

# Plan de adquisiciones

- [Nivel Operativo](#)
- [Procesos de Adquisiciones](#)
- [Umbral y Uso de Sistemas Nacionales](#)

Información Básica

Número de Préstamo	Ejecutor	Versión	Estatus	Fecha de última no objeción	Última no objeción por
4690/OC-PR	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD ANDE	2024-18	No objeción	20 Feb 2024	vprado

Plan de adquisiciones para 4690/OC-PR

Buscar

Más opciones

Nombre de adquisición

ID de adquisición

Tipo de adquisición

Componente

Introduzca la palabra clave

Todos

Todos

Todos

Limpiar

Filtro

Editar plan

Descargar [Datos del plan de adquisiciones](#)

Mostrar todo

Última modificación: PR-L1156-P141485 26 Mar 2024 NORMA\_BOGADO

ID de adquisición	Componente	WBS	Nombre de adquisición	Tipo de adquisición	Método de adquisición	Método de supervisión	Monto total	Estatus	Acción
PR-L1156-P8774	Inversiones para rehabilitación y modernización de la central	1.1.1	SP N° 1/2021 Selección de Consultores para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo, la Coordinación General, Supervisión e Inspección de las Intervenciones del Programa de Rehabilitación y Modernización del Complejo Acaray - Yguazú	Servicios distintos de consultoría	Licitación Pública Internacional con Precalificación	Ex-ante	12,650,000.00	Cancelado	<div></div>

ID de adquisición	Componente	WBS	Nombre de adquisición	Tipo de adquisición	Método de adquisición	Método de supervisión	Monto total	Estatus	Acción
PR-L1156-P42148	Inversiones para rehabilitación y modernización de la central	1.1.28	SP 3/2022 SELECCIÓN DE CONSULTORES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, LA COORDINACIÓN GENERAL, SUPERVISION E INSPECCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PROGRAMA	Firma consultora	Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)	Ex-ante	13,750,000.00	Contrato en Ejecución	<div><div></div><div></div></div>
PR-L1156-P8800	Inversiones para rehabilitación y modernización de la central	1.1.29	Contratación de Firma Constructora para Obras Civiles e hidromecanicas y provision de montajes de gruas	Obras	Licitación Pública Internacional (LPI)	Ex-ante	12,626,000.00	Previsto	<div><div></div></div>
PR-L1156-P8799	Inversiones para rehabilitación y modernización de la central	1.1.30	Contratación de Firma Constructora para Obras de Subestación de la Central Acaray.	Obras	Licitación Pública Internacional (LPI)	Ex-ante	17,700,000.00	Previsto	<div><div></div></div>
PR-L1156-P179802	Inversiones para rehabilitación y modernización de la central	1.10.1	Contratacion de firma para provision y montaje de equipos del Sistema de Generacion de Acaray I	Obras	Licitación Pública Internacional (LPI)	Ex-ante	46,610,000.00	Previsto	<div><div></div></div>
PR-L1156-P179803	Inversiones para rehabilitación y modernización de la central	1.10.2	Contratación de firma para la provisión de sistemas auxiliares, mecánicos y eléctricos en media y baja tensión, CA y CC y sistemas de adquisición y gestión de datos, y de operación de mantenimiento	Bienes	Licitación Pública Internacional (LPI)	Ex-ante	17,578,000.00	Previsto	<div><div></div></div>
PR-L1156-P179804	Inversiones para rehabilitación y modernización de la central	1.10.3	Contratacion de Firma para el desarrollo de Obras Civiles, Seguridad de Presas, red hidrometereologica e implementacion de Plan de Gestion Socio-Ambiental y de Seguridad Ocupacional	Obras	Licitación Pública Internacional (LPI)	Ex-ante	15,950,000.00	Previsto	<div><div></div></div>

ID de adquisición	Componente	WBS	Nombre de adquisición	Tipo de adquisición	Método de adquisición	Método de supervisión	Monto total	Estatus	Acción
PR-L1156-P93915	Inversiones para rehabilitación y modernización de la central	1.9.4	LPI 1594/2021 Adquisición de Equipos y Herramientas Especiales	Bienes	Licitación Pública Internacional (LPI)	Ex-ante	1,433,540.00	Contrato en Ejecución	<div><div></div><div></div></div>
PR-L1156-P8775	Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional	2.1.5	Contratación de Consultoria para el desarrollo de Especificaciones Técnicas para protección de predios y accesos turísticos.	Firma consultora	Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)	Ex-ante	275,000.00	Previsto	<div><div></div></div>
PR-L1156-P8801	Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional	2.1.6	Contratación de Firma Constructora para provisión de Protección de predios.	Obras	Licitación Pública Nacional (LPN)	Ex-ante	2,420,000.00	Previsto	<div><div></div></div>
PR-L1156-P8776	Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional	2.1.7	Contratación de Consultoria para el desarrollo del Sistema de Operación y Mantenimiento.	Firma consultora	Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)	Ex-ante	3,300,000.00	Previsto	<div><div></div></div>
PR-L1156-P8777	Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional	2.2.5	Selección y Contratación de Firma Consultora para la Capacitacion en Equidad de Genero	Firma consultora	Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)	Ex-ante	89,000.00	Proceso en Curso	<div><div></div><div></div></div>
PR-L1156-P144666	Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional	2.3.6	LPN 1772/2023 Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio en el Complejo San Miguel (Guardería)	Obras	Licitación Pública Nacional (LPN)	Ex-ante	525,000.00	Proceso Desierto	<div><div></div><div></div></div>
PR-L1156-P8779	Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional	2.3.7	Contratación de Consultoria en Comunicación en Política de Genero	Firma consultora	Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)	Ex-ante	76,000.00	Proceso en Curso	<div><div></div><div></div></div>

ID de adquisición	Componente	WBS	Nombre de adquisición	Tipo de adquisición	Método de adquisición	Método de supervisión	Monto total	Estatus	Acción
PR-L1156-P144810	Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional	2.3.8	CI N° 21/2023 Especialista en Equidad de Genero	Consultor Individual	Seleccion de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	80,000.00	Proceso en Curso	<div><div></div><div></div></div>
PR-L1156-P195662	Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional	2.3.9	LPN 1801/2024 Ejecución de Obras civiles para la Construcción de Edificio en el Complejo San Miguel - Guardería - Segundo Llamado	Obras	Licitación Pública Nacional (LPN)	Ex-ante	525,000.00	Proceso en Curso	<div><div></div></div>
PR-L1156-P8783	Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional	2.5.4	LPI N° 1663/2021 Diseño, Suministro e Instalación de una Planta Solar Fotovoltaica en la Comunidad de Puerto Esperanza de la Localidad de Bahía Negra.	Obras	Licitación Pública Internacional (LPI)	Ex-ante	2,402,984.00	Contrato Finalizado	<div><div></div><div></div></div>
PR-L1156-P57160	Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional	2.5.4	LPI N° 1663/2021 Diseño, Suministro e Instalación de una Planta Solar Fotovoltaica en la Comunidad de Puerto Esperanza de la Localidad de Bahía Negra.	Consultor Individual	Seleccion de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	2,402,984.00	Contrato Finalizado	<div><div></div><div></div></div>
PR-L1156-P200052	Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional	2.5.5	Contratacion de Consultor Social, para Puerto Esperanza	Consultor Individual	Seleccion Directa de Consultor Individual (SD)	Ex-ante	14,612.24	Borrador	<div><div></div></div>
PR-L1156-P8784	Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional	2.6.3	Contratación de Firma Constructora para Plan Piloto de Sistema aislado híbrido en Alto Parana	Bienes	Licitación Pública Nacional (LPN)	Ex-ante	400,000.00	Previsto	<div><div></div><div></div></div>
PR-L1156-P8782	Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional	2.7.2	Contratación de Consultoria Externa para Apoyo a la ANDE (Panel de Consultores)	Firma consultora	Seleccion Directa (SD)	Ex-ante	715,000.00	Previsto	<div><div></div></div>

ID de adquisición	Componente	WBS	Nombre de adquisición	Tipo de adquisición	Método de adquisición	Método de supervisión	Monto total	Estatus	Acción
PR-L1156-P8793	Other costs	3.1.12	CI N° 3/2021 Contratación de Consultoria Individual Ingeniero Civil Senior.	Consultor Individual	Seleccion de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	168,614.00	Proceso Desierto	<div><div></div></div>
PR-L1156-P8795	Other costs	3.1.14	CI N° 11/2021 Contratación de Consultoria Individual Ingeniero Electromecánico Senior.	Consultor Individual	Seleccion de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	168,614.00	Proceso Desierto	<div><div></div></div>
PR-L1156-P8796	Other costs	3.1.15	CI N° 4/2021 Contratación de Consultoria Individual Ingeniero Electromecánico Junior.	Consultor Individual	Seleccion de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	37,095.58	Contrato en Ejecución	<div><div></div></div>
PR-L1156-P8797	Other costs	3.1.16	CI 1/2021 Contratación de Especialista Fiduciario I	Consultor Individual	Seleccion de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	46,729.51	Contrato en Ejecución	<div><div></div></div>
PR-L1156-P8798	Other costs	3.1.17	CI N° 1/2021 Contratación de Especialista Fiduciario II	Consultor Individual	Seleccion de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	46,729.51	Contrato en Ejecución	<div><div></div></div>
PR-L1156-P8790	Other costs	3.1.28	CI N° 7/2021 Contratación de Analista de Operaciones UCP	Consultor Individual	Seleccion de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	63,957.00	Contrato en Ejecución	<div><div></div><div></div></div>
PR-L1156-P8785	Other costs	3.1.32	CI N° 5/2021 Contratación de Consultoria Individual Ingeniero en Automatización y Control Senior.	Consultor Individual	Seleccion de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	61,392.00	Contrato Finalizado	<div><div></div><div></div></div>
PR-L1156-P8791	Other costs	3.1.34	CI N° 13/2021 Contratación de Consultoria Individual Ingeniero Civil Senior (2do. Llamado)	Consultor Individual	Seleccion de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	62,939.63	Contrato en Ejecución	<div><div></div><div></div></div>
PR-L1156-P8792	Other costs	3.1.35	CI N° 12/2021 Contratación de Especialista Ambiental Senior(2do. Llamado)	Consultor Individual	Seleccion de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	62,939.63	Contrato en Ejecución	<div><div></div><div></div></div>

ID de adquisición	Componente	WBS	Nombre de adquisición	Tipo de adquisición	Método de adquisición	Método de supervisión	Monto total	Estatus	Acción
PR-L1156-P8794	Other costs	3.1.36	CI N° 8/2021 Contratación de Consultoria Individual Ingeniero Civil Junior.	Consultor Individual	Seleccion de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	38,320.63	Contrato en Ejecución	<div><div></div><div></div></div>
PR-L1156-P8787	Other costs	3.1.37	CI N° 9/2021 Contratación de Especialista en Sistema en Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional.	Consultor Individual	Seleccion de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	62,927.82	Contrato en Ejecución	<div><div></div><div></div></div>
PR-L1156-P157168	Other costs	3.1.41	CI N° 20/2023 Contratación de Consultor Individual Ingeniero Civil Junior II	Consultor Individual	Seleccion de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	36,164.38	Proceso en Curso	<div><div></div><div></div></div>
PR-L1156-P42150	Other costs	3.1.48	CI 17/2022 Consultoria Individual Ingeniero Electromecánico (Tercer llamado)	Consultor Individual	Seleccion de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	40,000.00	Contrato en Ejecución	<div><div></div><div></div></div>
PR-L1156-P25560	Other costs	3.1.49	Contratación de Consultoria Individual Ingeniero Electromecánico Senior (Segundo llamado)	Consultor Individual	Seleccion de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	62,000.00	Proceso Desierto	<div><div></div><div></div></div>
PR-L1156-P8786	Other costs	3.1.5	CI N° 2/2021 Contratación de Especialista Ambiental	Consultor Individual	Seleccion de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	168,614.00	Proceso Desierto	<div><div></div></div>
PR-L1156-P25562	Other costs	3.1.52	CI N° 15/2021 Contratación de Consultoria Individual Especialista Fiduciario III	Consultor Individual	Seleccion de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	47,000.00	Contrato en Ejecución	<div><div></div><div></div></div>
PR-L1156-P25561	Other costs	3.1.53	CI N° 16/2022 Contratación de Consultor Social.	Consultor Individual	Seleccion de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	38,000.00	Contrato en Ejecución	<div><div></div><div></div></div>
PR-L1156-P84401	Other costs	3.1.54	Contratación de Ingeniero en Automatización y Control Junior	Consultor Individual	Seleccion de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	37,357.14	Proceso Desierto	<div><div></div><div></div></div>

ID de adquisición	Componente	WBS	Nombre de adquisición	Tipo de adquisición	Método de adquisición	Método de supervisión	Monto total	Estatus	Acción
PR-L1156-P141485	Other costs	3.1.55	CI N° 19/2023 Contratación de Consultor Individual Ingeniero en Automatización y Control Pleno	Consultor Individual	Seleccion de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	47,000.00	Proceso en Curso	<div><div></div><div></div></div>
PR-L1156-P8788	Other costs	3.1.7	CI N° 10/2021 Contratación de Especialista Social Senior	Consultor Individual	Seleccion de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	168,614.00	Proceso Desierto	<div><div></div></div>
PR-L1156-P8789	Other costs	3.1.8	CI N° 6/2021 Contratación de Analista de Operaciones UAP	Consultor Individual	Seleccion de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	56,440.04	Contrato en Ejecución	<div><div></div></div>
PR-L1156-P8781	Other costs	3.2.2	Contratación de Consultoria para Evaluación Final.	Firma consultora	Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC)	Ex-ante	60,500.00	Previsto	<div><div></div></div>
PR-L1156-P8780	Other costs	3.2.6	Contratación de un Consultor para Evaluación Intermedia.	Consultor Individual	Seleccion de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	30,000.00	Previsto	<div><div></div></div>
PR-L1156-P8778	Other costs	3.3.2	SP 2/2021 Contratación de Auditoria Externa del Programa.	Firma consultora	Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)	Ex-ante	220,000.00	Contrato en Ejecución	<div><div></div><div></div></div>
Leyenda: Borrador   Modificado   En curso   Cancelado									

<div><div></div>Comentarios</div>
Editar