CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7176/2016
ID N°: 388.630
MES: FEBRERO 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 28

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS											
ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadores.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm²	METROS	114.800	253.370	69.499	3.283	72.782	17.608.961.630	831.813.710	18.440.775.340
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	METROS	22.000	253.370	12.370	846	13.216	3.134.186.900	214.351.020	3.348.537.920
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370	12.183	0	12.183	3.086.806.710	0	3.086.806.710
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	210.000	75.034	88.580	6.235	94.815	6.646.511.720	467.836.990	7.114.348.710
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	30.000	75.034	3.784	778	4.562	283.928.656	58.376.452	342.305.108
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	593	26	619	11.576.626.055	507.575.510	12.084.201.565
7	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 35 mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	21.350	275.000	18.114	1.099	19.213	4.981.350.000	302.225.000	5.283.575.000
8	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	10.150	285.000	4.663	1.315	5.978	1.328.955.000	374.775.000	1.703.730.000
9	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x70 mm.²	METROS	30.000	285.000	9.566	1.010	10.576	2.726.310.000	287.850.000	3.014.160.000
10	Ampliación de otra Terna de Red de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	4.100	190.000	1.365	0	1.365	259.350.000	0	259.350.000
11	Suministro y Montaje de Conjunto Seccionador Cuchilla completo, con todos sus accesorios (Estructura EPSLTH 1-6).	UNIDAD	95	12.000.000	37	4	41	444.000.000	48.000.000	492.000.000
12	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 con postacion propia.	METROS	2.000	123.428	21	0	21	2.591.988	0	2.591.988
13	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 bajo rede de Media Tensión existente.	METROS	5.000	75.034	30	1.257	1.287	2.251.020	94.317.738	96.568.758
TOTAL (Gs)								52.081.829.679	3.187.121.420	55.268.951.099
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								8.467.404.334	637.424.284	9.104.828.618
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								43.614.425.345	2.549.697.136	46.164.122.481

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
Manuel Benítez Codas
Director de Proyectos

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
EDUARDO FOÑANEZ
Coordinador Técnico

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 333.530
MES: NOVIEMBRE 2019

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 28 (Parcial 01)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm².	METROS	114.800	253.370	69.499	0	69.499	17.608.961.630	0	17.608.961.630
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370	12.370	0	12.370	3.134.186.900	0	3.134.186.900
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370	12.183	0	12.183	3.086.806.710	0	3.086.806.710
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm² .	METROS	210.000	75.034	88.580	0	88.580	6.646.511.720	0	6.646.511.720
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm² .	METROS	30.000	75.034	3.784	0	3.784	283.928.656	0	283.928.656
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	593	1	594	11.576.626.055	19.522.135	11.596.148.190
	TOTAL (Gs)							42.337.021.671	19.522.135	42.356.543.806

DEDUCCIONES

DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)	8.467.404.334	3.904.427	8.471.308.761
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)	33.869.617.337	15.617.708	33.885.235.045

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 333.530
MES: JULIO 2020

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 28 (Parcial 02)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS					CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a protegido de 3x70 mm^2.	METROS	114.800	253.370	69.499	0	69.499	17.608.961.630	0	17.608.961.630
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370	12.370	0	12.370	3.134.186.900	0	3.134.186.900
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm^2 y hasta 150mm^2 a protegido de 3x185 $mm.^2$	METROS	32.200	253.370	12.183	0	12.183	3.086.806.710	0	3.086.806.710
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm^2 .	METROS	210.000	75.034	88.580	0	88.580	6.646.511.720	0	6.646.511.720
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm^2 .	METROS	30.000	75.034	3.784	0	3.784	283.928.656	0	283.928.656
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	594	2	596	11.596.148.190	39.044.270	11.635.192.460
	TOTAL (Gs)							42.356.543.806	39.044.270	42.395.588.076
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								8.471.308.761	7.808.854	8.479.117.615
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								33.885.235.045	31.235.416	33.916.470.461

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 333.530
MES: NOVIEMBRE 2020

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 28 (Parcial 03)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a protegido de 3x70 mm^2.	METROS	114.800	253.370	69.499	0	69.499	17.608.961.630	0	17.608.961.630
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370	12.370	0	12.370	3.134.186.900	0	3.134.186.900
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm^2 y hasta 150mm^2 a protegido de 3x185 $mm.^2$	METROS	32.200	253.370	12.183	0	12.183	3.086.806.710	0	3.086.806.710
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm^2 .	METROS	210.000	75.034	88.580	0	88.580	6.646.511.720	0	6.646.511.720
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm^2 .	METROS	30.000	75.034	3.784	0	3.784	283.928.656	0	283.928.656
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	596	3	599	11.635.192.460	58.566.405	11.693.758.865
TOTAL (Gs)								42.395.588.076	58.566.405	42.454.154.481
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								8.479.117.615	11.713.281	8.490.830.896
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								33.916.470.461	46.853.124	33.963.323.585

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 333.530
MES: DICIEMBRE 2020

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 28 (Parcial 04)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a protegido de 3x70 mm^2.	METROS	114.800	253.370	69.499	0	69.499	17.608.961.630	0	17.608.961.630
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370	12.370	0	12.370	3.134.186.900	0	3.134.186.900
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm^2 y hasta 150mm^2 a protegido de 3x185 $mm.^2$	METROS	32.200	253.370	12.183	0	12.183	3.086.806.710	0	3.086.806.710
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm^2 .	METROS	210.000	75.034	88.580	0	88.580	6.646.511.720	0	6.646.511.720
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm^2 .	METROS	30.000	75.034	3.784	0	3.784	283.928.656	0	283.928.656
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	599	4	603	11.693.758.865	78.088.540	11.771.847.405
	TOTAL (Gs)							42.454.154.481	78.088.540	42.532.243.021
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								8.490.830.896	15.617.708	8.506.448.604
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								33.963.323.585	62.470.832	34.025.794.417

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 333.530
MES: FEBRERO 2021

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 28 (Parcial 05)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Induidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a protegido de 3x70 mm^2.	METROS	114.800	253.370	69.499	0	69.499	17.608.961.630	0	17.608.961.630
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370	12.370	0	12.370	3.134.186.900	0	3.134.186.900
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm^2 y hasta 150mm^2 a protegido de 3x185 $mm.^2$	METROS	32.200	253.370	12.183	0	12.183	3.086.806.710	0	3.086.806.710
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm^2.	METROS	210.000	75.034	88.580	0	88.580	6.646.511.720	0	6.646.511.720
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm^2.	METROS	30.000	75.034	3.784	0	3.784	283.928.656	0	283.928.656
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	603	1	604	11.771.847.405	19.522.135	11.791.369.540
	TOTAL (Gs)							**42.532.243.021**	**19.522.135**	**42.551.765.156**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								**8.506.448.604**	**3.904.427**	**8.510.353.031**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								**34.025.794.417**	**15.617.708**	**34.041.412.125**

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 333.530
MES: MARZO 2021

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 28 (Parcial 06)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm²	METROS	114.800	253.370	69.499	0	69.499	17.608.961.630	0	17.608.961.630
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370	12.370	0	12.370	3.134.186.900	0	3.134.186.900
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370	12.183	0	12.183	3.086.806.710	0	3.086.806.710
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm² .	METROS	210.000	75.034	88.580	0	88.580	6.646.511.720	0	6.646.511.720
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm² .	METROS	30.000	75.034	3.784	0	3.784	283.928.656	0	283.928.656
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	604	1	605	11.791.369.540	19.522.135	11.810.891.675
	TOTAL (Gs)							42.551.765.156	19.522.135	42.571.287.291
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								8.510.353.031	3.904.427	8.514.257.458
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								34.041.412.125	15.617.708	34.057.029.833

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 333.530
MES: MAYO 2021

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 28 (Parcial 07)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm²	METROS	114.800	253.370	69.499	0	69.499	17.608.961.630	0	17.608.961.630
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370	12.370	0	12.370	3.134.186.900	0	3.134.186.900
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370	12.183	0	12.183	3.086.806.710	0	3.086.806.710
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	210.000	75.034	88.580	0	88.580	6.646.511.720	0	6.646.511.720
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	30.000	75.034	3.784	0	3.784	283.928.656	0	283.928.656
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	605	1	606	11.810.891.675	19.522.135	11.830.413.810
	TOTAL (Gs)							**42.571.287.291**	**19.522.135**	**42.590.809.426**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								**8.514.257.458**	**3.904.427**	**8.518.161.885**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								**34.057.029.833**	**15.617.708**	**34.072.647.541**

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 333.530
MES: JULIO 2021

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 28 (Parcial 08)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm²	METROS	114.800	253.370	69.499	0	69.499	17.608.961.630	0	17.608.961.630
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370	12.370	0	12.370	3.134.186.900	0	3.134.186.900
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370	12.183	0	12.183	3.086.806.710	0	3.086.806.710
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	210.000	75.034	88.580	0	88.580	6.646.511.720	0	6.646.511.720
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	30.000	75.034	3.784	0	3.784	283.928.656	0	283.928.656
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	606	1	607	11.830.413.810	19.522.135	11.849.935.945
	TOTAL (Gs)							**42.590.809.426**	**19.522.135**	**42.610.331.561**

DEDUCCIONES

DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)	**8.518.161.885**	**3.904.427**	**8.522.066.312**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)	**34.072.647.541**	**15.617.708**	**34.088.265.249**

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 333.530
MES: AGOSTO 2021

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 28 (Parcial 09)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm²	METROS	114.800	253.370	69.499	0	69.499	17.608.961.630	0	17.608.961.630
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2	METROS	22.000	253.370	12.370	0	12.370	3.134.186.900	0	3.134.186.900
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370	12.183	0	12.183	3.086.806.710	0	3.086.806.710
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	210.000	75.034	88.580	0	88.580	6.646.511.720	0	6.646.511.720
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	30.000	75.034	3.784	0	3.784	283.928.656	0	283.928.656
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	607	6	613	11.849.935.945	117.132.810	11.967.068.755
	TOTAL (Gs)							**42.610.331.561**	**117.132.810**	**42.727.464.371**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								**8.522.066.312**	**23.426.562**	**8.545.492.874**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								**34.088.265.249**	**93.706.248**	**34.181.971.497**

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 333.530
MES: SEPTIEMBRE 2021

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 28 (Parcial 10)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Induidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a protegido de 3x70 mm^2.	METROS	114.800	253.370	69.499	0	69.499	17.608.961.630	0	17.608.961.630
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370	12.370	0	12.370	3.134.186.900	0	3.134.186.900
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm^2 y hasta 150mm^2 a protegido de 3x185 $mm.^2$	METROS	32.200	253.370	12.183	0	12.183	3.086.806.710	0	3.086.806.710
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm^2.	METROS	210.000	75.034	88.580	0	88.580	6.646.511.720	0	6.646.511.720
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm^2.	METROS	30.000	75.034	3.784	0	3.784	283.928.656	0	283.928.656
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	613	2	615	11.967.068.755	39.044.270	12.006.113.025
	TOTAL (Gs)							42.727.464.371	39.044.270	42.766.508.641
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								8.545.492.874	7.808.854	8.553.301.728
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								34.181.971.497	31.235.416	34.213.206.913

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 333.530
MES: OCTUBRE 2021

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 28 (Parcial 11)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm²	METROS	114.800	253.370	69.499	0	69.499	17.608.961.630	0	17.608.961.630
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370	12.370	36	12.406	3.134.186.900	9.121.320	3.143.308.220
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370	12.183	0	12.183	3.086.806.710	0	3.086.806.710
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	210.000	75.034	88.580	0	88.580	6.646.511.720	0	6.646.511.720
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	30.000	75.034	3.784	0	3.784	283.928.656	0	283.928.656
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	615	3	618	12.006.113.025	58.566.405	12.064.679.430
	TOTAL (Gs)							**42.766.508.641**	**67.687.725**	**42.834.196.366**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								**8.553.301.728**	**13.537.545**	**8.566.839.273**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								**34.213.206.913**	**54.150.180**	**34.267.357.093**

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 333.530
MES: DICIEMBRE 2021

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 28 (Parcial 12)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm²	METROS	114.800	253.370	69.499	0	69.499	17.608.961.630	0	17.608.961.630
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370	12.406	0	12.406	3.143.308.220	0	3.143.308.220
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370	12.183	0	12.183	3.086.806.710	0	3.086.806.710
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	210.000	75.034	88.580	0	88.580	6.646.511.720	0	6.646.511.720
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	30.000	75.034	3.784	0	3.784	283.928.656	0	283.928.656
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	618	1	619	12.064.679.430	19.522.135	12.084.201.565
	TOTAL (Gs)							**42.834.196.366**	**19.522.135**	**42.853.718.501**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								**8.566.839.273**	**3.904.427**	**8.570.743.700**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								**34.267.357.093**	**15.617.708**	**34.282.974.801**

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 333.530
MES: FEBRERO 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 28 Acta N°. 14

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS										
ITEM	Mano de Obra y Materiales Induidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm²	METROS	114.800	253.370	69.499	3.283	72.782	17.608.961.630	831.813.710	18.440.775.340
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370	12.406	810	13.216	3.143.308.220	205.229.700	3.348.537.920
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370	12.183	0	12.183	3.086.806.710	0	3.086.806.710
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm² .	METROS	210.000	75.034	88.580	6.235	94.815	6.646.511.720	467.836.990	7.114.348.710
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm² .	METROS	30.000	75.034	3.784	778	4.562	283.928.656	58.376.452	342.305.108
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	619	0	619	12.084.201.565	0	12.084.201.565
TOTAL (Gs)								42.853.718.501	1.563.256.852	44.416.975.353
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								8.570.743.700	312.651.370	8.883.395.070
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								34.282.974.801	1.250.605.482	35.533.580.283

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7176/2018
ID N°: 333.830
MES: DICIEMBRE 2021

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA - COVENIO MODIFICATORIO NRO. 02 (PARCIAL 12)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm²	METROS	114.800	253.370						
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370						
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370						
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	210.000	75.034						
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	30.000	75.034						
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135						
7	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 35 mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	21.350	275.000	18.114	0	18.114	4.981.350.000	0	4.981.350.000
8	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	10.150	285.000	4.663	0	4.663	1.328.955.000	0	1.328.955.000
9	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x70 mm.²	METROS	30.000	285.000	9.566	49	9.615	2.726.310.000	13.965.000	2.740.275.000
10	Ampliación de otra Terna de Red de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	4.100	190.000	1.365	0	1.365	259.350.000	0	259.350.000
11	Suministro y Montaje de Conjunto Seccionador Cuchilla completo, con todos sus accesorios (Estructura EPSLTH 1-6).	UNIDAD	95	12.000.000	37	0	37	444.000.000	0	444.000.000
12	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 con postacion propia.	METROS	2.000	123.428	21	0	21	2.591.988	0	2.591.988
13	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 bajo rede de Media Tensión existente.	METROS	5.000	75.034	30	0	30	2.251.020	0	2.251.020
	TOTAL (Gs)							9.744.808.008	13.965.000	9.758.773.008
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								8.566.839.273	2.793.000	8.569.632.273
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								1.177.968.735	11.172.000	1.189.140.735

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 333.830
MES: ENERO 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA - COVENIO MODIFICATORIO NRO. 02 (PARCIAL 13)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm².	METROS	114.800	253.370				0	0	0
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370				0	0	0
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370				0	0	0
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	210.000	75.034				0	0	0
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	30.000	75.034				0	0	0
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135				0	0	0
7	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 35 mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	21.350	275.000	18.114	249	18.363	4.981.350.000	68.475.000	5.049.825.000
8	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	10.150	285.000	4.663	129	4.792	1.328.955.000	36.765.000	1.365.720.000
9	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x70 mm.²	METROS	30.000	285.000	9.615	272	9.887	2.740.275.000	77.520.000	2.817.795.000
10	Ampliación de otra Terna de Red de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	4.100	190.000	1.365	0	1.365	259.350.000	0	259.350.000
11	Suministro y Montaje de Conjunto Seccionador Cuchilla completo, con todos sus accesorios (Estructura EPSLTH 1-6).	UNIDAD	95	12.000.000	37	2	39	444.000.000	24.000.000	468.000.000
12	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 con postacion propia.	METROS	2.000	123.428	21	0	21	2.591.988	0	2.591.988
13	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 bajo rede de Media Tensión existente.	METROS	5.000	75.034	30	1.153	1.183	2.251.020	86.514.202	88.765.222
	TOTAL (Gs)							**9.758.773.008**	**293.274.202**	**10.052.047.210**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								**8.569.632.273**	**58.654.840**	**8.628.287.113**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								**1.189.140.735**	**234.619.362**	**1.423.760.097**

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 333.530
MES: FEBRRO 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA - COVENIO MODIFICATORIO NRO. 02 - (PARCIAL 14)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm².	METROS	114.800	253.370				0	0	0
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370				0	0	0
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370				0	0	0
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	210.000	75.034				0	0	0
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	30.000	75.034				0	0	0
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135				0	0	0
7	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 35 mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	21.350	275.000	18.363	850	19.213	5.049.825.000	233.750.000	5.283.575.000
8	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	10.150	285.000	4.792	1.186	5.978	1.365.720.000	338.010.000	1.703.730.000
9	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x70 mm.²	METROS	30.000	285.000	9.887	689	10.576	2.817.795.000	196.365.000	3.014.160.000
10	Ampliación de otra Terna de Red de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	4.100	190.000	1.365	0	1.365	259.350.000	0	259.350.000
11	Suministro y Montaje de Conjunto Seccionador Cuchilla completo, con todos sus accesorios (Estructura EPSLTH 1-6).	UNIDAD	95	12.000.000	39	2	41	468.000.000	24.000.000	492.000.000
12	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 con postacion propia.	METROS	2.000	123.428	21	0	21	2.591.988	0	2.591.988
13	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 bajo rede de Media Tensión existente.	METROS	5.000	75.034	1.183	104	1.287	88.765.222	7.803.536	96.568.758
TOTAL (Gs)								**10.052.047.210**	**799.928.536**	**10.851.975.746**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								**8.628.287.113**	**159.985.707**	**8.788.272.821**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								**1.423.760.097**	**639.942.829**	**2.063.702.925**

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 333.530
MES: MARZO 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 29

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a protegido de 3x70 mm^2.	METROS	114.800	253.370	72.782	2.586	75.368	18.440.775.340	655.214.820	19.095.990.160
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370	13.216	0	13.216	3.348.537.920	0	3.348.537.920
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm^2 y hasta 150mm^2 a protegido de 3x185 $mm.^2$	METROS	32.200	253.370	12.183	835	13.018	3.086.806.710	211.563.950	3.298.370.660
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm^2 .	METROS	210.000	75.034	94.815	4.606	99.421	7.114.348.710	345.606.604	7.459.955.314
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm^2 .	METROS	30.000	75.034	4.562	280	4.842	342.305.108	21.009.520	363.314.628
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	619	6	625	12.084.201.565	117.132.810	12.201.334.375
	TOTAL (Gs)							**44.416.975.353**	**1.350.527.704**	**45.767.503.057**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								**9.104.828.618**	**270.105.541**	**9.374.934.159**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								**35.312.146.735**	**1.080.422.163**	**36.392.568.898**

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento e Extensión del Sistema de Distribución del Área Metropolitana de Distribución Santa Fe, Distrito de Santa Fe, con Financiamiento Parcial de Motorales, Programa de Ahorro e Inversión y Pago Bonificado del Interior Interconectado Nacional

CONTRATO Nº: 7178/2018
ID Nº: 333.530
MES: MARZO 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 29

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM Nº 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm²	METROS	114.800	253.370	72.782	2.586	75.368	18.440.775.340	655.214.820	19.095.990.160
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de sección 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2	METROS	32.000	253.370	13.216	0	13.216	3.348.537.920	0	3.348.537.920
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² a hasta 120mm² a protegido de 3x185 mm²	METROS	32.200	253.370	12.183	835	13.018	3.086.806.710	211.563.950	3.298.370.660
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm²	METROS	210.000	75.034	94.815	4.606	99.421	7.114.348.710	345.606.604	7.459.955.314
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm²	METROS	30.000	75.034	4.562	280	4.842	342.305.108	21.009.520	363.314.628
6	Reforzamiento puesta de transformación (200 a 630 kVA)	UNIDAD	849	19.522.135	619	6	625	12.084.201.565	117.132.810	12.201.334.375
7	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 35 mm² a protegido de 3x35 mm²	METROS	21.350	275.000	19.213	838	20.051	5.283.575.000	230.450.000	5.514.025.000
8	Construcción de nueva línea trifásica de Media Tensión Protegido de 3x35 mm²	METROS	10.150	285.000	5.978	27	6.005	1.703.730.000	7.695.000	1.711.425.000
9	Construcción de nueva línea trifásica de Media Tensión Protegido de 3x70 mm²	METROS	30.000	285.000	10.576	233	10.809	3.014.160.000	66.405.000	3.080.565.000
10	Ampliación de otra terna de Red de Media Tensión Protegido de 3x185 mm²	METROS	4.100	190.000	1.365	0	1.365	259.350.000	0	259.350.000
11	Suministro y Montaje de Conjunto Seccionador Fusible a compacto con todos los elementos (Fusivalvulas EPS 24 kV)	UNIDAD	95	12.000.000	41	0	41	492.000.000	0	492.000.000
12	Construcción de nueva línea trifásica de Baja Tensión preensamblado de 3x70 + 1x50 mm2 con postación PRFA	METROS	2.000	123.428	21	0	21	2.591.988	0	2.591.988
13	Construcción de nueva línea trifásica de Baja Tensión preensamblado de 3x70 + 1x50 mm2 bajo red de Media Tensión mejorada	METROS	5.000	75.034	1.287	0	1.287	96.568.758	0	96.568.758
	TOTAL (Gs)							55.268.951.099	1.655.077.704	56.924.028.803

DEDUCCIONES

DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20% sobre OBRAS (Gs.)	9.104.828.618	331.015.541	9.435.844.159
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)	46.164.122.481	1.324.062.163	47.488.184.644

CAEM BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
Manuel Benítez Codas
Director de Proyectos

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte
Representante Legal

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO Nº: 7175/2018
ID Nº: 333.530
MES: MARZO 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 29

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM Nº 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a protegido de 3x70 mm^2.	METROS	114.800	253.370				0	0	0
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370				0	0	0
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm^2 y hasta 150mm^2 a protegido de 3x185 $mm.^2$	METROS	32.200	253.370				0	0	0
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm^2 .	METROS	210.000	75.034				0	0	0
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm^2 .	METROS	30.000	75.034				0	0	0
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135				0	0	0
7	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 35 mm^2 a protegido de 3x185 $mm.^2$	METROS	21.350	275.000	19.213	838	20.051	5.283.575.000	230.450.000	5.514.025.000
8	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x185 $mm.^2$	METROS	10.150	285.000	5.978	27	6.005	1.703.730.000	7.695.000	1.711.425.000
9	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x70 $mm.^2$	METROS	30.000	285.000	10.576	233	10.809	3.014.160.000	66.405.000	3.080.565.000
10	Ampliación de otra Terna de Red de Media Tensión Protegida de 3x185 $mm.^2$	METROS	4.100	190.000	1.365	0	1.365	259.350.000	0	259.350.000
11	Suministro y Montaje de Conjunto Seccionador Cuchilla completo, con todos sus accesorios (Estructura EPSLTH 1-6).	UNIDAD	95	12.000.000	41	0	41	492.000.000	0	492.000.000
12	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 con postacion propia.	METROS	2.000	123.428	21	0	21	2.591.988	0	2.591.988
13	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 bajo rede de Media Tensión existente.	METROS	5.000	75.034	1.287	0	1.287	96.568.758	0	96.568.758
	TOTAL (Gs)							**10.851.975.746**	**304.550.000**	**11.156.525.746**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								**9.104.828.618**	**60.910.000**	**9.165.738.618**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								**1.747.147.128**	**243.640.000**	**1.990.787.128**

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana (Distrito del Desenvolvimiento Central), con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Distribución y Distribución del Interior Internacionales Varios.

CONTRATO N°: 717/2018
ID N°: 333.530
MES: MARZO 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 29

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm²	METROS	114.800	253.370	72.782	2.566	75.358	18.440.775.340	655.214.820	19.095.990.160
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2	METROS	22.000	253.370	13.216	0	13.216	3.348.537.920	0	3.348.537.920
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm²	METROS	32.200	253.370	12.183	835	13.018	3.086.806.710	211.563.950	3.298.370.660
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm²	METROS	210.000	75.034	94.815	4.606	99.421	7.114.348.710	345.606.604	7.459.955.314
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm²	METROS	30.000	75.034	4.562	280	4.842	342.305.108	21.009.520	363.314.628
6	Retiro en puesto de transformación (100 kVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	619	6	625	12.084.201.565	117.132.810	12.201.334.375
7	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 35 mm² a protegido de 3x185 mm²	METROS	21.350	275.000	19.213	838	20.051	5.283.575.000	230.450.000	5.514.025.000
8	Construcción de nueva Línea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x185 mm²	METROS	10.150	285.000	5.978	27	6.005	1.703.730.000	7.695.000	1.711.425.000
9	Construcción de nueva Línea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x70 mm²	METROS	30.000	285.000	10.576	233	10.809	3.014.160.000	66.405.000	3.080.565.000
10	Ampliación de otra Tierra de Red de Media Tensión Protegida de 3x185 mm²	METROS	4.100	190.000	1.365	0	1.365	259.350.000	0	259.350.000
11	Suministro y Montaje de Conjunto Seccionador Cuchilla a completar con todos sus accesorios y estructura ERS-TM 1-6L	UNIDAD	95	12.000.000	41	0	41	492.000.000	0	492.000.000
12	Construcción de nueva Línea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 con derivación aérea	METROS	2.000	123.426	21	0	21	2.591.988	0	2.591.988
13	Construcción de nueva Línea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 bajo red de Media Tensión existente	METROS	5.000	75.034	1.287	0	1.287	96.568.758	0	96.568.758
	TOTAL (Gs)							**55.268.951.099**	**1.655.077.704**	**56.924.028.803**

DEDUCCIONES

DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)	**9.104.828.618**	**331.015.541**	**9.435.844.159**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)	**46.164.122.481**	**1.324.062.163**	**47.488.184.644**

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
Manuel Benítez Codas
Director de Proyectos

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal

EDUARDO

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 333.530
MES: ABRIL 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 30

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a protegido de 3x70 mm^2.	METROS	114.800	253.370	75.368	1.088	76.456	19.095.990.160	275.666.560	19.371.656.720
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370	13.216	0	13.216	3.348.537.920	0	3.348.537.920
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm^2 y hasta 150mm^2 a protegido de 3x185 $mm.^2$	METROS	32.200	253.370	13.018	0	13.018	3.298.370.660	0	3.298.370.660
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm^2.	METROS	210.000	75.034	99.421	2.070	101.491	7.459.955.314	155.320.380	7.615.275.694
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm^2.	METROS	30.000	75.034	4.842	51	4.893	363.314.628	3.826.734	367.141.362
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	625	14	639	12.201.334.375	273.309.890	12.474.644.265
	TOTAL (Gs)							**45.767.503.057**	**708.123.564**	**46.475.626.621**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								**9.435.844.159**	**141.624.713**	**9.577.468.872**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								**36.331.658.898**	**566.498.851**	**36.898.157.749**

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central con Provisión Total de Materiales Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

CONTRATO N°: 7176/2018
ID N°: 383.530
MES: ABRIL 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 30

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadores.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm²	METROS	114.800	253.370	75.368	1.088	76.456	19.095.990.160	275.666.560	19.371.656.720
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2	METROS	22.000	253.370	13.216	0	13.216	3.348.537.920	0	3.348.537.920
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370	13.018	0	13.018	3.298.370.660	0	3.298.370.660
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	210.000	75.034	99.421	2.070	101.491	7.459.955.314	155.320.380	7.615.275.694
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	30.000	75.034	4.842	51	4.893	363.314.628	3.826.734	367.141.362
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	625	14	639	12.201.334.375	273.309.890	12.474.644.265
7	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 35 mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	21.350	275.000	20.051	697	20.748	5.514.025.000	191.675.000	5.705.700.000
8	Construcción de nueva Línea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	10.150	285.000	6.005	129	6.134	1.711.425.000	36.765.000	1.748.190.000
9	Construccion de nueva Línea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x70 mm.²	METROS	30.000	285.000	10.809	323	11.132	3.080.565.000	92.055.000	3.172.620.000
10	Ampliación de otra Terna de Red de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	4.100	190.000	1.365	0	1.365	259.350.000	0	259.350.000
11	Suministro y Montaje de Conjunto Seccionador Cuchilla completo, con todos sus accesorios I Estructura (PSLTH 1-6)	UNIDAD	95	12.000.000	41	2	43	492.000.000	24.000.000	516.000.000
12	Construcción de nueva Línea Trifásica de Baja Tension preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 con póstacion propia	METROS	2.000	123.428	21	0	21	2.591.988	0	2.591.988
13	Construcción de nueva Línea Trifásica de Baja Tension preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 bajo rede de Media Tension existente	METROS	5.000	75.034	1.287	0	1.287	96.568.758	0	96.568.758
	TOTAL (Gs)							**56.924.028.803**	**1.052.618.564**	**57.976.647.367**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								**9.435.844.159**	**210.523.713**	**9.646.367.872**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								**47.488.184.644**	**842.094.851**	**48.330.279.495**

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
Manuel Benítez Codas
Director de Proyectos

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte
Representante Legal

EDUARDO FERNANDEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales, Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO Nº: 7175/2018
ID Nº: 333.530
MES: ABRIL 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 30 - CONVENIO MODIFICATORIO NRO. 02

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a protegido de 3x70 mm^2	METROS	114.800	253.370						
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370						
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm^2 y hasta 150mm^2 a protegido de 3x185 $mm.^2$	METROS	32.200	253.370						
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm^2.	METROS	210.000	75.034						
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm^2.	METROS	30.000	75.034						
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135						
7	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 35 mm^2 a protegido de 3x185 $mm.^2$	METROS	21.350	275.000	20.051	697	20.748	5.514.025.000	191.675.000	5.705.700.000
8	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x185 $mm.^2$	METROS	10.150	285.000	6.005	129	6.134	1.711.425.000	36.765.000	1.748.190.000
9	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x70 $mm.^2$	METROS	30.000	285.000	10.809	323	11.132	3.080.565.000	92.055.000	3.172.620.000
10	Ampliación de otra Terna de Red de Media Tensión Protegida de 3x185 $mm.^2$	METROS	4.100	190.000	1.365	0	1.365	259.350.000	0	259.350.000
11	Suministro y Montaje de Conjunto Seccionador Cuchilla completo, con todos sus accesorios (Estructura EPSLTH 1-6).	UNIDAD	95	12.000.000	41	2	43	492.000.000	24.000.000	516.000.000
12	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 con postacion propia.	METROS	2.000	123.428	21	0	21	2.591.988	0	2.591.988
13	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 bajo rede de Media Tensión existente.	METROS	5.000	75.034	1.287	0	1.287	96.568.758	0	96.568.758
	TOTAL (Gs)							**11.156.525.746**	**344.495.000**	**11.501.020.746**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								**9.435.844.159**	**68.899.000**	**9.504.743.159**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								**1.720.681.587**	**275.596.000**	**1.996.277.587**

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central con Provisión Total de Materiales Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 383.530
MES: ABRIL 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 30

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadores.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm²	METROS	114.800	253.370	75.368	1.088	76.456	19.095.990.160	275.666.560	19.371.656.720
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2	METROS	22.000	253.370	13.216	0	13.216	3.348.537.920	0	3.348.537.920
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm²	METROS	32.200	253.370	13.018	0	13.018	3.298.370.660	0	3.298.370.660
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	210.000	75.034	99.421	2.070	101.491	7.459.955.314	155.320.380	7.615.275.694
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	30.000	75.034	4.842	51	4.893	363.314.628	3.826.734	367.141.362
6	Reforzamiento en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	625	14	639	12.201.334.375	273.309.890	12.474.644.265
7	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 35 mm² a protegido de 3x185 mm²	METROS	21.350	275.000	20.051	697	20.748	5.514.025.000	191.675.000	5.705.700.000
8	Construcción de nueva Línea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x185 mm²	METROS	10.150	285.000	6.005	129	6.134	1.711.425.000	36.765.000	1.748.190.000
9	Construcción de nueva Línea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x70 mm²	METROS	30.000	285.000	10.809	323	11.132	3.080.565.000	92.055.000	3.172.620.000
10	Ampliación de otra Terna de Red de Media Tensión Protegida de 3x185 mm²	METROS	4.100	190.000	1.365	0	1.365	259.350.000	0	259.350.000
11	Suministro y Montaje de Conjunto Seccionador Cuchilla completo, con todos sus accesorios (Estructura EPSLTH 1-6).	UNIDAD	95	12.000.000	41	2	43	492.000.000	24.000.000	516.000.000
12	Construcción de nueva Línea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 con postación propia	METROS	2.000	123.428	21	0	21	2.591.988	0	2.591.988
13	Construcción de nueva Línea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 bajo red de Media Tensión existente	METROS	5.000	75.034	1.287	0	1.287	96.568.758	0	96.568.758
	TOTAL (Gs)							**56.924.028.803**	**1.052.618.564**	**57.976.647.367**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								**9.435.844.159**	**210.523.713**	**9.646.367.872**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								**47.488.184.644**	**842.094.851**	**48.330.279.495**

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
Manuel Benítez Codas
Director de Proyectos

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

EDUARDO TORANZO
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 333.530
MES: MAYO 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 31

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm².	METROS	114.800	253.370	76.456	2.711	79.167	19.371.656.720	686.886.070	20.058.542.790
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370	13.216	2.127	15.343	3.348.537.920	538.917.990	3.887.455.910
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370	13.018	0	13.018	3.298.370.660	0	3.298.370.660
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	210.000	75.034	101.491	4.978	106.469	7.615.275.694	373.519.252	7.988.794.946
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	30.000	75.034	4.893	1.061	5.954	367.141.362	79.611.074	446.752.436
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	639	9	648	12.474.644.265	175.699.215	12.650.343.480
	TOTAL (Gs)							**46.475.626.621**	**1.854.633.601**	**48.330.260.222**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								**9.646.367.872**	**370.926.720**	**10.017.294.592**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								**36.829.258.749**	**1.483.706.881**	**38.312.965.630**

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 333.630
MES: MAYO 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 31

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS										
					CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifás co de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm².	METROS	114.800	253.370	76.456	2.711	79.167	19.371.656.720	686.886.070	20.058.542.790
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370	13.216	2.127	15.343	3.348.537.920	538.917.990	3.887.455.910
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegida de 3x185 mm².	METROS	32.200	253.370	13.018	0	13.018	3.298.370.660	0	3.298.370.660
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	210.000	75.034	101.491	4.978	106.469	7.615.275.694	373.519.252	7.988.794.946
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	30.000	75.034	4.893	1.061	5.954	367.141.362	79.611.074	446.752.436
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	639	9	648	12.474.644.265	175.699.215	12.650.343.480
7	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 35 mm² a protegido de 3x185 mm².	METROS	21.350	275.000	20.748	810	21.558	5.705.700.000	222.750.000	5.928.450.000
8	Construcción de nueva Línea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x185 mm².	METROS	10.150	285.000	6.134	94	6.228	1.748.190.000	26.790.000	1.774.980.000
9	Construcción de nueva Línea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x70 mm².	METROS	30.000	285.000	11.132	176	11.308	3.172.620.000	50.160.000	3.222.780.000
10	Ampliación de otra Terna de Red de Media Tensión Protegida de 3x185 mm².	METROS	4.100	190.000	1.365	0	1.365	259.350.000	0	259.350.000
11	Suministro y Montaje de Conjunto Seccionador Cuchilla completo, con todos sus accesorios (Estructura EPSLTH 1-6).	UNIDAD	95	12.000.000	43	0	43	516.000.000	0	516.000.000
12	Construcción de nueva Línea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 con postación propia.	METROS	2.000	123.428	21	0	21	2.591.988	0	2.591.988
13	Construcción de nueva Línea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 bajo red de Media Tensión existente.	METROS	5.000	75.034	1.287	0	1.287	96.568.758	0	96.568.758
	TOTAL (Gs)							57.976.647.367	2.154.333.601	60.130.980.968
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								9.646.367.872	430.866.720	10.077.234.592
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								48.330.279.495	1.723.466.881	50.053.746.376

CAEM-BUREAU VERITAS
EDUARDO TORANEZ
Coordinador Técnico

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
Manuel Benítez Codas
Director de Proyectos

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 333.530
MES: MAYO 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 31 - CONVENIO MODIFICATORIO NRO. 02

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm²	METROS	114.800	253.370						
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	METROS	22.000	253.370						
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370						
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	210.000	75.034						
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	30.000	75.034						
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135						
7	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 35 mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	21.350	275.000	20.748	810	21.558	5.705.700.000	222.750.000	5.928.450.000
8	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	10.150	285.000	6.134	94	6.228	1.748.190.000	26.790.000	1.774.980.000
9	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x70 mm.²	METROS	30.000	285.000	11.132	176	11.308	3.172.620.000	50.160.000	3.222.780.000
10	Ampliación de otra Terna de Red de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	4.100	190.000	1.365	0	1.365	259.350.000	0	259.350.000
11	Suministro y Montaje de Conjunto Seccionador Cuchilla completo, con todos sus accesorios (Estructura EPSLTH 1-6).	UNIDAD	95	12.000.000	43	0	43	516.000.000	0	516.000.000
12	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 con postacion propia.	METROS	2.000	123.428	21	0	21	2.591.988	0	2.591.988
13	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 bajo rede de Media Tensión existente.	METROS	5.000	75.034	1.287	0	1.287	96.568.758	0	96.568.758
	TOTAL (Gs)							**11.501.020.746**	**299.700.000**	**11.800.720.746**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								**9.646.367.872**	**59.940.000**	**9.706.307.872**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								**1.854.652.874**	**239.760.000**	**2.094.412.874**

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 333.530
MES: MAYO 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 31

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadores.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm².	METROS	114.800	253.370	76.456	2.711	79.167	19.371.656.720	686.886.070	20.058.542.790
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	METROS	22.000	253.370	13.216	2.127	15.343	3.348.537.920	538.917.990	3.887.455.910
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370	13.018	0	13.018	3.298.370.660	0	3.298.370.660
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	210.000	75.034	101.491	4.978	106.469	7.615.275.694	373.519.252	7.988.794.946
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	30.000	75.034	4.893	1.061	5.954	367.141.362	79.611.074	446.752.436
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	639	9	648	12.474.644.265	175.699.215	12.650.343.480
7	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 35 mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	21.350	275.000	20.748	810	21.558	5.705.700.000	222.750.000	5.928.450.000
8	Construcción de nueva Línea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	10.150	285.000	6.134	94	6.228	1.748.190.000	26.790.000	1.774.980.000
9	Construcción de nueva Línea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x70 mm.²	METROS	30.000	285.000	11.132	176	11.308	3.172.620.000	50.160.000	3.222.780.000
10	Ampliación de otra Terna de Red de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	4.100	190.000	1.365	0	1.365	259.350.000	0	259.350.000
11	Suministro y Montaje de Conjunto Seccionador Cuchilla completo, con todos sus accesorios (Estructura EPSLTH 1-6).	UNIDAD	95	12.000.000	43	0	43	516.000.000	0	516.000.000
12	Construcción de nueva Línea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 con postación propia.	METROS	2.000	123.428	21	0	21	2.591.988	0	2.591.988
13	Construcción de nueva Línea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 bajo redo de Media Tensión existente.	METROS	5.000	75.034	1.287	0	1.287	96.568.758	0	96.568.758
	TOTAL (Gs)							57.976.647.367	2.154.333.601	60.130.980.968

DEDUCCIONES

DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)	9.646.367.872	430.866.720	10.077.234.592
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)	48.330.279.495	1.723.466.881	50.053.746.376

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
EDUARDO TOMANEZ
Coordinador Técnico

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
Manuel Benítez Codas
Director de Proyectos

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO Nº: 7175/2018
ID Nº: 333.530
MES: JUNIO 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 32

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM Nº 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a protegido de 3x70 mm^2.	METROS	114.800	253.370	79.167	3.777	82.944	20.058.542.790	956.978.490	21.015.521.280
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370	15.343	0	15.343	3.887.455.910	0	3.887.455.910
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm^2 y hasta 150mm^2 a protegido de 3x185 $mm.^2$	METROS	32.200	253.370	13.018	1.401	14.419	3.298.370.660	354.971.370	3.653.342.030
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm^2 .	METROS	210.000	75.034	106.469	8.470	114.939	7.988.794.946	635.537.980	8.624.332.926
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm^2 .	METROS	30.000	75.034	5.954	847	6.801	446.752.436	63.553.798	510.306.234
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	648	7	655	12.650.343.480	136.654.945	12.786.998.425
	TOTAL (Gs)							**48.330.260.222**	**2.147.696.583**	**50.477.956.805**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								**10.077.234.592**	**429.539.317**	**10.506.773.908**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								**38.253.025.630**	**1.718.157.266**	**39.971.182.897**

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 32 - Convenio Modificatorio Nro. 02

Monto del Salario		Monto del Diesel			Monto del Cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 32 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 32 y vigente desde:	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 32 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 32 y vigente desde:
23/07/2020	01/07/2021	23/07/2020	13/04/2022	20/06/2022	23/07/2020	04/01/2022
S0	**S**	**D0**	**D1**	**D2**	**C0**	**C**
84.340	88.051	4.530	8.050	8.800	39.800	48.500
Precio Prorrateado en el mes =		Dp = D1 x (t1 / t)+ D2 x (t2 / t)				
		Dp = 8.050 x (19/30) + 8.800 x (11/30) =		**8.325**		
Ap= PO (0,20 + 0,40 x S/S0 + 0,20 x D/D0 + 0,20 x C/C0)-P0						
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 88.051/84.340 + 0,2 x 8.325/4.530 + 0,2 x 48.500/39.800)					
Factor de Reajuste =				1,2289		
Monto del Certificado Nro. 32 - Junio 2022				**328.392.000**		
Factor de Reajuste				1,2289		
Ajuste de Precio (AP)				**75.168.929**		

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
EDUARDO TOÑANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO Nº: 7175/2018
ID Nº: 333.530
MES: JUNIO 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 32 - CONVENIO MODIFICATORIO NRO. 02

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm²	METROS	114.800	253.370						
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	METROS	22.000	253.370						
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370						
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	210.000	75.034						
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	30.000	75.034						
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135						
7	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 35 mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	21.350	275.000	21.558	0	21.558	5.928.450.000	0	5.928.450.000
8	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	10.150	285.000	6.228	844	7.072	1.774.980.000	240.540.000	2.015.520.000
9	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x70 mm.²	METROS	30.000	285.000	11.308	470	11.778	3.222.780.000	133.950.000	3.356.730.000
10	Ampliación de otra Terna de Red de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	4.100	190.000	1.365	0	1.365	259.350.000	0	259.350.000
11	Suministro y Montaje de Conjunto Seccionador Cuchilla completo, con todos sus accesorios (Estructura EPSLTH 1-6).	UNIDAD	95	12.000.000	43	3	46	516.000.000	36.000.000	552.000.000
12	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 con postacion propia.	METROS	2.000	123.428	21	0	21	2.591.988	0	2.591.988
13	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 bajo rede de Media Tensión existente.	METROS	5.000	75.034	1.287	0	1.287	96.568.758	0	96.568.758
	TOTAL (Gs)							**11.800.720.746**	**410.490.000**	**12.211.210.746**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								**9.435.844.159**	**82.098.000**	**9.517.942.159**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								**2.364.876.587**	**328.392.000**	**2.693.268.587**

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito de Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7176/2018
ID N°: 333.630
MES: JUNIO 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 32

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm²	METROS	114.800	253.370	79.167	3.777	82.944	20.058.542.790	956.978.490	21.015.521.280
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370	15.343	0	15.343	3.887.455.910	0	3.887.455.910
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370	13.018	1.401	14.419	3.298.370.660	354.971.370	3.653.342.030
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	210.000	75.034	106.469	8.470	114.939	7.988.794.946	635.537.980	8.624.332.926
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	30.000	75.034	5.954	847	6.801	446.752.436	63.553.798	510.306.234
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	648	7	655	12.650.343.480	136.654.945	12.786.998.425
7	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 35 mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	21.350	275.000	21.558	0	21.558	5.928.450.000	0	5.928.450.000
8	Construcción de nueva Línea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	10.150	285.000	6.228	844	7.072	1.774.980.000	240.540.000	2.015.520.000
9	Construcción de nueva Línea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x70 mm.²	METROS	30.000	285.000	11.308	470	11.778	3.222.780.000	133.950.000	3.356.730.000
10	Ampliación de otra línea de Red de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	4.100	190.000	1.365	0	1.365	259.350.000	0	259.350.000
11	Suministro y Montaje de Conjunto Seccionador Cutthill's completo, con todos sus accesorios (Estructura EPSLTH 1-6).	UNIDAD	95	12.000.000	43	3	46	516.000.000	36.000.000	552.000.000
12	Construcción de nueva Línea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 con postación propia.	METROS	2.000	123.428	21	0	21	2.591.988	0	2.591.988
13	Construcción de nueva Línea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 bajo red de Media Tensión existente.	METROS	5.000	75.034	1.287	0	1.287	96.568.758	0	96.568.758
	TOTAL (Gs)							**60.130.980.968**	**2.558.186.583**	**62.689.167.551**

DEDUCCIONES

DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)	**10.077.234.592**	**511.637.317**	**10.588.871.908**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)	**50.053.746.376**	**2.046.549.266**	**52.100.295.643**

EDUARDO TONANEZ
Coordinador Técnico

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO

Manuel Benítez Codas
Director de Proyectos

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7176/2018
ID N°: 333.530
MES: JUNIO 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 32

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm²	METROS	114.800	253.370	79.167	3.777	82.944	20.058.542.790	956.978.490	21.015.521.280
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2	METROS	22.000	253.370	15.343	0	15.343	3.887.455.910	0	3.887.455.910
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370	13.018	1.401	14.419	3.298.370.660	354.971.370	3.653.342.030
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	210.000	75.034	106.469	8.470	114.939	7.988.794.946	635.537.980	8.624.332.926
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	30.000	75.034	5.954	847	6.801	446.752.436	63.553.798	510.306.234
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	648	7	655	12.650.343.480	136.654.945	12.786.998.425
7	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 35 mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	21.350	275.000	21.558	0	21.558	5.928.450.000	0	5.928.450.000
8	Construcción de nueva Línea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	10.150	285.000	6.228	844	7.072	1.774.980.000	240.540.000	2.015.520.000
9	Construcción de nueva Línea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x70 mm.²	METROS	30.000	285.000	11.308	470	11.778	3.222.780.000	133.950.000	3.356.730.000
10	Ampliación de otra línea de Red de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	4.100	190.000	1.365	0	1.365	259.350.000	0	259.350.000
11	Suministro y Montaje de Conjunto Seccionador Cuchilla completo, con todos sus accesorios (Estructura EPSLTH 1-6)	UNIDAD	95	12.000.000	43	3	46	516.000.000	36.000.000	552.000.000
12	Construcción de nueva Línea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 con postación propia	METROS	2.000	123.428	21	0	21	2.591.988	0	2.591.988
13	Construcción de nueva Línea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 bajo rede de Media Tensión existente.	METROS	5.000	75.034	1.287	0	1.287	96.568.758	0	96.568.758
	TOTAL (Gs)							**60.130.980.968**	**2.558.186.583**	**62.689.167.551**

DEDUCCIONES

DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)	**10.077.234.592**	**511.637.317**	**10.588.871.908**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)	**50.053.746.376**	**2.046.549.266**	**52.100.295.643**

EDUARDO TONANEZ
Coordinador Técnico

CAEivi-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO

Manuel Benítez Codas
Director de Proyectos

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 333.530
MES: JULIO 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 33

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a protegido de 3x70 mm^2.	METROS	114.800	253.370	82.944	4.173	87.117	21.015.521.280	1.057.313.010	22.072.834.290
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370	15.343	610	15.953	3.887.455.910	154.555.700	4.042.011.610
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm^2 y hasta 150mm^2 a protegido de 3x185 $mm.^2$	METROS	32.200	253.370	14.419	413	14.832	3.653.342.030	104.641.810	3.757.983.840
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm^2 .	METROS	210.000	75.034	114.939	5.789	120.728	8.624.332.926	434.371.826	9.058.704.752
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm^2 .	METROS	30.000	75.034	6.801	411	7.212	510.306.234	30.838.974	541.145.208
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	655	10	665	12.786.998.425	195.221.350	12.982.219.775
	TOTAL (Gs)							**50.477.956.805**	**1.976.942.670**	**52.454.899.475**

DEDUCCIONES

DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 64,19%, solo OBRAS (Gs.)	**10.588.871.908**	**1.268.999.500**	**11.857.871.408**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)	**39.889.084.897**	**707.943.170**	**40.597.028.067**

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1297/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

CONTRATO Nº: 717/2018
ID Nº: 888.690
MES: JULIO 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 38

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cable de Acero y Perchas espaciadores.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM Nº 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm².	METROS	114.800	253.370	82.944	4.173	87.117	21.015.521.280	1.057.313.010	22.072.834.290
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370	15.343	610	15.953	3.887.455.910	154.555.700	4.042.011.610
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370	14.419	413	14.832	3.653.342.030	104.641.810	3.757.983.840
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	210.000	75.034	114.939	5.789	120.728	8.624.332.926	434.371.826	9.058.704.752
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	30.000	75.034	6.801	411	7.212	510.306.234	30.838.974	541.145.208
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	655	10	665	12.786.998.425	195.221.350	12.982.219.775
7	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 95 mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	21.350	275.000	21.558	216	21.774	5.928.450.000	59.400.000	5.987.850.000
8	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	10.150	285.000	7.072	25	7.097	2.015.520.000	7.125.000	2.022.645.000
9	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x70 mm.²	METROS	30.000	285.000	11.778	303	12.081	3.356.730.000	86.355.000	3.443.085.000
10	Ampliación de otra Terna de Red de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	4.100	190.000	1.365	0	1.365	259.350.000	0	259.350.000
11	Suministro y Montaje de Conjunto Seccionador Cuchilla completo, con todos sus accesorios (Estructura EPSLTN 1-4).	UNIDAD	95	12.000.000	46	2	48	552.000.000	24.000.000	576.000.000
12	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblado de 3x70 + 1x50 mm2 con postacion propia.	METROS	2.000	123.428	21	0	21	2.591.988	0	2.591.988
13	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblado de 3x70 + 1x50 mm2 bajo red de Media Tensión existente.	METROS	5.000	75.034	1.287	0	1.287	96.568.758	0	96.568.758
	TOTAL (Gs)							62.689.167.551	2.153.822.670	64.842.990.221
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 64,19%, solo OBRAS (Gs.)								10.588.871.908	1.382.538.772	11.971.410.680
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								52.100.295.643	771.283.898	52.871.579.541

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO

Manuel Benítez Codas
Director de Proyectos

BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO

EDUARDO TONANEZ
Contratador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

CONTRATO Nº: 7175/2018
ID Nº: 333.530
MES: JULIO 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 33 - CONVENIO MODIFICATORIO NRO. 02

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm²	METROS	114.800	253.370						
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370						
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370						
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	210.000	75.034						
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	30.000	75.034						
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135						
7	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 35 mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	21.350	275.000	21.558	216	21.774	5.928.450.000	59.400.000	5.987.850.000
8	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	10.150	285.000	7.072	25	7.097	2.015.520.000	7.125.000	2.022.645.000
9	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x70 mm.²	METROS	30.000	285.000	11.778	303	12.081	3.356.730.000	86.355.000	3.443.085.000
10	Ampliación de otra Terna de Red de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	4.100	190.000	1.365	0	1.365	259.350.000	0	259.350.000
11	Suministro y Montaje de Conjunto Seccionador Cuchilla completo, con todos sus accesorios (Estructura EPSLTH 1-6).	UNIDAD	95	12.000.000	46	2	48	552.000.000	24.000.000	576.000.000
12	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 con postacion propia.	METROS	2.000	123.428	21	0	21	2.591.988	0	2.591.988
13	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 bajo rede de Media Tensión existente.	METROS	5.000	75.034	1.287	0	1.287	96.568.758	0	96.568.758
	TOTAL (Gs)							**12.211.210.746**	**176.880.000**	**12.388.090.746**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 64,19%, solo OBRAS (Gs.)								**10.588.871.908**	**113.539.272**	**10.702.411.180**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								**1.622.338.838**	**63.340.728**	**1.685.679.566**

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO Nº: 7175/2018
ID Nº: 889.680
MES: JULIO 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 89

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM Nº 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm²	METROS	114.800	253.370	82.944	4.173	87.117	21.015.521.280	1.057.313.010	22.072.834.290
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2	METROS	22.000	253.370	15.343	610	15.953	3.887.455.910	154.555.700	4.042.011.610
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370	14.419	413	14.832	3.653.342.030	104.641.810	3.757.983.840
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	210.000	75.034	114.939	5.789	120.728	8.624.332.926	434.371.826	9.058.704.752
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	30.000	75.034	6.801	411	7.212	510.306.234	30.838.974	541.145.208
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	655	10	665	12.786.998.425	195.221.350	12.982.219.775
7	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 35 mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	21.350	275.000	21.558	216	21.774	5.928.450.000	59.400.000	5.987.850.000
8	Construcción de nueva Línea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	10.150	285.000	7.072	25	7.097	2.015.520.000	7.125.000	2.022.645.000
9	Construcción de nueva Línea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x70 mm.²	METROS	30.000	285.000	11.778	303	12.081	3.356.730.000	86.355.000	3.443.085.000
10	Ampliación de otra Terna de Red de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	4.100	190.000	1.365	0	1.365	259.350.000	0	259.350.000
11	Suministro y Montaje de Conjunto Seccionador Cuchilla completo, con todos sus accesorios (Estructura EPSLTH 1-6).	UNIDAD	95	12.000.000	46	2	48	552.000.000	24.000.000	576.000.000
12	Construcción de nueva Línea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 con postación propia.	METROS	2.000	123.428	21	0	21	2.591.988	0	2.591.988
13	Construcción de nueva Línea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 bajo red de Media Tensión existente.	METROS	5.000	75.034	1.287	0	1.287	96.568.758	0	96.568.758
	TOTAL (Gs)							62.689.167.551	2.153.822.670	64.842.990.221
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 64,19%, solo OBRAS (Gs.)								10.588.871.908	1.382.538.772	11.971.410.680
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								52.100.295.643	771.283.898	52.871.579.541

CABM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO

Manuel Benítez Codas
Director de Proyectos

BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO

EDUARDO TOÑANEZ
Contratador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 33 - Convenio Modificatorio Nro. 02

Monto del Salario		Monto del Diesel			Monto del Cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 33 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 33 y vigente desde:	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 33 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 33 y vigente desde:
23/07/2020	01/07/2021	23/07/2020	20/06/2022	28/07/2022	23/07/2020	04/01/2022
S0	**S**	**D0**	**D1**	**D2**	**C0**	**C**
84.340	98.089	4.530	8.800	8.300	39.800	48.500
Precio Prorrateado en el mes =		Dp = D1 x (t1 / t)+ D2 x (t2 / t)				
		Dp = 8.800 x (27/31) + 8.300 x (4/31) =		**8.735**		
Ap= PO (0,20 + 0,40 x S/S0 + 0,20 x D/D0 + 0,20 x C/C0)-P0						
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 98.089/84.340 + 0,2 x 8.735/4.530 + 0,2 x 48.500/39.800)					
Factor de Reajuste =				1,2946		
Monto del Certificado Nro. 33 - Julio 2022				**63.340.728**		
Factor de Reajuste				1,2946		
Ajuste de Precio (AP)				**18.660.178**		

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
EDUARDO TONANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 333.530
MES: AGOSTO 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 34

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS					CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs)	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a protegido de 3x70 mm^2.	METROS	114.500	253.370	87.117	5.062	92.179	22.072.834.290	1.282.558.940	23.355.393.230
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	44.500	253.370	15.953	2.142	18.095	4.042.011.610	542.718.540	4.584.730.150
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm^2 y hasta 150mm^2 a protegido de 3x185 mm.^{2}	METROS	27.000	253.370	14.832	1.235	16.067	3.757.983.840	312.911.950	4.070.895.790
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm^2.	METROS	186.000	75.034	120.728	3.017	123.745	9.058.704.752	226.377.578	9.285.082.330
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm^2 a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm^2.	METROS	30.000	75.034	7.212	123	7.335	541.145.208	9.229.182	550.374.390
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	665	22	687	12.982.219.775	429.486.970	13.411.706.745
				TOTAL (Gs)				52.454.899.475	2.803.283.160	55.258.182.635
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 64,19%, solo OBRAS (Gs.)								11.971.410.680	1.799.427.460	13.770.838.141
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								40.483.488.795	1.003.855.700	41.487.344.494

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2016
ID N°: 333.530
MES: AGOSTO 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 34

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm².	METROS	114.800	253.370	87.117	5.062	92.179	22.072.834.290	1.282.558.940	23.355.393.230
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370	15.953	2.142	18.095	4.042.011.610	542.718.540	4.584.730.150
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370	14.832	1.235	16.067	3.757.983.840	312.911.950	4.070.895.790
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	210.000	75.034	120.728	3.017	123.745	9.058.704.752	226.377.578	9.285.082.330
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	30.000	75.034	7.212	123	7.335	541.145.208	9.229.182	550.374.390
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	665	22	687	12.982.219.775	429.486.970	13.411.706.745
7	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 35 mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	21.350	275.000	21.774	1.370	23.144	5.987.850.000	376.750.000	6.364.600.000
8	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	10.150	285.000	7.097	91	7.188	2.022.645.000	25.935.000	2.048.580.000
9	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x70 mm.²	METROS	30.000	285.000	12.081	1.617	13.698	3.443.085.000	460.845.000	3.903.930.000
10	Ampliación de otra Terna de Red de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	4.100	190.000	1.365	0	1.365	259.350.000	0	259.350.000
11	Suministro y Montaje de Conjunto Seccionador Cuchilla completo, con todos sus accesorios (Estructura EPSLTH 1-6).	UNIDAD	95	12.000.000	48	2	50	576.000.000	24.000.000	600.000.000
12	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 con postacion propia.	METROS	2.000	123.428	21	0	21	2.591.988	0	2.591.988
13	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 bajo rede de Media Tensión existente.	METROS	5.000	75.034	1.287	0	1.287	96.568.758	0	96.568.758
	TOTAL (Gs)							64.842.990.221	3.690.813.160	68.533.803.381
DEDUCCIONES										
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 64,19%, solo OBRAS (Gs.)								11.971.410.680	2.369.132.967	14.340.543.648
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)								52.871.579.541	1.321.680.193	54.193.259.733

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
Manuel Benítez Codas
Director de Proyectos

EDUARDO
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

CONTRATO N°: 7175/2018
ID N°: 333.530
MES: AGOSTO 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 34 - CONVENIO MODIFICATORIO NRO. 02

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm²	METROS	114.800	253.370						
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2	METROS	22.000	253.370						
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370						
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	210.000	75.034						
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	30.000	75.034						
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135						
7	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 35 mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	21.350	275.000	21.774	1.370	23.144	5.987.850.000	376.750.000	6.364.600.000
8	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	10.150	285.000	7.097	91	7.188	2.022.645.000	25.935.000	2.048.580.000
9	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x70 mm.²	METROS	30.000	285.000	12.081	1.617	13.698	3.443.085.000	460.845.000	3.903.930.000
10	Ampliación de otra Terna de Red de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	4.100	190.000	1.365	0	1.365	259.350.000	0	259.350.000
11	Suministro y Montaje de Conjunto Seccionador Cuchilla completo, con todos sus accesorios (Estructura EPSLTH 1-6).	UNIDAD	95	12.000.000	48	2	50	576.000.000	24.000.000	600.000.000
12	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 con postacion propia.	METROS	2.000	123.428	21	0	21	2.591.988	0	2.591.988
13	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 bajo rede de Media Tensión existente.	METROS	5.000	75.034	1.287	0	1.287	96.568.758	0	96.568.758
	TOTAL (Gs)							**12.388.090.746**	**887.530.000**	**13.275.620.746**

DEDUCCIONES

DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 64,19%, solo OBRAS (Gs.)	**11.971.410.680**	**569.705.507**	**12.541.116.187**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)	**416.680.066**	**317.824.493**	**734.504.559**

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

CONSORCIO SAN LORENZO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, En Distrito del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales. Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7175/2016
ID N°: 333.530
MES: AGOSTO 2022

CERTIFICADO DE MANO DE OBRA NRO. 34

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO - LOTE 02

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadores.	UND.	CANTIDAD CONTRATO + CM N° 2	PRECIO UNITARIO (Gs)	CANTIDADES EJECUTADAS			CERTIFICADO (Gs)		
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm²	METROS	114.800	253.370	87.117	5.062	92.179	22.072.834.290	1.282.558.940	23.355.393.230
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2 .	METROS	22.000	253.370	15.953	2.142	18.095	4.042.011.610	542.718.540	4.584.730.150
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	32.200	253.370	14.832	1.235	16.067	3.757.983.840	312.911.950	4.070.895.790
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	210.000	75.034	120.728	3.017	123.745	9.058.704.752	226.377.578	9.285.082.330
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70 + 1x50 mm².	METROS	30.000	75.034	7.212	123	7.335	541.145.208	9.229.182	550.374.390
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 KVA) (*)	UNIDAD	849	19.522.135	665	22	687	12.982.219.775	429.486.970	13.411.706.745
7	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 35 mm² a protegido de 3x185 mm.²	METROS	21.350	275.000	21.774	1.370	23.144	5.987.850.000	376.750.000	6.364.600.000
8	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	10.150	285.000	7.097	91	7.188	2.022.645.000	25.935.000	2.048.580.000
9	Construcción de nueva Linea Trifásica de Media Tensión Protegida de 3x70 mm.²	METROS	30.000	285.000	12.081	1.617	13.698	3.443.085.000	460.845.000	3.903.930.000
10	Ampliación de otra Terna de Red de Media Tensión Protegida de 3x185 mm.²	METROS	4.100	190.000	1.365	0	1.365	259.350.000	0	259.350.000
11	Suministro y Montaje de Conjunto Seccionador Cuchilla completo, con todos sus accesorios (Estructura EPSLTH 1-6).	UNIDAD	95	12.000.000	48	2	50	576.000.000	24.000.000	600.000.000
12	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 con postacion propia.	METROS	2.000	123.428	21	0	21	2.591.988	0	2.591.988
13	Construcción de nueva Linea Trifásica de Baja Tensión preensamblada de 3x70 + 1x50 mm2 bajo rede de Media Tensión existente.	METROS	5.000	75.034	1.287	0	1.287	96.568.758	0	96.568.758
	TOTAL (Gs)							64.842.990.221	3.690.813.160	68.533.803.381

DEDUCCIONES			
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 64,19%, solo OBRAS (Gs.)	11.971.410.680	2.369.132.967	14.340.543.648
MONTO NETO DEL CERTIFICADO EN (Gs.)	52.871.579.541	1.321.680.193	54.193.259.733

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
Manuel Benítez Codas
Director de Proyectos

EDUARDO [illegible]
Supervisor Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.