UOC

RECONOCIMIENTO DE PRORROGAS DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

1) DATOS GENERALES

ID	434.095		
LLAMADO	OBRA: READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM		
CONTRATISTA	CORPORACION LEMURIA S.A.		
RUC	80048624-2		
CONTRATO N°	01/2024	**FECHA**	23/02/2024
TIPO DE PRORROGA	LLUVIAS		
DOCUMENTOS/ANTECEDENTES	• Solicitud presentada por Contratista • Informe de Fiscal de Obra		
FECHA DE ORDEN DE INICIO	02/04/2024		
PLAZO DE EJECUCION –PBC	120 días corridos	**FECHA DE FINALIZACION**	31/07/2024
PLAZO DE PRORROGAS	5 días corridos 6 días corridos	**FECHA DE FINALIZACION**	05/08/2024 11/08/2024

2) MARCO LEGAL

Artículo 97, del Decreto Reglamentario N° 2992/19, de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", dispone: *"...Prórroga. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán consideradas prórrogas..."*

Artículo 2° de la Resolución DNCP N° 1807/2022, establece: *"...Modificación. El inciso i) del Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, quedará redactado de la siguiente forma: "i) Prórroga del plazo de ejecución contractual. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables*

Condiciones Generales del Contrato (CGC) – Contratación de Obras – establece: *"...C. PLAZOS. 23. Prórroga de los plazos de ejecución 23.1. Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de Fuerza Mayor previstos en estas CGC o en los casos de inclemencias climáticas. 23.2 De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazo de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prorrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley "De Contrataciones Públicas".*

LIC. PEDRO SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

3) INFORME DEL FISCAL DE OBRAS:

PERIODO COMPRENDIDO	01/05/2024 AL 17/05/2024
PLAZOS	
Lluvias	6
Consecuencias	0
TOTAL DIAS DE PRORROGA	6
FECHA DE INFORME DEL FISCAL	20/05/2024

4) RECONOCIMIENTO:

Conforme a lo expuesto, con base a las documentaciones presentadas, se efectúa el reconocimiento de prórroga de plazos de ejecución contractual de acuerdo a lo recomendado por la Fiscalización de Obra, en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

San Lorenzo, 20 de mayo del 2024

Lic. Felipe Salomón Casola
Intendente

RECIBIDO POR:

Contratista

C.I. Nº: 1.062 370

Fecha: 02/08/24

Hora: 09:22

MAYO

E.M Construcciones
Dirección, Ejecución y Fiscalización
Obras de ingeniería civil y vial
Ing. Erico D. Meaurio A.

RUC: 3637541-1
Email: e.m.construcciones@outlook.com
Email: erico17_meaurio@hotmail.com

DICTAMEN TECNICO

UOC Convocante	Municipalidad de San Lorenzo
Funcionario o Técnico Responsable	Ing. Erico Meaurio
Dependencia y Cargo que Desempeña	Fiscalización Externa - Fiscal de Obras

- **Justificación Técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados.-**

Antecedentes Datos Generales
Nombre del Proyecto:
OBRA: "READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM" ID N°434095

- Contratista CLEM SA

Solicitud de prórroga por días de lluvia y consecuencias no trabajados periodo mayo del corriente.

Justificación Técnica

Los trabajos se realizan en el exterior como ser demolición de pasillos interiores para colocación de paver, destronque de árbol mediano con acarreo y retiro, replanteo y marcación, excavación manual en suelos blandos incluye retiro, zapata de hormigón armado 1,4 x 1,4 x 0,45m, encadenado inferior de 0,13x0,30m, requieren de un tiempo soleado y seco para la correcta ejecución de los trabajos por ende imposibilita los trabajos en los días de lluvia y sus consecuencias, llamamos consecuencias a días posteriores de precipitaciones ya que la zona de trabajo permanece con un suelo saturado que dificulta las tareas.
Se adjunta una planilla de días con lluvias y sus consecuencias cuyos datos son respaldados con el informe de REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA proveída por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Dpto. de Servicios Meteorológicos o Hidrológicos para el Publico

Ing. Erico Meaurio
Reg. Prof. Nº 4.521

E.M Construcciones
Dirección, Ejecución y Fiscalización
Obras de ingeniería civil y vial
Ing. Erico D. Meaurio A.

RUC: 3637541-1
Email: e.m.construcciones@outlook.com
Email: erico17_meaurio@hotmail.com

Ing. Erico Meaurio — "READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM" ID N°434095

AÑO	MES	DIAS																													TOTAL DIAS	REFERENCIAS LL	REFERENCIAS C
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
		M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J			
2024	MAYO		LL	LL	LL				LL				LL	LL																		30	6	0
TOTALES																																	6	0

LL	LLUVIAS	6
C	CONSECUENCIAS	0
	TOTAL DIAS	6

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil — GOBIERNO del PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					T							
2					167,8							
3					14,1							
4					0,2							
5					0,0							
6					0,0							
7					0,0							
8					15,1							
9					0,5							
10					0,3							
11					T							
12					12,0							
13					0,7							
14					0,0							
15					0,0							
16					3,8							
17					1,8							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					0,0							
22					0,1							
23					T							
24					0,2							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					216,8							
Máx. 24h					167,8							
Día Máx.					2							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Ing. Maria Noelia Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Ing. Erico Meaurio
Reg. Prof. Nº 4.521

Calle Teniente Molas N°216 c/Luis Irrazábal
San Lorenzo – Paraguay
Teléf.: +595 (981)618347

E.M Construcciones
Dirección, Ejecución y Fiscalización
Obras de ingeniería civil y vial
Ing. Erico D. Meaurio A.

RUC: 3637541-1
Email: e.m.construcciones@outlook.com
Email: erico17_meaurio@hotmail.com

San Lorenzo 20 de mayo de 2024

Señor:
Lic. Felipe Sebastián Salomón Casola
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo
Presente

Referencia: OBRA: "READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM" ID N°434095

El que suscribe Ing. Erico Meaurio se dirige a Usted en relación al Llamado de Referencia como Fiscal Externo de Obras a fin de solicitar Prorroga por precipitaciones diarias y consecuencias para la Empresa designada bajo mi fiscalización por el mes de mayo del corriente fechas solicitadas del 01 al 17 de mayo.

- Contratista CLEM SA

Adjunto el registro de precipitación diaria de la DINAC y el resumen de planilla de precipitaciones, lluvias y consecuencias registradas en el Libro de Obras. Se sugiere un total de: 6 días

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Ing. Erico Meaurio
Reg. Prof. Nº 4.521

.....
Ing. Erico Meaurio

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
FECHA: 20 MAY 2024
HORA: 12:30
DIR. ADMINISTRATIVA
Leticia Hernández
Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Al Administrador del Contrato

Karina Valdovinos Ramírez
Directora General - DGPI
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Erico Meaurio

"READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM" ID N°434095

AÑO	MES	DIAS																															TOTAL	REFERENCIAS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
		M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	DIAS	LL	C
2024	MAYO		LL	LL	LL				LL				LL	LL																		30	6	0
TOTALES																																	6	0

LL	LLUVIAS	6
C	CONSECUENCIAS	0
	TOTAL DIAS	6

Ing. Erico Meaurio
Reg. Prof. Nº 4.521

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					T							
2					167,8							
3					14,1							
4					0,2							
5					0,0							
6					0,0							
7					0,0							
8					15,1							
9					0,5							
10					0,3							
11					T							
12					12,0							
13					0,7							
14					0,0							
15					0,0							
16					3,8							
17					1,8							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					0,0							
22					0,1							
23					T							
24					0,2							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					216,8							
Máx. 24h					167,8							
Día Máx.					2							

Ing. Erico Meauric
Reg. Prof. Nº 4.521

Ing. Manuel Noria Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

Asunción, 17 de Mayo de 2024

Señores
Municipalidad de San Lorenzo
Presente:

Ref: **ID 434095- READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM**

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en el marco del Contrato N° 03/24 **READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM** con ID: **4340952**, a los efectos de solicitar una prórroga en la entrega de la obra, a causa de inclemencias climáticas ocurridas en el mes de mayo/24, atendiendo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones – Aspectos Generales de la Obra, punto 4 Inclemencias Climáticas.

Así mismo hemos realizado un análisis de los eventos que afectaron la normal ejecución de los trabajos, resultando **6 días de suspensión de trabajo**, que pasamos a describir:

MAYO/24	mm caídos	
2	167,8	3 días afectados
3	14,1	1 dia afectado. Incidencia del dia anterior. No se pudo avanzar en los trabajos exteriores
4	0,2	Incidencia del dia anterior. No se pudo avanzar en los trabajos exteriores
8	15,1	1 dia afectado
9	0,5	Incidencia del dia anterior. No se pudo avanzar en los trabajos exteriores
12	12,2	1 dia afectado
	Total	6 días

En ese sentido, y teniendo en cuenta los días afectados en el presente mes, tenemos el siguiente cuadro de prorrogas:

DETALLE DE FECHAS Y CORRIMIENTO DEL CRONOGRAMA		
Item	Detalle	Dias otorgados
1	Plazo Contrato N°03/24	4 meses
2	Inicio de Obras . Orden de Inicio	2/4/2024
3	Dias de movilizacion	3 dias
4	Finalizacion del Plazo contractual	3/8/2024
5	Lluvias abril/24	15 dias
6	Lluvias mayo/24	6 dias
7	Finalizacion de la Obra	24/8/2024
	Fecha de Terminacion incluyendo prorrogas - 18/08/2024	

Ing. Fabio Rodriguez
Representante Legal
Corporacion Lemuria S.A
RUC 80045624-2

Solicitamos el análisis de los días que acontecieron dichos eventos con sus implicancias. Acompañamos copia del Registro de la DINAC para su análisis y consideración. -

Ing. Pablo Rodríguez
Representante legal
Corporación Lemuria

Ing. Pablo Rodríguez
Representante legal

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
FECHA: 17 MAY 2024
HORA: 12:00
DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Leticia Fernández
Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Al Dpto de Admin de Contratos

Karina Vaillovinos Ramírez
Directora General - DGAF
Municipalidad de San Lorenzo

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					T							
2					167,8							
3					14,1							
4					0,2							
5					0,0							
6					0,0							
7					0,0							
8					15,1							
9					0,5							
10					0,3							
11					0,0							
12					12,2							
13					0,7							
14					0,0							
15					0,0							
16					3,8							
17					1,8							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					0,0							
22					0,1							
23					T							
24					0,2							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30												
31												
Total					216,8							
Máx. 24h					167,8							
Día Máx.					2							

Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público - DINAC

Lic. Héctor López Mayalla
Jefe Dpto. Banco de Datos
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lumaria S.A.
RUC 80[illegible]21-2

0000028

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO DEL CAMPO GRANDE		
LPN Nº 08/2023 "READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO"		
Fiscalización:	ING. ERICO MEAURIO	
Contratista:	CORPORACION LEMURIA S.A.	CONTRATO Nº 01/2024
Fecha: 02/05/24	CLIMA: lluvia intensa todo el día	

Reunion con el intendente Felipe Salomón.
Comunicamos de CLEMSA. Temas tratados en obrador:
a) Terminación de muralla (color gris humo)
se pintará un tramo de la muralla y se confirmará
b) Propuestas, rebaje de rampas o rampas con badén.
c) Pasillo secundario: hormigonado.
d) Iluminación: el intendente presentará una propuesta
e) Replantear iluminación a los costados. y en caminerias interiores.
f) Vereda, árboles, canteros (a definir).
g) Cambio de ladrillos en fachadas. Aprovado.
h) Cimentación de fachadas y columbarios, pilares 13X30 encadenado inferior completo, dados de hormigón 60X60 y PBC bajo muros de columbarios y fachada posterior (luego platea de hormigon en zona de ataudes)

se suspenden las actividades por lluvia intensa.

Ing. Erico Meauric Reg. Prof. Nº 4.521 FISCALIZACION	Arq. Francisco Báez Residente de Obras Corporación Lemuria S.A. CONTRATISTA
ACLARACION	ACLARACION

0000029

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO DEL CAMPO GRANDE			
LPN Nº 08/2023 "READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO"			
Fiscalización:	ING. ERICO MEAURIO		
Contratista:	CORPORACION LEMURIA S.A.		CONTRATO Nº 01/2024
Fecha:	03/05/24	CLIMA:	Lluvia todo el día.

Sin actividad por lluvia.

Ing. Erico Meaurio Reg. Prof. Nº 4.521 FISCALIZACION	Arq. Francisco Báez Residente de Obras Corporación Lemuria S.A. CONTRATISTA
ACLARACION	ACLARACION

0000030

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO DEL CAMPO GRANDE			
LPN Nº 08/2023 "READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO"			
Fiscalización:	ING. ERICO MEAURIO		
Contratista:	CORPORACION LEMURIA S.A.	CONTRATO Nº 01/2024	
Fecha:	04/05/24	CLIMA: llovizna intermitente.	

Nula actividad por llovizna intermitente.

Ing. Erico Meaurio Reg. Prof. Nº 4.521 FISCALIZACION	Arq. Francisco Báez Residente de Obras Corporación Lemuria S.A. CONTRATISTA
ACLARACION	ACLARACION

0000034

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO DEL CAMPO GRANDE			
LPN Nº 08/2023 "READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO"			
Fiscalización:	ING. ERICO MEAURIO		
Contratista:	CORPORACION LEMURIA S.A.		CONTRATO Nº 01/2024
Fecha:	Miércoles 08/05/24	CLIMA: Día con lluvia	

Cantidad de personales : 13
Se realizan los siguientes trabajos :
- Elevacion de mampostería.
- Revoque de mampostería.
- Replanteo de zona de fachada.

Siendo las 13 p.m se suspenden los trabajos debido a lluvia intensa.

Ing. Erico Meaurio Reg. Prof. Nº 4.521 FISCALIZACION	CONTRATISTA
ACLARACION	Arq. Francisco Báez Residente de Obras Corporación Lemuria S.A. ACLARACION

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO DEL CAMPO GRANDE			
LPN Nº 08/2023 "READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO"			
Fiscalización:	ING. ERICO MEAURIO		
Contratista:	CORPORACION LEMURIA S.A.	CONTRATO Nº 01/2024	
Fecha:	Domingo 12/05/24	CLIMA: Día con lluvia.	

Sin actividad.

Ing. Erico Meaurio Reg. Prof. Nº 4.521 FISCALIZACION	CONTRATISTA
ACLARACION	Arq. Francisco Baez Residente de Obras Corporación Lemuria S.A. ACLARACION

0000039

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO DEL CAMPO GRANDE			
LPN Nº 08/2023 "READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO"			
Fiscalización:	ING. ERICO MEAURIO		
Contratista:	CORPORACION LEMURIA S.A.	CONTRATO Nº 01/2024	
Fecha:	lunes 13/05/24	CLIMA: Nublado/Con lluvia.	

Actividades suspendidas por lluvia.

Ing. Erico Meaurio Reg. Prof. Nº 4.521 FISCALIZACION	CONTRATISTA
ACLARACION	Arq. Francisco Báez Residente de Obras Corporación Lemuria S.A. ACLARACION