RESOLUCIÓN N° 363/2024

POR LA CUAL SE DISPONE LA PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 97/2023, OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN HOHENAU – CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL – CONTRATISTA: FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. – I.D. Nº 436.505.-

Encarnación, 19 de marzo de 2024.-

V I S T O:

El expediente N° 1869/2024, por el cual se ha solicitado una prórroga en el plazo de ejecución de la obra, y, ----------

CONDIDERANDO:

Que, en fecha 15 de marzo del 2024, la contratista ha presentado un escrito de solicitud de prórroga del plazo de ejecución del Contrato N° 97/2023, de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN HOHENAU – CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL - I.D. Nº 436.505"**, por inclemencias climáticas.----------

Que, mediante el Dictamen U.F.C. N° 138/2024, de fecha 19 de marzo de 2024 el Fiscalizador de Contratos eleva su parecer jurídico en los términos siguientes: ----------

En Primer lugar, se debe señalar que el artículo 97 del Decreto N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 "De contrataciones públicas" y su modificatoria la Ley N° 3439/2007, establece que cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados prórrogas. Vale decir que, el contratista se encuentra amparado por la norma para solicitar prórroga del plazo de ejecución del contrato cuando un obstáculo imprevisible le imposibilita continuar con la normal ejecución de la obra.----------

Así también, la Resolución DNCP N° 1807/2022 POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLÍA EL ARTÍCULO 71 DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 5695/2019 Y SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN DE LAS PRÓRROGAS Y

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay
Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay
Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATOS SUSCRIPTOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003., en el su art. 2 establece: ***Prórroga del plazo de ejecución contractual****. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables.".*----------

Conforme al informe del Fiscal de Obras, "*la fiscalización reconoce y hace constar que los días de lluvias han producido afectaciones en la ejecución de los trabajos en obras…"* sugiere que se otorguen 33 (treinta y tres) días de prórroga por las inclemencias climáticas de los meses de diciembre del 2023, enero y febrero del 2024, considerando la intensidad de las lluvias de 1mm a 5mm: 1 día de afectación y las cantidades superiores a estas, 2 días de afectación. En este sentido no podemos separarnos del parecer técnico del Fiscal, dada su experticia en el tema y en vista de que se ajusta a las previsiones legales y se condicen con las documentales adjuntas al expediente (Copia del libro de obras, Registro de lluvias de la DINAC). Además, **por Memorándum Nº 291/2024 el Administrador del Contrato**, reconoce la procedencia de la prórroga solicitada y recomienda el otorgamiento de 33 (treinta y tres) días por inclemencias climáticas.----------

Por otro lado, en cuanto a las cuestiones formales, la solicitud de prórroga fue presentada por el recurrente dentro del plazo de ejecución de la obra y de vigencia del contrato.----------

En resumen, del análisis de la solicitud formulada por el contratista, la normativa vigente y las circunstancias de hecho esbozadas, ***es parecer de esta Unidad de Fiscalización de contratos dar curso favorable al pedido realizado y otorgar una prórroga de 33 (treinta y tres) días por motivo de inclemencias climáticas "lluvias" caídas en los meses de diciembre 2023, enero y febrero 2024 que afectó la ejecución de la obra y, por tanto, del contrato.----------***

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay
Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay
Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Que, La Ley Nº 426/1994, *"Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental"* dispone: Artículo 17 Son deberes y atribuciones del Gobernador, Inc. *a) "...cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico..."*; como así también ejercer los deberes y atribuciones que la Constitución Nacional y las que las leyes establezcan. ---------

POR TANTO, Y EN EJERCICIO DE SUS LEGÍTIMAS ATRIBUCIONES, EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: **HACER LUGAR** a la solicitud de prórroga de plazo presentada por la contratista **FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.**, en consecuencia, PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato N° 97/2023 de la obra **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN HOHENAU – CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL - I.D. Nº 436.505**, por el plazo de 33 (treinta y tres) días corridos.----------

ARTÍCULO 2: **NOTIFICAR** al señor Jorge Horacio Franco Riveros, en representación de FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. del contenido de la presente resolución a través de la Unidad de Fiscalización de Contratos.----------

ARTÍCULO 3°: INTIMAR a la contratista para que en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas, presente la documentación que acredite la ampliación de las garantías relacionadas al contrato N° 97/2023, de referencia.----------

ARTÍCULO 4: REMITIR copia de la presente resolución a las secretarías y dependencias competentes en la presente cuestión, para su toma de razón a los efectos pertinentes.----------

ARTÍCULO 5: COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Carmina Natalia Benítez B.
Secretaria General

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Don Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa

363
19/03/2024.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA

Expediente N°: **1869** Fecha: **15/03/2024** Hora: **07:49**

Recurrente: **FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A**

RUC: **80077455-8** C.I. Nº: ----------

Domicilio: **ENCARNACION**

Barrio: ---------- Distrito: **ENCARNACION**

Teléfono: **0981258785**

Correo Electrónico: ----------

Presentado por: **SECRETARIA DE OBRAS**

Objeto/Asunto: **PRORROGA**

Observación: ----------

Recibido por: **ANALIA ROJAS ORTIGOZA**

Folio: **39**

AÑO: 2024

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA ITAPÚA

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
Reconstrucción Nacional c/ Ciencias Veterinaria - San Lorenzo
E-mail: fsingenieriadirectorio@gmail.com
Cel.: (0976) 555 267 - (0981) 258 785

Encarnación, 07 de marzo de 2024

Señor.

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA. -

JAVIER PEREIRA RIEVE. -

PRESENTE:

REF: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 26/2023 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN HOHENAU – CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL – CON ID: 436.505

De mi consideración

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación de los trabajos ejecutados en el marco del Contrato.

Por motivo de las inclemencias climáticas que se tuvo en el mes de diciembre 2023 y enero, febrero del corriente año, que ocasionó muchos días de paralización de los trabajos en la zona de obra, solicito considerar una prórroga de Plazo Contractual, en virtud de lo establecido en la **CGC PRORROGA DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS.**

En la tabla se expresa la cantidad de días que no se trabajó por inclemencias climáticas:

Mes	DÍAS DE LLUVIAS	DÍAS DE AFECTACIÓN
DICIEMBRE 2023	5	5
ENERO 2024	5	10
FEBRERO 2024	11	15
TOTAL	21 DIAS	30 DÍAS

POR TODO LO EXPUESTO, SE SOLICITA UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL DE 51 DÍAS HÁBILES. Se adjuntan: REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA DE LA DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGICA.

Sin otro particular me despido con cordialmente.

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
RUC: 80077455-8

Ing. Jorge Horacio Franco Riveros
Representante Legal

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte N°: 1869
Fecha: 15 MAR 2024 Hora: 01:49
Firma: R Fojas: 39

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Entrada

1

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												0,0
2												34,2
3												15,8
4												0,0
5												6,9
6												77,2
7												10,8
8												0,0
9												0,5
10												0,0
11												0,0
12												0,0
13												0,0
14												0,0
15												0,0
16												0,0
17												0,0
18												0,0
19												0,8
20												0,0
21												0,0
22												22,4
23												0,0
24												31,4
25												22,0
26												0,0
27												0,0
28												25,0
29												16,5
30												0,0
31												0,0
Total												264
Máx. 24h												77,2
Día Máx.												6

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); sin datos de precipitación

PJ INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
RUC: 80077455-8

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN DPTO DE " ITAPUA "	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1,3											
2	0,0											
3	0,0											
4	0,0											
5	0,0											
6	0,0											
7	8,6											
8	0,0											
9	0,0											
10	50,0											
11	0,0											
12	0,0											
13	0,0											
14	0,2											
15	0,0											
16	82,5											
17	0,0											
18	0,0											
19	0,0											
20	0,0											
21	0,0											
22	0,0											
23	0,0											
24	0,0											
25	0,0											
26	0,0											
27	0,0											
28	0,0											
29	0,0											
30	0,0											
31	0,0											
Total	143											
Máx. 24h	82,5											
Día Máx.	16											

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
RUC: 80077455-8

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

GOBIERNO del PARAGUAY — PARAGUÁ REKUAI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN DPTO DE " ITAPUA "	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0										
2		0,0										
3		0,0										
4		0,5										
5		0,0										
6		T										
7		0,0										
8		2,2										
9		0,0										
10		5,2										
11		0,0										
12		4,2										
13		20,0										
14		5,0										
15		0,0										
16		0,0										
17		0,0										
18		0,0										
19		15,1										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		8,6										
25		3,8										
26		0,0										
27		20,2										
28		75,8										
29		0,9										
30												
31												
Total		161,5										
Máx. 24h		75,8										
Día Máx.		28										

Ing. Laura Roeto Valdez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
RUC: 80077455-8

Referencias: 0.0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000001

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL-- ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno

PERIODO: 20/12/2023.

OBSERVACIONES:

F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. CONTRATISTA RUC: 80077455-8	**FISCAL DE OBRA**

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

LIBRO DE OBRA

0000002

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno.

PERIODO: 21/12/2023.

Replanteo y marcación de obra.

OBSERVACIONES:

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. CONTRATISTA RUC: 80077455-8	**FISCAL DE OBRA**

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

LIBRO DE OBRA

0000003

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia.

PERIODO: 22/12/2023 al 23/12/2023.

[illegible]/12/2023 - Lluvia.

[illegible]/12/2023 - Afectación.

OBSERVACIONES:

F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.

RUC: [illegible]455-8

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

LIBRO DE OBRA

0000004

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia.

PERIODO: 24/12/2023 al 31/12/2023

24/12/2023 - Lluvia

25/12/2023 - Lluvia.

26/12/2023 - Afectación

27/12/2023 - Afectación

28/12/2023 - Lluvia

29/12/2023 - Lluvia.

30/12/2023 - Afectación

31/12/2023 - Afectación.

OBSERVACIONES:

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
CONTRATISTA
RUC: 80077455-8

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

LIBRO DE OBRA

0000005

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia.

PERIODO: 01/01/2024.

Lluvia.

OBSERVACIONES:

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
RUC: 80077455-8

FISCAL DE OBRA

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

0000006

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO HUTTUNNA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno

PERIODO: 02/01/2024.

Se coloca cartel de obra y señalizaciones

OBSERVACIONES:

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
RUC: 80077455-8
CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

LIBRO DE OBRA

0000007

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno.

PERIODO: 03/01/2024.

Se ejecuta movimiento de suelo (perfilado, preparación de caja).

OBSERVACIONES:

FS INGENIERIA CONTRATISTAS S.A. RUC: 80077455-8	**FISCAL DE OBRA**

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

LIBRO DE OBRA

0000008

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno.

PERIODO: 04/01/2024.

Se realiza trabajo de encofrados para cordon cuneta.

OBSERVACIONES:

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
CONTRATISTA
RUC: 80077455-8

FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

LIBRO DE OBRA

0000009

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno.

PERIODO: 05/01/2024

Se realiza trabajos de encofrado para cordon cuneta.

OBSERVACIONES:

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
RUC: 80077455-8

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

LIBRO DE OBRA

0000010

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno

PERIODO: octubre 2024.

Se procede a cargar hormigon para cordon cuneta.

OBSERVACIONES:

F S INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
CONTRATISTA
RUC: 80077455-8

FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA DE ITAPUA

DES

LIBRO DE OBRA

0000011

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia.

PERIODO: 07/01/2024 al 14/01/2024.

07/01/2024- Lluvia
08/01/2024- Afectación
09/01/2024- Afectación
10/01/2024- Lluvia
11/01/2024- Afectación
12/01/2024- Afectación
13/01/2024- Afectación
14/01/2024 - Lluvia.

OBSERVACIONES:

F.S. INGENIERIA CONTRATISTA Y SERVICIOS S.A. RUC: 80077455-8	**FISCAL DE OBRA**

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

TUNIDA DES

LIBRO DE OBRA

0000012

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno.

PERIODO: 15/01/2024.

Se procede a cargar hormigon para cordon cuneta.

OBSERVACIONES:

F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATISTA 455-8

FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

LIBRO DE OBRA

0000013

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia

PERIODO: 16/01/2024 al 20/01/2024.

16/01/2024 - Lluvia.
17/01/2024 - Afectación
18/01/2024 - Afectación
19/01/2024 - Afectación
20/01/2024 - Afectación.

OBSERVACIONES:

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
RUC: 80074455-8
CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

LIBRO DE OBRA

0000014

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno.

PERIODO: 21/01/2024

Se ejecuta provisión de tierra roja para colchón de empedrado.

OBSERVACIONES:

F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. RUC: 80077455-8

FISCAL DE OBRA

CAM.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA DE ITAPUA

DES

LIBRO DE OBRA

0000015

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno

PERIODO: 22/01/2024

Se ejecuta provisión de tierra roja para colchón de empedrado

OBSERVACIONES:

F. S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

LIBRO DE OBRA

0000016

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno

PERIODO: 23/01/2024

Se ejecuta empedrado de piedra basaltica.

OBSERVACIONES:

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. CONTRATISTA RUC: 80077455-8	FISCAL DE OBRA

Cant. 00 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

LIBRO DE OBRA

0000017

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno

PERIODO: 24/01/2024.

Se ejecuta empedrado de piedra basáltica.

OBSERVACIONES:

F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
RUC 80077455-8

FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA DE ITAPÚA

DES

LIBRO DE OBRA

0000018

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Buena

PERIODO: 25/01/2024.

Se ejecuta empedrado de piedra basaltica

OBSERVACIONES:

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
RUC: 80077455-8
CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

LIBRO DE OBRA

0000019

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno.

PERIODO: 26/01/2024

Se ejecuta empedrado de piedra basáltica.

OBSERVACIONES:

F S INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. RUC 80055455-8 CONTRATISTA	FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

UNIDA DES

LIBRO DE OBRA

0000020

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno.

PERIODO: 27/01/2024.

Se ejecuta empedrado de piedra basáltica.

OBSERVACIONES:

F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. RUC: 80077455-8 CONTRATISTA	FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

LIBRO DE OBRA

0000021

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Buena

PERIODO: 28/01/2024.

Se ejecuta empedrado de piedra basaltica.

OBSERVACIONES:

F.S. INGENIERIA
CONTRATISTA Y SERVICIOS S.A.
RUC: 80077455-8

FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

LIBRO DE OBRA

0000022

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno.

PERIODO: 29/01/2024.

Se ejecuta empedrado de piedra basaltica.

OBSERVACIONES:

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. RUC: 80072455-8	
CONTRATISTA	**FISCAL DE OBRA**

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

LIBRO DE OBRA

0000023

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bien.

PERIODO: 30/01/2024.

Se realiza trabajos de encofrado para cordon cuneta.

OBSERVACIONES:

F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. RUC: 80077455-8	
CONTRATISTA	**FISCAL DE OBRA**

Taix3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

LIBRO DE OBRA

0000024

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno.

PERIODO: 31/01/2024

Se realiza trabajos de encofrado para cordon cuneta

OBSERVACIONES:

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
RUC: 80097455-8

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000025

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno

PERIODO: 01/02/2024.

Se procede a cargar hormigon para cordon cuneta.

OBSERVACIONES:

F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. RUC 80077455-8

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

LIBRO DE OBRA

0000026

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Buena

PERIODO: 02/02/2024

Se ejecuta movimiento de suelo (perfilado, preparación de caja).

OBSERVACIONES:

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATISTA 7455-8

FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

LIBRO DE OBRA

0000027

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno

PERIODO: 03/02/2024

Provisión de tierra roja para colchon y se ejecuta empedrado de piedra basaltica.

OBSERVACIONES:

F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. RUC 80077455-8	
CONTRATISTA	**FISCAL DE OBRA**

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

LIBRO DE OBRA

0000028

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia.

PERIODO: 04/02/2024.

Llova.

OBSERVACIONES:

F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
CONTRATISTA
80077455-8

FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA DE ITAPÚA

LIBRO DE OBRA

0000029

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno

PERIODO: 05/02/2024.

Se ejecuta empedrado de piedra basaltica

OBSERVACIONES:

F. S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. RUC: 80097455-8

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

LIBRO DE OBRA

0000030

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno

PERIODO: 06/02/2024.

Se ejecuta empedrado de piedra basaltica.

OBSERVACIONES:

F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATISTA RUC: 80077455-8

FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

LIBRO DE OBRA

0000031

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno.

PERIODO: 07/02/2024.

Se ejecuta empedrado de piedra basaltica

OBSERVACIONES:

FC INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
RUC: 80077455-8

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

LIBRO DE OBRA

0000032

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia.

PERIODO: 08/02/2024 al 10/02/2024.

08/02/2024 – Lluvia.
09/02/2024 – Afectación
10/02/2024 – Lluvia.

OBSERVACIONES:

F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. RUC 80077455-8 CONTRATISTA	FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

DES

LIBRO DE OBRA

0000033

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia

PERIODO: 11/02/2024 al 17/02/2024

11/02/2024 - Afectación

12/02/2024 - Lluvia

13/02/2024 - Lluvia

14/02/2024 - Lluvia.

15/02/2024 - Afectación

16/02/2024 - Afectación

17/02/2024 - Afectación.

OBSERVACIONES:

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
RUC: 80077455-8
CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

LIBRO DE OBRA

0000034

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia.

PERIODO: 18/02/2024 al 24/02/2024

18/02/2024 - Afectación
19/02/2024 - Lluvia.
20/02/2024 - Afectación
21/02/2024 - Afectación
22/02/2024 - Afectación
23/02/2024 - Afectación.
24/02/2024 - Lluvia

OBSERVACIONES:

F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. RUC: 80027455-8 CONTRATISTA	Arq. Diego Armando Saldivar Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3441 FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA DE ITAPUA

0000035

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL– ID: 436505.

CONTRATO : 97/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia.

PERIODO: 25/02/2024 al 29/02/2024

25/02/2024 - Lluvia.
26/02/2024 - Afectación
27/02/2024 - Lluvia
28/02/2024 - Lluvia
29/02/2024 - Lluvia.

OBSERVACIONES:

F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
CONTRATISTA
RUC: 80077455-8

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441
FISCAL DE OBRA

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2023

OBRA: Construcción de Empedrado en Hohenau – Camino a Escuela Paraguayo Germana - Plurianual" ID Nº 436.505

BENEFICIARIO: Avda. Paul Ulman desde empedrado existente – Barrio Parque

FISCAL DE OBRAS: Arq. Diego Saldivar

FECHA DE VISITA: 05 de marzo de 2024

UBICACION	DISTRITO	MONTO DE OBRA
Barrio Parque	Hohenau	191.907.663
CONTRATISTA	**Nº DE TELEFONO**	**Nº DE CONTRATO**
FS Ingenieria y Servicios SA – Ing. Jorge Franco	0981 258 765	97/23
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**
90 dias	20/12/2023	19/03/2024

INFORME TÉCNICO:

La empresa contratista ha presentado una solicitud de prórroga de plazo por motivos de inclemencias climáticas, días de lluvia.

La Fiscalización reconoce y hace constar que los días de lluvia han producido afectaciones en la ejecución de los trabajos en obra y, por la cual ocasionan atrasos en el avance de la construcción de pavimento tipo empedrado, y no se puede continuar de forma rápida los trabajos pos lluvia, la tierra debe estar bien seca y sólida, sin acumulación de charcos ni barros para evitar asentamientos posteriores.

Además del inconveniente mencionado se ha encontrado otros obstáculos tales como, la ubicación de un entubamiento en mal estado que afecta el área de ejecución, por lo que surgió una variación del proyecto y en el tiempo de ejecución

Visto y considerando los registros de lluvia emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, de la cual se consideran las cantidades citadas de lluvia en mm para contabilizar los días de afectación por lluvia en la zona de afectación por lluvia en la zona de obra, se da lo siguiente:

Referencia:

- Intensidad de lluvia de 2 a 5mm: 1 día de afectación
- Intensidad de lluvia mayor a 5mm: 2 día de afectación

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

Por lo cual se considera lo siguiente:

- Diciembre: 3 días de afectación
- Enero: 9 días de afectación
- Febrero: 21 días de afectación

Por lo tanto, la fiscalización sugiere otorgar ***33 días*** de prórroga de plazo por afectación de lluvias en zona de obra y modificación de proyecto, siempre que las condiciones climáticas permitan la ejecución de los trabajos, por la cual se deja a consideración a quién corresponda dar tramites a dicho pedido.

Se adjuntan fotografías y copias del libro de obra donde se mencionan los eventos.

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

.....

Arq. Diego Saldivar
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

MEMORANDUM S.O.P.T. Nº 291/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Fecha: Viernes, 15 de Marzo de 2024

A: ***Abg. Eligio Méndez***	***Cargo:*** *Jefe UFC*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Unidad de Fiscalización de Contratos*
DE: ***Ing. Fernando Oreggioni***	***Cargo:*** *Secretario Departamental*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas*
Asunto: *L.C.D. N° 26/2023: "Construcción de Empedrado en Hohenau – Camino a Escuela Paraguayo Germana"– Plurianual – I.D. N° 436.505 – Contrato N° 97/2023 – FS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.*		

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitir el Expediente N° 1869/2024, presentado por el ***Ing. Jorge Horacio Franco Riveros,*** *representante de la Empresa contratista* ***FS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.,*** *en relación a su obra adjudicada denominada L.C.D. N° 26/2023: "Construcción de Empedrado en Hohenau – Camino a Escuela Paraguayo Germana"– Plurianual – I.D. N° 436.505 – Contrato N° 97/2023, respecto a su solicitud de prórroga de plazo.*

En relación a la misma se adjunta el Informe Técnico del Fiscal de Obras asignado, Arq. Diego Saldivar, que durante los meses diciembre/2023, enero y febrero del 2024, se han registrado precipitaciones, verificables en Planillas de la DINAC, así también es importante mencionar que debido a la lluvia no se pudieron ejecutar los trabajos con rapidez debido a que la tierra debe estar seca y solida sin acumulación de charcos ni barros para evitar asentamientos posteriores, y ubicación de entubamientos en mal estado han afectado a la correcta ejecución de la obra, registrados en su respectivo Libro de Obra.

Según lo expresado se discriminan los días tenidos en cuenta la zona de afectación:

- ***Mes de Diciembre/2023:*** *3 días*
- ***Mes de Enero/2024:*** *9 días*
- ***Mes de Febrero/2024:*** *21 días*

En conclusión, en mi carácter de Administrador de Contratos se sugiere dar curso al pedido de ***prórroga de plazo por un total de 33 días por inclemencias climáticas.***

Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Publicas y Transporte

DICTAMEN U.F.C. N° 138/2024 de fecha 19/03/2024

- ✓ **EXPEDIENTE N°**: 1869/2024
- ✓ **CONTRATO N°:** 97/2023
- ✓ **ID N°:** 436.505
- ✓ **FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 20/12/2023**
- ✓ **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 90** días
- ✓ **Prórrogas/Suspensiones otorgadas:**

OBRA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL"
EMPRESA/CONTRATISTA: F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A

A: Don Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa
E. S. D.

Atento a la solicitud de prórroga de plazo presentada por el contratista, y considerando que:

En fecha 15 de marzo del 2024 (Exp. N° 1869/2024), **F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A** a través de su representante ha presentado un escrito de solicitud de prórroga de plazo de ejecución del contrato N° 97/2023, ID N° 435.505 Obra: "**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL** ".

El motivo de la solicitud, invocado por el contratista, refiere a afectaciones producidas por los días de lluvias en los meses de diciembre del 2023, enero y febrero del 2024, por lo que el contratista solicita una prórroga por los días que se imposibilitaron los trabajos en obra, en los meses mencionados. En el expediente se encuentra agregado el informe de registro de lluvias emitido por la DINAC, copia del libro de obras informe técnico del fiscal de obras asignado y el MEMO Nº 291/2024 en el que el Administrador del Contrato sugiere reconocer los días prórrogas solicitados.----------

Consideraciones:

En Premier lugar, se debe señalar que el artículo 97 del Decreto N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 "De contrataciones públicas" y su modificatoria la Ley N° 3439/2007, establece que *cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados prórrogas*. Vale decir que, el contratista se encuentra amparado por la norma para solicitar prórroga del plazo de ejecución del contrato cuando un obstáculo imprevisible le imposibilita continuar con la normal ejecución de la obra.

Así también, la Resolución DNCP N° 1807/2022 POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLÍA EL ARTÍCULO 71 DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 5695/2019 Y SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN DE LAS PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATOS SUSCRIPTOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003., en el su art. 2 establece: ***Prórroga del plazo de ejecución contractual***. *Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables."*

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Conforme al informe del Fiscal de Obras, "*la fiscalización reconoce y hace constar que los días de lluvias han producido afectaciones en la ejecución de los trabajos en obras...*" sugiere que se otorguen 33 (treinta y tres) días de prórroga por las inclemencias climáticas de los meses de diciembre 2023, enero y febrero del 2024, considerando la intensidad de las lluvias de 1mm a 5mm: 1 día de afectación y las cantidades superiores a estas, 2 días de afectación. En este sentido no podemos separarnos del parecer técnico del Fiscal, dada su experticia en el tema y en vista de que se ajusta a las previsiones legales y se condicen con las documentales adjuntas al expediente (Copia del libro de obras, Registro de lluvias de la DINAC). Además, viene acompañado del dictamen del Administrador del Contrato, quien reconoce la procedencia de la prórroga solicitada y recomienda el otorgamiento de 33 (treinta y tres) días.

Por otro lado, en cuanto a las cuestiones formales, la solicitud de prórroga fue presentada por el recurrente dentro del plazo de ejecución de la obra y de vigencia del contrato.

En resumen, del análisis de la solicitud formulada por el contratista, la normativa vigente y las circunstancias de hecho esbozadas, es **parecer de esta Unidad de Fiscalización de contratos dar curso favorable al pedido realizado y otorgar una prórroga de 33 (treinta y tres) días por motivo de inclemencias climáticas "lluvias" caídas en los meses de diciembre 2023, enero y febrero 2024 que afectó la ejecución de la obra y, por tanto, del contrato.**

I**gualmente**, la resolución recaída deberá ser comunicada a la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, a la Unidad Operativa de Contrataciones y al Fiscalizador de Contratos para su toma de razón a los efectos pertinentes. –

Obs 1: Póliza Caución/Ejecución de Contrato: vigente

Obs. 2: Se devuelve el expediente original N° 1869/2024

Salvo mejor parecer, es mi dictamen.

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Rendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

RECIBIDO
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Secretaría General
Fecha: 19/3/24
Hora: 09:52
Firma:
Adriana Cáceres
Auxiliar de Secretaría General
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA