10 - diez

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Asunción, 22 de agosto de 2024. Nota LL44 N°59/2024.

Señor
Ing. Julio Rios Marecos, Director
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente:

Ref.: Contrato S.G. Ministro N° 420/2021 Llamado MOPC N°44/2021 "Licitación Pública Internacional para las obras de construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guaira – Grupo 3 con ID N°398.703" – Lote 2

De nuestra consideración:

Nos dirigimos de a Ud. en relación al contrato de referencia a fin de presentar el Cronograma Físico Financiero y la Curva de Avance, considerando prórroga por lluvias y sus consecuencias, en este caso los días de lluvias considerados son los correspondientes al periodo de tiempo desde el 01/07/2024 hasta el 31/07/2024.

En el mencionado periodo de tiempo se tienen 16 días prorrogables por lluvias y sus consecuencias. Por lo antes expuesto la nueva fecha de terminación considerando lluvias y sus consecuencias hasta el 31/07/2024 es el **09/09/2024.**

Adjunto a la presente entregamos copia impresa del nuevo cronograma de Obras con la correspondiente Curva de Avance reprogramada por lluvias y sus consecuencias.

Cálculo del nuevo plazo contractual

1) Plazos contractuales

1.1	Orden de Inicio	**1-abr-22**
1.2	Plazo Inicial 18 meses	18 meses
1.3	Fecha de fin de plazo contractual	**1-oct-23**

2) Fecha terminación vigente (aprobado s/ Nota DCV N°1461/2024)	**24-ago-24**

3) Eventos compensables que generan prórroga		Días
3.1	Lluvias desde el 1/07/2024 hasta el 31/07/2024	16

4) Fecha de culminación Reprogramado	**9/9/2024**

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

Gral. Andrada 779 esq. Bruno Guggiari
Tel.: 215 081/4 - Fax 220 756 0981201589
www.covipa.com.py Asunción - Paraguay

09 - nueve

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y
VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

A continuación se detallan días de lluvias y sus consecuencias:

Cuadro de lluvias

Mes	Días de Lluvias	Lluvia [mm]	Días prorrogables
jul-24	16	125	16
		Total días	16

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo atentamente.

.....
Ing. Oscar Rubiani
Representante Legal

Gral. Andrada 779 esq. Bruno Guggiari
Tel.: 215 081/4 - Fax 220 756 0981201589
www.covipa.com.py Asunción - Paraguay