M E M O R A N D U M F.O.P. Nº 38/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Fecha: Jueves 06 de junio de 2024

A:	***Cargo:***	***Secretaria y/o Dependencia:***
Ing. Fernando Oreggioni	*Secretario Departamental*	*Secretaría de Obras Públicas*
DE:	***Cargo:***	***Secretaria y/o Dependencia:***
Ing. Claudio Gaona	*Fiscal de Obras*	*Secretaría de Obras Públicas*
Asunto: Remisión de informes técnicos.		

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitir los informes técnicos con relación a la solicitud del MEMORANDUM S.O.P.T. N°643/2024.

Sin otro particular a la espera de su consideración me despido deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

Ing. Claudio Gaona

Fiscal de obras

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3622

GOBERNACION DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas
Fecha: 06/06/24.
Hora: 14:50
Firma

Teléf: +5957120456 8
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal c/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME: 04-INFORME DE OBRA EMPEDRADO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS: "CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITAN MIRANDA" - PLURIANUAL – LOTE DISTRITO DE OBLIGADO – I.D. N° 435.864 – JL Y COMPAÑÍA SA. - CONTRATO N° 93/2023.

OBRA: Construcción de Empedrado

BENEFICIARIO: Calle Fulgencio Yegros Obligado

FISCAL DE OBRAS: Ing. Claudio Gaona

FECHA DE VISITA: 4/junio/2024

FISCAL A CARGO: Ing. Claudio Gaona

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Calle Fulgencio Yegros	Obligado	215.289.413Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
JL y Compañía SA	0983-578-600	93/2023
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
120 días	18/12/2023	16/04/2024
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
51 días	18/12/2023	06/06/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

Posterior al estudio de la solicitud de prorroga al plazo contractual hecha por la empresa contratista JL Y COMPAÑÍA SA, y analizando los registros de precipitaciones de la DINAC se puede concluir que:

Para la fiscalización de obra el plazo a ser considerado al contratista por eventos de lluvias y sus consecuencias obedece a la siguiente tabla, donde se discriminan por mes y por evento de lluvia y sus consecuencias.

MES	DIAS DE LLUVIA	CONSECUENCIAS
Abril 2024	9	11
Mayo 2024	11	8
TOTAL PARCIAL	**20**	**19**
TOTAL FINAL	**39 días**	

Por las razones expuestas se considera que se debe otorgar al contratista 39 días por evento de lluvia y sus consecuencias.

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3622

Ing. Claudio Gaona
Fiscal de Obras

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal c/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay