Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORÁNDUM C.P.I. Nº 1026/2020

A: **Abg. Yenny Carolina Ovelar de Torres** – *Coordinadora - Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones*

De: **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila.** *Coordinadora - Coordinación de Proyectos de Infraestructura - CPI-UEPP*

Asunto: Remitir aprobación de prórroga de Plazo por Lluvias y sus consecuencias al contrato N°02/17 de la Empresa Consorcio Central. – en el marco del llamado de la licitación pública nacional N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016 2017 SEGUNDO LLAMADO, Lote N° 2 del departamento de San Pedro

Fecha: 20/07/2020.

Por la presente la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en referencia al llamado de la licitación pública nacional N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016 2017 SEGUNDO LLAMADO, Lote N° 2 del departamento de San Pedro. -,remite las documentaciones a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la UEPP (CAC), aprobando la prórroga de plazo por lluvias y sus consecuencias

La Fiscalización ha procedido al análisis y recomienda la aprobación de la prórroga de plazo por lluvias y sus consecuencias

Esta Coordinación considerando el manifiesto precedente y el legajo remitido en consecuencia por la Fiscalización, remite el legajo completo mencionado con las conclusiones de las revisiones de fondo por parte de la Fiscalización y las revisiones de las formalidades requirentes por parte de la Coordinación, la cual la aprueba y da la prosecución del trámite respectivo.

Atte.

Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila
Coordinadora
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
UEPP - MEC
Nº Exp.:
Entregado por: Ernaudo
Recibido por: Teresa

DIA	MES	AÑO	HORA
21	07	20	11:45

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

MEMORÁNDUM F.C. Nº 13/2020

A : **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila.** *Coordinadora, Coordinación de Proyectos de Infraestructura-UEPP*

De : **Ing. Fernando Centurión.** Fiscal de Obras
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - CPI-UEPP

Asunto : **Remitir recomendación de aprobación de prórroga de Plazo por Lluvias y sus consecuencias –Empresa:**

Fecha : **20 de julio del 2020.**

Se remite a la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la UEPP, la recomendación de aprobación de la solicitud de **prórroga de plazo por lluvias y sus consecuencias** correspondientes al **Contrato N° 02/2017 – San Pedro**, suscrito con la empresa **Consorcio Central.** en el marco del llamado de la **licitación pública nacional N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016 2017 SEGUNDO LLAMADO, Lote N° 2 del departamento de San Pedro**

Al respecto esta Fiscalización de obras, previo análisis, de la solicitud y documentos que respaldan el pedido, remite las documentaciones a la Coordinación, recomendando la aprobación de la prórroga de plazo por lluvias y sus consecuencias según Informe Técnico N° 19/2020.

Atentamente.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos · Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Con Visto Bueno de la Fiscalización de Obras

Ing. Fernando Centurión
Fiscal de Obras

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Díaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Informe Técnico N° 19/2020

Ing. Fernando Centurión. – Fiscal de Obras

Fecha: 17 de julio del 2020

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UEPP - MEC	
INFORME INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS - LLUVIAS	**PERIODO: mayo 2020**
licitación pública nacional N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016 2017 SEGUNDO LLAMADO, Lote N° 2 del departamento de San Pedro	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CENTRAL**
CONTRATO N°	**02/2017**
MONTO CONTRATO + ADENDAS Gs:	**25.726.579.133 Gs.**
PLAZO	**270 Días Corridos**
PROYECTOS:	**822, 111, IFD, PRIMERA INFANCIA**
Fiscalización -CPI:	**Ing. Fernando Centurión**
Total Instituciones:	**61 Instituciones**
Departamento:	**SAN PEDRO**

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. N° 2392

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

REGISTRO DÍAS DE INCLEMENCIA CLIMÁTICA MES DE MAYO				
Localidad: SAN PEDRO				
Fecha	Lluvia DINAC	Lluvia según libro de obra	Incidencias	Días concedidos por fiscalización
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7	SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN
8				
9				
10				
11				
12				
13	LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN	LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN	LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN	LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN
14	X	X	X	X
15	X	X	X	X
16	X	X	X	X
17	X	X	X	X
18	X	X	X	X
19	X	X	X	X
20	X	X	X	X
21	LLUVIA (45,0)	LLUVIA	X	DÍA 1
22	LLUVIA (8,0)	LLUVIA	X	DÍA 2
23	X	X	INCIDENCIA	DÍA 3
24	X	X	INCIDENCIA	DÍA 4
25	X	X	X	X
26	X	X	X	X
27	X	X	X	X
28	X	X	X	X
29	X	X	X	X
30	X	X	X	X
31	X	X	X	X

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

SAN PEDRO

PERIODO	CERTIFICADO	REGISTRO DINAC	LIBRO DE OBRAS	INCIDENCIA	CANTIDAD DE PRORROGA
MAYO	CERTIFICADO N° 23	2 DIAS	2 DIAS	2 DIAS	4 DIAS

CORRIMIENTO DE PLAZOS

Lotes de obras adjudicadas	Empresas adjudicada	ADENDA N° 01	ADENDA N° 02	ADENDA N° 03	ADENDA N° 04	ADENDA N° 05	SUSPENSIÓN
LOTE 2 San Pedro (adjudicado) ₲ 23.606.997.013	**CONSORCIO CENTRAL 80095793-8**	FF / DISTRIBUCION DE FINANCIAMIENTO POR PROGRAMA	INICIO DE OBRAS 21/03/2018 Plazo de ejecución 270 días	MODIFICACIÓN EN PLANILLA ANEXO II	AMPLIACION DE MONTO Gs. 618.315.696 + AMPLIACION DE PLAZO 60 DIAS	RECTIFICACION DE LA RESOLUCION N° 339/2018	231 DÍAS POR RESOLUCIÓN 126/2019
Corrimiento del plazo de ejecución de la Obra.		N/A	Hasta 16/12/2018	N/A	Hasta 02/02/2019	N/A	Hasta 27/09/2019

ADENDA N° 06	SUSPENSIÓN	ADENDA N° 07	ADENDA N° 08	ADENDA N° 09
AMPLIACION PLAZO 29 DIAS INCLEMENCIA CLIMATICA	81 DÍAS POR RESOLUCIÓN 108/2020	AMPLIACION PLAZO 11 DIAS INCLEMENCIA CLIMATICA	AMPLIACION PLAZO 21 DIAS INCLEMENCIA CLIMATICA	MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA RESOL N° 335/18 SEGÚN (adenda 3) ANEXO II
26/10/2019	Hasta 15/01/2020	26/01/2020	16/02/2020	N/A

ADENDA N° 10	ADENDA N° 11	SUSPENSIÓN	ADENDA N° 12	ADENDA N° 13 (SOLICITUD ACTUAL)
AMPLIACIÓN DE MONTO 1.505.434.504	PRÓRROGA POR 90 DÍAS	SUSPENSIÓN POR FALTA DE FISCAL DESDE EL 12 DE MARZO HASTA EL 13/05/20 62 DÍAS	**ADENDA DE LLUVIAS 21 DIAS DESDE OCTUBRE/2019 A MARZO/2020**	AMPLIACION PLAZO 4 DIAS INCLEMENCIA CLIMATICA
N/A	**16/05/2020**	**17/07/2020**	**07/08/2020**	11/08/2020

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

CONCLUSIÓN:

En este caso, se aplica a la totalidad de instituciones del lote la prórroga por días de lluvias del mes de mayo, teniendo en cuenta que las mismas se encuentran en el Departamento de San Pedro, y según las circunstancias alegadas, estos sucesos implican un impedimento directo al normal avance de las obras.

Debido al gran volumen de agua caído en los días 21 (45,0) y 22 (8,0) el suelo se saturo y las obras no pudieron continuar por lo tanto esta fiscalización considera 2 días de incidencia para que la humedad del suelo se equilibre de manera a continuar con los trabajos y el desplazamiento seguro en los caminos entre las respectivas obras.

Cabe destacar que esta fiscalización proceso y aprobó el pedido de inclemencias climáticas con el formulario PRO 004 en la presentación del certificado correspondiente al mes de Mayo (N°23)

Esta fiscalización de Obras, **recomienda aprobar la prórroga solicitada por la firma Consorcio Central, por 4 (días) días para las instituciones del Lote 2 (San Pedro).**

Se adjunta:

- Copia del Registro de precipitación diaria del mes de mayo (mm) Año 2020
- Copia de los Libros de obra del mes de mayo del 2020

Es mi informe.

Ing. Fernando Centurión.
Fiscal de Obras.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	24° 05' 06,85"	57° 05' 15,17"	81 m s.n.m.

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					0,0							
2					0,0							
3					0,0							
4					0,0							
5					13,6							
6					0,0							
7					0,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					77,4							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					45,0							
22					8,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,3							
Total					144							
Máx.24h					77,4							
Día Máx.					11							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Ing. Raúl Enrique Rodas Franco
Director de Meteorología e Hidrología
DINAC

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

LPN N° 02/2016 - CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016-2017 2DO. LLAMADO - MEC

CONTRATO N° 02/17 - LOTE N° 2 - SAN PEDRO

CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL

DIA	MES DE MAYO-2020	
	LLUVIA	EFECTO
01/05/20	SUSPENSION DE PLAZO	SUSPENSION DE PLAZO
02/05/20		
03/05/20		
04/05/20		
05/05/20		
06/05/20		
07/05/20		
08/05/20		
09/05/20		
10/05/20		
11/05/20		
12/05/20		
13/05/20		
14/05/20		
15/05/20		
16/05/20		
17/05/20		
18/05/20		
19/05/20		
20/05/20		
21/05/20	1	
22/05/20	1	
23/05/20		1
24/05/20		1
25/05/20		
26/05/20		
27/05/20		
28/05/20		
29/05/20		
30/05/20		
31/05/20		
TOTAL DIAS	4	

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS-MES DE MAYO/2020 (desde el 13/05 al 31/05)	4

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIEROS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" LOTE 2

LIBRO DE OBRA

Nº 0144

Institución Educativa: *Esc. Bás. N° 7105 Mariscal José Félix Estigarribia* - *Distrito de Santa Rosa* - **Departamento de** *San Pedro.*

Empresa Contratista: CONSORCIO CENTRAL Lote N°: 2.-

Fiscalización MEC: ING. FERNANDO M. CORTURIA.-

Fiscalización Contratista:

Fecha: 13/05/2020.- Estado del tiempo: BUENO.-

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
A PARTIR DE LA FECHA, Y EN	
VIRTUD DE LA COMUNICACIÓN DEL	
DOM GRAMPERTE JESUS FERNAN-	
DO MANUEL CORTURIA GODOY, COMO	
FISCAL DE OBRAS POR PARTE DE	
LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE	
INFRAESTRUCTURA UEPP-MEC,	
SE REINICIAN LAS OBRAS EN LAS	
INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE	
DEL CONTRATO, LAS CUALES SE EN-	
CONTRABAN PARALIZADAS DESDE	
EL 12/03/2020.-	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Arq. Celso Moreno
Residente de Obras
CONSORCIO CENTRAL

EMPRESA CONTRATISTA

Fernando Corturia
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2000

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISION MEC

Papelera GUAIRA S.A. Julio Decoud 1.380 el Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854 - Cód. Hab. Nº 1.170 R.U.C. 80022417 - 5
01 Block 50 x 3 - 0000101 / 0000150 - VIII/2018

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

" CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIEROS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO " LOTE 2

LIBRO DE OBRA

N° 0145

Institución Educativa: *Esc. Bás. N° 7105 Mariscal José Félix Estigarribia* - *Distrito de Santa Rosa* - **Departamento de** *San Pedro.*

Empresa Contratista: CONSORCIO CENTRAL Lote N°: 2

Fiscalización MEC: ING. FERNANDO M. CENTURIÓN

Fiscalización Contratista:

Fecha: 13/05/2020 al 19/05/2020 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
ACTIVIDADES EJ OBRA:	
a) TERMINACIÓN AULA PREESCOLAR	
- No. LINDERO P. PLACAS 0,20x2,10 = 4u	
0,60x1,20 = 2u	
- COLOC. PARRILLA en 1,05x2,50 = 1u	
- PILARES EJ GRAL.	
- RE PILARES, PORTES y REPAS. A LA CAL	
POSTERIOR. LATEX	
- No. INSTALACIÓN COMPLETAS SIMPLES	
- No. MÁQUINA Y TEJUELAS EL BARRIZ	
- CANALETAS Y PASTINAS	
- INST. SANIT. - INST. GRIFERÍAS Y	
ACCESORIOS EJ PATIO.	
- AZULEJOS, ESCALERAS Y RAMPA	
INST. ELECTRICAS: TABLEROS, ALAMBRE	
TACIÓN CIRCUITOS DE LUCES, TOMAS, INST.	
ARTEFACTOS LUMINOSOS, VENTILADORES	
ALIMENTACIÓN AL TABLERO C/CABLE N°4 - 2x6mm²	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Ing. Celso Moreno
Residente de Obras
CONSORCIO CENTRAL

EMPRESA CONTRATISTA

Fernando Centurión
Ingeniero Civil

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISION MEC

Papelera GUAIRA S.A. Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 620 - 445 193 - 482 854 - Céd. Hab. N° 1.170 R.U.C. 80022417 - 5
01 Block 50 x 3 - 0000101 / 0000150 - VIII/2018

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIEROS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE 2

LIBRO DE OBRA

Nº 0146

Institución Educativa: *Esc. Bás. Nº 7105 Mariscal José Félix Estigarribia* - *Distrito de Santa Rosa* - **Departamento de** *San Pedro.*

Empresa Contratista: CONSORCIO CENTRAL Lote Nº: 2.-

Fiscalización MEC: Ing. FERNANDO H. CENTURIÓN.-

Fiscalización Contratista:

Fecha: 20/05/2020 H. 26/05/2020 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
b) REP. TECHO DE ENTRADA	
- PUESTA TABIQUE C/ CERRAJURA	
- PUERTAS DE	
- PAREDES Y PILARES LATEX	
- PAREDES EXT. LATEX CERAMICO	
- DE TECHO AL DERRETE	
- DE INST. ELECTRICA M. ELECTRICO	
INST. ELECTRICA	
ARTEFACTOS LUMINICOS, VENTILADORES	
- COLOC. CANALETA Y CAÑOS BAJADA	
DIAS DE LLUVIAS - 21/05/20 -	
- 22/05/20 -	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Arq. Celso Moreno
Residente de Obras
CONSORCIO CENTRAL

EMPRESA CONTRATISTA

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Nº 2800

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISION MEC

Papelera GUAIRA S.A. Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 620 - 445 193 - 482 854 - Céd. Hab. Nº 1.170 R.U.C. 80022417 - 5
01 Block 50 x 3 - 0000101 / 0000150 - VIII/2018

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

" CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIEROS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO " LOTE 2

LIBRO DE OBRA N° 0145

Institución Educativa: *Esc. Bás. N° 7104 San Roque* - *Distrito de Santa Rosa* - **Departamento de** *San Pedro.*

Empresa Contratista: CONSORCIO CENTRAL Lote N°: 2.-

Fiscalización MEC: ING. FERNANDO M. CENTURION

Fiscalización Contratista:

Fecha: 13/03/2020.- Estado del tiempo: BUENO.-

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
A PARTIR DE LA FECHA, Y EN VIRTUD DE LA COMUNICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL ING. FERNANDO MANUEL CENTURION GODOY, COMO FISCAL DE OBRAS POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UEPP-MEC SE REINICIAN LAS OBRAS EN LAS INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO, LAS CUALES SE ENCONTRABAN PARALIZADAS DESDE EL 12/03/2020.-	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Arq. Celso Moreno
Residente de Obras
CONSORCIO CENTRAL

EMPRESA CONTRATISTA

Fernando Centurión
Ingeniero Civil

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISION MEC

Papelera GUAIRA S.A.: Julio Deccud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854 - Céd. Hab. N° 1.170 R.U.C. 80022417 - 5
01 Block 50 x 3 - 0000101 / 0000150 - VIII/2018

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIEROS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" LOTE 2

LIBRO DE OBRA N° 0146

Institución Educativa: *Esc. Bás. N° 7104 San Roque* - *Distrito de Santa Rosa* - **Departamento de** *San Pedro.*

Empresa Contratista: CONSORCIO CENTRAL Lote N°: 2

Fiscalización MEC: ING. FERNANDO M. CENTURION

Fiscalización Contratista:

Fecha: 13/05/2020 AL 19/05/2020 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
ACTIVIDADES EN OBRA:	
TERMINACION BLOQUE 2 AULAS:	
- COLOCACION PUERTA MADERA, 2 ALA	
- PINTURAS DE:	
- DE PAREDES Y PILARES AL LATEX	
- DE VIGAS CUMBRERA Y GALERIA CON	
- DE METALICAS Y CONDUCTORES SINTETICO	
- LADRILLOS VISTOS AL LATEX CERAMICO	
- DE TEJUELAS AL BARNIZ	
- DE TIRANTES Y LISTONES LATEX	
- COLOC. CANALETAS Y BOTADAS	
PUNTO ELECTRICAS	
- ARTEFACTOS ELECTRICOS	
- COLOC. VENTILADORES.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Arq. Celso Moreno
Responsable de Obras
CONSORCIO CENTRAL

EMPRESA CONTRATISTA

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. N° 20042

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISION MEC

Papelera GUAIRA S.A. Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 864 - Céd. Hab. N° 1.170 R.U.C. 80022417 - 5
01 Block 50 x 3 - 0000101 / 0000150 - VIII/2018

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIEROS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" LOTE 2

LIBRO DE OBRA

N° 0147

Institución Educativa: *Esc. Bás. N° 7104 San Roque* - *Distrito de Santa Rosa* - **Departamento de** *San Pedro.*

Empresa Contratista: CONSORCIO CENTRAL Lote N°: 2

Fiscalización MEC: Arq. FERNANDO M. CENTURIÓN

Fiscalización Contratista:

Fecha: 13/05/2020 AL 16/05/2020 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
TRABAJOS DE 3 DIAS + S+D	
- PUERTA PLACA DE ACCESO, REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CERRADURA	
PINTURAS DE:	
- DE PAREDES Y PILARES AL LATEX	
- DE PAREDES EXT. AL LATEX CERAMICO	
- DE TEJUELAS Y TIRANTES AL BARNIZ	
- ADM. METÁLICAS AL SINTÉTICO	
- DE PUERTAS DE MADERA BARNIZ/ESMALTE	
INST. ELECTRICAS	
- ARTEFACTOS LUMINICOS	
- VENTILADORES DE TECHO	
- COLOCACIÓN CANALETAS C/SINTÉTICO	
[illegible]	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Arq. Celso Moreno
Residente de Obras
CONSORCIO CENTRAL

Fernando Centurión
Ingeniero Civil

EMPRESA CONTRATISTA

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISION MEC

Papelera GUAIRA S.A. Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854 - Céd. Hab. N° 1.170 R.U.C. 80022417 - 5
01 Block 50 x 3 - 0000101 / 0000150 - VIII/2018

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIEROS POR EL FEEI 2016/2017
"SEGUNDO LLAMADO"
LOTE 2

LIBRO DE OBRA

N°0091

Institución Educativa: *Esc. Bás. N° 4523 Naranjaty* - *Distrito de Lima* - **Departamento de** *San Pedro.*

Empresa Contratista: CONSORCIO CENTRAL Lote N°: 2.-

Fiscalización MEC: ING. FERNANDO M. CENTURION.-

Fiscalización Contratista:

Fecha: 13/05/2020.- Estado del tiempo: BUENO.-

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
A PARTIR DE LA FECHA, EN	
VIRTUD DE LA COMUNICACIÓN DEL	
NOMBRAMIENTO DEL ING. FER-	
NANDO MANUEL CENTURION GO-	
DOY COMO FISCAL DE OBRAS,	
POR PARTE DE LA COORDINACION	
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTU-	
RA UEPP - MEC, SE REINICIAN	
LAS OBRAS EN LAS INSTITUCIONES	
QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO	
LAS CUALES SE ENCONTRABAN	
PARALIZADAS DESDE EL 12/03/2020.-	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Arq. Sebastian Baez
Residente de Obra
CONSORCIO CENTRAL

Fernando Centurion
Ingeniero Civil
Reg. N° 2092

EMPRESA CONTRATISTA

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISION MEC

Papelera GUAIRA S.A.: Julio Decoud 1.380 e/ Lerida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 829 - 445 193 - 482 654 - Céd. Hab. N° 1.170 R.U.C. 80022417 - 5.
02 Block 50 x 3 - 0000001 / 0000100 - VIII/2017

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIEROS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" LOTE 2

LIBRO DE OBRA

Nº 0078

Institución Educativa: *Esc. Bás. Nº 7317 Sebastián Larrosa* - *Distrito de Chore* - **Departamento de** *San Pedro.*

Empresa Contratista: CONSORCIO CENTRAL Lote Nº: 2

Fiscalización MEC: ING. FERNANDO M. CENTURIÓN

Fiscalización Contratista:

Fecha: 19/05/2020 al 20/05/2020 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
b) REFACCIÓN BLOQUE 3 AULAS	
PINTURAS	
- DE PAREDES AL LÁTEX	
- DE TECHO	
- DE BALANCINES AL SINTÉTICO	
- DE ÁB. DE MADERA	
b) SS. HH. 2,55 x 4,00	
- COLOCACIÓN PISO BALDOSA CERÁM.	
RETIRO Y COLOCACIÓN DE ARTEFAC-	
TOS EXISTENTES LUEGO DE COLOCAR	
AL PISO C/ ACCESORIOS NUEVOS	
- REMOCIÓN DE PISO EXISTENTE	
- CONTRAPISO DE CASCOTES	
DÍAS DE LLUVIAS — 21/05/20	
— 22/05/20	
OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:	
OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:	

Arq. Sebastián Báez
Representante Técnico
CONSORCIO CENTRAL

Fernando Centurión
Ingeniero Civil

EMPRESA CONTRATISTA

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

Papelera GUAIRA S.A. Julio Decoud 1.380 e/ Lerida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854 - Céd. Hab. Nº 1.170 R.U.C. 80022417 - 5. ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa
02 Block 50 x 3 - 0000001 / 0000100 - VIII/2017

TEKOMBO'E HÁ MBA'EKUAA MOTENONDERA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Educación
Tarea de todos
Paraguay Katupyry

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016
"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI
Segundo Llamado" – ID Nº 305078

PERIODO DE CERTIFICACION: 13/05/2020 AL 29/05/2020

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 23 - RESUMEN GENERAL

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL - FISCALIZACION: ING. FERNANDO CENTURION

CONTRATO Nº 02/2017 Y ADENDAS No 01/2018 - 04/2018 - 09/2019 - 10/2019

IMPORTE CERTIFICADO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		Importe Autorizado s/Adenda N. 01/2018-04/2018-09/2019-10/2019		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		% s/Contrato Original	Monto Total s/Contrato Original	%	Monto Total	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**										
A.1	Presente contrato	100,00%	23.606.997.013	108,98%	25.726.579.133	93,69%	22.118.498.475	3,14%	741.148.356	96,83%	22.859.646.832
	Total por Obra - (A)	100,00%	23.606.997.013	108,98%	25.726.579.133	93,69%	22.118.498.475	3,14%	741.148.356	96,83%	22.859.646.832
B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO				HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)			%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (30%)	100,00%	7.082.099.104	100,00%	7.082.099.104	93,71%	6.636.799.967	2,74%	193.781.787	96,45%	6.830.581.754
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	1.180.349.851	108,98%	1.286.328.957	93,69%	1.105.924.924	3,14%	37.057.418	96,83%	1.142.982.342
B.3	Otras deducciones	0	0		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
C	Total Deducciones - (B)	100,00%	8.262.448.955	101,28%	8.368.428.061	93,71%	7.742.724.891	2,79%	230.839.206	96,50%	7.973.564.096
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)										510.309.161
C.2	MULTAS										0
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2)										510.309.161

SON GUARANÍES: QUINIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO .- IVA INCLUIDO

Ing. Fernando Moreno
Representante Legal Contratista
CONSORCIO CENTRAL

Ing. [illegible]
Director de Obras
CONSORCIO CENTRAL

Arq. Sebastián Báez
Residente de Obras
CONSORCIO CENTRAL

Arq. Celso Moreno
Residente de Obras
CONSORCIO CENTRAL

TEKOMBO'E HA MBA'EKUAA MOTENONDEHA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS	UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS y VIGENCIA DE GARANTIAS PRO - 004	FISCAL DE OBRAS: ING. FERNANDO CENTURIÓN

DEPARTAMENTO	Nº DPTO	LPN/CONTRATO	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	Nro. De informe
SAN PEDRO	02	LPN 02/2016 / LOTE 2 – SAN PEDRO	Del 13/05/2020 al 30/05/2020	N° 23/MAYO/2020

CERTIFICADO DE CONTABILIZACIÓN y REGISTRO DE PLAZOS

INFORME DE FISCALIZACIÓN Nº 006

FECHA: 30/05/2020

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Departamento	SAN PEDRO	
LPN Nº	02/2016	
Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	
Contrato Nº.	02/2017	
Objeto del Contrato:	Establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el CONTRATISTA con relación a la LPN N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 – SEGUNDO LLAMADO" bajo la modalidad de contrato cerrado	
Fiscalizadores:	Ing. Fernando Centurión	
Monto Total del Contrato + Adenda en Gs.:	23.606.997.013 (original) 25.726.579.133 (según Adenda 01, 04, 09, 10).-	Plazo Contrato(Días): Hasta la recepcion definitiva de la obra
Monto de Inversión Local en Gs:		Plazo de Obra (Días): 270 días
Fecha de Entrega del anticipo:	10/08/2017 (parcial) 21/03/2018 (total)	Monto del anticipo (30%)
Fecha de inicio efectivo de las obras:	21/03/2018 (Adenda 2) 01/08/2018 al 21/03/2019 (suspensión de contrato) 21/03/2019 (reinicio de plazo) Res UEPP MEC 126/2019	Fecha de vencimiento del plazo del cronograma: 18/02/2020 (según fecha Res UEPP MEC 126/2019) + ADENDAS N° 05-06-07-08.-
Ampliación de contrato (Ley 2051/2003)	SI ___ NO ___	Plazo Adenda: ----------
Fecha límite de ampliación Adenda Nº 1 al Contrato Nº 02/2017		

2. CONTABILIZACIONES DE DÍAS DE LLUVIA y OTRAS INCIDENCIAS.

a.	Cantidad de días calendario – (13/05/2020 AL 30/05/2020)	18
b.	Cantidad de días de lluvias registradas y sus consecuencias (desde el 13/05 al 30/05 de 2020) según libro de Obra y Registro DINAC	4
c.	Cantidad de días no trabajados por cuestiones técnicas no imputables a la contratista (en días):	4
d.	Suspensión de Plazo por cuestiones técnicas no imputables a la contratista (en días):	0
e.	Días de ejecución efectiva al mes del Certificado N° 23	14
f.	Condiciones de accesibilidad:	
g.	Otras Observaciones:	

3. CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS

a. Plazo Contractual (días): 270 días (21/03/2018)
b. Suspensión de Plazo N° 1: 01/08/2018 al 20/03/2019 (Resolución N° 126/19)
c. Días del plazo utilizados: 133 días (21/03/2018 al 31/07/2018) – Fiscalización REDINSA SA
d. Días de plazo sobrante: 137 días. –
e. Reinicio de obras: 21/03/2019 –Fiscalización UNCA. -
f. Suspensión de Plazo N° 2: 21/07/2019 al 10/10/2019.-
g. Días de plazo utilizados: 123 días (21/03/2019 al 21/07/2019) – Fiscalización UNCA
h. Días de Plazo sobrante: 14 días del Contrato original
i. Adenda 5: 54 días + Adenda 6: 29 días + Adenda 7: 11 días + Adenda 8: 21 días + Adenda 11: 90 días: 205 días.-
j. **Días de plazo sobrantes: (14+205) = 219 DIAS**
k. Reinicio de obras: 11/10/2019
l. Suspensión de Plazo No 3: 12/03/2020 (por falta de Fiscalización y Pandemia COVID-19)
m. **Plazo de Ejecución efectiva (días) 145 DIAS**
   i. Certificado N° 17 (octubre/2019): 17
   ii. Certificado N° 18 (nov/2019): 26
   iii. Certificado N° 19 (dic/2019): 24
   iv. Certificado N° 20 (enero/2020): 23
   v. Certificado N° 21 (febrero/2020): 28
   vi. Certificado N° 22 (marzo/2020): 11
   vii. Certificado N° 23 (mayo/2020): 16
n. **Plazo Restante (días): 74 DIAS**

4. AVANCE FISICO DE OBRAS: 3,14% (Fiscalización para Certificación N°23)

5. AVANCE FINANCIERO DE OBRAS: 3,14 % (Certificado Nº 23)

6. MULTAS APLICADAS

a. Monto: Gs. 0,00
b. Multa Acumulada (%): 0.00 %

7. VIGENCIA DE GARANTIAS

a. Garantía de Cumplimiento de Contrato: VIGENTE
   i. Cubre hasta 25/09/2020.-
   ii. Empresa de Seguros: PATRIA S.A.
b. Seguro contra daños a terceros: VIGENTE
   i. Cubre hasta 25/09/2020.-
   ii. Empresa de Seguros: PATRIA S.A.
c. Seguro contra accidentes de trabajo: VIGENTE
   i. Cubre hasta 25/09/2020.-
   ii. Empresa de Seguros: PATRIA S.A.
d. Seguro contra los riesgos en zona de obras: VIGENTE
   i. Cubre hasta 25/09/2020.-
   ii. Empresa de Seguros: PATRIA S.A.

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

Firma y Sello Fiscal