ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CARTA INTERNA
GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS

A	:	**Mercedes Ferreira**, Secretaria General Secretaría General
DE	:	**Guillermo Caballero**, Gerente Gerencia de Obras Portuarias
ASUNTO	:	**Informe de porcentaje de Avance de Obra**
REF.	:	Expte. MME N°276 ING. JUAN A. CANATTA CONSTRUCTORA
FECHA	:	05 de junio de 2020

Con relación a la solicitud, visto el informe técnico del Fiscal de la Obra de referencia, Ing. Rodrigo Duarte, la Gerencia de Obras Portuarias adjunta el mencionado documento y comunica el porcentaje de avance de los trabajos en el marco de la LCO N°16/2019 "Mantenimiento y Reparaciones Varias en la TP Encarnación":

- **AVANCE GENERAL DE LA OBRA : 70%**
- **AVANCE DE TRABAJOS ADICIONALES : 100%**

Atentamente,

Administración Nacional de Navegación y Puertos
GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS

ANNP Guillermo Caballero Villalba
Gerente
Gerencia de Obras Portuarias

Nota: Se adjunta informe del Fiscal de Obra

GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS
FISCALIZACION DE OBRAS

A: **Guillermo Caballero.;** Gerente
Gerencia de Obras Portuarias

De: **Rodrigo D. Duarte M.;** Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias

Ref.: Informe técnico de obra.

Fecha: 05 de junio del 2020

Con relación a las visitas de inspección técnica realizadas en la Terminal Portuaria de Encarnación, hasta la fecha en mi carácter de Fiscal de Obras designado para los trabajos correspondientes a la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 16/2019 "Mantenimiento y Reparaciones Varias en la Terminal Portuaria de Encarnación"**, me dirijo a Usted, a fin de manifestar cuanto sigue:

I. DATOS TECNICOS:

- Obra: **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACION"**

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 16/2019

- Contratista: "Juan Agustín Canatta Alvarez"
- Contrato: Nº 29/2019 (13/Diciembre/2019)
- Resolución de adjudicación: Nº 85/2019 (05/Diciembre/2019)
- Acta de inicio: 03 de Enero del 2020
- Plazo Contractual: 120 (Ciento Veinte días calendario)
- Representante legal del Contratista: "Juan Agustín Canatta Alvarez"
- Representante Técnico de la ANNP: Ing. Guillermo Caballero
- Fiscal de Obras designado por la ANNP: Ing. Rodrigo D. Duarte M. (Resolución Nº 08/2020 – 03/Enero/2020)

II. INFORME DE FISCALIZACIÒN:

Esta Fiscalización eleva a su conocimiento y consideración el informe técnico de avance actual de la obra, se detalla a continuación el porcentaje de avance de la obra en los diferentes sectores.

III. AVANCE REAL DE LOS TRABAJOS

Edificio centro administrativo de fronteras	90%
Reparación del edificio del área de control integrado ACI	60%
Estacionamiento para funcionarios del ACI	0%
Edificio Administrativo	80%
Reparación muro perimetral sector playa de camiones	50%
AVANCE GENERAL DE LA OBRA	**70%**
AVANCE DE LOS TRABAJOS ADICIONALES	**100%**

Atentamente.

Administración Nacional de Navegación y Puertos
GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS

Guillermo Caballero Villalba
Gerente
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

019

Administración NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS
FISCALIZACION DE OBRAS

A: **Guillermo Caballero.;** Gerente
Gerencia de Obras Portuarias

De: **Rodrigo D. Duarte M.;** Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias

Ref.: Solicitud de prorroga de plazo.

Fecha: 28 de Abril del 2020

En mi carácter de Fiscal de Obras designado para los trabajos correspondientes a la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 16/2019 "Mantenimiento y Reparaciones Varias en la Terminal Portuaria de Encarnación"**, me dirijo a Usted, a fin de manifestar cuanto sigue:

I. DATOS TECNICOS:

- Obra: **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACION"**

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 16/2019

- Contratista: "Juan Agustín Canatta Alvarez"
- Contrato: Nº 29/2019 (13/Diciembre/2019)
- Resolución de adjudicación: Nº 85/2019 (05/Diciembre/2019)
- Acta de inicio: 03 de Enero del 2020
- Plazo Contractual: 120 (Ciento Veinte días calendario)
- Representante legal del Contratista: "Juan Agustín Canatta Alvarez"
- Representante Técnico de la ANNP: Ing. Guillermo Caballero
- Fiscal de Obras designado por la ANNP: Ing. Rodrigo D. Duarte M. (Resolución Nº 08/2020 – 03/Enero/2020)

II. INFORME DE FISCALIZACIÒN:

Esta Fiscalización eleva a su conocimiento y consideración el informe en respuesta a la nota externa con mesa de entrada N°269 presentada por la empresa contratista **ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA**, solicitando la prórroga del plazo inicial para la ejecución de los trabajos.
La empresa ha suspendido toda actividad desde el inicio de las medidas de restricción y aislamiento preventivo establecido por el Gobierno Nacional por la Pandemia del Coronavirus (COVID-19). Teniendo en cuenta los motivos argumentados por la empresa contratista y también que esta fiscalización misma no pudo acudir al sitio de obras para los controles pertinentes debido al estricto control de personas y no contar con los respectivos medios de movilidad. Esta fiscalización considera adecuada la solicitud siendo que hasta la fecha no se puede continuar con total normalidad con las actividades.

Atentamente.

A la UOC con el informe que antecede y el parecer favorable

Rodrigo Duarte M.
Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Administración Nacional de Navegación y Puertos
Gerencia de Obras Portuarias

Guillermo Caballero Villalba
Gerente
Gerencia de Obras Portuarias

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Fecha 29-04-2020 Hora 10:20 hs
Recibido por LUCAS G.

El Paraguayo Independiente y Colón
Asunción, Paraguay

GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS
FISCALIZACION DE OBRAS

A : **Guillermo Caballero.;** Gerente
Gerencia de Obras Portuarias

DE : **Rodrigo D. Duarte M.;** Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias

REFERENCIA : Informe de prórroga de plazo

FECHA : 30 de abril de 2020

En mi carácter de Fiscal de Obras designado para los trabajos **correspondientes LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 16/2019 "Mantenimiento y Reparaciones Varias en la Terminal Portuaria de Encarnación"**, me dirijo a Usted, a fin de manifestar cuanto sigue:

I. DATOS TECNICOS:

- Obra: **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACION"**

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 16/2019

- Contratista: "Juan Agustín Canatta Alvarez"
- Contrato: N° 29/2019 (13 de Diciembre de 2019)
- Resolución de Adjudicación: N° 85/2019 (05 de Diciembre de 2019)
- Acta de Inicio: 03 de Enero del 2020
- Plazo Contractual: 120 (Ciento Veinte días calendario)
- Representante legal del Contratista: " Juan Agustín Canatta Alvarez"
- Representante técnico de la ANNP: Ing. Guillermo Caballero
- Fiscal de Obra designado por la ANNP: Ing. Rodrigo D. Duarte M. (Resolución N° 08/2020 – 03 de enero de 2020

Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

II. INFORME DE FISCALIZACION:

Esta Fiscalización eleva a su conocimiento y consideración el informe en respuesta a la nota externa con mesa de entrada N°276 presentada por la empresa contratista **ING. JUAN AGUSTIN CANATTA** en fecha 30 de abril de 2020, solicitando la prórroga del plazo inicial.

La empresa contratista solicita en primer lugar la prórroga de 44 días (Cuarenta y cuatro días) por motivo de la Pandemia del Coronavirus (COVID-19) y en segundo lugar 15 días (Quince días) por días de lluvias.

Esta Fiscalización considera técnicamente razonable otorgar a la empresa contratista la prórroga por un total de 40 días (Cuarenta días) en el cual ya se incluye los días de suspensión por la Pandemia del Coronavirus (COVID-19) y los días de lluvia, teniendo en cuenta que también se ha otorgado un plazo por la Adenda al Contrato equivalente a 24 días, desde el 02 de mayo al 25 de mayo de 2020.

Por lo tanto, la prórroga que solicita el recurrente en esta ocasión debería ser aplicada a partir de la fecha 26 de mayo de 2020 al 04 de julio de 2020.

Atentamente.

Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias