GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

AMPLIACION DE PUESTO DE SALUD YATAITY - PILAR - PLURIANUAL con ID: 420195

000104

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA A&R

FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

FECHA: 07/12/2022

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 245.081.170

ANTICIPO RECIBIDO 49.016.234

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		36.737.825	36.737.825
DESCUENTO ANTICIPO 25%		12.254.059	12.254.059
			0
TOTALES		**24.483.766**	

SON GUARANIES: Veinte y cuatro millones cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos sesenta y seis.--

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

p/ CONTRATISTA

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.
RUC: 1877260-9

Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

Ítems del llamado AMPLIACION DE PUESTO DE SALUD YATAITY - PILAR - PLURIANUAL con ID: 420195

AMPLIACION DE PUESTO DE SALUD YATAITY - PILAR, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	72131601-002	Preparación de la Obra	Unidad										
1.1		a- Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	77	13.700	1.054.900		77	77,00	0	1.054.900	1.054.900	100%
1.2		b- Obrador y deposito. Montar y desmontar	Unidad	1	5.286.000	5.286.000		1	1,00	0	5.286.000	5.286.000	100%
1.3		c- Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	77	10.800	831.600		77	77,00	0	831.600	831.600	100%
1.4		d- Vallado de obra perimetral	Metros cuadrados	60	89.800	5.388.000		60	60,00	0	5.388.000	5.388.000	100%
1.5		e- Demoliciónes varias	Unidad Medida Global	1	5.316.000	5.316.000		1	1,00	0	5.316.000	5.316.000	100%
2	72131601-002	Cartel de Obras	Unidad						0,00	0	0	0	
2.1		a- Cartel de obra 2,40 x 2,00 m de chapa	Unidad	1	2.163.000	2.163.000		1	1,00	0	2.163.000	2.163.000	100%
2.2		b- Cartel de 0,40 x 0,60	Unidad	1	1.540.000	1.540.000			0,00	0	0	0	0%
3	72131601-002	Movimiento de tierra	Unidad						0,00	0	0	0	
3.1		a- Desmonte con retiro de arena fuera de predio	Metros cúbicos	2	38.900	77.800		2	2,00	0	77.800	77.800	100%
3.2		b- Relleno de tierra compactada	Metros cúbicos	23,1	105.700	2.441.670		23,1	23,10	0	2.441.670	2.441.670	100%
3.3		c- Excavacion para zapatas	Metros cúbicos	13	47.900	622.700		13	13,00	0	622.700	622.700	100%
3.4		d- Excavacion para cimentación corrida	Metros cúbicos	4	47.900	191.600		4	4,00	0	191.600	191.600	100%
4	72131601-004	Estructura de HºAº	Unidad						0,00	0	0	0	
4.1		a- Zapata de Hormigon 1,20 x 1,00 m con su posterior relleno y apisonado	Metros cúbicos	4	2.872.000	11.488.000		4	4,00	0	11.488.000	11.488.000	100%
4.2		b- Tronco de pilares	Metros cúbicos	0,6	2.872.000	1.723.200		0,55	0,55	0	1.589.355	1.589.355	92%
4.3		c- Columna de hormigon de 15 x 40 cm	Metros cúbicos	2,3	2.872.000	6.605.600		0,1	0,10	0	287.200	287.200	4%
4.4		d- Encadenado inferior 20 x 40 cm	Metros cúbicos	2,8	2.872.000	8.041.600			0,00	0	0	0	0%
4.5		e- Encadenado superior 20 x 40 cm	Metros cúbicos	2,8	2.872.000	8.041.600			0,00	0	0	0	0%
5	72131601-005	Muros de elevación	Unidad						0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
5.1		a- De nivelación de 0,30 ladrillo común	Metros cuadrados	14	235.000	3.290.000			0,00	0	0	0	0%
5.2		b- De alevación de 0,15 ladrillo visto prensadolaminado 21 agujeros	Metros cuadrados	135	169.500	22.882.500			0,00	0	0	0	

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.
RUC: 1877260-9

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACIÓN

000105

5.3		e- De envarillado 2 hierro 8 mm 2 hiladas s/ aberturas	Metro lineal	15	43.700	655.500			0,00	0	0	0	0%
6	72131601-006	Aislación	Unidad						0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
6.1		a- Horizontal y vertical asfaltica previa alisada con cemento	Metro lineal	35	54.800	1.918.000			0,00	0	0	0	0%
7	72131601-007	Cubierta de techo	Unidad						0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
7.1		a- Techo de chapa trapezoidal galv. Nº 28 c/ est. metálica pintadas de chapas dobl. con cabriadas y correas con cielorraso de mambrana atermicas de 5 mm con ambas caras de alum. con camara de aire de 1 cm, con prov. y coloc. de 3 unidades de extr. eólicos de 24 "de boca, coloc. cenefas lats.	Metros cuadrados	95	340.000	32.300.000			0,00	0	0	0	
7.2		b- Ciellorraso de placas de durlock de juntas tomadas, altura 3,00 mts. Con soporte metálico incluir pintura al latex unificadora	Metros cuadrados	77	210.000	16.170.000			0,00	0	0	0	0%
8	72131601-008	Revoques	Unidad						0,00	0	0	0	
8.1		b- De paredes interior y exterior a una capa con hidrofugos	Metros cuadrados	270	62.000	16.740.000			0,00	0	0	0	0%
9	72131601-009	Contrapiso	Unidad						0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
9.1		a- Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	77	57.100	4.396.700			0,00	0	0	0	
9.2		b- Contrapiso acceso	Metros cuadrados	20	57.100	1.142.000			0,00	0	0	0	0%
10	72131601-009	Carpeta alisada de cemento baños	Metros cuadrados	2,1	77.500	162.750			0,00	0	0	0	0%
11	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad						0,00	0	0	0	
11.1		b- Piso Ceramicos	Metros cuadrados	77	149.700	11.526.900			0,00	0	0	0	0%
11.2		Acceso con layota nacional y rampa inclusiva	Metros cuadrados	20	102.700	2.054.000			0,00	0	0	0	0%
12	72131601-009	Zócalos	Unidad						0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
12.1		a- Zócalos Granitico Gris	Metro lineal	25	47.500	1.187.500			0,00	0	0	0	
13	72131601-005	Revestimiento de paredes	Unidad						0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
13.1		a- Azulejos cerámicos sanitarios h = 2,10	Metros cuadrados	9	134.800	1.213.200			0,00	0	0	0	0%
13.2		c- Azulejos cerámicos en urgencias h= 1,40	Metros cuadrados	22	134.800	2.965.600			0,00	0	0	0	0%
14	72131601-010	Vidrios	Unidad						0,00	0	0	0	
14.1		Aberturas tipo Blindex	Metros cuadrados	4,5	1.261.500	5.676.750			0,00	0	0	0	0%
15	72131601-010	Aberturas de Maderas	Unidad						0,00	0	0	0	
15.1		a- Puerta tablero doble hoja con marcos de para acceso principal c/ herrajes y cerraduras exterior	Unidad	2	3.012.000	6.024.000			0,00	0	0	0	0%
15.2		c- Puerta placa con marco de 2"x6" de 0,80 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	Unidad	3	1.500.000	4.500.000			0,00	0	0	0	0%

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.
RUC: 1877260-9

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

000166

15.3		h- Lavado medico bacha ainox y griferia de pie cerramiento Inferior puerta placa formicada	Unidad	2	1.525.000	3.050.000			0,00	0	0	0	
16	72131601-012	Pinturas	Unidad						0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
16.1		b- De paredes al latex interior y exterior	Metros cuadrados	270	42.300	11.421.000			0,00	0	0	0	
17	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad						0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
17.1		a- Suministro de energía eléctrica al tablero general(Incluye: instalación y provision de manera subterranea hasta tablero general	Unidad	1	4.862.000	4.862.000			0,00	0	0	0	0%
17.2		b- Registro electrico de 0,60 x 0,60	Unidad	1	450.000	450.000			0,00	0	0	0	0%
17.3		c- Tablero general del área	Unidad	1	1.539.000	1.539.000			0,00	0	0	0	0%
17.4		f- bocas de luces tipo panel led de embutir	Unidad	12	281.400	3.376.800			0,00	0	0	0	
17.5		g- bocas de tomas	Unidad	12	260.000	3.120.000			0,00	0	0	0	0%
18	72131601-011	Instalación de agua corriente	Unidad						0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
18.1		Instalación de agua corriente	Unidad Medida Global	1	3.162.000	3.162.000			0,00	0	0	0	0%
19	72131601-011	Instalacion de desague cloacal	Unidad						0,00	0	0	0	
19.1		Instalación Cloacal	Unidad Medida Global	1	3.216.000	3.216.000			0,00	0	0	0	0%
20	72131601-011	Artefactos sanitarios	Unidad						0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
20.1		a- Inodoro blanco	Unidad	1	1.200.000	1.200.000			0,00	0	0	0	0%
20.2		c- Lavatorio mediano con griferia y pedestal	Unidad	1	1.000.000	1.000.000			0,00	0	0	0	0%
20.3		e- Accesorio de losa	Unidad	1	243.300	243.300			0,00	0	0	0	0%
21	72131601-007	Desague Pluvial	Unidad						0,00	0	0	0	
21.1		a- Bajada externa 3 caños de PVC 100 mm	Metro lineal	12	142.200	1.706.400			0,00	0	0	0	0%
22	72131601-013	Cartel y Limpieza de Obra	Unidad						0,00	0	0	0	
22.1		Cartel con letras corporeas e Iluminación Led (Con Logo) 1m de Altura x 7 de largo	Unidad	1	8.833.000	8.833.000			0,00	0	0	0	0%
22.2		Limpieza Final de Obra y Retiro de escombros excedentes	Unidad	1	2.283.000	2.283.000			0,00	0	0	0	
					Precio Total	245.081.170			0,00		36.737.825	36.737.825	14,99

EMP. CONSTRUCTORA AAR
de Salvador Benitez C.
RUC: 1877260-9

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU · PLANIFICACION · REPUBLICA DEL PARAGUAY

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**36.737.825**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**245.081.170**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**14,99**

000107