EMPRENDIMIENTOS S&S

DE SONIA ELENA MENDOZA VAZQUEZ

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN SIN OPERARIO
COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE USO GENERAL Y ESPECIAL
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P

Tel.: 0983 - 803 454 - Calle Fracción Ruvicha a 400 mts. de la Ruta 7 - Minga Guazú - Paraguay

Nº de Timbrado: 15628745
RUC: 3225026 - 6
Inicio de vigencia 14 de Mayo de 2022
Válido hasta 31 de Mayo de 2023

FACTURA

Nº 001-001- 0001518

Fecha de Emisión: 20 / 04 / 2023 Cond. de Venta: CONTADO( ) CREDITO(X)

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Minga Guazú R.U.C.: 80010478-1.

Dirección: Tel.: Nota de Remisión Nº:

Cant.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	Ventas Exentas	5%	10%
	Obra: Construcción Cocina Comedor Esc. B&S. Nº 4089. Espíritu Santo. Contrato Nº 34/2022. IDNº 419.357.				38.927.643.
Sub-Totales					38.927.643

Total a Pagar: Gs. [X] USD [ ] Treinta y ocho millones TOTAL: 38.927.643
Novecientos veintisiete mil seiscientos cuarenta y tres.

Liquidación del IVA (5%) (10%) 3.538.876 Total IVA 3.538.876.

GRAFICOLOR de Genny M. Barrientos RUC. 4124698 - 5 - Av. San José casi Avda. Monday a 100 mts del Colegio San José - C.D.E. - Telefax: (061) 574 462 11 Tal. (50X3) 001.076 al 001.625 - C. H. I. Nº 2139

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No valido para crédito fiscal)

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA.

VERIFICACION Y CUMPLIMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACTA Nº 1

OBRA: CONSTRUCCION DE DIRECCION Y COCINA COMEDOR EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU- CONTRATO N° 34 /2.022-ID: N° 419.357.

CONTRATISTA: SONIA ELENA MENDOZA VAZQUEZ – EMPRENDIMIENTOS S&S

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil veintitrés, siendo las nueve horas. Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista me constituyo en el sitio de la obra **CONSTRUCCION DE DIRECCION Y COCINA COMEDOR EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU- CONTRATO N° 34 /2.022-ID: N° 419.357" LOTE N° 3: Construcción de Cocina Comedor en La Esc. Bas. N° 4089 Espíritu Santo** para la RECEPCION PROVISORIA de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista SONIA ELENA MENDOZA VAZQUEZ – EMPRENDIMIENTOS S&S

Por tanto, la Municipalidad a través de esta Fiscalización RECIBE EN FORMA PROVISORIA en todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo la responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC:3225[illegible]5-0

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

MINGA GUAZÚ

OBRA: Construcción de Cocina Comedor en la Esc. Bas. Nº 4089 Espíritu Santo

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACION: km 19 Acaray

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 03

Nº	Descripción	Un	Cant.	P.Unit.	Total	CERTIFICADO ACTUAL			CERTIF. ANTERIOR - 01			CERTIF. ANTERIOR - 02			CERTIFICADO ACUMULADO		
						ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTOS	CERTIFICADO Nº1	%	MONTO	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO
	Trabajos Preliminares																
1	Cartel de obra (1,80x2,00m). (Según EE.TT.)	m2	3,60	960.000	3.456.000	3,60	100	3.456.000	-		0	0,00			3,60	100	3.456.000
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	93,74	15.000	1.406.100	0,00	0,0	0	93,749	100	1.406.100	0,00	0,0	0	93,74	100	1.406.100
3	Replanteo	m2	93,74	7.500	703.050	0,00	0,0	0	93,749	100	703.050	0,00	0,0	0	93,74	100	703.050
4	Excavación y carga de cimiento con P.B.C	m3	13,00	487.250	6.334.250				13,000	100	6.334.250				13,00	100	6.334.250
5	Excavación para cimiento de pilar	gl	1,00	897.000	897.000	0,00	0,0	0	1,000	100	897.000	0,00	0,0	0	1,00	100	897.000
	Estructura de HºAº								-		0				-	0	0
6	Zapata de HºAº	m3	1,48	2.391.000	3.538.680	0,00	0,0	0	0,888	60	2.123.208	0,59	40,0	1.415.472	1,48	100	3.538.680
7	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	m3	1,20	2.403.000	2.883.600				0,720	60	1.730.160	0,48	40,0	1.153.440	1,20	100	2.883.600
8	Encadenado HºAº inferior	m3	2,31	2.403.000	5.550.930	0,00	0,0	0	1,386	60	3.330.558	0,92	40,0	2.220.372	2,31	100	5.550.930
9	Encadenado HºAº superior	m3	2,00	2.403.000	4.806.000	0,00	0,0	0	1,000	50	2.403.000	1,00	50,0	2.403.000	2,00	100	4.806.000
10	Viga de HºAº Cumbrera y dado de HºAº	m3	1,09	2.686.000	2.927.740	0,00	0,0	0	0,545	50	1.463.870	0,55	50,0	1.463.870	1,09	100	2.927.740
11	Viga de HºAº de galería	m3	0,37	2.403.000	889.110	0,00	0,0	0	0,185	50	444.555	0,19	50,0	444.555	0,37	100	889.110
	Muros de Nivelación h=0,50								-		0				-	0	0
12	Mampostería de Nivelacion de 0,30 cm	m2	16,04	167.000	2.678.680	0,00	0,0	0	11,228	70	1.875.076	4,81	30,0	803.604	16,04	100	2.678.680
	Relleno y Compactación								-		0				-	0	0
13	Relleno y Compactación	m3	17,63	137.000	2.415.310	0,00	0,0	0	17,630	100	2.415.310	0,00	0,0	0	17,63	100	2.415.310
	Aislación Asfáltica								-		0				-	0	0
14	Aislación Asfáltica de paredes	m2	22,45	55.000	1.234.750	0,00	0,0	0	11,225	50	617.375	11,23	50,0	617.375	22,45	100	1.234.750
	Muros de Elevación								-		0					0	0
15	Muros de elevación de 0,15 m de ladrillo comunes para revocar	m2	136,15	115.000	15.657.250	0,00	0,0	0	54,460	40	6.262.900	81,69	60,0	9.394.350	136,15	100	15.657.250
16	En varillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	42,00	28.700	1.205.400	0,00	0,0	0	25,200	60	723.240	16,80	40,0	482.160	42,00	100	1.205.400
	Revoques Fratachado y Filtrado								-		0					0	0
17	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	m2	179,00	46.000	8.234.000	35,80	20,0	1.646.800	71,600	40	3.293.600	71,60	40,0	3.293.600	179,00	100	8.234.000
18	Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	m2	106,00	50.000	5.300.000	21,20	20,0	1.060.000	42,400	40	2.120.000	42,40	40,0	2.120.000	106,00	100	5.300.000
19	Mochetas de aberturas	ml	40,60	25.000	1.015.000	8,12	20,0	203.000	20,300	50	507.500	12,18	30,0	304.500	40,60	100	1.015.000
20	De pilares y Vigas en galería	ml	16,50	25.500	420.750	3,30	20,0	84.150	8,250	50	210.375	4,95	30,0	126.225	16,50	100	420.750
21	De viga cumbrera de HºAº	ml	11,70	26.000	304.200	7,02	60,0	182.520	-		0	4,68	40,0	121.680	11,70	100	304.200
	Techo:								-		0					0	0
22	De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº de 7 cm, con isolant de 5 mm.	m2	120,00	416.000	49.920.000	24,00	20,0	9.984.000	48,000	40	19.968.000	48,00	40,0	19.968.000	120,00	100	49.920.000
	Piso								-		0					0	0
23	Contrapiso de Hormigón de cascote e= 7 cm	m2	86,90	40.000	3.476.000	17,38	20,0	695.200	43,450	50	1.738.000	26,07	30,0	1.042.800	86,90	100	3.476.000
24	Carpeta para piso	m2	86,90	45.300	3.936.570	17,38	20,0	787.314	43,450	50	1.968.285	26,07	30,0	1.180.971	86,90	100	3.936.570
25	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	m2	86,90	113.000	9.819,700	43,45	50,0	4.909.850	-		0	43,45	50,0	4.909.850	86,90	100	9.819.700
26	Zócalo Cerámico	ml	57,46	29.000	1.666.340	28,73	50,0	833.170	-		0	28,73	50,0	833.170	57,46	100	1.666.340
27	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común 80cm	m2	33,76	107.000	3.612.320	0,00		0	23,632	70	2.529.624	10,13	30,0	1.082.696	33,76	100	3.612.320
	Carpintería de madera								-		0					0	0
28	Puerta Tablero de 1,10 x 2,10 m	un	1,00	1.850.000	1.850.000	0,00	0,0	0	0,500	50	925.000	0,50	50,0	925.000	1,00	100	1.850.000
29	Puerta madera de 0,80 x2.10 - Tablero	un	2,00	1.850.000	3.700.000	0,00	0,0	0	1,000	50	1.850.000	1,00	50,0	1.850.000	2,00	100	3.700.000
	Carpintería Metálicas								-		0				-	0	0
30	Carpintería Metálica Ventana tipo Balancín	m2	12,60	398.000	5.014.800	0,00	0,0	0	6,300	50	2.507.400	6,30	50,0	2.507.400	12,60	100	5.014.800
31	Vidrios de 3 mm	m2	12,60	223.000	2.809.800	0,00	0,0	0	6,300	50	1.404.900	6,30	50,0	1.404.900	12,60	100	2.809.800
	Instalación Eléctrica								-		0				-	0	0
32	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	gl	1,00	4.064.000	4.064.000	0,00	0,0	0	0,500	50	2.032.000	0,50	50,0	2.032.000	1,00	100	4.064.000
33	Instalación Eléctrica. Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser determinada por la Fiscalización)	bc	25,00	168.000	4.200.000	0,00	0,0	0	12,500	50	2.100.000	12,50	50,0	2.100.000	25,00	100	4.200.000
34	Fluorescente de 3 elementos	un	1,00	1.521.500	1.521.500	0,00	0,0	0	0,500	50	760.750	0,50	50,0	760.750	1,00	100	1.521.500
35	Fluorescente de 2 elementos	un	8,00	406.400	3.251.200	1,60	20,0	650.240	4,000	50	1.625.600	2,40	30,0	975.360	8,00	100	3.251.200
36	Fluorescente de 1 elementos	un	2,00	303.000	606.000	0,00	0,0	0	1,000	50	303.000	1,00	50,0	303.000	2,00	100	606.000
	Desagüe Pluvial														-	0	0
37	Canaletas	ml	25,00	80.000	2.000.000	0,00	0,0	0	12,500	50	1.000.000	12,50	50,0	1.000.000	25,00	100	2.000.000
38	Bajadas	ml	16,00	80.000	1.280.000	8,80	55,0	704.000	7,200	45	576.000	0,00	0,0	0	16,00	100	1.280.000
	Pintura															0	0
39	Pared látex acrílica interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	179,00	47.000	8.413.000	107,40	60,0	5.047.800	-		0	71,60	40,0	3.365.200	179,00	100	8.413.000
40	Pared látex acrílico exterior, con sellador y pintura a dos manos	m2	106,00	48.000	5.088.000	63,60	60,0	3.052.800	-		0	42,40	40,0	2.035.200	106,00	100	5.088.000
41	Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	m2	120,00	38.000	4.560.000	72,00	60,0	2.736.000	-		0	48,00	40,0	1.824.000	120,00	100	4.560.000
42	Barnizado de aberturas de madera	m2	16,00	39.500	632.000	8,02	50,1	316.622	-		0	7,98	49,9	315.378	16,00	100	632.000
43	De Canaletas y bajas , añti oxido y pintura final.	ml	41,00	38.000	1.558.000	20,50	50,0	779.000	-		0	20,50	50,0	779.000	41,00	100	1.558.000

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
2021-2025

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC:3225026-6

Escaneado con CamScanner

44	Viga de H° A° de la cum[illegible] con pintura al látex	ml	12.00	44.000	528.000	6.00	50.0	264.000	-		0	6.00	50.0	264.000	12.00
	Instalación Sanitaria														-
45	Agua corriente	gl	1.00	3.630.000	3.630.000	0.00	0.0	0	1.000	100	3.630.000	0.00	0.0	0	1.00
	Desagüe cloacal														-
46	Desague cloca, Registros, 40x40x40 cm	un	2.00	285.000	570.000	0.00	0.0	0	1.600	80	456.000	0.40	20.0	114.000	2.00
47	Pozo Ciego, diámetro 1.5 m y alt. 3 m	gl	1.00	4.033.000	4.033.000	0.00	0.0	0	0.650	65	2.621.450	0.35	35.0	1.411.550	1.00
48	Cámara Séptica, 1.00x1.60x1.20 m	gl	1.00	3.025.000	3.025.000	0.00	0.0	0	0.600	60	1.815.000	0.40	40.0	1.210.000	1.00
49	Pileta de cocina con grifería	gl	1.00	1.475.000	1.475.000	0.70	70.0	1.032.500	-		0	0.30	30.0	442.500	1.00
	Revestimientos								-		0				-
50	Azulejo Blanco	m2	10.00	104.000	1.040.000	10.00	100.0	1.040.000	-		0	0.00	0.0	0	10.00
	Limpieza final								-		0				-
51	Limpieza final	gl	1.00	1.511.500	1.511.500	1.00	100.0	1.511.500	-		0	0.00	0.0	0	1.00
	TOTAL SEGUN CONTRATO SEGÚN CONTRATO Nº 34/2022				**₲ 210.649.530**	**TOTAL SEGÚN CERTIFICADO**		**₲ 40.976.466**	**TOTAL CERTIFICADO 01**		**88.671.136**	**TOTAL ACUMULADO**		**81.001.926**	**TOTAL ACUMU**

Monto de Certificado	40.976.466
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	2.048.023
Total a Pagar por Certificado	38.927.643

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2023

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC:3225026-6

Escaneado con CamScanner

Lote 5647971906 , Cons.: 1

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO 4270153267416

FECHA 17/04/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	3225026	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	6	MENDOZA VAZQUEZ SONIA ELENA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 17/05/2023 NÚMERO DE CONTROL : 7CA107BD

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427132250267CA107BD

Escaneado con CamScanner