MUNICIPALIDAD
Bella Vista
ITAPÚA - PARAGUAY

(0767)240219-(0985)700977
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
RutaVI-Km45-BellaVista-Itapúa-Paraguay

0404/2023

Bella Vista, 26 de Junio de 2024

Señor:
Euclides De Godois
Intendente Municipal
Bella Vista
Presente:

Tenemos a bien dirigimos a Usted a fin de poner a su consideración el siguiente:

INFORME TECNICO FINANCIERO

Con Referencia: Construcción de VEREDAS EN AVENIDA GENERAL MARCIAL SAMANIEGO 2 ETAPA – PLURIANUAL 2023, Contrato N° 12-2023, a ser Ejecutado por la Empresa Metalúrgica Pirapo, representada por el Señor Jorge Osmar García Rolin, con un Plazo de 120 días corridos.

La obra se encuentra con un avance del 100 %, cumpliendo con lo establecido en los planos y PBC.
Se solicita a la empresa la limpieza de escombros y restos de materiales sobrantes en zona de obra

INFORME FINANCIERO

Contrato Adjudicado – Fecha 27/10/2023 ..... 313.264.044.-
Anticipo Nº 1 – Fecha 07/12/2023..... 62.652.809.-
Certificado N° 1 – Avance de obra.....41.291.767.-
Certificado N° 2 – Avance de obra.....84.949.725.-
Certificado N° 3 – Avance de obra.....58.162.897.-
Certificado N° 4 – Avance de obra.....41.106.703.-
Certificado N° 5 – Recepción Provisoria de Obra..... 9.436.940.-
Saldo a Cobrar..... 15.663.202.-
Obs:
Descuento de Anticipo de Obra (s/ Porcentaje Certificado de Avance Numero 1 – Avance de obra) 11.011.138.-
Fondo de Reparo 5% 2.752.784.-
Descuento de Anticipo de Obra (s/ Porcentaje Certificado de Avance Numero 2 – Avance de obra) 22.653.260.-
Fondo de Reparo 5% 5.663.260.-
Descuento de Anticipo de Obra (s/ Porcentaje Certificado de Avance Numero 3 – Avance de obra) 15.510.106.-
Fondo de Reparo 5% 3.877.526.-
Descuento de Anticipo de Obra (s/ Porcentaje Certificado de Avance Numero 4 – Avance de obra) 10.961.787.-
Fondo de Reparo 5% 2.740.447.-
Descuento de Anticipo de Obra (s/ Porcentaje Certificado de Avance Numero 5 – Recepción Provisoria de obra) 2.516.517.-
Fondo de Reparo 5% 629.129.-

Recibido por: Liz Villalba
Nombre: Auxiliar Secretaría Concejo Municipalidad de Bella Vista
Fecha: 26/06/2024

Pago a efectuarse en concepto de Certificado N° 5 – Recepción Provisoria de obra, la suma de Guaraníes Nueve millones cuatrocientos treinta y seis mil novecientos cuarenta (**9.436.940**)

Sin otro Particular le Saludo Atentamente

Ing. René Ayala
Fiscal de Obras

Ing. René Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista

CAPITAL DE LA YERBA MATE
Una costumbre, arraigada en la cultura de un pueblo...

Juntos en Acción

ARCHIVOS FOTOGRAFICOS



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

Ing. Rene Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista

MUNICIPALIDAD
Bella Vista
ITAPÚA - PARAGUAY

(0767)240219-(0985)700977
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
RutaVI-Km45-BellaVista-Itapúa-Paraguay

0404/2023

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

Ing. Rene Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista

CAPITAL DE LA YERBA MATE
Una costumbre arraigada en la cultura de un pueblo...

Juntos en Acción

ACTA DE MEDICIÓN Nº 5

OBRA: "CONSTRUCCION DE VEREDA EN AVDA. GRAL. MARCIAL SAMANIEGO - 2 ETAPA - PLURIANUAL 2023 - 2024. con ID: 435586"

CONTRATO Nº 12/2023.-

CONTRATISTA: Jorge Omar García Rolín – Metalúrgica Pirapó.-

En el distrito de Bella Vista, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los Tres días del mes de Junio del 2024, se reúnen en representación de la Municipalidad de Bella Vista, el Ing. René Ayala, como fiscal de Obras y el Sr. Jorge Omar García Rolín, representante de la firma unipersonal Metalúrgica Pirapó, con RUC Nº 1736600-3, como Contratista de la Obra **"CONSTRUCCION DE VEREDA EN AVDA. GRAL. MARCIAL SAMANIEGO - 2 ETAPA - PLURIANUAL 2023 - 2024. con ID: 435586", CONTRATO Nº 12/2023.-**

Suscriben el presente Acta los representantes arriba mencionados, los mismo han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados. En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Contrato y los resultados se anexan en la planilla del Certificado Nº 5.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba.

.....

Jorge Omar García Rolín

Contratista

Metalúrgica Pirapó

METALURGICA PIRAPO
CONSTRUCCIÓN EN GRAL.
RUC: 1736600-3

.....

Ing. Rene Ayala

Fiscal de Obras

Municipalidad de Bella Vista

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

Ing. Rene Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA	FECHA DE PRESENTACIÓN:	03/06/2024
OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDA EN AVDA. GRAL. MARCIAL SAMANIEGO - 2 ETAPA - PLURIANUAL 2023 - 2024. con ID: 435586	FECHA DE INICIO:	14/12/2023
	PLAZO INICIAL (Días):	120
CONTRATISTA: **METALÚRGICA PIRAPÓ de Jorge Omar García Rolín - RUC Nº: 1736600-3**	DIAS DE LLUVIA:	5
Contrato N° 12/2023	PLAZO PRORROGADO:	-
	DIAS TRANSCURRIDOS:	172
Certificado N° 5	DÍAS DE ATRASO:	-

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acum.	MONTO (GUARANIES) Anterior	MONTO (GUARANIES) Actual	MONTO (GUARANIES) Acumulado	% de Avance
1	72131701-001	SEÑALIZACION DE OBRAS	Unidad Medida Global	1	840.705	840.705	1,00	0,00	1,00	840.705	0	840.705	100%
2	72131601-9974	REPLANTEO	Metros cuadrados	1.641,35	3.756	6.164.911	1641,35	0,00	1641,35	6.164.911	0	6.164.911	100%
3	72141510-001	DEMOLICION DE CORDON EXISTENTE CON DESMONTE DE SUELO Y PERFILADO PARA BASE DE PISO 7CM	Metros cuadrados	1.598,95	9.244	14.780.694	1565,00	33,95	1598,95	14.466.860	313.834	14.780.694	100%
4	72101703-9999	REPOSICION DE CORDON DE Hº PREFABRICADO	Metro lineal	333	63.000	20.979.000	265,00	68,00	333,00	16.695.000	4.284.000	20.979.000	100%
5	72131601-009	COLOCACION ADOQUIN RECTANGULAR NEGRO/ROJO DE 4CM	Metros cuadrados	1.351,05	123.170	166.408.829	1310,00	41,05	1351,05	161.352.700	5.056.128	166.408.829	100%
6	72131601-009	COLOCACION DE ADOQUIN RECTANGULAR NEGRO/ROJO DE 6CM	Metros cuadrados	290,2	162.337	47.110.197	275,10	15,10	290,20	44.658.909	2.451.289	47.110.197	100%
7	72101703-9999	COLOCACION DE CORDON PREFABRICADO RECTO SECTOR POSTERIOR	Metro lineal	333	59.667	19.869.111	325,00	8,00	333,00	19.391.775	477.336	19.869.111	100%
8	72131701-018	REUBICACION DE QUINCHADO EN OCHAVA	Metro lineal	5	131.072	655.360	5,00	0,00	5,00	655.360	0	655.360	100%
9	72141510-001	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	Metro lineal	10,5	15.417	161.879	10,50	0,00	10,50	161.879	0	161.879	100%
10	72131601-005	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE NIVELACION	Metros cuadrados	5	133.234	666.170	5,00	0,00	5,00	666.170	0	666.170	100%
11	72102504-002	CONSTRUCCION DE NIVELACION CON PBC DE 40CM CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 60CM	Metros cúbicos	2,1	405.973	852.543	2,10	0,00	2,10	852.543	0	852.543	100%
12	72141510-001	DEMOLICION DE LOSA DE HºAº EN MAL ESTADO EXISTENTE SECTOR PASO PEATONAL AMBOS LADOS	Metros cuadrados	28	37.333	1.045.324	28,00	0,00	28,00	1.045.324	0	1.045.324	100%
13	72101704-001	CONSTRUCCION DE LOSA DE Hº Aº SECTORPASO PEATONAL AMBOS LADOS	Metros cúbicos	4,6	2.427.100	11.164.660	4,60	0,00	4,60	11.164.660	0	11.164.660	100%
14	72101703-003	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA- SECTOR PASO PEATONAL AMBOS LADOS	Metros cúbicos	4	405.973	1.623.892	4,00	0,00	4,00	1.623.892	0	1.623.892	100%
15	72141002-9998	BARANDA METALICA PARA PROTECCION - SECTOR PASO PEATONAL AMBOS LADOS	Metro lineal	14	319.121	4.467.694	14,00	0,00	14,00	4.467.694	0	4.467.694	100%
16	72141510-001	Demolicion de Muro de piedra bruta colocada - sector alcantarilla	Metros cuadrados	24	13.500	324.000	24,00	0,00	24,00	324.000	0	324.000	100%
17	72141511-005	Excavacion para Muro de piedra bruta colocada - sector alcantarilla	Metros cúbicos	13	26.000	338.000	13,00	0,00	13,00	338.000	0	338.000	100%
18	72101703-003	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA -SECTRO ALCANTARILLA	Metros cúbicos	28	409.307	11.460.596	28,00	0,00	28,00	11.460.596	0	11.460.596	100%
19	72141002-9998	BARANDA METALICA PARA PROTECCION - SECTOR CASETA METALICA	Metro lineal	11,4	319.121	3.637.979	11,40	0,00	11,40	3.637.979	0	3.637.979	100%
20	76111702-002	RETIRO DE ESCOMBROS Y TIERRA	Unidad Medida Global	1	712.500	712.500	1,00	0,00	1,00	712.500	0	712.500	100%
					Precio Total	**313.264.044**							

	Anterior	Actual	Acumulado	% Avance
Total Certificados	300.681.457	12.582.587	313.264.044	100,00%
Amortización de Anticipo del 20% (62.652.809)	60.136.291	2.516.517	62.652.809	
Fondo de reparo 5%	15.034.073	629.129	15.663.202	
Neto a cobrar:	-	9.436.940	-	

Son en Guaraníes: Nueve Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Novecientos Cuarenta.-

Sr. Jorge Omar García Rolín
Contratista
METALÚRGICA PIRAPÓ

METALURGICA PIRAPO
CONSTRUCCIÓN EN GRAL.
RUC: 1736600-3

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

Ing. René Ayala
Fiscal de Obras
Municipalidad de Bella Vista

Ing. Rene Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista