MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS CON TECHO DE TEJAS EN LA ESC. BASICA N° 3561 13 DE JUNIO DE LA COLONIA TAVAJOPOI

Ubicación: Colonia Tavajopoi

Fecha: **06/09/2023 - Villa Curuguaty Departamento de Canindeyú**

Contrato Nº: **39 -/- 2023** **ID N°: 434170**

1° CERTIFICACION

EMPRESA CONTRATISTA: DAY-MON CONSTRUCCIONES

Nº	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	SUP ANTERIOR	SUP	% REALIZ	SUP RESTANTE	% RESTANTE	PRECIO REALIZADO
1	Trabajos Preliminares - Marcación y Replanteo	m2	10.70	6,200	66,340		10.70	100	0.00	0	66,340
2	Relleno y compactación	m3	3.00	92,000	276,000		3.00	100	0.00	0	276,000
3	Mampostería de nivelación de 0,30 m	m2	5.00	240,000	1,200,000		5.00	100	0.00	0	1,200,000
4	Estructura de H° A° zapatas y pilares	m3	1.82	2,800,000	5,096,000		1.82	100	0.00	0	5,096,000
5	Encadenado inferior de H° A°	m3	0.80	2,800,000	2,240,000		0.80	100	0.00	0	2,240,000
6	Encadenado superior de H° A°	m3	0.50	2,800,000	1,400,000		0.50	100	0.00	0	1,400,000
7	Aislación de paredes	m2	5.00	28,000	140,000		5.00	100	0.00	0	140,000
8	Mampostería de elev. de ladrillos huecos 0,15	m2	46.00	120,000	5,520,000		36.00	78	10.00	22	4,320,000
9	Envarillado de paredes	ml	10.00	34,000	340,000		10.00	100	0.00	0	340,000
10	Techo de tejas y tejuelones	m2	16.60	410,000	6,806,000		16.60	100	0.00	0	6,806,000
11	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	92.00	45,000	4,140,000			0	92.00	100	0
12	Contrapiso de H° de cascotes	m2	8.46	50,000	423,000			0	8.46	100	0
13	Carpeta para colocación de piso	m2	8.46	40,000	338,400			0	8.46	100	0
14	Piso de cerámica esmaltada	m2	8.46	138,000	1,167,480			0	8.46	100	0
15	Piso alisado de cemeto (guarda obra)	m2	8.80	92,000	809,600			0	8.80	100	0
16	Puerta tablero	un	2.00	2,000,000	4,000,000			0	2.00	100	0
17	Puerta para boxes tipo placa	un	3.00	800,000	2,400,000			0	3.00	100	0
18	Ventanas tipo balancín	m2	0.48	440,000	211,200			0	0.48	100	0
19	Servicio de pinturas de paredes al látex	m2	55.00	27,000	1,485,000			0	55.00	100	0
20	Servicio de pinturas de aberturas - sintética	m2	6.84	32,000	218,880			0	6.84	100	0
21	Servicio de pinturas de maderamen y tejuelones con barniz	m2	16.60	27,000	448,200			0	16.60	100	0
22	Revestimiento de azulejos	m2	37.00	138,000	5,106,000			0	37.00	100	0
23	Vidrios dobles	m2	0.48	168,000	80,640			0	0.48	100	0
24	Instalación eléctrica	gl	1.00	2,500,000	2,500,000			0	1.00	100	0
25	Agua corriente	un	1.00	1,400,000	1,400,000			0	1.00	100	0
26	Desagüe cloacal	un	1.00	1,300,000	1,300,000			0	1.00	100	0
27	Instalación de baño. Artefactos	un	2.00	4,000,000	8,000,000			0	2.00	100	0
28	Cámara séptica 1,50x3,00	un	1.00	2,000,000	2,000,000		1.00	100	0.00	0	2,000,000
29	Pozo absorbente de 2,50x3,00	un	1.00	3,000,000	3,000,000		1.00	100	0.00	0	3,000,000
30	Limpieza final	gl	1.00	987,260	987,260			0	1.00	100	0
				TOTAL Gs	**63,100,000**		Avance de Obra	42.61	%	**TOTAL GS**	**26,884,340**

CERTIFICADO N° 1					**GS**	**26,884,340**
FONDOS DE REPAROS 5%					**GS**	**1,344,217**
TOTAL A COBRAR					**GS**	**25,540,123**

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS CON TECHO DE TEJAS EN LA ESC. BASICA N° 3561 13 DE JUNIO DE LA COLONIA TAVAJOPOI

Ubicación: Colonia Tavajopoi
Fecha: **06/09/2023 - Villa Curuguaty Departamento de Canindeyú**
Contrato Nº: **39 -/- 2023** **ID N°: 434170**

1° CERTIFICACION

EMPRESA CONTRATISTA: DAY-MON CONSTRUCCIONES

Nº	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	SUP ANTERIOR	SUP	% REALIZ	SUP RESTANTE	% RESTANTE	PRECIO REALIZADO
1	Trabajos Preliminares - Marcación y Replanteo	m2	10.70	6,200	66,340		10.70	100	0.00	0	66,340
2	Relleno y compactación	m3	3.00	92,000	276,000		3.00	100	0.00	0	276,000
3	Mampostería de nivelación de 0,30 m	m2	5.00	240,000	1,200,000		5.00	100	0.00	0	1,200,000
4	Estructura de H° A° zapatas y pilares	m3	1.82	2,800,000	5,096,000		1.82	100	0.00	0	5,096,000
5	Encadenado inferior de H° A°	m3	0.80	2,800,000	2,240,000		0.80	100	0.00	0	2,240,000
6	Encadenado superior de H° A°	m3	0.50	2,800,000	1,400,000		0.50	100	0.00	0	1,400,000
7	Aislación de paredes	m2	5.00	28,000	140,000		5.00	100	0.00	0	140,000
8	Mampostería de elev. de ladrillos huecos 0,15	m2	46.00	120,000	5,520,000		36.00	78	10.00	22	4,320,000
9	Envarillado de paredes	ml	10.00	34,000	340,000		10.00	100	0.00	0	340,000
10	Techo de tejas y tejuelones	m2	16.60	410,000	6,806,000		16.60	100	0.00	0	6,806,000
11	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	92.00	45,000	4,140,000			0	92.00	100	0
12	Contrapiso de H° de cascotes	m2	8.46	50,000	423,000			0	8.46	100	0
13	Carpeta para colocación de piso	m2	8.46	40,000	338,400			0	8.46	100	0
14	Piso de cerámica esmaltada	m2	8.46	138,000	1,167,480			0	8.46	100	0
15	Piso alisado de cemeto (guarda obra)	m2	8.80	92,000	809,600			0	8.80	100	0
16	Puerta tablero	un	2.00	2,000,000	4,000,000			0	2.00	100	0
17	Puerta para boxes tipo placa	un	3.00	800,000	2,400,000			0	3.00	100	0
18	Ventanas tipo balancín	m2	0.48	440,000	211,200			0	0.48	100	0
19	Servicio de pinturas de paredes al látex	m2	55.00	27,000	1,485,000			0	55.00	100	0
20	Servicio de pinturas de aberturas - sintética	m2	6.84	32,000	218,880			0	6.84	100	0
21	Servicio de pinturas de maderamen y tejuelones con barniz	m2	16.60	27,000	448,200			0	16.60	100	0
22	Revestimiento de azulejos	m2	37.00	138,000	5,106,000			0	37.00	100	0
23	Vidrios dobles	m2	0.48	168,000	80,640			0	0.48	100	0
24	Instalación eléctrica	gl	1.00	2,500,000	2,500,000			0	1.00	100	0
25	Agua corriente	un	1.00	1,400,000	1,400,000			0	1.00	100	0
26	Desagüe cloacal	un	1.00	1,300,000	1,300,000			0	1.00	100	0
27	Instalación de baño. Artefactos	un	2.00	4,000,000	8,000,000			0	2.00	100	0
28	Cámara séptica 1,50x3,00	un	1.00	2,000,000	2,000,000		1.00	100	0.00	0	2,000,000
29	Pozo absorbente de 2,50x3,00	un	1.00	3,000,000	3,000,000		1.00	100	0.00	0	3,000,000
30	Limpieza final	gl	1.00	987,260	987,260			0	1.00	100	0
				TOTAL Gs	**63,100,000**		Avance de Obra	42.61	%	**TOTAL GS**	**26,884,340**

CERTIFICADO N° 1					**GS**	**26,884,340**
FONDOS DE REPAROS 5%					**GS**	**1,344,217**
TOTAL A COBRAR					**GS**	**25,540,123**

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
"TRESCIENTOS TRES AÑOS DE VILLA CURUGUATY"
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.226/7
XIV Dpto. de Canindeyú

A : Sr. Walter Pio Ramírez
Intendente Municipal de Villa Curuguaty
De : Arq. Carlos A. Molinas Ayala
Fiscal de Obras

Asunto : Informe sobre primera Certificación de la Obra CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS CON TECHO DE TEJAS EN LA ESC. BASICA N° 3561 13 DE JUNIO DE LA COLONIA TAVAJOPOI ID N° 434.170

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

Nº	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	SUP ANTERIOR	SUP	% REALIZ	SUP RESTANTE	% RESTANTE
1	Trabajos Preliminares - Marcación y Replanteo	m2	10,70	6.200	66.340		10,70	100	0,00	0
2	Relleno y compactación	m3	3,00	92.000	276.000		3,00	100	0,00	0
3	Mampostería de nivelación de 0,30 m	m2	5,00	240.000	1.200.000		5,00	100	0,00	0
4	Estructura de H° A° zapatas y pilares	m3	1,82	2.800.000	5.096.000		1,82	100	0,00	0
5	Encadenado inferior de H° A°	m3	0,80	2.800.000	2.240.000		0,80	100	0,00	0
6	Encadenado superior de H° A°	m3	0,50	2.800.000	1.400.000		0,50	100	0,00	0
7	Aislación de paredes	m2	5,00	28.000	140.000		5,00	100	0,00	0
8	Mampostería de elev. de ladrillos huecos 0,15	m2	46,00	120.000	5.520.000		36,00	78	10,00	22
9	Envarillado de paredes	ml	10,00	34.000	340.000		10,00	100	0,00	0
10	Techo de tejas y tejuelones	m2	16,60	410.000	6.806.000		16,60	100	0,00	0
11	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	92,00	45.000	4.140.000			0	92,00	100
12	Contrapiso de H° de cascotes	m2	8,46	50.000	423.000			0	8,46	100
13	Carpeta para colocación de piso	m2	8,46	40.000	338.400			0	8,46	100
14	Piso de cerámica esmaltada	m2	8,46	138.000	1.167.480			0	8,46	100
15	Piso alisado de cemeto (guarda obra)	m2	8,80	92.000	809.600			0	8,80	100
16	Puerta tablero	un	2,00	2.000.000	4.000.000			0	2,00	100
17	Puerta para boxes tipo placa	un	3,00	800.000	2.400.000			0	3,00	100
18	Ventanas tipo balancín	m2	0,48	440.000	211.200			0	0,48	100
19	Servicio de pinturas de paredes al látex	m2	55,00	27.000	1.485.000			0	55,00	100
20	Servicio de pinturas de aberturas - sintética	m2	6,84	32.000	218.880			0	6,84	100
21	Servicio de pinturas de maderamen y tejuelones con barniz	m2	16,60	27.000	448.200			0	16,60	100
22	Revestimiento de azulejos	m2	37,00	138.000	5.106.000			0	37,00	100
23	Vidrios dobles	m2	0,48	168.000	80.640			0	0,48	100
24	Instalación eléctrica	gl	1,00	2.500.000	2.500.000			0	1,00	100
25	Agua corriente	un	1,00	1.400.000	1.400.000			0	1,00	100
26	Desagüe cloacal	un	1,00	1.300.000	1.300.000			0	1,00	100
27	Instalación de baño. Artefactos	un	2,00	4.000.000	8.000.000			0	2,00	100
28	Cámara séptica 1,50x3,00	un	1,00	2.000.000	2.000.000		1,00	100	0,00	0
29	Pozo absorbente de 2,50x3,00	un	1,00	3.000.000	3.000.000		1,00	100	0,00	0
30	Limpieza final	gl	1,00	987.260	987.260			0	1,00	100

Los trabajos se realizan con normalidad con un avance del 42.61 % de los trabajos ejecutados, y cumpliendo con las especificaciones técnicas.

La Fiscalización autoriza el pago de la certificación.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los 06 días del mes de noviembre del año 2.023.

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
Fiscal de Obras

.....
Arq. Carlos A. Molinas Ayala
Fiscal de Obras

DAY-MON Construcciones

De Soriano Sosa

CONSTRUCCIÒN DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE PARTES DE EDIFICIOS. OBRAS DE INGENIERIA CIVIL TEL.: (0983)285-184

San Isidro del Curuguaty-Canindeyú

PERIODO DE CERTIFICACION: 14/09/2023

OBRAS: CONSTRUCCION DE BAÑOS CON TECHO DE TEJAS EN LA ESC. BASICA N° 3561 13 DE JUNIO DE LA COLONIA TAVAJOPOI

UBICACIÓN: COLONIA TAVAJOPOI

ID Nº: 434170

CONTRATO Nº: 39/2023

CERTIFICACION Nº 1

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Trabajos preliminares. Marcación y replanteo	M2	10,70	6.200	66.340	0,00	10,70	10,70	0	66.340	66.340	100,00
2	Relleno y compactación	M3	3,00	92.000	276.000	0,00	3,00	3,00	0	276.000	276.000	100,00
3	Mampostería de nivelac. De 0,30 cm.	M2	5,00	240.000	1.200.000	0,00	5,00	5,00	0	1.200.000	1.200.000	100,00
4	Estructura de HºAº zapatas y pilares	M3	1,82	2.800.000	5.096.000	0,00	1,82	1,82	0	5.096.000	5.096.000	100,00
5	Encadenados inferior de HºAº	M3	0,80	2.800.000	2.240.000	0,00	0,80	0,80	0	2.240.000	2.240.000	100,00
6	Encadenados Superior de HºAº	M3	0,50	2.800.000	1.400.000	0,00	0,50	0,50	0	1.400.000	1.400.000	100,00
7	Aislación de paredes	M2	5,00	28.000	140.000	0,00	5,00	5,00	0	140.000	140.000	100,00
8	Mampostería de elevac. Ladrillos huecos 0,15	M2	46,00	120.000	5.520.000	0,00	36,00	36,00	0	4.320.000	4.320.000	78,26
9	Envarillado de paredes	ML	10,00	34.000	340.000	0,00	10,00	10,00	0	340.000	340.000	100,00
10	Techo de tejas y tejuelones	M2	16,60	410.000	6.806.000	0,00	16,60	16,60	0	6.806.000	6.806.000	100,00
11	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	M2	92,00	45.000	4.140.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
12	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	8,46	50.000	423.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	Carpeta para colocación de piso	M2	8,46	40.000	338.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
14	Piso de cerámica esmaltada	M2	8,46	138.000	1.167.480	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
15	Piso alisado de cemento (Guarda Obra)	M2	8,80	92.000	809.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16	Puerta Tablero	UNI	2,00	2.000.000	4.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
17	Puerta Para boxes tipo placa	UNI	3,00	800.000	2.400.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
18	Ventanas tipo balancines	M2	0,48	440.000	211.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
19	Pintura de paredes al Látex	M2	55,00	27.000	1.485.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
20	Pintura de aberturas sintético	M2	6,84	32.000	218.880	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	M2	16,60	27.000	448.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
22	Revestimiento de Azulejos	M2	37,00	138.000	5.106.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
23	Vidrios dobles	M2	0,48	168.000	80.640	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
24	Instalación eléctrica	GL	1,00	2.500.000	2.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	Agua corriente	UNI	1,00	1.400.000	1.400.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	Desague cloacal	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
27	Instalacion de bano. Artefactos	UNI	2,00	4.000.000	8.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
28	Camara séptica 1,50x3,00	UNI	1,00	2.000.000	2.000.000	0,00	1,00	1,00	0	2.000.000	2.000.000	100,00

29	Pozo absorvente de 2,50x3,00	UNI	1,00	3.000.000	3.000.000	0,00	1,00	1,00	0	3.000.000	3.000.000	100,00
30	Limpieza Final	GL	1,00	987.260	987.260	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	TOTAL				**63.100.000**				**0**	**26.884.340**	**26.884.340**	**42,61**

Total de Certificación Nº 1	**26.884.340**
Descuento Por Anticipo	**0**
Fondo y Reparos 5 %	**1.344.217**
Saldo Total de la Certificación Nº 1	**25.540.123**

FISCAL DE OBRAS

CONTRATISTA

Day-Mon Construcciones
Ruc: 4338770 - 5
Cel.: (0983) 285.184