UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

CERTIFICADO DE OBRA N° 2

LPN 08/23 - AMPLIACIÓN DE ACCESO LATERAL Y ADQUISICIÓN DE UN ASCENSOR PARA EL EDIFICIO DEL RECTORADODE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - ID: 426579 - CONTRATO N°: 035/23
FECHA: 22/01/24

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidades			Montos			PORCENTAJE DE AVANCE
							Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
1	72131601-002	CONSTRUCCION DE VALLADO, Y OBRADOR.	Unidad	1	11.300.000	11.300.000	1	0	1	11.300.000	0	11.300.000	100%
2	72131601-002	PROVISION Y COLOCACIÓN DE CARTELERIA EN LA OBRA.	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1	0	1	1.200.000	0	1.200.000	100%
3	72131601-002	DEMOLICION Y RETIRO DE PISO.	Metros cuadrados	40	12.000	480.000	1	39	40	12.000	468.000	480.000	100%
4	72131601-002	DEMOLICION REGISTROS Y REJILLA PLUVIAL.	Global	1	960.000	960.000	1	0	1	960.000	0	960.000	100%
5	72131601-002	RETIRO DE CANALETAS Y BAJADAS.	Metros lineal	25	24.000	600.000	0	25	25	0	600.000	600.000	100%
6	72131601-002	RETIRO DE CAÑERÍA DE AGUA CORRIENTE Y DESAGUE PLUVIAL.	Global	1	840.000	840.000	1	0	1	840.000	0	840.000	100%
7	72131601-002	EXCAVACION.-	Metrios cubicos	20	96.000	1.920.000	20	0	20	1.920.000	0	1.920.000	100%
8	72131601-002	DEMOLICION DE ALERO Y TECHO.	Metros cuadrados	30	31.200	936.000	0	30	30	0	936.000	936.000	100%
9	72131601-002	RETIRO DE LA PUERTA.	Unidad	1	600.000	600.000	0	1	1	0	600.000	600.000	100%
10	72131601-002	DEMOLICION DE CIELORRASO.	Global	1	1.200.000	1.200.000	0	1	1	0	1.200.000	1.200.000	100%
11	72131601-002	RETIRO DE VENTANA.	Global	1	1.200.000	1.200.000	1	0	1	1.200.000	0	1.200.000	100%
12	72131601-002	RETIRO DE BARANDA METALICA	Global	1	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0%
13	72131601-002	RETIRO DE LA VENTANA.-	Global	1	600.000	600.000	1	0	1	600.000	0	600.000	100%
14	72131601-002	DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE DOS AA DE 12.000 Y 24.000 BTU EXISTENTE.	Unidad	2	180.000	360.000	2	0	2	360.000	0	360.000	100%
15	72131601-004	ZAPATAS.	Metrios cubicos	3	2.111.280	6.333.840	3	0	3	6.333.840	0	6.333.840	100%
16	72131601-004	PILARES.	Metrios cubicos	4	2.694.810	10.779.240	2	0,76	2,76	5.389.620	2.048.055	7.437.675	69%
17	72131601-004	VIGAS	Metrios cubicos	5	2.560.080	12.800.400	2,5	2,5	5	6.400.200	6.400.200	12.800.400	100%
18	72131601-004	LOSAS	Metrios cubicos	6	2580720	15484320	3	3	6	7.742.160	7.742.160	15.484.320	100%
19	72131601-004	AISLACION DE LOSA	Metros cuadrados	60	144.000	8.640.000	0	0	0	0	0	0	0%
20	72131601-004	CAJA DEL ASCENSOR	Metrios cubicos	15	2.700.000	40.500.000	6	9	15	16.200.000	24.300.000	40.500.000	100%
21	24101601-026	INSTALACIÓN DEL ASCENSOR	Global	1	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
22	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN.	Metros cuadrados	9	148.500	1.336.500	9	0	9	1.336.500	0	1.336.500	100%
23	72131601-005	MAMPOSTERIA DE 0,15	Metros cuadrados	190	81.400	15.466.000	6,3	0	6,3	512.820	0	512.820	3%
24	72131601-005	AISLACION.	Metros cuadrados	6	20.900	125.400	0	0	0	0	0	0	0%
25	72131601-005	REPARACION DE LA FACHADA.	Metros cuadrados	90	110.000	9.900.000	0	0	0	0	0	0	0%
26	72131601-008	REVOQUE DE MAMPOSTERIA	Metros cuadrados	200	35.200	7.040.000	0	0	0	0	0	0	0%
27	72131601-008	REVOQUE DE LOSA, PILARES Y VIGAS.	Metros cuadrados	110	38.500	4.235.000	0	0	0	0	0	0	0%
28	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTE.	Metros cuadrados	50	35.200	1.760.000	0	0	0	0	0	0	0%

MCB Arq. MARIA C. BENITEZ
Dirección General de Ordenamiento
Territorial e Infraestructura

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

CERTIFICADO DE OBRA N° 2

LPN 08/23 - AMPLIACIÓN DE ACCESO LATERAL Y ADQUISICIÓN DE UN ASCENSOR PARA EL EDIFICIO DEL RECTORADODE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - ID: 426579 - CONTRATO N°: 035/23

FECHA: 22/01/24

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidades			Montos			PORCENTAJE DE AVANCE
							Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
30	72131601-009	PISO DE PORCELANATO	Metros cuadrados	90	165.000	14.850.000	0	0	0	0	0	0	0%
31	72131601-009	ZOCALO DE PORCELANATO	Metros lineal	50	38.500	1.925.000	0	0	0	0	0	0	0%
32	72131601-009	GUARDAOBRA, CAMINERO, RAMPA Y GRADA PEATONAL	Global	1	8.800.000	8.800.000	0	0,5	0,5	0	4.400.000	4.400.000	50%
33	72131601-011	MODIFICACION DE REGISTROS PLUVIALES	Global	1	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0%
34	72131601-011	CANALETAS Y BAJADAS	Metros lineal	20	110.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0%
35	72131601-011	CANALETA EMBUTIDA	Global	1	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0%
36	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA	Global	1	9.900.000	9.900.000	0	0	0	0	0	0	0%
37	72131601-007	REPARACION DEL TECHO.	Metros cuadrados	20	110.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0%
38	72131601-007	REPARACION DEL ALERO.	Metros lineal	50	82.500	4.125.000	0	0	0	0	0	0	0%
39	72131601-007	REPOSICION DE PIEDRA LAJON	Global	1	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0%
40	72131601-007	PROVISION Y COLOCACIÓN DE CENEFA.	Metros lineal	30	275.000	8.250.000	0	0	0	0	0	0	0%
41	72131601-007	PROVISION Y COLOCACIÓN DE BARANDA.	Metros lineal	17	440.000	7.480.000	0	0	0	0	0	0	0%
42	72131601-010	PUERTA PLACA	Unidad	2	1.006.500	2.013.000	0	0	0	0	0	0	0%
43	72131601-010	PROVISION Y COLOCACIÓN DE VIDRIO.	Metros cuadrados	160	918.500	146.960.000	0	0	0	0	0	0	0%
44	72131601-012	PINTURA DE MAMPOSTERÍA.	Metros cuadrados	200	39.600	7.920.000	0	0	0	0	0	0	0%
45	72131601-012	PINTURA DE TECHO, LOSA Y ALERO	Metros cuadrados	110	39.600	4.356.000	0	0	0	0	0	0	0%
46	72131601-012	PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS	Metros lineal	20	24.200	484.000	0	0	0	0	0	0	0%
47	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	Global	1	3.300.000	3.300.000	0,5	0,25	0,75	1.650.000	825.000	2.475.000	75%
TOTAL GENERAL			**Precio Total**			544.584.700				63.957.140	49.519.416	113.476.556	21%
DESCUENTO DE ANTICIPO			**Total anticipo**			108.916.940				12.791.428	9.903.883	22.695.311	
			Total certificado							51.165.712	39.615.532	90.781.244	

Son guaranies: Treinta y nueve millones seiscientos quince mil quinientos treinta y dos.-

ING. LUCIO GERMAN CABAÑAS
RESIDENTE DE OBRAS
CORPORACION LEMURIA

ARQ. MARIA CONCEPCION BENITEZ
FISCAL DE OBRAS
RECTORADO - DGOTI

Arq. MARIA C. BENITEZ
Dirección General de Ordenamiento
Territorial e Infraestructura