MEMORÁNDUM DEP.FIS N.°:3/2024

A: **ARQ. CYNTHIA SUGASTTI,** COORDINADORA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

DE: **ARQ. CYNTHIA E. RAMIREZ ALCARAZ,** JEFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

REF: **LPN N°22/2022 "Mantenimiento y Reparaciones de Dependencias del MSPYBS"-**

lote 8 – CENTRO DE SALUD REMANSITO – INSTALACION ELECTRICA - Tablero seccional parte antigua

FECHA: 30 DE ENERO DE 2024

Por la presente, se remite la documentación del **CERTIFICADO N.° 16** (DIEZ Y SEIS) de la Obra de referencia, aprobado por la Fiscalización, para proseguir con los trámites pertinentes.

El CERTIFICADO N.° 16 alcanza la suma de Gs.29.994.165 (guaraníes veinte y nueve millones novecientos noventa y cuatro mil ciento sesenta y cinco)

El Monto a Facturar es Gs 28.494.457 (guaraníes veinte y ocho millones cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete)

La correspondencia del presente CERTIFICADO ha sido verificada y aprobada por los FISCALES DE OBRAS, quienes han otorgado su VISTO BUENO para proseguir trámites, sujeto a verificación para pagos por las dependencias administrativas pertinentes.

Atentamente.

COORDINACIÓN TÉCNICA
D.R.F.
MESA DE ENTRADA N° 157/24
FECHA: 30-01-24
RECIBIDO POR:

UNIDAD ADMINISTRATIVA
D.R.F.
MESA DE ENTRADA N° 111/2024
FECHA: 30-01-2024
RECIBIDO POR:

A la U.A.A
P/los efectos

Arq. Cynthia Ramírez Alcaraz
Jefa del Dpto. de Fiscalización
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.
30-01-2024

D. RECURSOS FÍSICOS

Teléf.: +595 21 2374466 / 2374307
drfisicos@gmail.com

TESÃI HA TEKO PORÃVE
Motenondeha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetayguára mba'e

MEMORÁNDUM

A : ARQ. CYNTHIA RAMIREZ - JEFE DE DTO.
DTO DE FISCALIZACIÓN - D. R.F.

DE : ING. FRANCISCO JOSÉ ASERETTO F. – JEFE DE DTO.
DTO DE GESTIONES - D. R.F.

Ing. Francisco José Aseretto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

REF. : LPN Nº 22/2022 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – PLURIANUAL – ID N° 412.478"- CONTRATO ABIERTO N° 880/2022 – LOTE 8 – PRESIDENTE HAYES

OBRA : **OBRA Tableros Seccionales del Puesto de Salud de Remansito.**

FECHA : 30/01/2024

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, a efectos de remitir el Certificado de Obra Nº16 correspondiente al mes de Noviembre 2023, presentado por la empresa contratista **Corporación Lemuria S.A.-**

Las cantidades certificadas corresponden a la Medición de las obras de Cambio de Tablero Seccional del Puesto de Salud de Remansito – Pte. Hayes, ejecutadas en este periodo, y están de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, por lo cual se da el Visto Bueno para que prosigan los trámites correspondientes.

Monto del Presente Certificado Nº16: Gs 29.994.165.-
Monto a Facturar: ₲ 28.494.457.-

Se adjunta Acta de Medición de Obras Nº16, Certificado Nº16, Planilla de Medición Nº16, Cronograma físico financiero y último Informe de Obra, correspondientes a este periodo.

COORDINACIÓN TÉCNICA
D.R.F.
MESA DE ENTRADA N° 157/24
FECHA: 30-01-24
RECIBIDO POR:

Atentamente.

Brasil esq. Pettirossi
Teléfono / Fax: 021- 213. 800 – 204.911
drfisicos@gmail.com

CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

Asunción, 28 de diciembre del 2023

Señor:
Ing. Fernando Sanabria
Dirección de Recursos Físicos, D.G.A.F.
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Presente

Ref: Contrato Abierto Nº 880/2022 "LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEPENCIAS DEL MSP Y BS PLURIANUAL – ID 412.478" RESOLUCIÓN DGAF N° 2902

De mi consideración

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de la empresa **CORPORACIÓN LEMURIA S.A.**, adjudicada por Resolución DGAF N° 2902, fin de presentar el **Certificado de Obra Nº 16 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL M.S.P. Y B.S." PLURIANUAL ID N° 412.478 LOTE 8. PRESIDENTE HAYES – XV R.S. – Tableros Seccionales del Puesto de Salud de Remansito**, para su aprobación y posterior pago, en el marco del **Contrato N° 880/2022 "Contrato Abierto Nº 880/2022 "LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEPENCIAS DEL MSP Y BS PLURIANUAL – ID 412.478" RESOLUCIÓN DGAF N° 2902**, en cumplimiento con lo establecido en el Contrato.

Sin otro particular nos despedimos de Ud., atentamente.

157/24
29-01-24

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

A Fiscalizaciones
p/ verificación

29.01.24
Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
D.G.A.F.

A Fiscal Ing. Aferetto.
p/ sus efectos

RECIBIDO
29 ENE. 2024
23520/24
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Alicia Andrea Meza
Asistente Administrativo
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

29-01-2024

Ing. Cynthia Kornfeld
Jefa del Dpto. de Fiscalización
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Dirección: Sgto 1ro Lorenzo Ayala esq. Cap. Lombardo
Teléfono: 0985 646 764 - 0981 270747
Correo: info@clemsa.com.py

TESÃI HA TEKO PORÃVE
Motenondeha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãyguára mba'e

ACTA DE MEDICIÓN DE OBRAS

OBRA: LPN 22/2022– CONTRATO Nº880/2022 *"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL M.S.P. Y B.S."* *PLURIANUAL ID Nº 412.478*
LOTE 8. PRESIDENTE HAYES – XV R.S. Tableros Seccionales del Puesto de Salud de Remansito.

FECHA : 29 de noviembre de 2023.-

CONTRATISTA: **CORPORACIÓN LEMURIA S.A.**

FECHA: **29 de noviembre de 2023**

En la ciudad de Remasito, localidad del departamento de Presidente Hayes, a los 29 días del mes de noviembre de 2023, se reúnen, por una parte, el **Ing. Francisco José Aseretto Fernández**, Fiscal de Obras, en representación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y Sr. **Pablo Rodríguez**, por la Empresa Contratista, a los efectos de labrar el presente Acta de Medición que corresponde a los rubros realizados, según Planilla de Medición Nº 16 del contrato de referencia.

Se labra la presente Acta de Medición y en prueba de conformidad firman las personas arriba mencionadas, en 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Francisco José Aseretto Fernández
FISCAL DE OBRAS
D.G.R.F. – M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Aseretto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

Sr. Pablo Rodríguez
REPRESENTANTE LEGAL

CLEM S.A.

Sgto. 1ro. Lorenzo Ayala Roldán, Esq. Capitán Lombardo / Asunción-Paraguay (0981) 270 747 / (0985) 646 764

info@clemsa.com.py

RESUMEN CERTIFICADO Nº 16

" CONTRATO ABIERTO Nº 880/2022 - LPN Nº 22/2022 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" – PLURIANUAL – ID Nº 412.478 – LOTE 8. PDTE. HAYES - XV R.S.

OBRA: "Tobierna Seccionales del Puesto de Salud de Remanello"

CONTRATISTA : CLEM S.A. - Sr. Pablo Adriano Rodriguez Rodas — **MONTO DEL CONTRATO:** ₲ 4.000.000.000

POS	CONCEPTO		CONTRATADA MONTO (1)	Certificados anteriores															ACUMULADOS ANTERIORES		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO
				Certificado 1	Certificado 2	Certificado 3	Certificado 4	Certificado 5	Certificado 6	Certificado 7	Certificado 8	Certificado 9	Certificado 10	Certificado 11	Certificado 12	Certificado 13	Certificado 14	Certificado 15	MONTO (2)	% (2/1)	GS. (3)	%	GS. (2+3)
A	OBRAS A EJECUTAR		4.000.000.000	35.750.736	84.665.342	51.024.359	205.374.899	144.762.677	185.093.064	58.193.547	20.781.606	66.227.944	140.849.322	133.069.520	356.534.792	188.154.227	142.609.078	331.186.144	2.119.276.257	52,98%	29.994.165	0,75%	2.149.270.422
	PRESUPUESTO DEL CONTRATO																						
	1	PLANILLA A REALIZAR																					
		Lote Nº 8																					
TOTAL DE OBRAS			4.000.000.000	35.750.736	84.665.342	51.024.359	205.374.899	144.762.677	185.093.064	58.193.547	20.781.606	66.227.944	140.849.322	133.069.520	356.534.792	188.154.227	142.609.078	331.186.144	2.119.276.257	52,98%	29.994.165	0,75%	2.149.270.422

B	PAGOS A CUENTA			
	B1-	ANTICIPO TOPE S/CONTRATO	0%	-
	B2-			
TOTAL				-

C	DEDUCCIONES																	ANTERIORES		PRESENTE		TOTAL
	C1-	DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO																		-		
	C2-	RETENCION FONDO DE REPAROS 5% DEL TOTAL	1.787.537	3.233.267	2.551.218	10.268.745	7.238.134	9.254.653	2.559.677	1.039.080	3.311.397	7.042.466	6.653.476	17.826.740	9.407.711	7.130.454	16.559.257	105.963.813		1.490.708		107.463.521
	C3-	OTRAS DEDUCCIONES (MULTAS Y OTROS)																				
TOTAL DEDUCCIONES			1.787.537	3.233.267	2.551.218	10.268.745	7.238.134	9.254.653	2.559.677	1.039.080	3.311.397	7.042.466	6.653.476	17.826.740	9.407.711	7.130.454	16.559.257	105.963.813		1.490.708		107.463.521

D	MONTOS FACTURADOS																	ANTERIORES		PRESENTE		TOTAL
	01	FACTURA	-	33.962.199	81.432.075	48.473.141	195.106.154	137.524.543	175.838.411	55.633.870	19.742.026	62.916.547	133.806.856	126.416.044	338.708.052	178.746.516	135.478.624	314.625.987	2.013.312.444	Gs	28.494.457		2.041.806.901
TOTAL FACTURADO																						2.041.806.901

MONTO NETO A FACTURAR PRESENTE CERTIFICADO Gs.:	28.494.457
SON GUARANIES:	Veintiocho millones cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete

OBSERVACIÓN	DEDUCCIONES A SER REALIZADAS POR ADMINISTRACIÓN	
	30%	DEL IVA
	3,0%	RENTA DEL CONTRATO - IVA
	0,50%	LEY 1051 DEL CONTRATO - IVA - RENTA

Ing. Francisco José Aseretto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lerruna S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal

CLEM S.A.

Sgto. 1ro. Lorenzo Ayala Rolón, Esq. Capitán Lombardo / Asunción-Paraguay (0981) 270 747 / (0985) 646 764

info@clemsa.com.py

CERTIFICADO N° 16	
Contratista:	CLEM S.A. - Sr. Pablo Adriano Rodríguez Rodas
Monto del Contrato:	Monto máximo Gs.: 4.000.000.000 – IVA INCLUIDO

" CONTRATO ABIERTO N° 880/2022 - LPN Nº 22/2022 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" – PLURIANUAL – ID Nº 412.478 – LOTE 8. PDTE. HAYES - XV R.S.	Ejecutado Presente:	100%
	Ejecutado Acumulado:	100%

"Tableros Seccionales del Puesto de Salud de Remansito"

Nº		Descripción	CONTRATADO						CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
			Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario	Cantidad Actual	Cantidad Anterior	Cantidad Acumulada	Monto Actual	Monto Anterior	Monto Acumulado	Porcentaje Actual	Porcentaje Anterior	Porcentaje Acumulado
1	72153505-001	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	3.988	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
2	70111503-002	Extraccion de arboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja.	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	67.707	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
3	70111503-002	Extraccion de arboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja.	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	188.247	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
4	70111503-002	Extraccion de arboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja.	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	365.403	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
5	70111503-001	Servicio de poda de arboles pequeños, arbustos, plantas.	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	196.688	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
6	70111503-001	Servicio de poda de arboles y arbustos medianos.	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	278.840	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
7	70111503-001	Servicio de poda de arboles grandes/frondosos	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	444.363	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
8	72103002-002	Desmonte de suelo Manual,Cavado- sin acarreo	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	22.474	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
9	72103004-002	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	20.322	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
10	72103004-002	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	46.630	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
11	72103004-002	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	46.630	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
12	72103002-001	Relleno y compactacion de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	22.339	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
13	72103002-001	Relleno y compactacion de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traida fuera de obra con camion volquete.	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	88.842	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
14	72102802-004	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	692.817	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
15	80111613-9999	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	639.596	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
16	72102802-004	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado.a) Materiales componentes	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	749.377	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
17	80111613-9999	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado.b)Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	382.976	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
18	72102802-004	Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 13x30 en planta baja.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	663.406	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
19	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 13x30 en planta baja.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	275.691	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
20	72102802-004	Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 30x30 en planta baja.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	677.689	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
21	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 30x30 en planta baja.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	279.681	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
22	72102802-004	Sustitucion y reposicion de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.a) Materiales componentes	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.259.470	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
23	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.b)Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	674.361	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
24	72102802-004	Sustitucion y reposicion de pilares de H°A°.a) Materiales componentes	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.280.218	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco José Aseretto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

25	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de pilares de H°A°.b)Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	674,361	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
26	72141510-001	Demolicion de losa de Ho Ao - incl retiro de material	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	30,759	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
27	72141510-001	Demolicion de muros de 0,10m con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	5,816	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
28	72141510-001	Demolicion de muros de 0,20 m con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	12,559	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
29	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0.15, con recuperacion de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	16,759	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
30	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0.15, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	12,279	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
31	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0.30, con recuperacion de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	19,559	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
32	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0.30, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	13,959	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
33	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0,45, con recuperacion de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	25,719	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
34	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0,45, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	24,039	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
35	72141510-001	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	9,165	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
36	72141510-001	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	10,521	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
37	72141510-001	Demolicion de columnas de hormigon armado	Metros cúbicos	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	13,119	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
38	72131601-005	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	189,526	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
39	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	46,128	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
40	72131601-005	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	105,306	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
41	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	36,334	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
42	72131601-005	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	152,849	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
43	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	44,280	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
44	72131601-005	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	32,519	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
45	80111613-9999	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	22,118	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
46	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	42,442	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
47	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	28,764	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
48	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	19,318	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
49	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	47,145	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
50	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	25,198	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
51	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	68,400	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
52	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	36,029	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
53	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	37,981	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
54	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	13,830	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
55	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	34,346	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
56	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	20,998	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
57	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	34,346	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
58	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	23,348	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
59	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	34,346	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
60	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	27,348	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
61	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	67,500	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
62	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	49,056	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
63	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto dos caras.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	13,188	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco José Asereto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos

Corporación Lemuria S.A.
Ruc. 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

64	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	43,477	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
65	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun ,a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	84,789	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
66	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun ,b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	36,029	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
67	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	84,789	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
68	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	40,341	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
69	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	84,789	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
70	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	43,141	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
71	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	44,065	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
72	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	25,894	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
73	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	44,065	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
74	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	28,694	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
75	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	44,065	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
76	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	31,494	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
77	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun,a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	103,253	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
78	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun,b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	36,334	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
79	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	103,253	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
80	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	36,334	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
81	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	103,253	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
82	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	41,934	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
83	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	54,206	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
84	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	30,822	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
85	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun,a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	113,802	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
86	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun,b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	36,982	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
87	72131601-005	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	43,679	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
88	80111613-9999	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	41,377	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
89	72131601-005	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	40,472	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
90	80111613-9999	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	34,195	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
91	72131601-005	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	64,286	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
92	80111613-9999	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	52,390	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
93	72131601-005	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	61,043	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
94	80111613-9999	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	40,047	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
95	72131601-005	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	52,575	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
96	80111613-9999	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	34,195	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
97	72131601-005	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	79,198	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
98	80111613-9999	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	40,047	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
99	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	203,149	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
100	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	94,805	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
101	72131601-005	Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	152,710	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco Jose Asevedo F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal

102	80111613-9999	Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	99,188	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
103	72101703-006	Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2 calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	53,113	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
104	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2 calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	28,698	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
105	72131601-006	Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	14,290	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
106	80111613-9999	Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	9,916	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
107	72131601-006	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	18,385	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
108	80111613-9999	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	12,044	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
109	72131601-006	Aislacion horizontal de losa sanitaria.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	41,832	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
110	80111613-9999	Aislacion horizontal de losa sanitaria.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	40,410	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
111	72131601-006	Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1% .a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	42,810	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
112	80111613-9999	Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1% .b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	40,410	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
113	72131601-006	Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	33,698	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
114	80111613-9999	Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	27,238	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
115	72131601-006	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	82,043	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
116	80111613-9999	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	29,313	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
117	72131601-006	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislacion bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	52,967	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
118	80111613-9999	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislacion bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	28,585	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
119	72131601-006	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislacion termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	56,210	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
120	80111613-9999	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislacion termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	30,746	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
121	72131601-006	AISLACION Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	63,162	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
122	80111613-9999	AISLACION Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	46,467	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
123	72131601-006	AISLACION Con Asfalto solido derretido..a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	12,493	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
124	80111613-9999	AISLACION Con Asfalto solido derretido..b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	12,044	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
125	72131601-006	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislacion.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	80,401	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
126	80111613-9999	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislacion.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	58,433	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
127	72131601-006	AISLACION Con gel en emulsion tipo asfalkote..a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	16,432	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
128	80111613-9999	AISLACION Con gel en emulsion tipo asfalkote..b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	9,452	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
129	72131601-006	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	56,516	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
130	80111613-9999	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	12,678	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
131	72131601-006	AISLACION con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	62,179	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
132	80111613-9999	AISLACION con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	29,873	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
133	72131601-006	AISLACION Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos, 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast..a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	45,570	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco José Asprelor
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc. 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

134	80111613-9999	AISLACION Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos, 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast. b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	24,438	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
135	72131601-006	AISLACION Con aditivo hidrofugo organico, Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	21,411	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
136	80111613-9999	AISLACION Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	16,038	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
137	72131601-006	AISLACION Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	17,966	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
138	80111613-9999	AISLACION Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	9,318	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
139	72131601-006	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	55,627	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
140	80111613-9999	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	27,633	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
141	72141510-001	Demolicion de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita tejuelones y maderamen s/ necesidad).a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	232,000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
142	80111613-9999	Demolicion de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita tejuelones y maderamen s/ necesidad).b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	34,913	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
143	80111613-9999	Demolicion de techo de tejas sin recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad) b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	17,978	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
144	80111613-9999	Demolicion de tejas españolas (solo tejas).b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	16,298	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
145	72102102-001	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	24,686	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
146	80111613-9999	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	14,918	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
147	72101601-001	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo).a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	314,975	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
148	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo).b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	123,883	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
149	72101601-001	Reparacion de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocacion de membrana para aislacion hidrofuga sobre estructura existente.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	389,713	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
150	80111613-9999	Reparacion de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocacion de membrana para aislacion hidrofuga sobre estructura existente.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	50,033	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
151	72101601-001	Reparacion de techo de teja con cambio del 50% de tejas.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	152,736	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
152	80111613-9999	Reparacion de techo de teja con cambio del 50% de tejas.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	50,033	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
153	72101601-001	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	199,608	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
154	80111613-9999	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	34,913	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
155	72101601-001	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	68,950	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
156	80111613-9999	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	34,913	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
157	72101601-001	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	71,358	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
158	80111613-9999	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	41,073	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
159	72101601-001	Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	155,760	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
160	80111613-9999	Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	41,073	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
161	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	354,764	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
162	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	34,913	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
163	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	352,524	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
164	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	34,913	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco José Acevedo F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

165	72101601-001	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	80.318	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
166	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	34.913	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
167	72101601-001	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo).a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	130.102	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
168	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo).b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	41.073	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
169	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	65.940	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
170	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	22.430	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
171	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	225.760	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
172	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	41.073	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
173	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	180.960	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
174	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	41.073	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
175	72101511-003	Reposicion e instalacion de Extractores eolicos s/ techo de chapas.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	361.600	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
176	80111613-9999	Reposicion e instalacion de Extractores eolicos s/ techo de chapas.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	97.914	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
177	72101601-001	Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	383.216	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
178	80111613-9999	Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	49.754	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
179	72101601-001	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	101.486	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
180	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	41.073	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
181	72101601-001	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo).a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	82.740	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
182	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo).b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	34.264	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
183	72131601-009	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	28.134	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
184	80111613-9999	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	15.603	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
185	72131601-009	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	23.494	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
186	80111613-9999	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	11.639	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
187	72131601-009	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	18.197	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
188	80111613-9999	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	12.759	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
189	72131601-009	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	62.608	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
190	80111613-9999	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	20.160	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
191	72131601-009	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	27.117	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
192	72131601-009	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	17.239	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
193	72131601-009	Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	30.626	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
194	80111613-9999	Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	16.723	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
195	80111613-9999	Demolicion de revoques.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	10.080	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco José Aserello F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80046624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

196	72101607-001	Azotada impermeable 1:4 c/ hidrofugo.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.130	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
197	80111613-9999	Azotada impermeable 1:4 c/ hidrofugo.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	12.929	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
198	72101607-001	Azotada de adherencia 1:4.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	4.470	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
199	80111613-9999	Azotada de adherencia 1:4.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.097	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
200	72101607-001	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	17.316	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
201	80111613-9999	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	13.209	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
202	72101607-001	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	16.748	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
203	80111613-9999	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	18.529	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
204	72101607-001	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	28.034	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
205	80111613-9999	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	12.794	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
206	72101607-001	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	27.446	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
207	80111613-9999	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	18.114	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
208	72101607-001	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.996	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
209	80111613-9999	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	18.529	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
210	72101607-001	Revoque de mochetas. Una arista.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.064	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
211	80111613-9999	Revoque de mochetas. Una arista.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.512	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
212	72101607-001	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	15.008	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
213	80111613-9999	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	15.878	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
214	72101607-001	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	14.742	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
215	80111613-9999	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	13.484	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
216	72101607-001	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	5.810	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
217	80111613-9999	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	14.531	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
218	72101607-001	Revoque cielo raso a dos capas.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	13.728	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
219	80111613-9999	Revoque cielo raso a dos capas.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	34.442	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
220	80111613-9999	Demolicion de piso ceramica esmaltada.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	9.416	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
221	80111613-9999	Demolicion de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.856	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
222	80111613-9999	Demolicion de piso de baldosa calcarea.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.856	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
223	80111613-9999	Demolicion de piso de baldosas de granito.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.096	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
224	80111613-9999	Demolicion de piso de hormigon.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	27.489	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
225	80111613-9999	Demolicion de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.856	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
226	80111613-9999	Demolicion de piso de baldosas de canto rodado.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.856	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
227	80111613-9999	Demolicion de zocalos.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	2.128	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
228	80111613-9999	Demolicion de carpeta.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.080	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
229	72102508-001	Reposicion de carpeta base piso ceramico.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.135	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
230	80111613-9999	Reposicion de carpeta base piso ceramico.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	16.849	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
231	72102508-001	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	50.490	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
232	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	27.470	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
233	72102508-001	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	51.550	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
234	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	22.430	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco José Ascretto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 8004862472
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

235	72102508-001	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	57.351	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
236	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	22.430	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
237	72102508-001	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	59.774	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
238	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	27.470	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
239	72102508-001	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	75.898	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
240	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	23.926	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
241	72102508-001	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	111.507	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
242	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	32.886	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
243	72102508-001	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	56.905	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
244	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	22.430	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
245	72102508-001	Provision y colocacion de pisos de porcelanato.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	113.818	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
246	80111613-9999	Provision y colocacion de pisos de porcelanato.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	38.033	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
247	72102508-001	Reposicion y colocacion de piso Vinilico.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	82.068	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
248	80111613-9999	Reposicion y colocacion de piso Vinilico.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	27.809	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
249	72102508-001	Reposicion de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manchas y productos quimicos. Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico..a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	168.756	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
250	80111613-9999	Reposicion de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manchas y productos quimicos. Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico..b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	30.609	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
251	72102508-001	Sustitucion y colocacion de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	47.258	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
252	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	22.430	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
253	72102508-001	Sustitucion y colocacion de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	57.351	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
254	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	22.430	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
255	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	14.540	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
256	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.191	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
257	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	16.886	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
258	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.191	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
259	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo calcareo.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.177	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
260	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo calcareo.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.063	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
261	72101607-004	Provision y colocacion de zocalos de granito.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	39.659	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
262	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalos de granito.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.191	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
263	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	43.678	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
264	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	15.357	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
265	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	30.933	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
266	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.191	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
267	72101607-004	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolicion de zocalo o azulejo existente.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	55.082	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
268	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolicion de zocalo o azulejo existente.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.191	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
269	72101607-004	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario vinilico homogeneo.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	19.176	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco José Asereito P.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

270	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario vinilico homogèneo.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.191	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
271	72131601-005	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	19.735	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
272	80111613-9999	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	22.409	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
273	72131601-005	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en 2 en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	27.332	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
274	80111613-9999	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en 2 en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	33.581	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
275	72131601-999	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocacion, la reposicion y colocacion del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	32.796	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
276	80111613-9999	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocacion, la reposicion y colocacion del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	14.429	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
277	80111613-9999	Demolicion de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Hasta 1,00m de ancho.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	26.041	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
278	80111613-9999	Demolicion de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Mas de 1,00m de ancho. Con recuperacion.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	47.477	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
279	80111613-9999	Demolicion de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	43.647	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
280	80111613-9999	Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	59.607	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
281	80111613-9999	Demolicion de marcos de madera.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.953	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
282	80111613-9999	Demolicion de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	27.687	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
283	80111613-9999	Demolicion de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	38.061	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
284	80111613-9999	Demolicion de aberturas de chapa doblada..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	26.545	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
285	72102602-008	Provision y colocacion de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	569.903	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
286	80111613-9999	Provision y colocacion de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	53.319	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
287	72102602-001	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2,10.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	224.340	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
288	80111613-9999	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2,10.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	67.439	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
289	72102602-001	Provision y colocacion de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	444.750	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
290	80111613-9999	Provision y colocacion de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	70.989	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
291	72102602-001	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herraies y accesorios.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	514.821	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
292	80111613-9999	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herraies y accesorios.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	52.326	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
293	72102602-001	Provision y colocacion de Puerta plegadiza de cedro.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	841.204	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
294	80111613-9999	Provision y colocacion de Puerta plegadiza de cedro.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	84.821	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
295	72102602-001	Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	417.101	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
296	80111613-9999	Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	78.086	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
297	72102602-001	Reparacion de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar al existente.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	76.574	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
298	80111613-9999	Reparacion de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar al existente.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	73.639	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco José Asseretto R.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80043624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

299	72102602-001	Reparacion de balancines y puerta metalica. Incl revision y reparacion de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	133.409	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
300	80111613-9999	Reparacion de balancines y puerta metalica. Incl revision y reparacion de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	51.459	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
301	72102602-001	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	834.368	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
302	80111613-9999	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	81.637	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
303	72102602-001	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	856.180	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
304	80111613-9999	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	83.233	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
305	72102602-001	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	867.884	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
306	80111613-9999	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	83.233	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
307	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	500.399	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
308	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	101.080	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
309	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	899.272	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
310	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	96.533	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
311	72131601-010	Sustitucion y colocacion de contramarco moldura simple en cedro.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.354	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
312	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de contramarco moldura simple en cedro.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.950	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
313	72101505-001	Sustitucion y colocacion de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	74.339	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
314	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	44.379	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
315	72101505-001	Provision y colocacion de cerraduras exteriores con llaves comunes..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	82.319	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
316	80111613-9999	Provision y colocacion de cerraduras exteriores con llaves comunes..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	44.379	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
317	72101505-001	Sustitucion y colocacion de pasadores con portacandados.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	12.768	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
318	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de pasadores con portacandados.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	19.152	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
319	72101505-001	Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	49.470	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
320	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	44.357	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
321	72102602-001	Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico..a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	531.714	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
322	80111613-9999	Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico..b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	90.383	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
323	72102602-001	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico..a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	565.538	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
324	80111613-9999	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico..b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	115.806	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
325	72102602-001	Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	166.475	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
326	80111613-9999	Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	37.261	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
327	72101505-001	Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	122.565	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
328	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	28.387	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
329	72102602-001	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado correediza de 8 y 10 mm con herrajes.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	260.672	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
330	80111613-9999	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado correediza de 8 y 10 mm con herrajes.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	35.481	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
331	72102602-001	Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	728.034	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
332	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	73.614	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
333	72102602-008	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2x6,5 yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	192.739	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco José Acerenza F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lemuria S.A.
RUC: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

334	80111613-9999	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2x6,5 yvyrapyta con rebajes, Pintura incluida similar al existente.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	25.850	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
335	72102602-001	Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm, Incluye herrajes y accesorios.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	605.547	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
336	80111613-9999	Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm, Incluye herrajes y accesorios.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	73.614	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
337	72102602-001	Reposicion y colocacion de persiana de madera, Incluye accesorios.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	618.777	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
338	80111613-9999	Reposicion y colocacion de persiana de madera, Incluye accesorios.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	84.088	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
339	72102602-001	Sustitucion y colocacion de Ventana balancin con vidrios 4mm, Herrajes y accesorios incluidos,hasta 1m2.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	265.861	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
340	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Ventana balancin con vidrios 4mm, Herrajes y accesorios incluidos,hasta 1m2.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	73.614	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
341	72102602-001	Reparacion de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	155.214	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
342	80111613-9999	Reparacion de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	143.767	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
343	72102602-001	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes, Corrediza.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	256.304	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
344	80111613-9999	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes, Corrediza.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	46.681	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
345	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	466.245	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
346	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	74.480	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
347	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	601.479	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
348	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	74.480	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
349	73121602-005	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro, Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	424.038	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
350	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro, Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	56.814	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
351	73121602-005	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	442.798	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
352	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	51.214	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
353	73121602-005	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm..a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	365.413	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
354	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm..b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	22.184	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
355	73121602-008	Prov y coloc de Portones Corredizos.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	390.667	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
356	80111613-9999	Prov y coloc de Portones Corredizos.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	129.614	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
357	73121602-008	Prov y coloc de Portones Pivotantes.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	379.467	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
358	80111613-9999	Prov y coloc de Portones Pivotantes.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	112.814	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
359	72153002-001	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	422.931	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
360	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	51.214	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
361	72153002-001	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	428.531	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
362	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	51.214	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
363	72153002-001	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	214.170	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco Jose Aseretto R.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MEP y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal

364	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	31,762	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
365	72153002-001	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	193,450	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
366	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	31,762	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
367	72153002-001	Reposicion y colocacion de polarizado color negro.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	33,600	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
368	80111613-9999	Reposicion y colocacion de polarizado color negro.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	44,800	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
369	72153002-001	Provision y colocacion de ploteados a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	100,800	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
370	80111613-9999	Provision y colocacion de ploteados b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	44,800	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
371	80111613-9999	Demolicion de mesada con su instalacion agua corriente, cloacal y electrica..b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	39,890	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
372	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	138,320	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
373	80111613-9999	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	21,280	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
374	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	545,432	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
375	80111613-9999	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	143,892	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
376	72101607-004	Reposicion y colocacion de Zocalo sobre mesada alta, 10 cm de granito natural.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	37,906	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
377	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Zocalo sobre mesada alta, 10 cm de granito natural.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	18,721	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
378	72102508-999	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	691,600	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
379	80111613-9999	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	478,800	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
380	72102602-002	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro, Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	478,800	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
381	80111613-9999	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro, Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	372,400	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
382	72102602-002	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro, De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	574,560	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
383	80111613-9999	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro, De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	383,040	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
384	72102602-002	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina, Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	574,560	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
385	80111613-9999	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina, Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	383,040	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
386	72102602-002	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina, De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	659,680	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
387	80111613-9999	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina, De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	404,320	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
388	72102602-002	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro, Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	159,600	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
389	80111613-9999	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro, Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	212,800	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
390	72102602-002	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro, De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	159,600	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
391	80111613-9999	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro, De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	212,800	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
392	80111613-9999	Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperacion..b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	31,910	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
393	80111613-9999	Desmonte de mamparas sin recuperacion.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	26,870	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
394	72102602-007	Montaje y colocacion de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	64,821	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
395	80111613-9999	Montaje y colocacion de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	37,374	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
396	72102602-007	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas, Terminacion melamina.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	95,621	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
397	80111613-9999	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas, Terminacion melamina.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	37,374	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
398	72102602-007	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada, Terminacion melamina.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	107,055	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
399	80111613-9999	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada, Terminacion melamina.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	41,862	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
400	72102602-007	Sustitucion y colocacion de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	300,005	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
401	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	54,997	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco José Asereto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

402	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	112.421	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
403	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	37.374	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
404	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	126.655	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
405	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	44.662	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
406	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	121.478	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
407	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	42.974	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
408	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	147.496	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
409	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	51.385	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
410	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	118.255	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
411	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	41.862	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
412	72102602-007	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T).a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	127.663	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
413	80111613-9999	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T).b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	41.862	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
414	80111613-9999	Demolicion de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	27.990	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
415	72101601-002	Provision y colocacion de cielorraso de fibra mineral (completo).a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	90.621	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
416	80111613-9999	Provision y colocacion de cielorraso de fibra mineral (completo).b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	42.810	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
417	72102602-007	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	624.531	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
418	80111613-9999	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	68.014	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
419	72101601-002	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	85.021	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
420	80111613-9999	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	42.810	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
421	72101601-002	Reparacion de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolicion de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c"r" nuevo, terminado con enduido y pintado.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	41.932	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
422	80111613-9999	Reparacion de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolicion de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c"r" nuevo, terminado con enduido y pintado.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	44.822	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
423	72101601-002	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	15.960	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
424	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	21.280	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
425	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocacion.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	82.766	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
426	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocacion.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	35.503	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
427	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	88.366	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
428	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	38.303	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
429	72102602-007	Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	2.984.313	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
430	80111613-9999	Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	478.800	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
431	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	44.732	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
432	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	28.022	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
433	72131701-019	Provision y colocacion de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y metalica. .a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	227.189	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
434	80111613-9999	Provision y colocacion de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y metalica. .b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	76.267	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
435	80111613-9999	Demolicion de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolicion de base de los mismos y retiro de escombros.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	5.945	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco José Aserello E.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

436	80111613-9999	Demolicion de revestimiento de ladrillejos b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	5.945	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
437	72102508-002	Provision y colocacion de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	85,006	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
438	80111613-9999	Provision y colocacion de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	30.193	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
439	72101607-002	Provision y colocacion de Ladrillejos,a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	74.758	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
440	80111613-9999	Provision y colocacion de Ladrillejos.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	27.393	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
441	72101607-002	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	70.950	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
442	80111613-9999	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	25.713	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
443	72101607-002	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial..a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	20.160	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
444	80111613-9999	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial..b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	24.640	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
445	72101510-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	253.079	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
446	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	224.468	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
447	72102802-005	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	235.864	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
448	80111613-9999	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	201.858	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
449	72101510-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	256.351	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
450	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	278.466	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
451	72101510-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas-incl reparacion de piso.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	198.560	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
452	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas-incl reparacion de piso.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	165.558	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
453	72101510-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	205.103	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
454	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	151.194	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
455	72101510-003	Construccion de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	303.736	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
456	80111613-9999	Construccion de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	869.119	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
457	72101510-003	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras,Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	10.427.200	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
458	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	4.468.800	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
459	72101510-003	Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	1.061.872	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
460	80111613-9999	Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	1.598.128	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
461	72101510-003	Remocion de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	18.939	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
462	80111613-9999	Remocion de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	29.792	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
463	72101510-003	Remocion de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	21.227	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco José Aserette P.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

464	80111613-9999	Remocion de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	18.574	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
465	72101510-003	Remocion de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	8.621	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
466	80111613-9999	Remocion de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	15.914	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
467	72101510-003	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	314.315	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
468	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	18.226	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
469	72101510-003	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	61.259	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
470	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	19.255	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
471	72101510-003	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	72.073	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
472	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	20.053	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
473	72101510-003	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) .a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	90.647	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
474	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) .b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	22.894	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
475	72101510-003	Provision y colocacion de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	142.948	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
476	80111613-9999	Provision y colocacion de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	78.256	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
477	72101510-003	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	75.583	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
478	80111613-9999	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	48.624	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
479	72101510-003	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	21.599	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
480	80111613-9999	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	61.712	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
481	72101510-003	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	70.011	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
482	80111613-9999	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	104.272	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
483	72101510-003	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	87.993	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
484	80111613-9999	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	133.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
485	72101510-003	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	122.679	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
486	80111613-9999	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	185.136	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
487	72101510-003	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	49.592	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
488	80111613-9999	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	14.204	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
489	72101510-003	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	63.359	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
490	80111613-9999	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	15.981	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
491	72101510-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	235.851	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
492	80111613-9999	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	48.309	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
493	72101510-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	455.647	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
494	80111613-9999	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	69.285	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
495	72101510-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	449.008	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco José Asereto R.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos

Corporación Lemuria S.A.
Ruc 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

496	80111613-9999	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	31.920	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
497	72101510-003	Reparacion de pozo ciego (incluye desagote).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	189.398	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
498	80111613-9999	Reparacion de pozo ciego (incluye desagote).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	851.724	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
499	72101510-003	Reparacion y sustitucion de Camara Septica (incluye desagote).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	125.558	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
500	80111613-9999	Reparacion y sustitucion de Camara Septica (incluye desagote).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	670.844	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
501	72101510-004	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	40.695	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
502	80111613-9999	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	14.874	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
503	72101510-004	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4 con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	20.036	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
504	80111613-9999	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4 con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.449	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
505	72101510-004	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2 con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	25.154	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
506	80111613-9999	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2 con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.148	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
507	72101510-004	Remocion y reposicion de llave mezcladora de ducha.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	532.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
508	80111613-9999	Remocion y reposicion de llave mezcladora de ducha.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	159.600	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
509	72101510-004	Reparacion y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	532.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
510	80111613-9999	Reparacion y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.276.800	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
511	72101510-004	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	606.480	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
512	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	90.440	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
513	72101510-004	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.830.080	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
514	80111613-9999	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	478.800	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
515	72101510-004	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	361.760	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
516	80111613-9999	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	79.800	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
517	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..a) Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	190.400	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
518	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..b)Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	291.200	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
519	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	224.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
520	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	313.600	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
521	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	90.160	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
522	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	183.680	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
523	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	123.760	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
524	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	206.080	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
525	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	188.160	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
526	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	453.600	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
527	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	182.560	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco José Asereko F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

528	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	515.200	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
529	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria- Incluye reparacion de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	532.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
530	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria- Incluye reparacion de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	840.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
531	72101510-004	Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.a) Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	185.375	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
532	80111613-9999	Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.b)Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	146.070	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
533	72101510-004	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina.a) Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	277.803	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
534	80111613-9999	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina.b)Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	113.029	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
535	72101510-004	Reposicion e Inst. de agua callente y fria en Pileta de cocina.a) Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	380.016	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
536	80111613-9999	Reposicion e Inst. de agua callente y fria en Pileta de cocina.b)Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	258.720	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
537	72101510-009	Remocion de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	561	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
538	80111613-9999	Remocion de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.672	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
539	72101510-009	Sustitucion , colocacion y/o Reparacion de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	23.030	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
540	80111613-9999	Sustitucion , colocacion y/o Reparacion de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.738	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
541	80111613-9999	Remocion de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas..b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.640	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
542	80111613-9999	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerias.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.782	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
543	72101510-009	Reparacion de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	117.040	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
544	80111613-9999	Reparacion de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	63.840	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
545	72101510-009	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	17.024	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
546	80111613-9999	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	34.048	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
547	72101510-009	Reposicion de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	70.224	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
548	80111613-9999	Reposicion de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	31.920	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
549	80111613-9999	Remocion de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	5.320	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
550	72101510-003	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	123.685	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
551	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	89.249	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
552	72101510-003	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	187.545	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
553	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	96.561	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
554	72101510-003	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	388.083	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
555	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	13.709	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
556	80111613-9999	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerias externas.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	9.938	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
557	72101510-009	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	90.982	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
558	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	31.444	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco José Asereito F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Operacion Lemuria S.A.
Ruc 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

559	72101510-009	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	129,008	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
560	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	61,733	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
561	72101510-009	Colocacion y reposicion de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion).a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	63,131	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
562	80111613-9999	Colocacion y reposicion de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion).b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	133,021	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
563	80111613-9999	Remocion de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	31,378	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
564	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	269,612	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
565	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	85,085	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
566	72101510-9998	Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	351,245	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
567	80111613-9999	Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	96,068	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
568	72101510-9998	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	459,260	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
569	80111613-9999	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	110,282	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
570	72101510-9998	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	4,857,405	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
571	80111613-9999	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	340,480	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
572	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de Griferia canilla comun para lavatorio.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	41,377	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
573	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Griferia canilla comun para lavatorio.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	66,193	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
574	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para griferia.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	28,728	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
575	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para griferia.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	21,280	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
576	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	478,458	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
577	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	20,409	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
578	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	625,632	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
579	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	202,160	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
580	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de una cisterna alta solamente.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	133,686	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
581	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de una cisterna alta solamente.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	36,939	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
582	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de tapa inodoro solamente.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	47,657	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
583	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de tapa inodoro solamente.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	17,493	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
584	72101510-9998	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	866,096	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
585	80111613-9999	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	112,784	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
586	72101510-9998	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	6,991,544	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
587	80111613-9999	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	532,000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
588	72101510-004	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	68,660	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
589	80111613-9999	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	19,152	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
590	72101510-004	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	38,967	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
591	80111613-9999	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	17,024	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
592	72101510-9998	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	5.288,080	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
593	80111613-9999	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	266,000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
594	80111613-9999	Remocion de ventiladores .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	69,160	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
595	80111613-9999	Remocion de equipos de Aire Acondicionado.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	90,440	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
596	80111613-9999	Remocion de extractor .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	83,476	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
597	80111613-9999	Remocion de campana extractora.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	102,096	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco José Asprilla F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

598	80111613-9999	Remocion de artefactos electricos.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	30.430	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
599	80111613-9999	Remocion de bocas (incluye cableado).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	6.650	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
600	80111613-9999	Remocion de tablero electrico.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	165.984	3	-	3	497.952	-	497.952	100%	0%	100%
601	80111613-9999	Remocion de gabinete de acometida.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	276.640	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
602	80111613-9999	Remocion de columna de H°A°.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	622.440	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
603	80111613-9999	Remocion de columna de Karanda'y.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	345.800	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
604	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x10mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	7.068	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
605	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x10mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	3.029	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
606	72102201-002	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x16mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	8.520	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
607	80111613-9999	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	3.651	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
608	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x25mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	26.068	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
609	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x25mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	11.172	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
610	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x10mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	16.758	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
611	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x10mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	7.182	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
612	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x16mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	20.854	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
613	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x16mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	8.938	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
614	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico 4x35mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	34.261	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
615	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico 4x35mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	14.683	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
616	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x10mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	34.912	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
617	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x10mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	14.962	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
618	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x16mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	47.388	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
619	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	20.309	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
620	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x25mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	57.722	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
621	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x25mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	24.738	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
622	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x35mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	78.204	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
623	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x35mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	33.516	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
624	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x10mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	50.274	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
625	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x10mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	21.546	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
626	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x16mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	74.014	25	-	25	1.850.350	-	1.850.350	100%	0%	100%
627	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x16mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	31.720	25	-	25	793.000	-	793.000	100%	0%	100%
628	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x25mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	114.662	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
629	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x25mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	49.141	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
630	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x35mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	130.881	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
631	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x35mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	56.092	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
632	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x50mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	167.552	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
633	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x50mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	71.808	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
634	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x70mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	190.575	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
635	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x70mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	81.675	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
636	72102201-011	Provision y colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	744.800	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
637	80111613-9999	Provision y colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4,000,000,000	319.200	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco José Aserello F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

638	72102201-011	Provision y colocacion de columna de H°A° de 9 mts.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	931,000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
639	80111613-9999	Provision y colocacion de columna de H°A° de 9 mts.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	399,000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
640	72102201-011	Provision y colocacion de columna de H°A° de 12 mts.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	958,930	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
641	80111613-9999	Provision y colocacion de columna de H°A° de 12 mts.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	410,970	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
642	72102201-011	Provision y colocacion de columna de Karanda'y.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	186,200	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
643	80111613-9999	Provision y colocacion de columna de Karanda'y.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	79,800	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
644	72102201-002	Cambio y/o provision y colocacion de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	17,525	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
645	80111613-9999	Cambio y/o provision y colocacion de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	7,510	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
646	72102201-002	Cambio y/o provision y colocacion de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (incluye cambio de electro ducto y registros).a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	37,083	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
647	80111613-9999	Cambio y/o provision y colocacion de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (incluye cambio de electro ducto y registros).b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	15,892	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
648	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	51,205	30	-	30	1,536,150	-	1,536,150	100%	0%	100%
649	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	21,945	30	-	30	658,350	-	658,350	100%	0%	100%
650	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	75,813	50	-	50	3,790,650	-	3,790,650	100%	0%	100%
651	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	32,491	50	-	50	1,624,550	-	1,624,550	100%	0%	100%
652	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	109,858	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
653	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	47,082	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
654	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	145,236	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
655	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	62,244	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
656	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	195,510	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
657	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	83,790	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
658	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	268,407	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
659	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	115,031	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
660	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 2x1mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	21,320	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
661	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 2x1mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	9,137	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
662	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 2x2mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	23,368	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
663	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 2x2mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	10,015	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
664	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 2x4mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	27,185	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
665	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 2x4mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	11,651	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco José Asereto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

666	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 3x1mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	22,158	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
667	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 3x1mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	9,496	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
668	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 3x2mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	27,324	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
669	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 3x2mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	10,733	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
670	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 3x4mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	30,257	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
671	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 3x4mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	12,967	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
672	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 4x1mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	23,182	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
673	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 4x1mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	9,935	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
674	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 4x2mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	26,906	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
675	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 4x2mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	11,531	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
676	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 4x4mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	33,702	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
677	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 4x4mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	14,444	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
678	72102201-002	Reparacion de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	1,132,357	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
679	80111613-9999	Reparacion de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	485,296	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
680	72102201-002	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	208,973	4	-	4	835,892	-	835,892	100%	0%	100%
681	80111613-9999	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	141,453	4	-	4	565,812	-	565,812	100%	0%	100%
682	72102201-002	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	224,186	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
683	80111613-9999	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	148,034	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
684	72102201-002	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	266,266	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
685	80111613-9999	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	114,114	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
686	72102201-002	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	632,048	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
687	80111613-9999	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	345,304	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
688	72102201-002	Provision, cambio y colocacion de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	20,330	11	-	11	223,630	-	223,630	100%	0%	100%
689	80111613-9999	Provision, cambio y colocacion de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	27,997	11	-	11	307,967	-	307,967	100%	0%	100%
690	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	20,330	9	-	9	182,970	-	182,970	100%	0%	100%
691	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	27,997	9	-	9	251,973	-	251,973	100%	0%	100%
692	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	19,546	32	-	32	625,472	-	625,472	100%	0%	100%
693	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	33,685	32	-	32	1,077,920	-	1,077,920	100%	0%	100%
694	72102201-002	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	20,103	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
695	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	35,580	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
696	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	258,075	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
697	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	84,495	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
698	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	73,549	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
699	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	31,521	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
700	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2,500,000,000	4,000,000,000	73,549	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco José Aselector.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MS2 y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048824-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

701	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	31.521	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
702	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	40.313	2	-	2	80.626	-	80.626	100%	0%	100%
703	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	61.261	2	-	2	122.522	-	122.522	100%	0%	100%
704	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	83.790	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
705	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	35.910	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
706	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	47.886	4	-	4	191.544	-	191.544	100%	0%	100%
707	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	63.456	4	-	4	253.824	-	253.824	100%	0%	100%
708	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	83.790	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
709	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	35.910	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
710	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	81.550	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
711	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	83.907	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
712	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	209.475	2	-	2	418.950	-	418.950	100%	0%	100%
713	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	89.775	2	-	2	179.550	-	179.550	100%	0%	100%
714	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	119.504	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
715	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	98.071	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
716	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	256.025	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
717	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	109.725	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
718	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	485.982	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
719	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	208.278	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
720	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	893.178	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
721	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	382.790	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
722	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	936.451	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
723	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	758.795	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
724	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	3.463.556	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
725	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.484.381	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
726	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.873.813	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
727	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	841.512	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
728	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	4.531.966	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
729	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.941.837	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
730	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	322.656	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
731	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	138.281	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
732	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	322.656	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
733	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	138.281	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
734	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	377.055	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
735	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	161.595	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
736	72102201-002	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	28.731	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco José Aseretto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal

737	80111613-9999	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	22.389	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
738	72102201-002	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	43.332	20	-	20	866.640	-	866.640	100%	0%	100%
739	80111613-9999	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	41.744	20	-	20	834.880	-	834.880	100%	0%	100%
740	72102201-002	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	71.816	4	-	4	287.264	-	287.264	100%	0%	100%
741	80111613-9999	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	49.748	4	-	4	198.992	-	198.992	100%	0%	100%
742	72102201-002	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	57.505	9	-	9	517.545	-	517.545	100%	0%	100%
743	80111613-9999	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	47.818	9	-	9	430.362	-	430.362	100%	0%	100%
744	72102201-002	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	60.037	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
745	80111613-9999	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	46.802	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
746	72102201-002	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	89.671	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
747	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	43.739	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
748	72102201-002	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	117.601	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
749	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	55.709	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
750	72102201-002	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	152.514	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
751	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	70.672	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
752	72102201-002	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	124.584	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
753	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	58.702	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
754	72102201-002	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	140.876	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
755	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	65.684	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
756	72102201-002	Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	32.585	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
757	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	13.965	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
758	72102201-002	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	68.746	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
759	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	46.330	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
760	72102201-002	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	38.968	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
761	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	25.650	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
762	72102201-002	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	34.778	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
763	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	23.864	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
764	72102201-002	Provision y colocacion de Plafon Box 60 x 60 Cuadrado Aluminio.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	119.372	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
765	80111613-9999	Provision y colocacion de Plafon Box 60 x 60 Cuadrado Aluminio.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	57.499	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
766	72102201-002	Provision y colocacion de Plafon redondo 30cm Aluminio 24 w.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	61.650	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
767	80111613-9999	Provision y colocacion de Plafon redondo 30cm Aluminio 24 w.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	32.761	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco José Asereto E.
Jefe de Dpto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 8000[illegible]624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

768	72102201-002	Provision y colocacion de Plafon redondo 16 x16 Aluminio 16 w.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	42.565	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
769	80111613-9999	Provision y colocacion de Plafon redondo 16 x16 Aluminio 16 w.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	24.581	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
770	72102201-002	Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.762.394	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
771	80111613-9999	Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	422.774	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
772	72102201-002	Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	499.016	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
773	80111613-9999	Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	213.864	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
774	72102201-002	Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	479.465	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
775	80111613-9999	Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	205.485	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
776	72102201-002	Sustitucion y colocacion de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	37.382	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
777	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	35.411	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
778	72102201-002	Sustitucion y colocacion de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.434	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
779	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.486	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
780	72101511-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	302.575	8	-	8	2.420.600	-	2.420.600	100%	0%	100%
781	80111613-9999	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	129.675	8	-	8	1.037.400	-	1.037.400	100%	0%	100%
782	72101511-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	363.090	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
783	80111613-9999	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	155.610	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
784	72101511-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	395.675	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
785	80111613-9999	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	169.575	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
786	72101511-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	530.670	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
787	80111613-9999	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	227.430	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
788	72101511-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	145.236	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
789	80111613-9999	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	62.244	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
790	72131601-001	Provision y colocacion de llaves nuevas para ventilador de techo.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	117.676	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
791	80111613-9999	Provision y colocacion de llaves nuevas para ventilador de techo.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	45.991	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
792	72101511-002	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	283.770	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
793	80111613-9999	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	173.509	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
794	72101511-001	Reposicion y/o Colocacion y puesta en servicio de un AA Split, con provision de cañeria hasta 6 ml.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	211.152	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
795	80111613-9999	Reposicion y/o Colocacion y puesta en servicio de un AA Split, con provision de cañeria hasta 6 ml.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	142.387	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
796	72102201-002	Provision y Colocacion de un extractor para baño.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	264.653	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
797	80111613-9999	Provision y Colocacion de un extractor para baño.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	127.419	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
798	72102201-003	Provision y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	333.268	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
799	80111613-9999	Provision y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	156.826	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
800	72102201-003	Provision y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	379.352	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
801	80111613-9999	Provision y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	176.576	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco José Asoretti A.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80018624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

802	72102201-003	Provision y colocacion de ducha electrica.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	102.533	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
803	80111613-9999	Provision y colocacion de ducha electrica.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	89.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
804	72102201-002	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	326.439	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
805	80111613-9999	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	184.960	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
806	72102201-002	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	326.439	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
807	80111613-9999	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	184.960	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
808	72102201-002	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	326.439	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
809	80111613-9999	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	184.960	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
810	72102201-002	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	56.165	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
811	80111613-9999	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	40.242	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
812	72102201-002	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	54.164	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
813	80111613-9999	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	31.826	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
814	72102201-002	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	63.723	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
815	80111613-9999	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	33.821	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
816	72102201-002	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	54.164	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
817	80111613-9999	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	31.803	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
818	72102201-002	Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	77.482	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
819	80111613-9999	Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	41.342	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
820	72102201-002	Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	66.310	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
821	80111613-9999	Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	36.554	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
822	72102201-002	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	29.816	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
823	80111613-9999	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	32.168	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
824	72102201-002	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	46.965	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
825	80111613-9999	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	26.639	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
826	72102201-002	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	54.413	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
827	80111613-9999	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	29.881	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
828	72102201-002	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	47.667	10	-	10	476.670	-	476.670	100%	0%	100%
829	80111613-9999	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	20.429	10	-	10	204.290	-	204.290	100%	0%	100%
830	72102201-002	Sustitucion de placa y modulo para computadoras.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	36.301	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
831	80111613-9999	Sustitucion de placa y modulo para computaderas.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	35.998	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
832	72102201-002	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	136.522	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
833	80111613-9999	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	58.509	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
834	72102201-002	Reposicion y colocacion de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	115.866	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
835	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	65.621	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
836	72101606-001	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	16.679	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
837	80111613-9999	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	4.307	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
838	72101606-001	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	17.225	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco José Asprilla F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lanuria S.A.
Ruc. 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

839	80111613-9999	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	4.879	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
840	72101606-001	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	19.606	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
841	80111613-9999	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	5.228	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
842	72101606-001	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	29.218	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
843	80111613-9999	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.882	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
844	72101606-001	Provision y colocacion de caño electroducto de 1.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	27.678	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
845	80111613-9999	Provision y colocacion de caño electroducto de 1.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	9.423	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
846	72101606-001	Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.379	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
847	80111613-9999	Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	3.591	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
848	72101606-001	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.844	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
849	80111613-9999	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	3.790	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
850	72101606-001	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.241	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
851	80111613-9999	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	4.389	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
852	72101606-001	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	13.499	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
853	80111613-9999	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	5.785	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
854	72102201-002	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	77.273	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
855	80111613-9999	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	33.117	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
856	72102201-002	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	139.650	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
857	80111613-9999	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	59.850	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
858	72102201-002	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	184.851	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
859	80111613-9999	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	80.199	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
860	72102201-002	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	54.929	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
861	80111613-9999	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	23.541	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
862	72102201-002	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	26.068	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
863	80111613-9999	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.172	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
864	72102201-002	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	19.551	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
865	80111613-9999	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.379	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
866	72102201-002	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	18.620	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
867	80111613-9999	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.980	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
868	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	134.995	1	-	1	134.995	-	134.995	100%	0%	100%
869	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	57.855	1	-	1	57.855	-	57.855	100%	0%	100%
870	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	375.111	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
871	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	251.872	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
872	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	814.022	2	-	2	1.628.044	-	1.628.044	100%	0%	100%
873	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	387.325	2	-	2	774.650	-	774.650	100%	0%	100%
874	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	792.964	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
875	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	359.016	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
876	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	707.560	1	-	1	707.560	-	707.560	100%	0%	100%
877	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	303.240	1	-	1	303.240	-	303.240	100%	0%	100%

Ing. Francisco José Aserello F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 800436242-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

878	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	379.301	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
879	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	253.667	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
880	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	555.166	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
881	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	364.574	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
882	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	771.512	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
883	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	405.074	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
884	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	623.770	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
885	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	267.330	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
886	72102201-002	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.340.640	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
887	80111613-9999	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	574.560	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
888	72102201-002	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.862.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
889	80111613-9999	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	798.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
890	72131601-005	Construccion de Pilastra para medidor ANDE .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	879.627	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
891	80111613-9999	Construccion de Pilastra para medidor ANDE .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	445.776	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
892	72102201-002	Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	288.610	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
893	80111613-9999	Provision y colocadon de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	123.690	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
894	72102201-002	Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	148.960	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
895	80111613-9999	Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	63.840	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
896	72102201-002	Provision y Colocacion de gabinete para medidor monofasico.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	441.416	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
897	80111613-9999	Provision y Colocacion de gabinete para medidor monofasico.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	324.057	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
898	72102201-002	Provision y Colocacion de gabinete para medidor trifasico.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	547.094	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
899	80111613-9999	Provision y Colocacion de gabinete para medidor trifasico.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	331.429	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
900	72102201-002	Provision y Colocacion de gabinete de hasta 9 medidores.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.761.452	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
901	80111613-9999	Provision y Colocacion de gabinete de hasta 9 medidores.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	754.908	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
902	72102201-002	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	125.349	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
903	80111613-9999	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	40.451	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
904	72102201-011	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.340.721	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
905	80111613-9999	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	574.641	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
906	72102201-002	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	233.089	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
907	80111613-9999	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	57.584	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
908	72102201-002	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	379.550	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
909	80111613-9999	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	162.664	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
910	72102201-002	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	241.188	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
911	80111613-9999	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	103.366	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
912	72102201-002	Remocion y sustitucion de extractor de baño con filtro F8.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.198.327	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
913	80111613-9999	Remocion y sustitucion de extractor de baño con filtro F8.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	527.565	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco Jose Aserello F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal

914	72102201-002	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	184.871	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
915	80111613-9999	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	75.980	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
916	72102201-002	Instalacion de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	519.194	4	-	4	2.076.776	-	2.076.776	100%	0%	100%
917	80111613-9999	Instalacion de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	241.687	4	-	4	966.748	-	966.748	100%	0%	100%
918	72101509-001	Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	2.085.440	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
919	80111613-9999	Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	893.760	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
920	72101509-001	Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	249.508	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
921	80111613-9999	Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	106.932	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
922	72101509-001	Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	260.680	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
923	80111613-9999	Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	111.720	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
924	72101509-001	Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	186.200	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
925	80111613-9999	Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	79.800	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
926	72101509-001	Provision y colocacion de Iluminacion de emergencia PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	139.650	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
927	80111613-9999	Provision y colocacion de Iluminacion de emergencia PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	59.850	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
928	72101509-001	Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	286.748	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
929	80111613-9999	Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	122.892	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
930	72101509-001	Provision y colocacion de Detectores Termovelocimetricos PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	286.748	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
931	80111613-9999	Provision y colocacion de Detectores Termovelocimetricos PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	122.892	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
932	72102402-001	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	16.263	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
933	80111613-9999	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.461	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
934	72102401-001	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	12.970	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
935	80111613-9999	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	14.201	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
936	72102401-002	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	3.921	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
937	80111613-9999	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.209	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
938	72102401-002	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	4.425	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
939	80111613-9999	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	9.529	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
940	72102401-002	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	53.391	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
941	80111613-9999	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	17.194	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
942	72102401-002	Pintura de paredes al sintetico.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	15.792	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
943	80111613-9999	Pintura de paredes al sintetico.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	21.280	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
944	72102401-001	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.457	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
945	80111613-9999	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	18.289	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
946	72131601-012	Pintura de pisos al latex.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.278	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
947	80111613-9999	Pintura de pisos al latex.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	13.070	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
948	80111613-9999	Pintura A la Cal	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	12.432	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
949	72131601-012	Pintura A la Cal.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	5.371	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
950	80111613-9999	Pintura A la Cal.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.538	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
951	72102402-002	Pintura De losa o cielorraso al agua.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	19.406	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
952	80111613-9999	Pintura De losa o cielorraso al agua.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.834	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Francisco José Ascreta H.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 8004302-2
Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal

953	72131601-012	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	9.874	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
954	80111613-9999	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	5.604	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
955	72131601-012	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.773	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
956	80111613-9999	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.538	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
957	72131601-012	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	14.163	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
958	80111613-9999	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	17.747	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
959	72131601-012	Pintura Al barniz Natural, Industria Nacional.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	12.070	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
960	80111613-9999	Pintura Al barniz Natural, Industria Nacional.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.834	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
961	72131601-012	Pintura A soplete.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.304	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
962	80111613-9999	Pintura A soplete.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	20.160	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
963	72131601-012	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	15.296	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
964	80111613-9999	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.982	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
965	72131601-012	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.312	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
966	80111613-9999	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.167	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
967	72131601-012	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.312	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
968	80111613-9999	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.167	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
969	72131601-012	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	4.362	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
970	80111613-9999	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	9.576	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
971	72131601-012	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	14.415	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
972	80111613-9999	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.781	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
973	72131601-012	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	4.682	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
974	80111613-9999	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	12.768	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
975	72102402-002	Enduido De cielorrasos a 2 capas.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	5.376	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
976	80111613-9999	Enduido De cielorrasos a 2 capas.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	15.120	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
977	80111613-9999	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	388.771	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
978	80111613-9999	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	654.404	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Precio Total								-	**Monto Actual**			29.994.165	**Monto Acumulado**	29.994.165	100%	0%	100%

Ing. Francisco José Aseretto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal