Fecha: 18/07/2024

UBICACIÓN: SAN MIGUEL MISIONES

OBJETIVO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO con ID: 423.756

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO. EN SAN MIGUEL MISIONES.

CERTIFICACION 8

PLANILLA DE OFERTA						ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO		
ITEM	**DESCRIPCION DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA.**	**CANT**	**P. UNIT I.V.A. INCLUIDO.**	**PRECIO TOTAL**	**%**	**Cantidad**	**∑**	**%**	**Cantidad**	**∑**	**%**	**Cantidad**	**∑**
	LISTADO DE RUBROS A REALIZAR.												-	
1	1° Tramo - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.430	1.249	1.786.034	100%	1.430,00	1.786.034	0%		-	100%	1.430,00	-
2	1° Tramo - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.430	46.232	66.112.053	100%	1.430,00	66.112.053	0%		-	100%	1.430,00	-
3	1° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	455,4	50.466	22.982.175	100%	455,40	22.982.175	0%		-	100%	455,40	-
4	1° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.430	10.206	14.594.451	100%	1.430,00	14.594.451	0%		-	100%	1.430,00	-
5	1° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.430	3.290	4.705.186	100%	1.430,00	4.705.186	0%		-	100%	1.430,00	-
6	1° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.430	2.284	3.265.891	100%	1.430,00	3.265.891	0%		-	100%	1.430,00	-
7	1° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
8	1° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.430	2.437	3.484.402	100%	1.430,00	3.484.402	0%		-	100%	1.430,00	-
9	2° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	687,4	1.249	858.545	100%	687,40	858.545	0%		-	100%	687,40	-
10	2° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	687,4	46.232	31.780.018	100%	687,40	31.780.018	0%		-	100%	687,40	-
11	2° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	219	50.466	11.052.034	100%	219,00	11.052.034	0%		-	100%	219,00	-
12	2° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	687,4	10.206	7.015.543	100%	687,40	7.015.543	0%		-	100%	687,40	-
13	2° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	687,4	3.290	2.261.780	100%	687,40	2.261.780	0%		-	100%	687,40	-
14	2° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	687,4	2.284	1.569.912	100%	687,40	1.569.912	0%		-	100%	687,40	-
15	2° Tramo - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
16	2° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	687,4	2.437	1.674.950	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
17	3° Tramo - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.066,4	1.249	2.580.882	100%	2.066,40	2.580.882	0%		-	100%	2.066,40	-
18	3° Tramo - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.066,4	46.232	95.534.228	30%	620,00	28.663.967	48%	1.000,00	46.232.205	78%	1.620,00	46.232.205
19	3° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	658	50.466	33.206.569	100%	658,00	33.206.569	0%		-	100%	658,00	-
20	3° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.066,4	10.206	21.089.492	24%	500,00	5.102.955	15%	300,00	3.061.773	39%	800,00	3.061.773
21	3° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.066,4	3.290	6.799.159	24%	500,00	1.645.170	24%	500,00	1.645.170	48%	1.000,00	1.645.170
22	3° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.066,4	2.284	4.719.327	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
23	3° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
24	3° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.066,4	2.437	5.035.083	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
25	4° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.090,42	1.249	2.610.882	100%	2.090,42	2.610.882	0%		-	100%	2.090,42	-

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

26	4° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.090,42	46.232	96.644.726	30%	620,00	28.663.967	52%	1.090,42	50.412.521	82%	1.710,42	50.412.521
27	4° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	666	50.466	33.610.296	100%	666,00	33.610.296	0%		-	100%	666,00	-
28	4° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.090,42	10.206	21.334.638	81%	1.700,00	17.350.047	14%	300,00	3.061.773	96%	2.000,00	3.061.773
29	4° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.090,42	3.290	6.878.193	33%	700,00	2.303.238	0%		-	33%	700,00	-
30	4° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.090,42	2.284	4.774.185	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
31	4° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
32	4° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.090,42	2.437	5.093.611	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
33	5° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.536,74	1.249	1.919.350	100%	1.536,71	1.919.312	0%		-	100%	1.536,71	-
34	5° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.536,74	46.232	71.046.879	100%	1.536,74	71.046.879	0%		-	100%	1.536,74	-
35	5° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	489	50.466	24.677.830	100%	489,00	24.677.830	0%		-	100%	489,00	-
36	5° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.536,74	10.206	15.683.830	100%	1.536,74	15.683.830	0%		-	100%	1.536,74	-
37	5° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.536,74	3.290	5.056.397	100%	1.536,74	5.056.397	0%		-	100%	1.536,74	-
38	5° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.536,74	2.284	3.509.668	100%	1.536,74	3.509.668	0%		-	100%	1.536,74	-
39	5° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
40	5° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.536,74	2.437	3.744.490	100%	1.536,74	3.744.490	0%		-	100%	1.536,74	-
41	6° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.756,26	1.249	2.193.525	100%	1.756,26	2.193.525	0%		-	100%	1.756,26	-
42	6° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.756,26	46.232	81.195.772	100%	1.756,26	81.195.772	0%		-	100%	1.756,26	-
43	6° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	559	50.466	28.210.444	100%	559,00	28.210.444	0%		-	100%	559,00	-
44	6° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.756,26	10.206	17.924.231	100%	1.756,26	17.924.231	0%		-	100%	1.756,26	-
45	6° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.756,26	3.290	5.778.693	100%	1.756,26	5.778.693	0%		-	100%	1.756,26	-
46	6° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.756,26	2.284	4.011.017	100%	1.756,26	4.011.017	0%		-	100%	1.756,26	-
47	6° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
48	6° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.756,26	2.437	4.279.382	100%	1.756,26	4.279.382	0%		-	100%	1.756,26	-
49	7° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.066,26	1.249	2.580.707	100%	2.066,26	2.580.707	0%		-	100%	2.066,26	-
50	7° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.066,26	46.232	95.527.756	100%	2.066,26	95.527.756	0%		-	100%	2.066,26	-
51	7° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	658	50.466	33.206.569	100%	658,00	33.206.569	0%		-	100%	658,00	-
52	7° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.066,26	10.206	21.088.064	100%	2.066,26	21.088.064	0%		-	100%	2.066,26	-
53	7° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.066,26	3.290	6.798.698	100%	2.066,26	6.798.698	0%		-	100%	2.066,26	-
54	7° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.066,26	2.284	4.719.007	100%	2.066,26	4.719.007	0%		-	100%	2.066,26	-
55	7° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
56	7° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.066,26	2.437	5.034.742	100%	2.066,26	5.034.742	0%		-	100%	2.066,26	-
57	8° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.886,76	1.249	2.356.516	100%	1.886,76	2.356.516	0%		-	100%	1.886,76	-

GRUPO PARANÁ S.A.
Ruc.:80085737-7

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

58	8° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Costo por Mil	1.886,76	46.232	87.229.075	100%	1.886,76	87.229.075	0%		-	100%	1.886,76	-
59	8° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	601	50.466	30.330.012	100%	601,00	30.330.012	0%		-	100%	601,00	-
60	8° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.886,76	10.206	19.256.103	100%	1.886,76	19.256.103	0%		-	100%	1.886,76	-
61	8° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.886,76	3.290	6.208.082	100%	1.886,76	6.208.082	0%		-	100%	1.886,76	-
62	8° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.886,76	2.284	4.309.058	100%	1.886,76	4.309.058	0%		-	100%	1.886,76	-
63	8° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Metro lineal	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
64	8° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.886,76	2.437	4.597.364	100%	1.886,76	4.597.364	0%		-	100%	1.886,76	-
				MONTO TOTAL:	1.113.415.568			919.679.221		CERTIFICADO	104.413.442			104.413.442

MONTOS TOTALES.

N°	RUBROS	MONTO
I	**MONTO TOTAL DEL CONTRATO.**	**1.113.415.568**
II	**TOTAL CERTIFICADO.**	104.413.442
1	Certificado Anteriores.	919.679.221
2	Retencion.	5.220.672
3	Trabajos adicionales y complementarios (ampliación de contrato)	-
4	Monto total a cobrar.	**99.192.770**
	MONTO TOTAL A FACTURAR.	**99.192.770**
III	**AVANCES.**	
1	Avance actual del certificado.	100%
2	Avance total respecto al contrato.	92%

Arq. Guillermo Corona
Reg. Prof. 3684

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

Fecha: 18/07/2024							
UBICACIÓN: San Miguel Misiones.							
OBJETIVO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO con ID: 423.756							
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO. EN SAN MIGUEL MISIONES.							
ACTA DE MEDICION N°8							
PLANILLA DE RUBROS.							
ITEM	**DESCRIPCION DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA.**	**CANT**	**ANTERIOR.**	**ACTUAL.**	**ACUMULADO.**	**%**
1	1° Tramo - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.430	1.430,00		1.430,00	100%
2	1° Tramo - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.430	1.430,00		1.430,00	100%
3	1° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	455,4	455,40		455,40	100%
4	1° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.430	1.430,00		1.430,00	100%
5	1° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.430	1.430,00		1.430,00	100%
6	1° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.430	1.430,00		1.430,00	100%
7	1° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	-		-	0%
8	1° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.430	1.430,00		1.430,00	100%
9	2° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	687,4	687,40		687,40	100%
10	2° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	687,4	687,40		687,40	100%
11	2° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	219	219,00		219,00	100%
12	2° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	687,4	687,40		687,40	100%
13	2° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	687,4	687,40		687,40	100%
14	2° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	687,4	687,40		687,40	100%
15	2° Tramo - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	-		-	0%
16	2° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	687,4	-		-	0%
17	3° Tramo - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.066,4	2.066,40		2.066,40	100%
18	Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra	Metros cuadrados	2.066,4	620,00	1.000,00	1.620,00	78%
19	3° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	658	658,00		658,00	100%
20	3° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.066,4	500,00	300,00	800,00	39%
21	3° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.066,4	500,00	500,00	1.000,00	48%
22	3° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.066,4	-		-	0%
23	3° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	-		-	0%
24	3° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.066,4	-		-	0%
25	4° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.090,42	2.090,42		2.090,42	100%
26	4° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.090,42	620,00	1.090,42	1.710,42	82%

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80065737-7

27	4° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	666	666,00		666,00	100%
28	4° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.090,42	1.700,00	300,00	2.000,00	96%
29	4° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.090,42	700,00		700,00	33%
30	4° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.090,42	-		-	0%
31	4° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	-		-	0%
32	4° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.090,42	-		-	0%
33	5° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.536,74	1.536,71		1.536,71	100%
34	5° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.536,74	1.536,74		1.536,74	100%
35	5° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	489	489,00		489,00	100%
36	5° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.536,74	1.536,74		1.536,74	100%
37	5° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.536,74	1.536,74		1.536,74	100%
38	5° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.536,74	1.536,74		1.536,74	100%
39	5° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	-		-	0%
40	5° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.536,74	1.536,74		1.536,74	100%
41	6° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.756,26	1.756,26		1.756,26	100%
42	6° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.756,26	1.756,26		1.756,26	100%
43	6° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	559	559,00		559,00	100%
44	6° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.756,26	1.756,26		1.756,26	100%
45	6° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.756,26	1.756,26		1.756,26	100%
46	6° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.756,26	1.756,26		1.756,26	100%
47	6° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	-		-	0%
48	6° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.756,26	1.756,26		1.756,26	100%
49	7° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.066,26	2.066,26		2.066,26	100%
50	7° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.066,26	2.066,26		2.066,26	100%
51	7° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	658	658,00		658,00	100%
52	7° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.066,26	2.066,26		2.066,26	100%
53	7° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.066,26	2.066,26		2.066,26	100%
54	7° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.066,26	2.066,26		2.066,26	100%
55	7° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	-		-	0%
56	7° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.066,26	2.066,26		2.066,26	100%
57	8° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.886,76	1.886,76		1.886,76	100%

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80085737-7

58	8° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Costo por Mil	1.886,76	1.886,76		1.886,76	100%
59	8° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	601	601,00		601,00	100%
60	8° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.886,76	1.886,76		1.886,76	100%
61	8° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.886,76	1.886,76		1.886,76	100%
62	8° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.886,76	1.886,76		1.886,76	100%
63	8° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Metro lineal	1	-		-	0%
64	8° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.886,76	1.886,76		1.886,76	100%

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

GRUPO RIO PARANA SA

Construcciones civiles y viales
Venta de muebles, electrodomésticos y equipos informáticos
Asesoramiento financiero, legal y de proyectos
Email: g.rioparanasa@gmail.com
(0975)109624, (0984)948139
Barrio Lima-Ayolas-Misiones

San Miguel Misiones, 17 de julio del 2024

Señores
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Presente

REF: LPN 01/2023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, A TRAVÉS DE LA LPN N° 1/2023. ID N° 423.756

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en representación de la Empresa GRUPO RÍO PARANÁ S. A., a fin de elevar a su consideración y aprobación el certificado de avance de obra N.º 8 de conformidad al Contrato de **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, A TRAVÉS DE LA LPN N° 1/2023. ID N° 423.756**, y a su vez solicitar su correspondiente desembolso para el pago de Gs. 99.192.770
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Adjunto:
1. La factura de pago,
2. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
3. Certificado de Cumplimiento Tributario;
4. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
5. Ultima DDJJ de impuestos IVA

Lic. Víctor Hugo Villalba Flores
Representante legal

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80035737-7

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
SAN MIGUEL CIUDAD DE LA ALEGRIA Y ESPERANZA
Recibimos: Grupo Rio parana
Nº: 3883 Hora: 11:28
Fecha: 17/07/2024