MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL

Certificado de Obra N° 01 - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: Municipalidad de San Critóbal

CONTRATISTA: INGECOM INGENIERIA, Domiciliada en la calle Argentina y Jamaica – Barrio las Américas – Hernandarias, República del Paraguay. Representada en este Acto por la Sra. Carina Núñez Godoy, con C.I. N°: 3.526.459.-

OBRA: "CONSTRUCCION DE TALLER PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL – ID N°: 373.580".-

Fecha: 08 / 07 / 2.020.-

PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2020. - COTRATO N° 10 / 2.020. - C.C.: CO-30163-20-188692.-

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
ITEMS	DESCRIPCION	CANT	UN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	**Preparación de Obra**											
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Construcción de Vallado de Obras	1,00	GL	3.000.000	3.000.000		1,00	1,00	100,00%	0	3.000.000	3.000.000
	b- Movimiento de Suelos. Corte, Relleno, Nivelación y Compactación	1.200,00	m^2	5.300	6.360.000		1.200,00	1.200,00	100,00%	0	6.360.000	6.360.000
	c- Replanteo	600,00	m^2	3.680	2.208.000		600,00	600,00	100,00%	0	2.208.000	2.208.000
2	**Estructuras de H°A°**											
	a- Zapatas de H°A°	7,50	m^3	1.518.000	11.385.000		7,50	7,50	100,00%	0	11.385.000	11.385.000
	b- Pilares de H°A°, 20 x 40	12,04	m^3	2.024.000	24.368.960		12,04	12,04	100,00%	0	24.368.960	24.368.960
	c- Encadenado inferior H°A° 20x50.	10,23	m^3	1.680.000	17.186.400		10,23	10,23	100,00%	0	17.186.400	17.186.400
	d- Encadenado medio H°A° 15x40.	5,43	m^3	1.680.000	9.122.400		2,00	2,00	36,83%	0	3.360.000	3.360.000
	e- Encadenado superior H°A° 15x30.	5,60	m^3	1.690.000	9.464.000			0,00	0,00%	0	0	0
	f- Viga H°A° 20x100.	2,40	m^3	2.100.000	5.040.000			0,00	0,00%	0	0	0
	g- Losa de H°A°, e= 10 cm	2,53	m^3	1.656.000	4.189.680			0,00	0,00%	0	0	0
	h- Piso de H°A° DE 12 CM	568,00	m^2	117.500	66.740.000			0,00	0,00%	0	0	0
3	**Albañilería**											
	a- Aislación Horizontal	89,00	ml	32.200	2.865.800		84,08	84,08	94,47%	0	2.707.376	2.707.376
	b- Mamp Lad Visto Tobatí de 15 cms. Incluye tratamiento con antimoho	292,16	m^2	138.000	40.318.080		252,24	252,24	86,34%	0	34.809.120	34.809.120
	c- Mamp Lad Convoco 0,20	74,00	m^2	82.800	6.127.200			0,00	0,00%	0	0	0
	e- Sanitarios. Incluye: Acometida, Instalación de agua y desague cloacal. Artefactos	2,50	m^2	3.400.000	8.500.000			0,00	0,00%	0	0	0
	f- Instalación Eléctrica. Incluye Acometida, Tablero y Istalación de 8 reflectores de 400 watts. También la instalación de 2 tomacorrientes tipo industrial monofásicos y 2 trifásicos	1,00	gl	7.890.000	7.890.000			0,00	0,00%	0	0	0
3	**Techo**											
	a- Techo de Chapa Zinc # 26 c/ estructura metálica reticulada en Perfil "U", correas de perfil "C" y Cruz de San Andrés	650,00	m^2	145.000	94.250.000			0,00	0,00%	0	0	0
	b- Porton Metálico de 10,oo x 4,oo	40,00	m^2	440.000	17.600.000			0,00	0,00%	0	0	0

MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL • INTENDENCIA •

INGECON Ingeniería

MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL

Certificado de Obra Nº 01 - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: Municipalidad de San Critóbal

CONTRATISTA: INGECOM INGENIERIA, Domiciliada en la calle Argentina y Jamaica – Barrio las Américas – Hernandarias, República del Paraguay. Representada en este Acto por la Sra. Carina Núñez Godoy, con C.I. N°: 3.526.459.-

OBRA: "CONSTRUCCION DE TALLER PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL – ID N°: 373.580".-

Fecha: 08 / 07 / 2.020.-

PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2020. - COTRATO N° 10 / 2.020. - C.C.: CO-30163-20-188692.-

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
ITEMS	DESCRIPCION	CANT	UN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
4	**Desague Pluvial**											
	b- Canaleta, tipo aerea, d=50 cm	60,00	ml	110.400	6.624.000			0,00	0,00%	0	0	0
	c- Caño de bajada, d= 100 mm	33,00	ml	70.000	2.310.000			0,00	0,00%	0	0	0
7	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	1.300.000	1.300.000			0,00	0,00%	0	0	0
	COSTO TOTAL				346.849.520					0	105.384.856	105.384.856
										0,00%	30,00%	30,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	105.384.856	30,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	5.269.243	
Total a Cobrar	100.115.613	

Son Guaraníes: Cien Millones Ciento Quince Mil Seiscientos Trece.-

INGECON Ingenieria

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRAS

INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL

MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL INTENDENCIA