CONSTRUCTORA Legion de servicios S.A.

FECHA 15 abril del 2022

EMPEDRADO Y CANALETA EN LA ZONA DEL POLIDEPORTIVO SAN BUENAVENTURA

FISCALIZACION
ARQ- ANGEL LOPEZ MONGES

Calzada a=7,00 long= 355 ml A= 2.485 m2

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	% DE EJECUC ACTUAL	CANTIDADES ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDADES CERTIF ACTUAL	MONTO EN GS. ACUMULADO ANTERIOR	MONTO EN GS. CERTIFIC ACTUAL	CANTID CERTIF ACUMULADO	MONTO EN GS. CERTIFICACION ACUMULADO A CTUAL	MONTO OBRA PENDIENTE
1,1	Levantamiento planimétrico	ml	355,00	1.900	674.500	100%		355,00		674.500	674.500	674.500,00	0
1,2	Nivelación y compactación	m2	2.485,00	2.100	5.218.500	100%		2.485,00		5.218.500	5.218.500	5.218.500,00	0
1,3	Elaboracion de cordones de HºAº	ml	710,00	21.600	15.336.000	100%		710,00		15.336.000	15.336.000	15.336.000,00	0
1,4	Colocacion de cordones de HºAº	ml	710,00	3.400	2.414.000	35%		250,00		850.000	850.000	850.000,00	1.564.000
1,5	Colchón de arena lavada h=20 cm	m3	497,00	49.500	24.601.500	60%		300,00		14.850.000	14.850.000	14.850.000,00	9.751.500
1,6	Colocación de piedra bruta	m2	2.485,00	14.600	36.281.000	6%		150,00		2.190.000	2.190.000	2.190.000,00	34.091.000
1,7	Compactación de empedrado con trit. 6ª e=5 cm	m2	2.485,00	2.500	6.212.500	0%		0,00		0	0	0,00	6.212.500
1,8	Relleno de recostadero de cordón	ml	710,00	34.500	24.495.000	0%		0,00		0	0	0,00	24.495.000
1,9	Cimiento con piedra bruta para ducto	m3	10,00	622.000	6.220.000	100%		10,00		6.220.000	6.220.000	6.220.000,00	0
1,10	Reparacion de empedrado existente con asentamientos	m2	800,00	19.000	15.200.000	100%		800,00		15.200.000	15.200.000	15.200.000,00	0
1,11	Muro de piedra bruta colocada (lateral de ducto)	m3	43,50	411.000	17.878.500	100%		43,47		17.866.000	17.866.000	17.866.000,00	12.500
1,12	Relleno de recostadero de muro lateral del canal	m3	17,00	38.000	646.000	100%		17,00		646.000	646.000	646.000,00	0
1,13	Muro de piedra - cabecera de ducto 0,80 x 0,40	m3	2,00	450.000	900.000	100%		2,00		900.000	900.000	900.000,00	0
1,14	Construcción de losas de Hº Aº de 1,50 m x 0,12 m x 4,50	m3	0,81	2.400.000	1.944.000	100%		0,81		1.944.000	1.944.000	1.944.000,00	0
1,15	Cartel Indicador	un	1,00	1.200.000	1.200.000	100%		1,00		1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	0
1,16	Limpieza final	ml	355,00	5.900	2.094.500	0%		0,00		0	0	0,00	2.094.500
	ADENDA												
	RUBROS A EXCLUIR DEL CONTRATO												
1,8	Relleno de recostadero de cordón	ml	-710,00	34.500	-24.495.000	0%		0,00		0	0	0,00	-24.495.000
	RUBROS A REALIZAR: AUMENTAR O MODIFICAR												
1,8	Relleno COMPACTADO como recostadero de cordón	ml	710,00	3.450	2.449.500	0%		0,00		0	0	0,00	2.449.500
1,9	Cimiento del fondo del ducto con piedra bruta - Terminacion con alisada	ml	63,00	150.000	9.450.000	0%		0,00		0	0	0,00	9.450.000
1,11	Muro de piedra bruta colocada (pared lateral de ducto) AUMENTO DE VOLUMEN pasa a 63 x 0,50 X 1,0	m3	20,05	411.000	8.240.550	0%		0,00		0	0	0,00	8.240.550
1,13	Muro de contension de PBC en extremo de canal - Ampliacon con nuevo diseño 0,5 x 0,80 x 0,50 x 5	m3	9,68	450.000	4.354.950	0%		0,00		0	0	0,00	4.354.950
				COSTO TOTAL DE LA ADENDA	0,0								
				MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO.....Gs.	161.316.000	51,5%			0	83.095.000		83.095.000	78.221.000

A	TRABAJOS CERTIFICADOS	
A-1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	0
A-2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	83.095.000
A-3	RETENCION EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO 5%	4.154.750
A-4	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**	**78.940.250**

B	RESUMEN	
B-1	MONTO DEL CONTRATO	161.316.000
B-2	MONTO TOTAL DE CERTIFICADOS	83.095.000
B-3	**SALDO DEL CONTRATO**	
B-4	RETENCION CONCEPTO DE FONDO DE REPAROS Cert. Nº 1	4.154.750
B-7	RETENCION ACUMULADA EN CONCEPTO DE FONDO DE REPAROS	4.154.750

CONTRATISTA

FISCAL DE OBR. FISCAL DE OBRA

Arq. Angel López Monges
Fiscal de Obras y Proyectos
Municipalidad de Yaguarón

LEGIÓN DE SERVICIOS
SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC Nº 80091930 - 0