CERTIFICADO DE OBRA.

Certificado Nº: 1

Fecha: 9/12/2022

"Construcción de pavimento tipo empedrado en el Asentamiento Divino Niño Jesús y en el Barrio San Miguel"

Contratación Directa Nº 46/2022 ID Nº : 419227

Avance de Obra: 99,77%

Fecha de Inicio:23/11/2022

ITEMS	RUBRO	PRESUPUESTO				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL			
1	Cartel indicador - Construcción de pavimento tipo empedrado en el Asentamiento Divino Niño Jesús	Unidad Medida Global	1,0	800.000	800.000		800.000	100,00%
2	Marcación y replanteo - Construcción de pavimento tipo empedrado en el Asentamiento Divino Niño Jesús	Metros cuadrados	965,0	2.000	1.930.000		1.930.000	100,00%
3	Preparacion de terreno y de caja para empedrado - Construcción de pavimento tipo empedrado en el Asentamiento Divino Niño Jesús	Metros cuadrados	965,0	2.300	2.219.500		2.219.500	100,00%
4	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20- Construcción de pavimento tipo empedrado en el Asentamiento Divino Niño Jesús	Metros cuadrados	965,0	9.000	8.685.000		8.685.000	100,00%
5	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20- Construcción de pavimento tipo empedrado en el Asentamiento Divino Niño Jesús	Metros cuadrados	965,0	42.550	41.060.750		41.060.750	100,00%
6	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	965,0	3.300	3.184.500		3.184.500	100,00%
7	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5 - Construcción de pavimento tipo empedrado en el Asentamiento Divino Niño Jesús	Metro lineal	386,2	36.800	14.212.160		14.212.160	100,00%
8	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal - Construcción de pavimento tipo empedrado en el Asentamiento Divino Niño Jesús	Metro lineal	386,2	5.700	2.201.340		2.201.340	100,00%
9	Relleno para resguardo de cordon - Construcción de pavimento tipo empedrado en el Asentamiento Divino Niño Jesús	Metros cúbicos	20,0	65.000	1.300.000		1.300.000	100,00%
10	Limpieza final de Obras y retiro de escombros - Construcción de pavimento tipo empedrado en el Asentamiento Divino Niño Jesús	Metros cuadrados	965,0	1.200	1.158.000		1.158.000	100,00%
	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL ASENTAMIENTO DIVINO NIÑO JESUS				76.751.250		76.751.250	**100,00%**
11	Cartel indicador - Construcción de pavimento tipo empedrado en el en el Barrio San Miguel	Unidad Medida Global	1,0	800.000	800.000		800.000	100,00%
12	Destronque de 1 arbol (cocotero) - - Construcción de pavimento tipo empedrado en el en el Barrio San Miguel	Unidad	1,0	350.000	350.000			0,00%
13	Marcación y replanteo - Construcción de pavimento tipo empedrado en el en el Barrio San Miguel	Metros cuadrados	1003,6	2.000	2.007.200		2.007.200	100,00%
14	Preparacion de terreno y de caja para empedrado - Construcción de pavimento tipo empedrado en el en el Barrio San Miguel	Metros cuadrados	1003,6	2.300	2.308.280		2.308.280	100,00%
15	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20 - Construcción de pavimento tipo empedrado en el en el Barrio San Miguel	Metros cuadrados	1003,6	9.000	9.032.400		9.032.400	100,00%
16	Construcción de pavimento tipo empedrado en el en el Barrio San Miguel	Metros cuadrados	1003,6	42.550	42.703.180		42.703.180	100,00%
17	Construcción de Muro de PBC - Construcción de pavimento tipo empedrado en el en el Barrio San Miguel	Metros cúbicos	5,8	550.000	3.190.000		3.190.000	100,00%
18	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio - Construcción de pavimento tipo empedrado en el en el Barrio San Miguel	Metros cuadrados	1003,6	3.300	3.311.880		3.311.880	100,00%
19	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5 - Construcción de pavimento tipo empedrado en el en el Barrio San Miguel	Metro lineal	289,7	36.800	10.660.960		10.660.960	100,00%
20	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal - Construcción de pavimento tipo empedrado en el en el Barrio San Miguel	Metro lineal	289,7	5.700	1.651.290		1.651.290	100,00%
21	Relleno para resguardo de cordon - Construcción de pavimento tipo empedrado en el en el Barrio San Miguel	Metros cúbicos	20,0	65.000	1.300.000		1.300.000	100,00%
22	Limpieza final de Obras y retiro de escombros - Construcción de pavimento tipo empedrado en el en el Barrio San Miguel	Metros cuadrados	1003,6	1.200	1.204.320		1.204.320	100,00%
					78.519.510		**78.169.510**	**99,55%**
	TOTAL GENERAL				**155.270.760**		**154.920.760**	**99,77%**

TOTAL PRESENTE CERTIFICADO	**Gs.**	**154.920.760**	**AVANCE DEL 99,77%**
5% FONDO DE REPARO	**Gs.**	**7.746.038**	
Neto a Cobrar	**Gs.**	**147.174.722**	

CONSTRUCCIONES LUISITO
de Robert Arcadio Blanco
RUC: 2282023-0

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · OBRAS PUBLICAS ·

Arq. Mónica Estigarribia
Fiscal de Obras
Municipalidad de Guarambaré