CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. Nº 02/22 CONTRATO Nº 66/2022 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS FONACIDE. PLURIANAL EJERCICIO 2022-2023 - ID Nº 401.156

OBRA : LOTE 6 REPARACION DE 7 AULAS, SALA MULTIUSOS Y SANITARIOS SEXADOS

UBICACIÓN : Escuela Basica N° 2.978 Santa Ana

FECHA: 07/03/2023

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO 1		SALDO
		U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital.	un	1,00	1.780.000	1.780.000	1,00	1.780.000	0,00
2	A- REPARACION "BLOQUE A" - Desmonte de techo de teja existente. Según EE.TT.	m2	311,00	22.250	6.919.750	311,00	6.919.750	0,00
3	A- REPARACION "BLOQUE A" - Desmonte de techo de chapa existente. Según EE.TT.	m2	4,00	8.900	35.600	4,00	35.600	0,00
4	A- REPARACION "BLOQUE A" - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	6,00	44.500	267.000	6,00	267.000	0,00
5	A- REPARACION "BLOQUE A" - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	12,00	44.500	534.000	5,00	222.500	7,00
6	A- REPARACION "BLOQUE A" - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	261,50	9.345	2.443.718	261,50	2.443.718	0,00
7	A- REPARACION "BLOQUE A" - Demolición de pilares. Según EE.TT.	un	9,00	93.450	841.050	9,00	841.050	0,00
8	A- REPARACION "BLOQUE A" - Demolición de zapatas. Según EE.TT.	un	9,00	120.150	1.081.350	9,00	1.081.350	0,00
9	A- REPARACION "BLOQUE A" - Estructura de H° A°- Zapatas. Según EE.TT.	m3	3,60	2.235.680	8.048.448	2,30	5.142.064	1,30
10	A- REPARACION "BLOQUE A" - Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	m3	2,55	2.689.580	6.858.429	1,55	4.168.849	1,00
11	A- REPARACION "BLOQUE A" - Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes. Según EE.TT.	ml	28,00	227.840	6.379.520	27,35	6.231.424	0,65
12	A- REPARACION "BLOQUE A" - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. (para cerrar aberturas)	m2	12,00	104.130	1.249.560	0,00	0	12,00
13	A- REPARACION "BLOQUE A" - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar.	m2	30,00	104.130	3.123.900	0,00	0	30,00
14	A- REPARACION "BLOQUE A" - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	60,00	44.500	2.670.000	0,00	0	60,00
15	A- REPARACION "BLOQUE A" - Mamposteria de elevación de 0,15 para macizar. Según EE.TT.	m2	50,00	104.130	5.206.500	0,00	0	50,00
16	A- REPARACION "BLOQUE A" - Revoque zona refuerzos. Según EE.TT.	m2	100,00	53.400	5.340.000	0,00	0	100,00

TESORERIA PAGADO 23 MAR 2023 MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

Municipalidad de Ciudad del Este DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS CIUDAD DEL ESTE (RECONSTRUYAMOS) Dirección de Area Urbana

Yamila Gonzalez

Arq. Sonia Barrios
Directora de Area Urbana

Ing. Gregorio Giménez C.
MOPC

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

17	A- REPARACION "BLOQUE A" - Provisión y colocación de chapa termoacustica de 5 cm. Según EE.TT.	m2	320,00	204.700	65.504.000	0,00	0	320,00
18	A- REPARACION "BLOQUE A" - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	m2	320,00	267.000	85.440.000	0,00	0	320,00
19	A- REPARACION "BLOQUE A" - Provisión y colocación de Canaleta. Según EE.TT.	ml	94,00	72.090	6.776.460	0,00	0	94,00
20	A- REPARACION "BLOQUE A" - Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ml	94,00	40.050	3.764.700	0,00	0	94,00
21	A- REPARACION "BLOQUE A" - Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT.	m2	50,00	44.500	2.225.000	0,00	0	50,00
22	A- REPARACION "BLOQUE A" - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm.	m2	246,50	33.820	8.336.630	0,00	0	246,50
23	A- REPARACION "BLOQUE A" -Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	m2	246,50	97.900	24.132.350	0,00	0	246,50
24	A- REPARACION "BLOQUE A" - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ml	132,50	31.150	4.127.375	0,00	0	132,50
25	A- REPARACION "BLOQUE A" - Provisión y colocación de puerta metalica de 0.80x2.10. Según EE.TT.	un	1,00	1.085.800	1.085.800	0,00	0	1,00
26	A- REPARACION "BLOQUE A" - Provisión y colocación de puerta metalica de 0.90x2.10. Según EE.TT.	un	2,00	1.085.800	2.171.600	0,00	0	2,00
27	A- REPARACION "BLOQUE A" - Provisión y colocación de puerta metalica de 1.40x2.10 Según EE.TT.	un	1,00	1.246.000	1.246.000	0,00	0	1,00
28	A- REPARACION "BLOQUE A" - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	19,00	614.100	11.667.900	0,00	0	19,00
29	A- REPARACION "BLOQUE A" -Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	19,00	458.350	8.708.650	0,00	0	19,00
30	A- REPARACION "BLOQUE A" - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	727,00	44.500	32.351.500	0,00	0	727,00
31	A- REPARACION "BLOQUE A" - Pintura de estructura de Hº . Según EE.TT.	m2	50,00	44.500	2.225.000	0,00	0	50,00
32	A- REPARACION "BLOQUE A" - Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	ml	6,00	445.000	2.670.000	0,00	0	6,00
33	A- REPARACION "BLOQUE A" - Pintura de baranda metalica. Según EE.TT.	m2	12,00	35.600	427.200	0,00	0	12,00
34	A- REPARACION "BLOQUE A" - Pintura para rampa. Según EE.TT.	m2	4,00	31.150	124.600	0,00	0	4,00
35	A- REPARACION "BLOQUE A" - Construcción de rampa de Hº . Según EE.TT.	m2	4,00	182.450	729.800	0,00	0	4,00
36	A- REPARACION "BLOQUE A" - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	4,00	1.557.500	6.230.000	0,00	0	4,00
37	A- REPARACION "BLOQUE A" - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	18,00	144.625	2.603.250	0,00	0	18,00

Yamila Gonzalez

Ing. Gregorio Giménez C.
MOPC

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Urbana

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 MAR 2023
TESORERIA
PAGADO

38	A- REPARACION "BLOQUE A" - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	12,00	89.000	1.068.000	0,00	0	12,00
39	SANITARIO NIVEL INICIAL - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	3,00	9.345	28.035	0,00	0	3,00
40	SANITARIO NIVEL INICIAL - Desmonte de azulejo. Según EE.TT.	m2	15,00	10.680	160.200	0,00	0	15,00
41	SANITARIO NIVEL INICIAL - Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm.	m2	6,20	47.170	292.454	0,00	0	6,20
42	SANITARIO NIVEL INICIAL - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm.	m2	6,20	33.820	209.684	0,00	0	6,20
43	SANITARIO NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de pisos cerámico. Según EE.TT.	m2	6,20	97.900	606.980	0,00	0	6,20
44	SANITARIO NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de azulejos cerámico. Según EE.TT.	ml	20,00	97.900	1.958.000	0,00	0	20,00
45	SANITARIO NIVEL INICIAL - Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual).	gl	1,00	222.500	222.500	0,00	0	1,00
46	SANITARIO NIVEL INICIAL - Demolición de muros. Según EE.TT.	m2	15,00	17.800	267.000	0,00	0	15,00
47	SANITARIO NIVEL INICIAL - Muro de nivelación de 0,45.	m2	3,50	222.500	778.750	0,00	0	3,50
48	SANITARIO NIVEL INICIAL - Estructura de H° A° Vigas inferiores. Según EE.TT.	m3	0,50	3.426.500	1.713.250	0,00	0	0,50
49	SANITARIO NIVEL INICIAL - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0.15 para revocar.	m2	32,00	104.130	3.332.160	0,00	0	32,00
50	SANITARIO NIVEL INICIAL - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	52,20	44.500	2.322.900	0,00	0	52,20
51	SANITARIO NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de chapa termoacustica de 5 cm. Según EE.TT.	m2	15,00	204.700	3.070.500	0,00	0	15,00
52	SANITARIO NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	m2	15,00	267.000	4.005.000	0,00	0	15,00
53	SANITARIO NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0.60x1.80. Según EE.TT.	un	2,00	774.300	1.548.600	0,00	0	2,00
54	SANITARIO NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	1,00	144.625	144.625	0,00	0	1,00
55	SANITARIO NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	1,00	89.000	89.000	0,00	0	1,00
56	SANITARIO NIVEL INICIAL - Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	gl	1,00	2.047.000	2.047.000	0,00	0	1,00
57	SANITARIO NIVEL INICIAL - Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	gl	1,00	2.158.250	2.158.250	0,00	0	1,00
58	SANITARIO NIVEL INICIAL - Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	un	1,00	1.526.350	1.526.350	1,00	1.526.350	0,00
59	SANITARIO NIVEL INICIAL - Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	un	1,00	489.500	489.500	1,00	489.500	0,00
60	SANITARIO NIVEL INICIAL - Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	un	1,00	2.516.030	2.516.030	1,00	2.516.030	0,00

RECIBIDO 23 MAR 2023 MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

Municipalidad del Este Municipio DIRECCIÓN DE RECONSTRUYAMOS CIUDAD DEL ESTE

Yamila Gonzalez
Fiscal de Obras

Arq. Sonia Barrios
Directora de Area Urbana

Ing. Gregorio Giménez C.
MOPC
Reg. Nº 5080

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

453189

61	SANITARIO NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. Según EE.TT.	un	2,00	249.200	498.400	0,00	0	2,00
62	SANITARIO NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos sanitarios de nivel inicial: inodoro infantil con cisterna baja. Según EE.TT.	un	2,00	683.520	1.367.040	0,00	0	2,00
63	SANITARIO NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT.	un	2,00	167.320	334.640	0,00	0	2,00
64	SANITARIO NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	m2	1,40	680.850	953.190	0,00	0	1,40
65	SANITARIO NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de mueble de MDF. Según EE.TT.	ml	2,00	979.000	1.958.000	0,00	0	2,00
66	B- REPARACION "BLOQUE B" - Desmonte de techo de teja existente. Según EE.TT.	m2	256,50	22.250	5.707.125	256,50	5.707.125	0,00
67	B- REPARACION "BLOQUE B" - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	4,00	44.500	178.000	4,00	178.000	0,00
68	B- REPARACION "BLOQUE B" - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	13,00	44.500	578.500	4,00	178.000	9,00
69	B- REPARACION "BLOQUE B" - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	212,00	9.345	1.981.140	212,00	1.981.140	0,00
70	B- REPARACION "BLOQUE B" - Demolición de pilares. Según EE.TT.	un	5,00	93.450	467.250	5,00	467.250	0,00
71	B- REPARACION "BLOQUE B" -Demolición de zapatas. Según EE.TT.	un	5,00	120.150	600.750	5,00	600.750	0,00
72	B- REPARACION "BLOQUE B" - Estructura de H° A°- Zapatas. Según EE.TT.	m3	17,00	2.235.680	38.006.560	12,96	28.974.413	4,04
73	B- REPARACION "BLOQUE B" - Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	m3	8,00	2.689.580	21.516.640	6,14	16.514.021	1,86
74	B- REPARACION "BLOQUE B" - Estructura de H° A° Vigas superiores. Según EE.TT.	m3	11,00	3.426.500	37.691.500	0,00	0	11,00
75	B- REPARACION "BLOQUE B" - Estructura de H° A° - Losa. Según EE.TT.	m3	21,90	2.225.000	48.727.500	0,00	0	21,90
76	B- REPARACION "BLOQUE B" - Contrapiso para losa de 0,7 cm. Según EE.TT.	m3	15,50	45.390	703.545	0,00	0	15,50
77	B- REPARACION "BLOQUE B" - Carpeta de losa. Según EE.TT.	m2	219,00	33.820	7.406.580	0,00	0	219,00
78	B- REPARACION "BLOQUE B" - Aislación de losa con Pintura. Según EE.TT.	m2	219,00	67.640	14.813.160	0,00	0	219,00
79	B- REPARACION "BLOQUE B" - Revoque de losa interior.	m2	206,00	53.400	11.000.400	0,00	0	206,00
80	B- REPARACION "BLOQUE B" -Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT.	m2	185,00	44.500	8.232.500	0,00	0	185,00
81	B- REPARACION "BLOQUE B" - Pintura de losa. Según EE.TT.	m2	206,00	40.050	8.250.300	0,00	0	206,00
82	B- REPARACION "BLOQUE B" - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	584,00	44.500	25.988.000	0,00	0	584,00

RECIBIDO
23 MAR 2023
MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

Ciudad del Este Municipio
Dirección de Área Urbana

Yamila Gonzalez
Fiscal de Obras

Arq. Sonia Bavias
Directora de Área Urbana

Ing. Gregorio Giménez C.
MOPC
Reg. N° 5080

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

611 600699

83	B- REPARACION "BLOQUE B" -Pintura de estructura de H° . Según EE.TT.	m2	89,00	44.500	3.960.500	0,00	0	89,00
84	B- REPARACION "BLOQUE B" - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm.	m2	207,00	33.820	7.000.740	0,00	0	207,00
85	B- REPARACION "BLOQUE B" - Provisión y colocación de pisos cerámico. Según EE.TT.	m2	207,00	97.900	20.265.300	0,00	0	207,00
86	B- REPARACION "BLOQUE B" - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ml	124,00	31.150	3.862.600	0,00	0	124,00
87	B- REPARACION "BLOQUE B" - Provisión y colocación de puerta metalica de 0.90x2.10. Según EE.TT.	un	4,00	1.085.800	4.343.200	0,00	0	4,00
88	B- REPARACION "BLOQUE B" - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	20,00	614.100	12.282.000	0,00	0	20,00
89	B- REPARACION "BLOQUE B" -Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	20,00	458.350	9.167.000	0,00	0	20,00
90	B- REPARACION "BLOQUE B" - Construcción de rampa de H° . Según EE.TT.	m2	18,00	182.450	3.284.100	0,00	0	18,00
91	B- REPARACION "BLOQUE B" - Pintura para rampa. Según EE.TT.	m2	28,00	31.150	872.200	0,00	0	28,00
92	B- REPARACION "BLOQUE B" - Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	ml	25,00	445.000	11.125.000	0,00	0	25,00
93	B- REPARACION "BLOQUE B" - Pintura de baranda metalica. Según EE.TT.	m2	40,00	35.600	1.424.000	0,00	0	40,00
94	B- REPARACION "BLOQUE B" - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	4,00	1.557.500	6.230.000	0,00	0	4,00
95	B- REPARACION "BLOQUE B" - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	16,00	144.625	2.314.000	0,00	0	16,00
96	B- REPARACION "BLOQUE B" - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	8,00	89.000	712.000	0,00	0	8,00
97	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Desmonte de techo de teja existente. Según EE.TT.	m2	160,00	22.250	3.560.000	160,00	3.560.000	0,00
98	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	2,00	44.500	89.000	2,00	89.000	0,00
99	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	4,00	44.500	178.000	4,00	178.000	0,00
100	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	105,00	9.345	981.225	105,00	981.225	0,00
101	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Demolición de pilares. Según EE.TT.	un	4,00	93.450	373.800	4,00	373.800	0,00
102	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Demolición de zapatas. Según EE.TT.	un	4,00	120.150	480.600	4,00	480.600	0,00
103	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Estructura de H° A°- Zapatas. Según EE.TT.	m3	4,60	2.235.680	10.284.128	1,53	3.420.590	3,07

RECIBIDO 23 MAR 2023 MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

Yamila Gonzalez
Fiscal de Obras

Arq. Sonia Barrios
Directora de Area Urbana

Ing. Gregorio Giménez C.
MOPC
Reg. N° 5080

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

104	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	m3	3,60	2.689.580	9.682.488	1,04	2.797.163	2,56
105	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes. Según EE.TT.	ml	21,60	227.840	4.921.344	15,81	3.602.150	5,79
106	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Mampostería de elevación de 0.15 para macizar. Según EE.TT.	m2	25,00	104.130	2.603.250	0,00	0	25,00
107	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Revoque zona refuerzos. Según EE.TT.	m2	159,50	53.400	8.517.300	0,00	0	159,50
108	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Provisión y colocación de chapa termoacustica de 5 cm. Según EE.TT.	m2	165,00	204.700	33.775.500	0,00	0	165,00
109	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	m2	165,00	267.000	44.055.000	0,00	0	165,00
110	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Provisión y colocación de Canaleta. Según EE.TT.	ml	59,00	72.090	4.253.310	0,00	0	59,00
111	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ml	59,00	40.050	2.362.950	0,00	0	59,00
112	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT.	m2	34,50	44.500	1.535.250	0,00	0	34,50
113	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm.	m2	105,00	33.820	3.551.100	0,00	0	105,00
114	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	m2	105,00	97.900	10.279.500	0,00	0	105,00
115	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ml	36,50	31.150	1.136.975	0,00	0	36,50
116	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Provisión y colocación de puerta metalica de 0.80x2.10. Según EE.TT.	un	1,00	1.085.800	1.085.800	0,00	0	1,00
117	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Provisión y colocación de puerta metalica de 1.40x2.10 Según EE.TT.	un	1,00	1.246.000	1.246.000	0,00	0	1,00
118	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	5,60	614.100	3.438.960	0,00	0	5,60
119	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	5,60	458.350	2.566.760	0,00	0	5,60
120	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	450,00	44.500	20.025.000	0,00	0	450,00
121	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Pintura de estructura de Hº . Según EE.TT.	m2	34,50	44.500	1.535.250	0,00	0	34,50
122	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	2,00	7.500	3.115.000	0,00	0	2,00
123	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	9,00	44.625	1.301.625	0,00	0	9,00
124	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. Según EE.TT.	un	4,00	89.000	356.000	0,00	0	4,00

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 MAR 2023
PRESUPUESTO

Municipalidad de Ciudad del Este
Dirección de Arquitectura y Reconstrucción
CIUDAD DEL ESTE

Yamila Gonzalez
Fiscal de Obras

Arq. Sonia Barrios
Directora de Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

Ing. Gregorio Giménez C.
MOPC
Reg. N° 5080

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0
PAP: 6399313

125	C- REPARACION DE SALA MULTIUSO "BLOQUE C" - Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	m2	69,50	120.150	8.350.425	0,00	0	69,50
126	SANITARIO SEXADO - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	8,00	44.500	356.000	8,00	356.000	0,00
127	SANITARIO SEXADO - Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes).	gl	1,00	1.335.000	1.335.000	1,00	1.335.000	0,00
128	SANITARIO SEXADO - Desmonte de azulejo. Según EE.TT.	m2	85,50	10.680	913.140	85,50	913.140	0,00
129	SANITARIO SEXADO - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	3,00	44.500	133.500	1,00	44.500	2,00
130	SANITARIO SEXADO - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	20,00	9.345	186.900	20,00	186.900	0,00
131	SANITARIO SEXADO - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm.	m2	20,00	33.820	676.400	0,00	0	20,00
132	SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	m2	20,00	97.900	1.958.000	0,00	0	20,00
133	SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT.	m2	85,50	97.900	8.370.450	0,00	0	85,50
134	SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de puerta metalica de 0.70x2.10. Según EE.TT.	un	3,00	801.000	2.403.000	0,00	0	3,00
135	SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0.60x1.80. Según EE.TT.	un	5,00	774.300	3.871.500	0,00	0	5,00
136	SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	1,80	614.100	1.105.380	0,00	0	1,80
137	SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	1,80	458.350	825.030	0,00	0	1,80
138	SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	gl	1,00	2.158.250	2.158.250	0,00	0	1,00
139	SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	gl	1,00	2.047.000	2.047.000	0,00	0	1,00
140	SANITARIO SEXADO - Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	un	1,00	1.526.350	1.526.350	1,00	1.526.350	0,00
141	SANITARIO SEXADO - Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	un	1,00	489.500	489.500	1,00	489.500	0,00
142	SANITARIO SEXADO - Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	un	1,00	2.516.030	2.516.030	1,00	2.516.030	0,00
143	SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha con pedestal de loza. Según EE.TT.	un	5,00	373.800	1.869.000	0,00	0	5,00
144	SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja. Según EE.TT.	un	6,00	683.520	4.101.120	0,00	0	6,00
145	SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: mingitorio. Según EE.TT.	un	2,00	267.000	534.000	0,00	0	2,00
146	SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT.	un	6,00	167.320	1.003.920	0,00	0	6,00

TESORERIA PAGADO
23 MAR 2023
MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

Yamila Gonzalez
Fiscal de Obras

Ciudad del Este Municipio
Dirección de Area Urbana

Abg. Sonia Barrios
Directora de Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

Ing. Gregorio Giménez C.
MOPC
Reg. N° 5080

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0
7367 420

147	SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de ducha. Según EE.TT.	un	1,00	267.000	267.000	0,00	0	1,00
148	SANITARIO SEXADO - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	1,00	1.557.500	1.557.500	0,00	0	1,00
149	SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	3,00	144.625	433.875	0,00	0	3,00
150	SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	3,00	89.000	267.000	0,00	0	3,00
151	Servicio de limpieza general de la construccion	gl	1,00	1.780.000	1.780.000	0,00	0	1,00
MONTO PARCIAL					**908.011.153**		**111.115.833**	
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					**908.011.153**		**111.115.833**	

111.115.833 12%
-22.223.167
-5.555.792
83.336.874

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%

MONTO NETO A PERCIBIR

SON GUARANIES: OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO --

Ing. Gregorio Giménez C.
MOPC
Reg. N° 5080

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

POR LA CONTRATISTA

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Obras

ARQ. SONIA BARRIOS
DIRECTORA DE AREA URBANA

FISCAL DE OBRA
Yamila Gonzalez
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 MAR 2023