GOBERNACION DE ÑEEMBUCU

CONSTRUCCION DE UN TINGLADO MULTIUSO, GRADERIAS Y PISTA DEPORTIVA EN LA ESCUELA BASICA N° 8043 KO´E PYAHU - CERRITO - CONTRATO LPN N° 06/2022 - LOTE 5 - ID 418.203-

LOCALIDAD:	**PILAR - ÑEEMBUCÚ**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU SRL**
FISCALIZACIÓN:	**GOBERNACION DE ÑEEMBUCÚ.**
FECHA:	**08/02/2023**

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS:	791.540.253
ANTICIPO RECIBIDO:	-

RESUMEN CERTIFICADO BASICO N° 1.

	MONTO EN GUARANIES.		
	Acumulado Anterior	**PRESENTE**	**ACUMULADO ACTUAL**
MONTO DEL CERTIFICADO BASICO	-	201.741.540	201.741.540
DESCUENTO ANTICIPO	-	-	-
OTROS CERTIFICADOS		-	-
TOTALES		**201.741.540**	-

SON GUARANIES: Doscientos un millones setecientos cuarenta y un mil quinientos cuarenta.

p/ CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L.
RUTA 4° - BARRIO SAN LORENZO
RUC 80065298-3
Tel: 0975 110 043 - Pilar - Py.

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU - REPUBLICA DEL PARAGUAY - PLANIFICACION

Mariano Saucedo.
M. de Obras Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. De Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRAS.

CONSTRUCCION DE UN TINGLADO MULTIUSO, GRADERIAS Y PISTA DEPORTIVA EN LA ESCUELA BASICA N° 8043 KO'E PYAHU - CERRITO - CONTRATO LPN N° 06/2022 - LOTE 5 - ID 418.203-

			SEGÚN CONTRATO			AVANCE FISICO EN CANTIDAD			EN MONTOS			
ITEM	RUBRO	UN	Cant. Total	Precio Unit. C/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	CONSTRUCCION DE UN TINGLADO MULTIUSO, GRADERIAS Y PISTA DEPORTIVA EN LA ESCUELA BASICA N° 8043 KO'E PYAHU - CERRITO											
1	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	M3	17,5	2.871.990	50.259.825		17,50	17,50	-	50.259.825	50.259.825	100%
2	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	M3	15	2.931.390	43.970.850		15,00	15,00	-	43.970.850	43.970.850	100%
3	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	M3	7	2.931.390	20.519.730		7,00	7,00	-	20.519.730	20.519.730	100%
4	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	M3	11	2.931.390	32.245.290		11,00	11,00	-	32.245.290	32.245.290	100%
5	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	M3	9,5	2.931.390	27.848.205		9,50	9,50	-	27.848.205	27.848.205	100%
6	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	UN.	1	4.936.226	4.936.226			-	-	-	-	0%
7	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	M2	893	358.057	319.744.901			-	-	-	-	0%
8	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ML	120	94.380	11.325.600			-	-	-	-	0%
9	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UN.	8	2.527.800	20.222.400			-	-	-	-	0%
10	Relleno y compactación	M3	160	98.340	15.734.400		160,00	160,00	-	15.734.400	15.734.400	100%
11	Contrapiso de Cascote	M2	840	41.712	35.038.080		220,00	220,00	-	9.176.640	9.176.640	26%
12	Piso Tipo calcáreo	M2	700	93.654	65.557.800			-	-	-	-	0%
13	Alisado de cemento	M2	140	60.720	8.500.800			-	-	-	-	0%
14	Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación	M2	480	36.960	17.740.800			-	-	-	-	0%
15	Arcos con redes	UN.	2	2.356.200	4.712.400			-	-	-	-	0%
16	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	UN.	2	10.164.000	20.328.000			-	-	-	-	0%
17	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	UN.	1	1.597.200	1.597.200			-	-	-	-	0%
18	Excavación	M3	3	47.520	142.560			-	-	-	-	0%
19	Hormigón Simple	M3	2,5	1.641.420	4.103.550			-	-	-	-	0%
20	Postes de caño negro de 3"	ML	60	82.500	4.950.000			-	-	-	-	0%
21	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ML	136	74.580	10.142.880			-	-	-	-	0%
22	Tejido de alambre	ML	34	184.800	6.283.200			-	-	-	-	0%
23	Pintura sintética de caños	GL.	1	1.042.800	1.042.800			-	-	-	-	0%
24	Replanteo de obra	GL.	1	759.000	759.000			-	-	-	-	0%
25	Base de Hormigón según Plano	M3	5,5	2.862.420	15.743.310			-	-	-	-	0%
26	Nivelación de 0,30 con excavación	M2	17	223.674	3.802.458			-	-	-	-	0%
27	Mampostería de 0,30	M2	43	207.834	8.936.862			-	-	-	-	0%
28	Hormigón Armado esp=0,10	M3	9	2.862.420	25.761.780			-	-	-	-	0%
29	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ML	36	152.328	5.483.808		-	-	-	-	-	0%
30	Limpieza de obra	UN.	1	1.023.000	1.023.000			-	-	-	-	0%
31	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	UN.	1	1.986.600	1.986.600		1,00	1,00	-	1.986.600	1.986.600	100%
32	Cartel de Obra de 0,40m x 0,60m	UN.	1	1.095.938	1.095.938			-	-	-	-	0%
					791.540.253			-	-	201.741.540	201.741.540	

CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L.
RUTA 4° - BARRIO SAN LORENZO
RUC 80065298-3
Tel: 0975 110 043 - Pilar - Py.

Total de Contrato	Gs.	791.540.253
Importe de Certif. Actual	Gs.	201.741.540
Importe Certif. Acumulado	Gs.	201.741.540
% Avance Actual		25,49
% Avance Acumulado		25,49

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY