essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 05 días del mes de agosto del año Dos mil Veintidós, se procede a la recepción de Servicio de reparación de:

Equipo: Bomba N°3

Ubicación: VK3

Solicitado por la Gerencia de Operaciones, de acuerdo a la **Orden de Servicio N° 09/2022.**

Dichos trabajos fueron realizados por la firma **INDUSTRIAS METALÚRGICA FILIPPINI S.R.L** de acuerdo al CONTRATO N° 11/2022, "SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA CRUDA Y PROVISIÓN DE INSUMOS INDUSTRIALES PARA LA PLANTA DE VIÑAS CUE" ID: 405.045.

Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez
Tecnóloga de Producción
Gerente de Operaciones
essap s.a.

Recibido:

INDUSTRIA METALURGICA
filippini S.R.L.

Fabricación de Maquina Metalúrgica
Fabricación básica de Hierro y Acero
Extracción de arena, piedra triturada y canto rodado
Ruta II Km. 33.500 - Ruta 2 - Telefax: (0513) 432 318 (Fábrica)
Telefax.: (0294) 220 255 (Oficina) Itauguá - Paraguay

TIMBRADO 15671359
Fecha Inicio Vigencia 03/06/2022
Fecha Fin Vigencia 30/06/2023
RUC. 80001207 - 0
NOTA DE REMISIÓN

001-001 Nº 001056

Nombre o Razón Social: Essap S.A. R.U.C. o C.I. del Destinatario: 80024191-6
Dirección completa del punto de partida:
Dirección completa del punto de llegada:

Fecha del inicio del traslado: Fecha de término del traslado: 05-08-22
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: R.U.C. del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresas:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación	☐	Consignación:	☐	Transformación :	☐	Exhibición:	☐
Compra	☐	Devolución:	☐	Reparación :	☒	Ferias :	☐

Otros (indique motivos no previstos) Comprobante de venta:

Cantidad	Descripción de mercadería
	Licitación Pública Nacional ID 405045 - Contrato Nº 11/2022
	Bomba Nº 3 - VK3.
	Reparación de Bomba Vertical de 600 KW, 4583 m3/h, 980 RPM.
1	Confeccion de turbina, en bronce SAE 64, según muestra.
1	Mano de Obra de colocación de turbina.
1	Confeccion y maquinado de eje para impulsores, en acero SAE 1045.
2	Confección y maquinado de bujes de la carcasa, en bronce SAE 64, según muestra.
2	Confección de eje de columna en acero trefilado, según indicación.
5	Fabricación y maquinado de bujes asiento de centralizadores en acero SAE 1045, según muestra.
5	Confección y maquinado de bujes para centralizadores, en bronce SAE 64, según muestra.
5	Confección y maquinado de bujes para centralizadores con vulcanizado y ranurado
2	Confección de anillo fijo de la bomba.
2	Mano de Obra de colocación de anillo fijo de la bomba.
2	Confección de anillo desgastable del impulsor.
2	Mano de Obra de colocación de anillo desgastable del impulsor.
1	Balanceo dinámico del conjunto eje - impulsor
1	Mano de Obra de arenado, pintura y armado de la bomba.

Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez
Tecnóloga de Producción
Gerente de Operaciones
Essap S.A.

GRÁFICA ITAUGUÁ - de Willian Ariel Cabello Fatecha - R.U.C. 4148592 - 0 - Hab. Nº 2073
Ruta Nº 2 Mcal. José F. Estigarribia c/ Victoriano Aldana 585 (frente al Club Olimpia)- Itauguá Tel.Fax 0294 - 220 235
1051 al 1150 Junio/2022

ORIGINAL BLANCO : CLIENTE
COPIA COLOR : ARCH. TRIBUTARIO
COPIA COLOR : CONTABILIDAD
(No válido para crédito fiscal)