CERTIFICADO N° 1

L.P.N. N.° 03/2023 CONTRATO N.° 09/2024 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE 2024 - ID N.° 438.611

OBRA : LOTE 12 - REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL, 2 SANITARIOS INDIVIDUALES Y 1 SALA MULTIUSO

FECHA: 30/08/2024

UBICACIÓN : ESC. BAS. N° 1531 SAN FRANCISCO DE ASIS.

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO N° 1		SALDO
ÍTEM N°	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital.Según EE.TT	UN	1	2.024.810	2.024.810	1,00	2.024.810	0,00
2	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Limpieza y preparación de terreno. Según EE.TT	M2	138,6	5.752	797.227	94,50	543.564	44,10
3	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Replanteo y marcación. Según EE.TT	M2	138,6	9.210	1.276.506	94,50	870.345	44,10
4	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Desmonte de techo de teja existente. Según EE.TT.	M2	90,12	28.708	2.587.165	90,12	2.587.165	0,00
5	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	UN	1	55.874	55.874	1,00	55.874	0,00
6	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	UN	6	55.486	332.916	6,00	332.916	0,00
7	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	M2	52	15.874	825.448	52,00	825.448	0,00
8	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Demolición de pilares. Según EE.TT.	UN	13	120.943	1.572.259	13,00	1.572.259	0,00
9	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Demolición de zapatas. Según EE.TT.	UN	13	149.666	1.945.658	13,00	1.945.658	0,00
10	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Demolición de muros. Según EE.TT.	M2	118,37	22.349	2.645.451	118,37	2.645.451	0,00
11	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Trabajo de Maquinas. Según EE.TT	HS	6	341.895	2.051.370	6,00	2.051.370	0,00
12	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Demolición de viga de H°. Según EE.TT.	ML	36,2	94.104	3.406.565	36,20	3.406.565	0,00
13	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Relleno y compactación. Según EE.TT.	M3	85	72.238	6.140.230	55,72	4.025.101	29,28
14	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C. Según EE.TT.	M3	9,36	545.227	5.103.325	9,36	5.103.325	0,00
15	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Estructura de H° A°- Zapatas. Según EE.TT.	M3	1,05	3.341.489	3.508.563	1,05	3.508.563	0,00
16	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	M3	0,71	3.443.618	2.444.969	0,00	0	0,71
17	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Estructura de H° A° Vigas inferiores. Según EE.TT.	M3	4,73	3.644.662	17.239.251	0,00	0	4,73
18	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Estructura de H° A° Vigas superiores. Según EE.TT.	M3	3,06	3.644.662	11.152.666	0,00	0	3,06
19	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Pilar de mamposteria de 0.45 x 0.45 para revocar. Según EE.TT.	ML	15,5	192.725	2.987.238	0,00	0	15,50
20	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	M2	96,4	70.230	6.770.172	37,00	2.598.510	59,40
21	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT.	M2	4,5	231.978	1.043.901	4,50	1.043.901	0,00
22	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Muro de nivelación de 0,45. Según EE.TT.	M2	5,4	286.069	1.544.773	5,40	1.544.773	0,00
23	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL -Muro de nivelación de 0,60. Según EE.TT.	M2	11,71	344.831	4.037.971	6,00	2.068.986	5,71
24	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	M2	15	146.704	2.200.560	0,00	0	15,00
25	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Mamposteria de elevación de 0,30 visto 1 cara con ladrillo común prensado. Según EE.TT.	M2	49,5	307.078	15.200.361	0,00	0	49,50
26	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Mamposteria de elevación de 0,15 visto una cara con ladrillo común prensado. Según EE.TT.	M2	41,8	173.322	7.244.860	0,00	0	41,80
27	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL -Sardinel en canteros con ladrillo común prensado. Según EE.TT.	ML	4	105.938	423.752	0,00	0	4,00
28	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ML	35,5	52.705	1.871.028	0,00	0	35,50
29	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT.	M2	118,5	272.226	32.258.781	0,00	0	118,50
30	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	M2	118,5	361.007	42.779.330	0,00	0	118,50
31	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ML	10,2	221.598	2.260.300	0,00	0	10,20
32	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	M2	85	61.029	5.187.465	0,00	0	85,00
33	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT.	M2	85	43.844	3.726.740	0,00	0	85,00
	SUB TOTALES				194.647.435		38.754.584	

Sofía Molinas
FISCAL DE OBRAS

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Municipalidad de Ciudad del Este
Arq. Richard A. Fernández
Adm. de Contratos de Obras de Infraestructura

Ing. Rodrigo González
Director Área Urbana

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO N° 1

L.P.N. N.° 03/2023 CONTRATO N.° 09/2024 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE 2024 - ID N.° 438.611

OBRA : LOTE 12 - REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL, 2 SANITARIOS INDIVIDUALES Y 1 SALA MULTIUSO

FECHA: 30/08/2024

UBICACIÓN : ESC. BAS. N° 1531 SAN FRANCISCO DE ASIS.

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO N° 1		SALDO
ÍTEM N°	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
34	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de pisos mosaico granítico pulido 0.30x0.30. Según EE.TT.	M2	56,45	253.492	14.309.623	0,00	0	56,45
35	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de zocalo granítico pulido. Según EE.TT.	ML	48,3	98.710	4.767.693	0,00	0	48,30
36	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Pulida de piso de granito. Según EE.TT.	M2	56,45	81.210	4.584.305	0,00	0	56,45
37	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de piso podotactil. Según EE.TT.	M2	9,65	151.606	1.462.998	0,00	0	9,65
38	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Revoques de paredes. Según EE.TT.	M2	228	61.804	14.091.312	0,00	0	228,00
39	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ML	66	56.661	3.739.626	0,00	0	66,00
40	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Pintura de paredes. Según EE.TT.	M2	233	51.200	11.929.600	0,00	0	233,00
41	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Pintura de ladrillos vistos. Según EE.TT.	M2	91,5	41.077	3.758.546	0,00	0	91,50
42	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ML	35	51.226	1.792.910	0,00	0	35,00
43	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Pintura de baranda metalica. Según EE.TT.	M2	13,2	46.870	618.684	0,00	0	13,20
44	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Pintura para rampa. Según EE.TT.	M2	2,5	43.914	109.785	0,00	0	2,50
45	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Pintura de rejas. Según EE.TT.	M2	27,3	46.771	1.276.848	0,00	0	27,30
46	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de puerta metalica de 1,00x2,30. Según EE.TT.	UN	1	1.441.902	1.441.902	0,00	0	1,00
47	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	M2	12,15	839.247	10.196.851	0,00	0	12,15
48	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	12,15	542.248	6.588.313	0,00	0	12,15
49	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de mampara de madera. Según EE.TT.	UN	1	566.874	566.874	0,00	0	1,00
50	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de pizarrón de acrilico. Según EE.TT.	UN	1	1.557.389	1.557.389	0,00	0	1,00
51	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de Canaleta - D: 40 cm. Según EE.TT.	ML	35	97.986	3.429.510	0,00	0	35,00
52	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	M2	43	158.437	6.812.791	0,00	0	43,00
53	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Construcción de rampa de Hº . Según EE.TT.	M2	2,5	235.953	589.883	0,00	0	2,50
54	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	ML	11	577.926	6.357.186	0,00	0	11,00
55	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Acometida. Según EE.TT	UN	1	1.926.786	1.926.786	0,00	0	1,00
56	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Instalación eléctrica para aula nivel inicial . Según EE.TT.	UN	1	2.778.236	2.778.236	0,00	0	1,00
57	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	UN	6	214.844	1.289.064	0,00	0	6,00
58	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	UN	5	150.364	751.820	0,00	0	5,00
59	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU .Según EE.TT.	UN	1	5.664.510	5.664.510	0,00	0	1,00
	SUB - TOTALES				112.393.045		0	

Sofía Molinas
FISCAL DE OBRAS

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Arq. Richard A. Fernández
Adm. de Contratos de Obras de Infraestructura

Ciudad del Este Municipalidad

Rodrigo González
Ing. Civil
Director Área Urbana

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 03/2023 CONTRATO N.º 09/2024 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE 2024 - ID N.º 438.611

OBRA : LOTE 12 - REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL, 2 SANITARIOS INDIVIDUALES Y 1 SALA MULTIUSO FECHA: 30/08/2024

UBICACIÓN : ESC. BAS. N° 1531 SAN FRANCISCO DE ASIS.

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
		U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
60	REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	UN	2	791.093	1.582.186	0,00	0	2,00
61	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual). Según EE.TT.	GL	6	267.963	1.607.778	0,00	0	6,00
62	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	UN	1	55.486	55.486	0,00	0	1,00
63	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	M2	8,81	15.874	139.850	0,00	0	8,81
64	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Provisión y colocación de pisos mosaico granítico pulido 0.30x0.30. Según EE.TT.	M2	10,81	253.492	2.740.249	0,00	0	10,81
65	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Provisión y colocación de zocalo granitico pulido. Según EE.TT.	ML	20,75	98.710	2.048.233	0,00	0	20,75
66	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Pulida de piso de granito. Según EE.TT.	M2	10,81	81.210	877.880	0,00	0	10,81
67	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	M2	1,5	839.247	1.258.871	0,00	0	1,50
68	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Provisión y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	UN	1	1.832.936	1.832.936	0,00	0	1,00
69	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	1,5	542.248	813.372	0,00	0	1,50
70	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Pintura de rejas. Según EE.TT.	M2	3	46.771	140.313	0,00	0	3,00
71	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0,60x1,80. Según EE.TT.	UN	2	1.006.704	2.013.408	0,00	0	2,00
72	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT.	M2	27,2	132.318	3.599.050	0,00	0	27,20
73	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	GL	1	2.651.349	2.651.349	0,00	0	1,00
74	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	GL	1	2.812.875	2.812.875	0,00	0	1,00
75	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	UN	1	1.939.060	1.939.060	0,00	0	1,00
76	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	UN	1	609.499	609.499	0,00	0	1,00
77	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	UN	1	3.220.921	3.220.921	0,00	0	1,00
78	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. Según EE.TT.	UN	4	431.023	1.724.092	0,00	0	4,00
79	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Provisión e instalación de artefactos sanitarios de nivel inicial. Inodoro infantil con cisterna baja. Según EE.TT.	UN	2	880.291	1.760.582	0,00	0	2,00
80	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja. Según EE.TT.	UN	1	1.144.105	1.144.105	0,00	0	1,00
81	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT.	UN	3	215.923	647.769	0,00	0	3,00
	SUB TOTALES				35.219.864		0	

Sofia Molinas
FISCAL DE OBRAS

Arq. Richard Fernández
Jefe de Fiscalización
Adm. de Contratos

Dpto. del Este Municipalidad de Ciudad del Este
Dpto. de Fiscalización de Obras

Ing. Civil
Director Area Urbana

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 03/2023 CONTRATO N.º 09/2024 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE 2024 - ID N.º 438.611

OBRA : LOTE 12 - REPARACION DE 1 AULA NIVEL INICIAL, 2 SANITARIOS INDIVIDUALES Y 1 SALA MULTIUSO

UBICACIÓN : ESC. BAS. N° 1531 SAN FRANCISCO DE ASIS.

FECHA: 20/08/2024

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO N° 1		SALDO
ITEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
82	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Provisión e instalación de espejo. Según EE.TT.	M2	1,2	214.688	257.626	0,00	0	1,20
83	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	M2	0,98	847.784	830.828	0,00	0	0,98
84	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Provisión e instalación de mueble de MDF. Según EE.TT.	ML	1,95	1.220.161	2.379.314	0,00	0	1,95
85	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Provisión e instalación de kit de accesorios cromados de seguridad para baño de discapacitados. Según EE.TT.	GL	1	1.452.499	1.452.499	0,00	0	1,00
86	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Provisión e instalación de ducha. Según EE.TT.	UN	1	344.675	344.675	0,00	0	1,00
87	REPARACION DE 2 SANITARIOS INDIVIDUALES - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	UN	2	150.364	300.728	0,00	0	2,00
88	1 SALA MULTIUSO - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	UN	1	55.874	55.874	0,00	0	1,00
89	1 SALA MULTIUSO - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	UN	1	55.486	55.486	0,00	0	1,00
90	1 SALA MULTIUSO - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	M2	2,55	15.874	40.479	0,00	0	2,55
91	1 SALA MULTIUSO - Provisión y colocación de pisos mosaico granitico pulido 0.30x0.30. Según EE.TT.	M2	2,75	253.492	697.103	0,00	0	2,75
92	1 SALA MULTIUSO - Provisión y colocación de zocalo granitico pulido. Según EE.TT.	ML	5,8	98.710	572.518	0,00	0	5,80
93	1 SALA MULTIUSO - Pulida de piso de granito. Según EE.TT.	M2	2,75	81.210	223.328	0,00	0	2,75
94	1 SALA MULTIUSO - Provisión y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. Según EE.TT.	UN	1	1.386.445	1.386.445	0,00	0	1,00
95	1 SALA MULTIUSO - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	M2	1,5	839.247	1.258.871	0,00	0	1,50
96	1 SALA MULTIUSO - Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	1,5	542.248	813.372	0,00	0	1,50
97	1 SALA MULTIUSO - Pintura de rejas. Según EE.TT.	M2	3	46.771	140.313	0,00	0	3,00
98	1 SALA MULTIUSO - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	UN	2	150.364	300.728	0,00	0	2,00
99	1 SALA MULTIUSO - Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	UN	1	791.093	791.093	0,00	0	1,00
100	Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1	2.174.740	2.174.740	0,00	0	1,00
	SUB TOTALES				**14.076.020**		**0**	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**356.336.414**		**38.754.584**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1 **38.754.584**

DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20% **7.750.917** **11%**

RETENCION CAUCIONAL 5% **1.937.729**

29.065.938

MONTO NETO A PERCIBIR

SON GUARANIES: VEINTE Y NUEVE MILLONES, SESENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO.----

ARQ. SOFIA MOLINAS
FISCAL DE OBRA

ARQ. RICHARD FERNANDEZ
JEFE DE FISCALIZACION

ING. RODRIGO GONZALEZ
DIRECTOR DE AREA URBANA

Escaneado con CamScanner