Municipalidad de Tomás Romero Pereira		
OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON EN CERCANIAS A LA ESCUELA BASICA N° 6129 SAN JUAN Y CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON FRENTE AL COLEGIO ÑEMITY RENDA Y CERCANIAS A LA ESCUELA BASICA 2609 JULIO AFARA PAIVA DEL DISTRITO T.R.P.PROCESO PLURIANUAL AÑO 2023-2024 con ID: 432765	CONTRATISTA	E.G PROYECTOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO CARDOZO
	FECHA DE PRESENTACIÓN	21/12/2023
	FECHA DE INICIO DE OBRA	1/11/2023
	PLAZO INICIAL	90
Contrato N° 24/23	DIAS TRANSCURRIDOS	49

Certificado N°01 -LOTE 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGON en frente al colegio Ñemity Renda y la Esc. Bás. 2609 Julio Afara Pavía

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	Limpieza general del terreno de obras	M2	2.824	1.308	3.693.792	0	2.824	2.824		3.693.792	3.693.792	100%
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico	M2	2.824	1.324	3.738.976	0	2.824	2.824		3.738.976	3.738.976	100%
3	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja	M2	2.824	2.922	8.251.728	0	2.824	2.824		8.251.728	8.251.728	100%
4	Compactación mecánica del suelo	M2	2.460	1.674	4.118.040	0	2.460	2.460		4.118.040	4.118.040	100%
5	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m)	M2	2.460	3.470	8.536.200	0	2.000	2.000	0	6.940.000	6.940.000	81%
6	CORDON CUNETA de Hº Aº	ML	724	71.400	51.693.600	0	540	540	0	38.556.000	38.556.000	75%
7	CORDÓN ESCONDIDO de Hº	ML	18	42.840	771.120	0	-	-		-	-	0%
8	Baden de H°A° (8 mts de largo x 2 mts de ancho) e=0.12m	M3	3,2	2.200.000	7.040.000	0	-	-		-	-	0%
9	Pavimento tipo EMPEDRADO	M2	2.460	35.200	86.592.000	0	200	200		7.040.000	7.040.000	8%
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado	M2	2.460	1.850	4.551.000	0	-	-		-	-	0%
11	Compactación, inicial, diaria y final	M2	2.460	2.180	5.362.800	0	-	-		-	-	0%
12	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta	M3	70	32.000	2.240.000	0	-	-		-	-	0%
13	Limpieza final	M2	2.824	1.370	3.868.880	0	-	-		-	-	0%
	TOTAL				**190.458.136**							

Total certificado	-	72.338.536	72.338.536
Fondo de reparo 5%:	-	3.616.927	3.616.927
Devol Antic 10%:	-	7.233.854	7.233.854
Neto a cobrar Gs.:	-	61.487.756	61.487.756

Son Guaraníes: sesenta y un millones cuatrocientos ochenta y siete mil setecientos cincuenta y seis.-

Ing. Gustavo Cardozo
E.G PROYECTOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONE
Bug 011011-6 CEL:0984-77

Fiscal de Obras
Municipalidad de Tomas Romero Pereira

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

Municipalidad de Tomás Romero Pereira

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON EN CERCANIAS A LA ESCUELA BASICA N° 6129 SAN JUAN Y CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON FRENTE AL COLEGIO ÑEMITY RENDA Y CERCANIAS A LA ESCUELA BASICA 2609 JULIO AFARA PAIVA DEL DISTRITO T.R.P.PROCESO PLURIANUAL AÑO 2023-2024 con ID: 432765

Contrato N° 24/23

CONTRATISTA	E.G PROYECTOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO CARDOZO
FECHA DE PRESENTACIÓN	21/12/2023
FECHA DE INICIO DE OBRA	1/11/2023
PLAZO INICIAL	90
DIAS TRANSCURRIDOS	49

Certificado N°01 -LOTE 1- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGON en cercanias a la Escuela Basica N° 6129 San Juan del Municipio de Tomas Romero

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	Limpieza general del terreno de obras	M2	2.472	1.308	3.233.376	0	2.472	2.472		3.233.376	3.233.376	100%
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico	M2	2.472	1.324	3.272.928	0	2.472	2.472		3.272.928	3.272.928	100%
3	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja	M2	2.472	2.922	7.223.184	0	2.472	2.472		7.223.184	7.223.184	100%
4	Compactación mecánica del suelo	M2	2.472	1.674	4.138.128	0	2.472	2.472		4.138.128	4.138.128	100%
5	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m)	M2	2.163	3.469	7.503.447	0	2000	2.000	0	6.938.000	6.938.000	92%
6	CORDON CUNETA de Hº Aº	ML	618,3	71.400	44.146.620	0	460	460	0	32.844.000	32.844.000	74%
7	CORDÓN ESCONDIDO de Hº	ML	41,5	42.840	1.777.860	0	0	-		-	-	0%
8	Baden de H°A° (8 mts de largo x 2 mts de ancho) e=0.12m	M3	7,68	2.200.800	16.902.144	0	0	-		-	-	0%
9	Pavimento tipo EMPEDRADO	M2	2.163	35.200	76.137.600	0	350	350		12.320.000	12.320.000	16%
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado	M2	2.163	1.848	3.997.224	0	0	-		-	-	0%
11	Compactación, inicial, diaria y final	M2	2.163	2.174	4.702.362	0	0	-		-	-	0%
12	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta	M3	210	32.025	6.725.250	0	0	-		-	-	0%
13	Limpieza final	M2	2.319	1.370	3.177.030	0	0	-		-	-	0%
	TOTAL				**182.937.153**							

Total certificado	-	69.969.616	69.969.616
Fondo de reparo 5%:	-	3.498.481	3.498.481
Devol Antic 10%:	-	6.996.962	6.996.962
Neto a cobrar Gs.:	-	59.474.174	59.474.174

Son Guaraníes: cincuenta y nueve millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ciento setenta y cuatro.-

Ing. Gustavo Cardozo
EG PROYECTOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONE
RUC: 1 841011-6 CEL:0984-77

Fiscal de Obras
Municipalidad de Tomas Romero Pereira

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202