Fecha: 30/11/2023

UBICACIÓN: SAN MIGUEL MISIONES

OBJETIVO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO con ID: 423.756

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO. EN SAN MIGUEL MISIONES.

CERTIFICACION 1

PLANILLA DE OFERTA						ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA.	CANT	P. UNIT I.V.A. INCLUIDO.	PRECIO TOTAL	%	Cantidad	Σ	%	Cantidad	Σ	%	Cantidad	Σ
	LISTADO DE RUBROS A REALIZAR.													
1	1° Tramo - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.430	1.249	1.786.034	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
2	1° Tramo - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.430	46.232	66.112.053	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
3	1° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	455,4	50.466	22.982.175	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
4	1° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.430	10.206	14.594.451	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
5	1° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.430	3.290	4.705.186	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
6	1° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.430	2.284	3.265.891	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
7	1° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
8	1° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.430	2.437	3.484.402	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
9	2° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	687,4	1.249	858.545	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
10	2° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	687,4	46.232	31.780.018	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
11	2° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	219	50.466	11.052.034	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
12	2° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	687,4	10.206	7.015.543	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
13	2° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	687,4	3.290	2.261.780	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
14	2° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	687,4	2.284	1.569.912	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
15	2° Tramo - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
16	2° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	687,4	2.437	1.674.950	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
17	3° Tramo - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.066,4	1.249	2.580.882	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
18	3° Tramo - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.066,4	46.232	95.534.228	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
19	3° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	658	50.466	33.206.569	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
20	3° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.066,4	10.206	21.089.492	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
21	3° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.066,4	3.290	6.799.159	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
22	3° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.066,4	2.284	4.719.327	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
23	3° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
24	3° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.066,4	2.437	5.035.083	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
25	4° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.090,42	1.249	2.610.882	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
26	4° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.090,42	46.232	96.644.726	0%	-	-	0%		-	0%	-	-

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

27	4° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	666	50.466	33.610.296	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
28	4° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.090,42	10.206	21.334.638	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
29	4° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.090,42	3.290	6.878.193	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
30	4° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.090,42	2.284	4.774.185	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
31	4° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
32	4° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.090,42	2.437	5.093.611	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
33	5° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.536,74	1.249	1.919.350	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
34	5° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.536,74	46.232	71.046.879	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
35	5° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	489	50.466	24.677.830	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
36	5° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.536,74	10.206	15.683.830	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
37	5° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.536,74	3.290	5.056.397	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
38	5° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.536,74	2.284	3.509.668	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
39	5° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
40	5° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.536,74	2.437	3.744.490	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
41	6° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.756,26	1.249	2.193.525	0%	-	-	100%	1.756,26	2.193.525	100%	1.756,26	2.193.525
42	6° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.756,26	46.232	81.195.772	0%	-	-	28%	500,00	23.116.103	28%	500,00	23.116.103
43	6° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	559	50.466	28.210.444	0%	-	-	89%	500,00	25.232.955	89%	500,00	25.232.955
44	6° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.756,26	10.206	17.924.231	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
45	6° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.756,26	3.290	5.778.693	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
46	6° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.756,26	2.284	4.011.017	0%	-	-	28%	500,00	1.141.920	28%	500,00	1.141.920
47	6° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
48	6° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.756,26	2.437	4.279.382	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
49	7° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.066,26	1.249	2.580.707	0%	-	-	100%	2.066,26	2.580.707	100%	2.066,26	2.580.707
50	7° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.066,26	46.232	95.527.756	0%	-	-	24%	500,00	23.116.103	24%	500,00	23.116.103
51	7° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	658	50.466	33.206.569	0%	-	-	38%	250,00	12.616.478	38%	250,00	12.616.478
52	7° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.066,26	10.206	21.088.064	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
53	7° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.066,26	3.290	6.798.698	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
54	7° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.066,26	2.284	4.719.007	0%	-	-	24%	500,00	1.141.920	24%	500,00	1.141.920
55	7° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
56	7° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.066,26	2.437	5.034.742	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
57	8° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.886,76	1.249	2.356.516	0%	-	-	100%	1.886,76	2.356.516	100%	1.886,76	2.356.516
58	8° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Costo por Mil	1.886,76	46.232	87.229.075	0%	-	-	40%	750,00	34.674.154	40%	750,00	34.674.154
59	8° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	601	50.466	30.330.012	0%	-	-	42%	250,00	12.616.478	42%	250,00	12.616.478
60	8° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.886,76	10.206	19.256.103	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
61	8° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.886,76	3.290	6.208.082	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
62	8° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.886,76	2.284	4.309.058	0%	-	-	27%	500,00	1.141.920	27%	500,00	1.141.920

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

63	8° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Metro lineal	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
64	8° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.886,76	2.437	4.597.364	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
				MONTO TOTAL:	1.113.415.568					CERTIFICADO	141.928.779			141.928.779

MONTOS TOTALES.

N°	RUBROS	MONTO
I	**MONTO TOTAL DEL CONTRATO.**	**1.113.415.568**
II	**TOTAL CERTIFICADO.**	141.928.779
1	Adelanto.	-
2	Retencion.	7.096.439
3	Trabajos adicionales y complementarios (ampliación de contrato)	-
4	Monto total a cobrar.	**134.832.340**
	MONTO TOTAL A FACTURAR.	**134.832.340**
III	**AVANCES.**	
1	Avance actual del certificado.	100%
2	Avance total respecto al contrato.	13%

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684