Fecha: 16/05/2024

UBICACIÓN: SAN MIGUEL MISIONES

OBJETIVO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO con ID: 423.756

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO. EN SAN MIGUEL MISIONES.

CERTIFICACION 6

PLANILLA DE OFERTA						ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA.	CANT	P. UNIT I.V.A. INCLUIDO.	PRECIO TOTAL	%	Cantidad	Σ	%	Cantidad	Σ	%	Cantidad	Σ
	LISTADO DE RUBROS A REALIZAR.												-	
1	1° Tramo - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.430	1.249	1.786.034	100%	1.430,00	1.786.034	0%		-	100%	1.430,00	-
2	1° Tramo - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.430	46.232	66.112.053	93%	1.330,00	61.488.833	7%	100,00	4.623.221	100%	1.430,00	4.623.221
3	1° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	455,4	50.466	22.982.175	78%	355,40	17.935.584	22%	100,00	5.046.591	100%	455,40	5.046.591
4	1° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.430	10.206	14.594.451	0%	-	-	49%	700,00	7.144.137	49%	700,00	7.144.137
5	1° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.430	3.290	4.705.186	0%	-	-	49%	700,00	2.303.238	49%	700,00	2.303.238
6	1° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.430	2.284	3.265.891	70%	1.000,00	2.283.840	30%	430,00	982.051	100%	1.430,00	982.051
7	1° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
8	1° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.430	2.437	3.484.402	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
9	2° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	687,4	1.249	858.545	100%	687,40	858.545	0%		-	100%	687,40	-
10	2° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	687,4	46.232	31.780.018	22%	150,00	6.934.831	78%	537,40	24.845.187	100%	687,40	24.845.187
11	2° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	219	50.466	11.052.034	0%	-	-	100%	219,00	11.052.034	100%	219,00	11.052.034
12	2° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	687,4	10.206	7.015.543	0%	-	-	44%	300,00	3.061.773	44%	300,00	3.061.773
13	2° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	687,4	3.290	2.261.780	0%	-	-	44%	300,00	987.102	44%	300,00	987.102
14	2° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	687,4	2.284	1.569.912	36%	250,00	570.960	44%	300,00	685.152	80%	550,00	685.152
15	2° Tramo - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
16	2° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	687,4	2.437	1.674.950	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
17	3° Tramo - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.066,4	1.249	2.580.882	48%	1.000,00	1.248.975	52%	1.066,40	1.331.907	100%	2.066,40	1.331.907
18	3° Tramo - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.066,4	46.232	95.534.228	15%	320,00	14.794.306	0%		-	15%	320,00	-
19	3° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	658	50.466	33.206.569	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
20	3° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.066,4	10.206	21.089.492	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
21	3° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.066,4	3.290	6.799.159	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
22	3° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.066,4	2.284	4.719.327	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
23	3° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
24	3° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.066,4	2.437	5.035.083	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
25	4° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.090,42	1.249	2.610.882	48%	1.000,00	1.248.975	52%	1.090,42	1.361.907	100%	2.090,42	1.361.907

GRUPO RIO PARANA S.A.
RUC 80095737-7

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL

Prof. Elvina H. González de Díaz
Intendente Municipal

26	4° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.090,42	46.232	96.644.726	15%	320,00	14.794.306	0%		-	15%	320,00	-
27	4° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	666	50.466	33.610.296	0%	-	-	75%	500,00	25.232.955	75%	500,00	25.232.955
28	4° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.090,42	10.206	21.334.638	0%	-	-	48%	1.000,00	10.205.910	48%	1.000,00	10.205.910
29	4° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.090,42	3.290	6.878.193	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
30	4° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.090,42	2.284	4.774.185	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
31	4° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
32	4° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.090,42	2.437	5.093.611	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
33	5° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.536,74	1.249	1.919.350	100%	1.536,71	1.919.312	0%		-	100%	1.536,71	-
34	5° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.536,74	46.232	71.046.879	39%	600,00	27.739.323	46%	700,00	32.362.544	85%	1.300,00	32.362.544
35	5° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	489	50.466	24.677.830	31%	150,00	7.569.887	61%	300,00	15.139.773	92%	450,00	15.139.773
36	5° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.536,74	10.206	15.683.830	0%	-	-	65%	1.000,00	10.205.910	65%	1.000,00	10.205.910
37	5° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.536,74	3.290	5.056.397	0%	-	-	65%	1.000,00	3.290.340	65%	1.000,00	3.290.340
38	5° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.536,74	2.284	3.509.668	39%	600,00	1.370.304	46%	700,00	1.598.688	85%	1.300,00	1.598.688
39	5° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
40	5° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.536,74	2.437	3.744.490	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
41	6° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.756,26	1.249	2.193.525	100%	1.756,26	2.193.525	0%		-	100%	1.756,26	-
42	6° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.756,26	46.232	81.195.772	100%	1.756,26	81.195.772	0%		-	100%	1.756,26	-
43	6° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	559	50.466	28.210.444	100%	559,00	28.210.444	0%		-	100%	559,00	-
44	6° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.756,26	10.206	17.924.231	85%	1.500,00	15.308.865	15%	256,26	2.615.366	100%	1.756,26	2.615.366
45	6° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.756,26	3.290	5.778.693	85%	1.500,00	4.935.510	15%	256,26	843.183	100%	1.756,26	843.183
46	6° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.756,26	2.284	4.011.017	100%	1.756,26	4.011.017	0%		-	100%	1.756,26	-
47	6° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
48	6° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.756,26	2.437	4.279.382	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
49	7° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.066,26	1.249	2.580.707	100%	2.066,26	2.580.707	0%		-	100%	2.066,26	-
50	7° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.066,26	46.232	95.527.756	92%	1.900,00	87.841.190	8%	166,26	7.686.566	100%	2.066,26	7.686.566
51	7° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	658	50.466	33.206.569	100%	658,00	33.206.569	0%		-	100%	658,00	-
52	7° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.066,26	10.206	21.088.064	82%	1.700,00	17.350.047	18%	366,26	3.738.017	100%	2.066,26	3.738.017
53	7° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.066,26	3.290	6.798.698	73%	1.500,00	4.935.510	27%	566,26	1.863.188	100%	2.066,26	1.863.188
54	7° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.066,26	2.284	4.719.007	58%	1.200,00	2.740.608	0%		-	58%	1.200,00	-
55	7° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
56	7° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.066,26	2.437	5.034.742	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
57	8° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.886,76	1.249	2.356.516	100%	1.886,76	2.356.516	0%		-	100%	1.886,76	-

GRUPO RIO PARANA S.A.
RUC 80095737-7

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL

Prof. Elvina H. Gonzalez de Diaz
Intendente Municipal

58	8° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Costo por Mil	1.886,76	46.232	87.229.075	100%	1.886,76	87.229.075	0%		-	100%	1.886,76	-
59	8° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	601	50.466	30.330.012	100%	601,00	30.330.012	0%		-	100%	601,00	-
60	8° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.886,76	10.206	19.256.103	100%	1.886,76	19.256.103	0%		-	100%	1.886,76	-
61	8° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.886,76	3.290	6.208.082	82%	1.550,00	5.100.027	18%	336,76	1.108.055	100%	1.886,76	1.108.055
62	8° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.886,76	2.284	4.309.058	100%	1.886,76	4.309.058	0%		-	100%	1.886,76	-
63	8° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Metro lineal	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
64	8° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.886,76	2.437	4.597.364	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
				MONTO TOTAL:	1.113.415.568			595.634.568		CERTIFICADO	179.314.795			179.314.795

MONTOS TOTALES.

N°	RUBROS	MONTO
I	**MONTO TOTAL DEL CONTRATO.**	**1.113.415.568**
II	**TOTAL CERTIFICADO.**	179.314.795
1	Certificado Anteriores.	595.634.568
2	Retencion.	8.965.740
3	Trabajos adicionales y complementarios (ampliación de contrato)	-
4	Monto total a cobrar.	**170.349.055**
	MONTO TOTAL A FACTURAR.	**170.349.055**
III	**AVANCES.**	
1	Avance actual del certificado.	100%
2	Avance total respecto al contrato.	70%

GRUPO RIO PARANA S.A.
RUC 80095737-7

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL

Prof. Elvina M. [illegible]
Intende[illegible]

Fecha: 16/05/2024

UBICACIÓN: San Miguel Misiones.

OBJETIVO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO con ID: 423.756

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO. EN SAN MIGUEL MISIONES.

ACTA DE MEDICION N°6

PLANILLA DE RUBROS.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA.	CANT	ANTERIOR.	ACTUAL.	ACUMULADO.	%
1	1° Tramo - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.430	1430		1.430,00	100%
2	1° Tramo - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.430	1330	100,00	1.430,00	100%
3	1° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	455,4	355,4	100,00	455,40	100%
4	1° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.430		700,00	700,00	49%
5	1° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.430		700,00	700,00	49%
6	1° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.430	1000	430,00	1.430,00	100%
7	1° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1			-	0%
8	1° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.430			-	0%
9	2° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	687,4	687,4		687,40	100%
10	2° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	687,4	150	537,4	687,40	100%
11	2° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	219		219	219,00	100%
12	2° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	687,4		300	300,00	44%
13	2° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	687,4		300	300,00	44%
14	2° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	687,4	250	300	550,00	80%
15	2° Tramo - Cartel metalico con soporte	Unidad	1			-	0%
16	2° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	687,4			-	0%
17	3° Tramo - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.066,4	1.000,00	1066,4	2.066,40	100%
18	Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra	Metros cuadrados	2.066,4	320,00		320,00	15%
19	3° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	658			-	0%
20	3° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.066,4			-	0%
21	3° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.066,4			-	0%
22	3° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.066,4			-	0%
23	3° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1			-	0%
24	3° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.066,4			-	0%
25	4° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.090,42	1.000,00	1090,42	2.090,42	100%
26	4° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.090,42	320,00		320,00	15%

GRUPO RIO PARANA S.A.
RUC 80095737-7

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL

Prof. Elvira H. González de Díaz
Intendente Municipal

27	4° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	666		500	500,00	75%
28	4° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.090,42		1000	1.000,00	48%
29	4° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.090,42			-	0%
30	4° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.090,42			-	0%
31	4° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1			-	0%
32	4° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.090,42			-	0%
33	5° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.536,74	1.536,71		1.536,71	100%
34	5° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.536,74	600,00	700,00	1.300,00	85%
35	5° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	489	150,00	300,00	450,00	92%
36	5° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.536,74		1.000,00	1.000,00	65%
37	5° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.536,74		1.000,00	1.000,00	65%
38	5° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.536,74	600,00	700,00	1.300,00	85%
39	5° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1			-	0%
40	5° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.536,74			-	0%
41	6° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.756,26	1.756,26		1.756,26	100%
42	6° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.756,26	1.756,26		1.756,26	100%
43	6° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	559	559,00		559,00	100%
44	6° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.756,26	1.500,00	256,26	1.756,26	100%
45	6° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.756,26	1.500,00	256,26	1.756,26	100%
46	6° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.756,26	1.756,26		1.756,26	100%
47	6° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1			-	0%
48	6° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.756,26			-	0%
49	7° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.066,26	2.066,26		2.066,26	100%
50	7° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.066,26	1.900,00	166,26	2.066,26	100%
51	7° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	658	658,00		658,00	100%
52	7° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.066,26	1.700,00	366,3	2.066,26	100%
53	7° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.066,26	1.500,00	566,26	2.066,26	100%
54	7° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.066,26	1.200,00		1.200,00	58%
55	7° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1			-	0%
56	7° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.066,26			-	0%
57	8° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.886,76	1.886,76		1.886,76	100%

GRUPO RIO PARANA S.A.
RUC 80095737-7

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL

Prof. Elvina H. González de Díaz
Intendente Municipal

58	8° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Costo por Mil	1.886,76	1.886,76		1.886,76	100%
59	8° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	601	601,00		601,00	100%
60	8° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.886,76	1.886,76		1.886,76	100%
61	8° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.886,76	1.550,00	336,76	1.886,76	100%
62	8° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.886,76	1.886,76		1.886,76	100%
63	8° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Metro lineal	1			-	0%
64	8° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.886,76			-	0%

GRUPO RIO PARANA S.A.
RUC 80095737-7

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES

Prof. Elvio H. González de Díaz
Intendente Municipal