NSV II SRL
Construcciones y Servicios
NEW SONY VAIO II S.R.L

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS - FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS. PUENTES Y TÚNELES - CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA

(0985) 942.377

Campo Vía, Ballivian - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO N° 16012568
Fecha Inicio Vigencia: 10/11/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
R.U.C.: 80078995 - 4

FACTURA

N°001-001- 0000588

FECHA DE EMISIÓN 31 DE Enero DE 2023 | COND. DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Municipalidad de Minga Guazú

DIRECCIÓN: Km 16 Acaray R.U.C./C.I.: 80010478-1

TELÉFONO: NOTA DE REMISIÓN N°: FECHA: / /

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS 5%	VENTAS 10%
1	Construccion de Pavimento Tipo Empedrado zona Acaray Plurianual Nº 32/2022	124.386.643			124.386.643
		SUB - TOTAL			
		TOTALES			124.386.643

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs. (X) US$ ( ) Ciento veinticuatro millones trescientos ochenta y seis mil seiscientos cuarenta y tres

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%): (10%): 11.307.877 = TOTAL IVA: 11.307.877

Impreso de: Derlis Joel Peña Valenzuela - Ruc: 3672021 - 6 - Km. 14 Monday a 800 mtrs. de la Ruta Internacional N° 7, a 90 mtrs. de la Plaza Yukeri, a 20 mtrs. frente a la Iglesia San Roque - Minga Guazú - Alto Parana
Cel.: (0973) 863.625 - Habilitación N° 2260 - 01 Tal. 25x3 del 576 al 600 - Noviembre/2022

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Talón (No Válido como crédito fiscal)

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

OBRA: ***Construcción de Pavimento tipo empedrado***

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN: km 16 Acaray / Fracción Las Palmeras

CERTIFICADO DE OBRAS N° 02

						CERTIFICADO ACTUAL			CERTIF. ANTERIOR - 01			CERTIFICADO ACUMULADO		
Nº	Descripción	Un	Cant	P.Unit	Total	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTOS	CERTIFICADO 01	%	MONTO	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO
	Trabajos Preliminares													
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	m2	3,60	498.000	1.792.800	3,60	100,0	1.792.800	-			3,60	100	1.792.800
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	m2	3.272,00	2.100	6.871.200	0,00	0,0	0	3.272,00	100	6.871.200	3.272,00	100	6.871.200
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	m2	3.272,00	3.100	10.143.200	0,00	0,0	0	3.272,00	100	10.143.200	3.272,00	100	10.143.200
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada													
4	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	m3	392,64	23.500	9.227.040	78,53	20,0	1.845.408	314,11	80	7.381.632	392,64	100	9.227.040
5	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	m2	3.272,00	36.000	117.792.000	1.799,60	55,0	64.785.600	1.472,40	45	53.006.400	3.272,00	100	117.792.000
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	m2	3.272,00	3.700	12.106.400	3.272,00	100,0	12.106.400	-			3.272,00	100	12.106.400
	Cordón de Hº													
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ml	807,00	37.500	30.262.500	484,20	60,0	18.157.500	322,80	40	12.105.000	807,00	100	30.262.500
8	Cordón cuneta	ml	41,00	102.000	4.182.000	41,00	100,0	4.182.000	-		0	41,00	100	4.182.000
	Badén				0	0,00	100,0	0	-			-		
9	Badén de HºAº, incluye preparción de terreno para carga de Hº, parrilla 20x20, varilla Ø 10. Ancho: 2,00m. (ver detalle) - colocado en bocacalles. (2 baden en total)	m3	4,20	2.000.000	8.400.000	1,68	40,0	3.360.000	2,52	60	5.040.000	4,20	100	8.400.000
	Compactación								-					
10	Compactación preliminar	m2	3.272,00	2.850	9.325.200	3.272,00	100,0	9.325.200	-			3.272,00	100	9.325.200
11	Compactación final	m2	3.272,00	3.200	10.470.400	3.272,00	100,0	10.470.400	-			3.272,00	100	10.470.400
	Limpieza final								-					
12	Limpieza final	m2	3.272,00	1.500	4.908.000	3.272,00	100,0	4.908.000	-			3.272,00	100	4.908.000
	TOTAL SEGÚN CONTRATO SEGÚN CONTRATO N° 32/2022				₲ 225.480.740	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₲ 130.933.308	TOTAL CERTIFICADO 01		94.547.432	TOTAL ACUMULADO		225.480.740

Monto de Certificado	130.933.308
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	6.546.665
Total a Pagar por Certificado	124.386.643

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

NEW SONY YAHO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

OBRA: ***Construcción de pavimento tipo empedrado***

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN: km 16 Acaray / Fracción Las Palmeras

ACTA DE MEDICION 02

En la ciudad de Minga Guazú, a los 16 dias del mes de Enero del 2023, siendo las 08:30 hs se constituye desde la Direccion de Obras y Servicios de la Municipalidad de Minga Guazú, el **Arq. Miguel Caceres en su carácter de Fiscal y Director de Obra**, a los efectos de realizar las medicones del Certificado N° 02, correspondiente a la Obra: **Construccion de Pavimento tipo Empedrado en km 16 Acaray / Fracción Las Palmeras - Contrato N° 32 /2.022 - ID 419,353,** firmado entre la Municipalidad de Minga Guazú y la Empresa **NEW SONY VAIO II S.R.L** .

Nº	Descripción	Un	Cant.	Cant.Anterior Acta de Medicion 01	Cant.Actual	CANT. ACUMULADA
	Trabajos Preliminares					
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	m2	3,60	-	3,60	3,60
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	m2	3.272,00	3.272,00	0,00	3.272,00
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	m2	3.272,00	3.272,00	0,00	3.272,00
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					
4	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	m3	392,64	314,11	78,53	392,64
5	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	m2	3.272,00	1.472,40	1.799,60	3.272,00
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	m2	3.272,00	-	3.272,00	3.272,00
	Cordón de Hº					
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ml	807,00	322,80	484,20	807,00
8	Cordón cuneta	ml	41,00	-	41,00	41,00
	Badén					
9	Badén de HºAº, incluye preparción de terreno para carga de Hº, parrilla 20x20, varilla Ø 10. Ancho: 2,00m. (ver detalle) -colocado en bocacalles (2 baden en total)	m3	4,20	2,52	1,68	4,20
	Compactación			-		
10	Compactación preliminar	m2	3.272,00	-	3.272,00	3.272,00
11	Compactación final	m2	3.272,00	-	3.272,00	3.272,00
	Limpieza final					
12	Limpieza final	m2	3.272,00	-	3.272,00	3.272,00

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 800789954 NEW SONY VAIO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Teléfono/s : (0985)942377 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** pytyvocon@outlook.com

Dirección : AVENIDA, AVDA. CAMILO RECALDE Y EMILIANO R. FERNANDEZ. - ALTO PARANA - CIUDAD DEL ESTE(PLANTA URBANA)

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 018333

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 28/10/2023

Otorgado en Asunción, el 28/10/2021

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

800789954

12122022 1143 800789954 800789954

018333

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA.

VERIFICACION Y CUMPLIMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACTA N° 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 32 /2.022-ID: N° 419.353.

CONTRATISTA: SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil veintitrés, siendo las nueve horas. Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista me constituyo en el sitio de la obra **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 32 /2.022-ID: N° 419.353 : Construcción de pavimento tipo empedrado km 16 Acaray Fracción las Palmeras** para la RECEPCION PROVISORIA de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO

Por tanto, la Municipalidad a través de esta Fiscalización RECIBE EN FORMA PROVISORIA en todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo la responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4