CERTIFICADO Nº 3

LPN Nº 02/2022 – CONTRATO Nº 68/2022 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE. PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 - 2023 - ID Nº 401156.-

OBRA - LOTE 13: REPARACION DE 4 AULAS Y SANITARIO SEXADO.- FECHA: 05/ 06/ 2023

UBICACION: ESCUELA BASICA Nº DR. ROBERTO L. PETIT.- HOJA: 1/2

		ADJUDICADO				CERT. 1	CERT. 2	RUBROS NO EJECUT. NO COBRA		RUBROS NO EJECUT. A ADENDAR	CERTIFICADO Nº 3		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital.	un	1,000	1.960.000	1.960.000	1,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
2	REPARACION DE AULAS - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	4,000	49.000	196.000	4,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
3	REPARACION DE AULAS - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	12,000	49.000	588.000	10,000	0,000	0,000	0	0,000	2,000	98.000	0,000
4	REPARACION DE AULAS - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	265,000	10.290	2.726.850	179,000	82,000	0,000	0	0,000	4,000	41.160	0,000
5	REPARACION DE AULAS - Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm.	m2	265,000	37.240	9.868.600	179,000	86,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
6	REPARACION DE AULAS - Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	m2	265,000	107.800	28.567.000	0,000	261,000	0,000	0	0,000	4,000	431.200	0,000
7	REPARACION DE AULAS - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ml	144,000	34.300	4.939.200	0,000	130,000	0,000	0	0,000	14,000	480.200	0,000
8	REPARACION DE AULAS - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,90x2,10. Según EE.TT.	un	4,000	1.195.600	4.782.400	0,000	0,000	0,000	0	0,000	4,000	4.782.400	0,000
9	REPARACION DE AULAS - Demolición de muros. Según EE.TT.	m2	6,600	19.600	129.360	6,600	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
10	REPARACION DE AULAS - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar	m2	79,500	114.660	9.115.470	79,500	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
11	REPARACION DE AULAS - Mamposteria tipo Panderete. Según EE.TT.	m2	51,000	49.000	2.499.000	0,000	0,000	0,000	0	51,000	0,000	0	0,000
12	REPARACION DE AULAS - Aislación de losa con Pintura. Según EE.TT.	m2	24,000	74.480	1.787.520	0,000	0,000	0,000	0	24,000	0,000	0	0,000
13	REPARACION DE AULAS - Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	m2	10,500	58.800	617.400	10,500	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
14	REPARACION DE AULAS - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	291,000	49.000	14.259.000	163,000	128,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
15	REPARACION DE AULAS - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	23,000	676.200	15.552.600	0,000	0,000	0,550	371.910	0,000	22,450	15.180.690	0,000
16	REPARACION DE AULAS - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según	m2	23,000	504.700	11.608.100	0,000	9,300	0,550	277.585	0,000	13,150	6.636.805	0,000
17	REPARACION DE AULAS - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	930,000	49.000	45.570.000	0,000	0,000	220,040	10.781.960	0,000	709,960	34.788.040	0,000
18	REPARACION DE AULAS - Pintura de estructura de Hº. Según EE.TT.	m2	107,500	49.000	5.267.500	0,000	0,000	0,000	0	0,000	107,500	5.267.500	0,000
19	REPARACION DE AULAS - Revoque de losa interior.	m2	307,000	58.800	18.051.600	86,000	0,000	0,000	0	221,000	0,000	0	0,000
20	REPARACION DE AULAS - Pintura de losa. Según EE.TT.	m2	307,000	44.100	13.538.700	0,000	0,000	80,000	3.528.000	0,000	227,000	10.010.700	0,000
21	REPARACION DE AULAS - Pintura para rampa. Según EE.TT.	m2	6,000	34.300	205.800	0,000	0,000	0,000	0	0,000	6,000	205.800	0,000
22	REPARACION DE AULAS - Construcción de rampa de Hº. Según EE.TT.	m2	6,000	200.900	1.205.400	0,000	0,000	0,000	0	0,000	6,000	1.205.400	0,000
23	REPARACION DE AULAS - Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal. Según EE.TT.	m2	300,000	61.740	18.522.000	300,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
24	REPARACION DE AULAS - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	m2	300,000	294.000	88.200.000	300,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
25	REPARACION DE AULAS - Provisión y colocación de Canaleta. Según EE.TT.	ml	56,500	79.380	4.484.970	0,000	0,000	1,500	119.070	0,000	55,000	4.365.900	0,000
26	REPARACION DE AULAS - Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ml	56,500	44.100	2.491.650	0,000	0,000	1,500	66.150	0,000	55,000	2.425.500	0,000
27	REPARACION DE AULAS - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	4,000	1.715.000	6.860.000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	4,000	6.860.000	0,000
28	REPARACION DE AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	16,000	159.250	2.548.000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	16,000	2.548.000	0,000
29	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w Según EE.TT.	un	9,000	98.000	882.000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	9,000	882.000	0,000
30	SANITARIO SEXADO - Inst. Sanitaria Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes)	gl	1,000	1.470.000	1.470.000	1,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
31	SANITARIO SEXADO - Desmonte de azulejos	m2	122,000	11.760	1.434.720	122,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
32	SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT.	m2	122,000	107.800	13.151.600	0,000	122,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
33	SANITARIO SEXADO - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	40,300	10.290	414.687	38,400	0,000	1,900	19.551	0,000	0,000	0	0,000
34	SANITARIO SEXADO - Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm.	m2	40,300	37.240	1.500.772	0,000	0,000	1,900	70.756	0,000	38,400	1.430.016	0,000
35	SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	m2	40,300	107.800	4.344.340	0,000	0,000	1,900	204.820	0,000	38,400	4.139.520	0,000
36	SANITARIO SEXADO - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	8,000	49.000	392.000	8,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
	MONTO PARCIAL				339.732.239				15.439.802			101.778.831	

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
08 SEP 2023
Recibido

Ciudad del Este Municipio
Dir. Obras Municipales
Arq. Raquelina Reinoso
Reg. Nº 1.833

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

Ciudad del Este Municipalidad
Dirección de Área Urbana
Ing. Flaminio Medina S.
Reg. MOPC 5552
Director Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

CERTIFICADO Nº 3

LPN Nº 02/2022 – CONTRATO Nº 68/2022 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE. PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 - 2023 - ID Nº 401156.-

OBRA - LOTE 13: REPARACION DE 4 AULAS Y SANITARIO SEXADO.- FECHA: 05/ 06/ 2023

UBICACION: ESCUELA BASICA Nº DR. ROBERTO L. PETIT.- HOJA: 2/2

			ADJUDICADO			CERT. 1	CERT. 2	RUBROS NO EJECUT. NO COBRA		RUBROS NO EJECUT. A ADENDAR	CERTIFICADO Nº 3		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
37	SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0,60x1,80. Según EE.TT.	un	6,000	852.600	5.115.600	0,000	0,000	0,000	0	0,000	6,000	5.115.600	0,000
38	SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,70x2,10. Según EE.TT.	un	2,000	882.000	1.764.000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	2,000	1.764.000	0,000
39	SANITARIO SEXADO - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	2,000	49.000	98.000	2,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
40	SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	2,500	676.200	1.690.500	0,000	0,000	0,000	0	0,000	2,500	1.690.500	0,000
41	SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	2,500	504.700	1.261.750	0,000	0,000	0,000	0	0,000	2,500	1.261.750	0,000
42	SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	gl	1,000	2.254.000	2.254.000	0,000	1,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
43	SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	gl	1,000	2.376.500	2.376.500	0,000	1,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
44	SANITARIO SEXADO - Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	un	1,000	1.680.700	1.680.700	0,000	0,000	0,000	0	0,000	1,000	1.680.700	0,000
45	SANITARIO SEXADO - Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	un	1,000	539.000	539.000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	1,000	539.000	0,000
46	SANITARIO SEXADO - Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	un	1,000	2.770.460	2.770.460	0,000	1,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
47	SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha con pedestal de loza. Según EE.TT.	un	5,000	411.600	2.058.000	0,000	5,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
48	SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja. Según EE.TT.	un	6,000	752.640	4.515.840	0,000	6,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
49	SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: mingitorio. Según EE.TT.	un	2,000	294.000	588.000	0,000	2,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
50	SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT.	un	6,000	184.240	1.105.440	0,000	0,000	0,000	0	0,000	6,000	1.105.440	0,000
51	SANITARIO SEXADO - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	1,000	1.715.000	1.715.000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	1,000	1.715.000	0,000
52	SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	4,000	159.250	637.000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	4,000	637.000	0,000
53	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	3,000	98.000	294.000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	3,000	294.000	0,000
54	Servicio de limpieza general de la construccion	gl	1,000	1.960.000	1.960.000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	1,000	1.960.000	0,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**372.156.029**				**15.439.802**			**119.541.821**	

OBSERVACION: RUBROS NO EJECUTADOS, CUYO MONTO Gs. 15.439.802.- NO COBRA

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 3		**119.541.821**	32%
DEVOLUCION ANTICIPO 20%	=(+15439802 + 119541821)*20/100*-1	**-26.996.325**	
RETENCION GARANTIA 5%		**-5.977.091**	
MONTO NETO A PERCIBIR		**86.568.405**	

Son Guaraníes: OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO.-

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. RAQUELINA REINOSO
Fiscal de Obra

ING. RAMNIO MEDINA
Director
Dirección de Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CONSTRUCTORA D&M
Mario Nuñez Rolón
Gerente

Constructora D&M
Ruc 875812-3
Yaguarón Paraguay

Ciudad del Este Municipalidad
Div. Obras Municipales

Ciudad del Este Municipalidad
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS!
MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
08 SEP 2023
TESORERIA
PAGADO