ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

En la ciudad de Caacupé, a los 07 días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena - Administradora de Contrato, la Arq. Virginia Duarte - funcionaria de la Sección de Obras Civiles, la Lic. Victoria Diarte – Jefa de la Sección de Control y Seguimiento a fin de verificar los trabajos realizados por la Empresa CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L., correspondiente a la Orden de Servicio N° 19, según Contrato N° 12/2023. Se realizaron los siguientes trabajos:

Ítem	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad de Medida	Cant.	P. Unit.	P. Total	OBSERVACIÓN
1.1	Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores.	Unidad	4	92.276	369.104	100% EJECUTADO
1.2	Limpieza integral del interior de cabinas y de sala de máquina.	Unidad	4	92.489	369.956	100% EJECUTADO
1.5	Limpieza de poleas tensoras, control de fijaciones y movimiento libre, control de funcionamiento del contacto contra rotura del cable	Unidad	4	86.112	344.448	100% EJECUTADO
1.6	Control y regulación de las poleas de suspensión y de desvío. Eliminación de grasa excedente.	Unidad	4	75.038	300.152	100% EJECUTADO
1.8	Control del estado de los cables tractores o cabos, control de auto lubricación, lubricación y limpieza.	Unidad	4	95.807	383.228	100% EJECUTADO
1.12	Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.	Unidad	4	95.807	383.228	100% EJECUTADO
1.13	Control de soportes, placas de unión y grampas de guías de cabina y de contrapesos del cubo.	Unidad	4	89.259	357.036	100% EJECUTADO
1.18	Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente.	Unidad	4	62.000	248.000	100% EJECUTADO
1.23	Limpieza, control de estado y de funcionamiento mecánico y eléctrico de los contactores y relés.	Unidad	4	92.492	369.968	100% EJECUTADO
1.26	Verificación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en los distintos niveles. (Sistema de botoneras).Prueba, verificación de intercomunicadores de cabina.	Unidad	4	75.038	300.152	100% EJECUTADO

ADMINISTRADORA DE CONTRATO
Lic. Zunilda Mena Rodríguez
Adm. de Contratos
XIII Circunscripción Judicial

SECCIÓN DE OBRAS CIVILES
Virginia C. Duarte Galeano
Arquitecta
Reg. MOPC N° 2156

CONTROL Y SEGUIMIENTO
Lic. Ma. Victoria Diarte M.
Control y Seguimiento
Jefe de Sección

1.27	Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	73.712	294.848	100% EJECUTADO
1.30	Verificación de funcionamiento de cabina que debe ser silencioso o pobre en ruidos, sistema de apertura y cierre; cerraduras, contactos y rodillo de arrastre.	Unidad	4	75.047	300.188	100% EJECUTADO
1.31	Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje.	Unidad	4	62.000	248.000	100% EJECUTADO
1.32	Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes.	Unidad	4	86.112	344.448	100% EJECUTADO
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO					
2.17	Provisión de placas RS 5, 11, 14	Unidad	1	644.074	644.074	100% EJECUTADO
2.18	Mano de obra por cambio de placas RS 5, 11, 14	Unidad	1	278.175	278.175	100% EJECUTADO

Los trabajos descriptos en la Orden de Servicio N°19, fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia, en tiempo y forma. Se deja constancia que los repuestos cambiados se encuentran en la oficina de Obras Civiles, hasta la finalización del presente contrato. No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

Lic. Zunilda Mena Rodriguez
Jefe de Contratos
XIII Circunscripción Judicial
ADMINISTRADORA DE CONTRATO

SECCIÓN DE OBRAS CIVILES
Arq. Virginia C. Duarte Galeano
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 2156

CONTROL Y SEGUIMIENTO
Lic. Ma. Victoria Diarte M.
Control y Seguimiento
Jefe de Sección