Ítems del llamado Construcciones en el campus UNI Plurianual 2020 - 2021. con ID: 374496

CERTIFICADO N° 3 LOTE 4

LOTE NRO: 4

Facultad de Ciencias y Tecnología, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Ejecutado Anterior	Ejecutado Actual	Ejecutado Acumulado	Monto Anterior	Monto Actual	Monto Acumulado	Porcentaje Anterior	Porcentaje Actual	Porcentaje Acumulado
1	72131601-002	**Preparación de obra - Oficina de Reciclaje CyT**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.202.500**									
1.1		Instalación eléctrica provisoria	Unidad Medida Global	1	182.000	182.000	1,00		1,00	182.000	-	182.000	100	-	100
1.2		Demolición de abertura existente 1,00 x 3,00 m	Unidad	1	104.000	104.000	1,00		1,00	104.000	-	104.000	100	-	100
1.3		Demolición de abertura existente 0,40 x 3,00 m	Unidad	1	78.000	78.000	1,00		1,00	78.000	-	78.000	100	-	100
1.4		Demolición de abertura existente 0,40 x 1,15 m	Unidad	1	65.000	65.000	1,00		1,00	65.000	-	65.000	100	-	100
1.5		Arreglo de pared alrededor de aberturas incluye mochetas, revoque y pintura interior y exterior	Unidad	1	325.000	325.000	1,00		1,00	325.000	-	325.000	100	-	100
1.6		Limpieza de pared con agua y lavandina	Metros cuadrados	50	8.970	448.500	24,30		24,80	222.456	-	222.456	50	-	50
2	72131601-007	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Oficina de Reciclaje CyT**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.521.000**							-		
2.1		Arreglo de canaleta existente y chapa metálica	Unidad Medida Global	1	195.000	195.000	1,00		1,00	195.000	-	195.000	100	-	100
2.2		Colocación de bajada de PVC de 100mm color blanco con elementos de sujeción con codo de PVC de 100mm. con garganta cilíndrica hasta registro (incluye sellado entre garganta cilíndrica y bajada de PVC)	Metro lineal	3	52.000	156.000	2,50		2,50	130.000	-	130.000	83	-	83
2.3		Babeta de chapa Nº 27 con desarrollo de 0,60m	Metro lineal	12	97.500	1.170.000	5,85		5,85	570.375	-	570.375	49	-	49
3	72131601-012	**Servicio de pintura - Oficina de Reciclaje CyT**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.140.000**							-		
3.1		Pintura de canaleta y babeta con pintura fibrada, incluye malla de tela	Metro lineal	15	60.000	900.000	15,50		15,50	930.000	-	930.000	103	-	103
3.2		Pintura interior y exterior al látex manos necesarias	Metros cuadrados	120	21.000	2.520.000	80,00	25,00	105,00	1.680.000	525.000	2.205.000	67	21	88
3.3		Pintura siliconada para ladrillos vistos	Metros cuadrados	40	18.000	720.000	22,30		22,30	401.400	-	401.400	56	-	56
4	72131601-008	**Revoques - Oficina de Reciclaje CyT**	**Metros cuadrados**	**12**		**546.000**							-		
4.1		Revoque hidrófugo con agregado impermeabilizante con filtrado	Metros cuadrados	12	45.500	546.000	13,20		13,20	600.600	-	600.600	110	-	110
5	72131601-010	**Aberturas - Oficina de Reciclaje CyT**	**Unidad**	**1**		**3.737.500**							-		
5.1		Provisión y colocación de ventana corrediza de aluminio con marco según diseño de 1,00 x 3,00 m.	Unidad	1	2.106.000	2.106.000	1,00		1,00	2.106.000	-	2.106.000	100	-	100
5.2		Provisión y colocación de ventana corrediza de aluminio con marco según diseño de 0,40 x 3,00 m.	Unidad	1	910.000	910.000	1,00		1,00	910.000	-	910.000	100	-	100
5.3		Provisión y colocación de ventana corrediza de aluminio con marco según diseño de 0,40 x 1,15 m.	Unidad	1	721.500	721.500	1,00		1,00	721.500	-	721.500	100	-	100
6	72131601-002	**Preparación de obra - Construcción Primer Piso y Planta Baja**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.918.200**							-		
6.1		Instalaciones eléctricas provisorias	Unidad Medida Global	1	195.000	195.000	1,00		1,00	195.000	-	195.000	100	-	100
6.2		Excavación para muro de cimiento	Metros cúbicos	10	63.700	637.000		6,75	6,75	-	429.975	429.975	-	68	68
6.3		Excavación para ampliación de canalón a cielo abierto	Metros cúbicos	28	62.400	1.747.200		1,83	1,83	-	114.192	114.192	-	7	7
6.4		Cartel de obra 2,00m x 1,50m de lona vinílica con estructura metálica y soporte según diseño suspendido en primer piso	Unidad	1	1.339.000	1.339.000	1,00		1,00	1.339.000	-	1.339.000	100	-	100
7	72131601-005	**Mampostería - Construcción Primer Piso y Planta Baja**	**Unidad Medida Global**	**1**		**13.965.250**							-		
7.1		De nivelación de ladrillo comun de 0,30 m	Metros cuadrados	16	136.500	2.184.000		34,00	34,00	-	4.641.000	4.641.000	-	213	213
7.2		De ladrillos cerámico comunes 0,15 m con envarillado de 2 ø 6 a la altura de 0,50 m y del antepecho de ventana (dos juntas envarilladas)	Metros cuadrados	91	101.750	9.259.250		-	-	-	-	-	-	-	-
7.3		Muro de Cimiento PBC de 0,30m	Metros cúbicos	10	252.200	2.522.000		7,48	7,48	-	1.886.456	1.886.456	-	75	75

Roberto Apel Novosad
Arquitecto
Reg. M.O.P.C. Nº 2.073
Pat. Prof.7901

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Escaneado con CamScanner

8	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapisos - Construcción Primer Piso y Planta Baja**	**Metros cuadrados**	**1**		**13.047.000**							-		
8.1		Piso Baldosa granítico blanquino de 40cm x 40cm	Metros cuadrados	30	140.000	4.200.000		16,00	16,00	-	2.240.000	2.240.000	-	53	53
8.2		Loseta de HºAº esp=8 cm.	Metros cuadrados	6	1.474.500	8.847.000		8,73	8,73	-	12.872.385	12.872.385	-	146	146
9	**72103003-001**	**Servicio de Demolición - Construcción Primer Piso y Planta Baja**	**Metro lineal**	**70**		**1.785.000**							-		
9.1		Demolición de canalón de desague a cielo abierto desarrollo 0,50m	Metro lineal	70	25.500	1.785.000		45,00	45,00	-	1.147.500	1.147.500	-	64	64
10	**72131601-008**	**Revoques - Construcción Primer Piso y Planta Baja**	**Metros cuadrados**	**112**		**4.592.000**							-		
10.1		Revoque hidrófugo con agregado impermeabilizante con filtrado	Metros cuadrados	112	41.000	4.592.000		78,00	78,00	-	3.198.000	3.198.000	-	70	70
11	**72131601-006**	**Aislacion - Construcción Primer Piso y Planta Baja**	**Metro lineal**	**53**		**2.067.000**							-		
11.1		Aislación de muro de nivelación 0,60 m. con pintura bituminosa en U	Metro lineal	53	39.000	2.067.000			-	-	-	-	-	-	-
12	**72131601-012**	**Servicio de pintura- Construcción Primer Piso y Planta Baja**	**Metros cuadrados**	**55**		**1.287.000**							-		
12.1		Siliconado para ladrillo visto en planta alta	Metros cuadrados	55	23.400	1.287.000			-	-	-	-	-	-	-
13	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**35.364.500**							-		
13.1		Mesadas de granito natural pulido con bachas de acero inox. Incluye grifo metálico con cierre de medio giro para agua fría	Metros cuadrados	11	1.519.500	16.714.500	12,85		12,85	19.525.575	-	19.525.575	117	-	117
13.2		Adecuación de la instalación de agua corriente desde el tanque superior hasta los bloques sanitarios en los 3 niveles (Planta baja, primero y segundo piso) hasta conectar en forma externa con la alimentación existente. Incluye reparación y reposición de mampostería y revestimiento en los baños	Unidad Medida Global	1	18.650.000	18.650.000	0,6430134	0,3569866	1,0000000	11.992.200	6.657.800	18.650.000	64	36	100
14	**72131601-002**	**Preparacion de obra - Caseta de generador**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.210.000**							-		
14.1		Instalación eléctrica provisoria	Unidad Medida Global	1	195.000	195.000			-	-	-	-	-	-	-
14.2		Obrador para persona conforme a esquema con baño quimico	Unidad Medida Global	1	4.015.000	4.015.000			-	-	-	-	-	-	-
15	**72131601-005**	**Mamposteria - Caseta de generador**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.362.001**							-		
15.1		Muro de Cimiento de PBC de 0,45m	Metros cúbicos	3,5	422.500	1.478.750			-	-	-	-	-	-	-
15.2		Mamposteria de nivelación con ladrillo comun prensado 0,30 m.	Metros cuadrados	3	202.417	607.251			-	-	-	-	-	-	-
15.3		Mamposteria de 0,15 m ladrillo hueco	Metros cuadrados	42	78.000	3.276.000			-	-	-	-	-	-	-
16	**72131601-006**	**Aislacion - Caseta de generador**	**Metro lineal**	**1**		**1.092.000**							-		
16.1		Aislación hidrófuga con mortero 1:3 con hidrófugo	Metro lineal	14	39.000	546.000			-	-	-	-	-	-	-
16.2		Aislación con pintura asfáltica de muro 0,30 m.	Metro lineal	14	39.000	546.000			-	-	-	-	-	-	-
17	**72131601-008**	**Revoques- Caseta de generador**	**Metros cuadrados**	**1**		**5.569.200**							-		
17.1		Salpicado 1:3 cemento	Metros cuadrados	84	27.300	2.293.200			-	-	-	-	-	-	-
17.2		Revoque hidrófugo con agregado impermeabilizante	Metros cuadrados	84	39.000	3.276.000			-	-	-	-	-	-	-
18	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Caseta de generador**	**Metros cuadrados**	**15**		**2.515.500**							-		
18.1		Techo de chapa de zinc sinusoidal chapa No. 26 y estructura portante de perfil "C" a media agua	Metros cuadrados	15	167.700	2.515.500			-	-	-	-	-	-	-
19	**72131601-012**	**Servicio de pintura - Caseta de generador**	**Metros cuadrados**	**84**		**1.941.072**							-		
19.1		Pintura interior y exterior al latex manos necesarias	Metros cuadrados	84	23.108	1.941.072			-	-	-	-	-	-	-

Roberto Abel Novosad
Arquitecto
Reg. M.O.P.C. Nº 2.073
Pat. Prof.7901

Ing. Guillermo Estecho
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Escaneado con CamScanner

20	72131601-010	**Aberturas - Caseta de generador**	**Unidad**	**1**		**1.430.000**							-		
20.1		Puerta placa de cedro de 0,90x2,10m c/marco de cedro o similar de 2"x6" c/ contramarco, c/barniz manos necesarias, incluye herrajes, y cerradura tipo manija a tambor	Unidad	1	910.000	910.000			-	-	-	-	-	-	-
20.2		Provisión y colocación de ventana tipo balancin de 1,20 x 1,40 m. con vidrio doble.	Unidad	1	520.000	520.000			-	-	-	-	-	-	-
21	72131601-001	**Construccion e instalaciones electricas - Caseta de generador**	**Unidad Medida Global**	**1**		**29.054.000**							-		
21.1		Toma corriente simple con puesta a tierra	Unidad	3	104.000	312.000			-	-	-	-	-	-	-
21.2		Punto y toma con puesta a tierra	Unidad	1	104.000	104.000			-	-	-	-	-	-	-
21.3		Foco tipo LED con portafoco rosca fina 18 w.	Unidad	2	65.000	130.000			-	-	-	-	-	-	-
21.4		Tablero de embutir de 18 llaves TM metálico con barras R,S, T, neutro y tierra	Unidad	1	390.000	390.000			-	-	-	-	-	-	-
21.5		Cable de 2 mm2.	Unidad Medida Global	1	208.000	208.000			-	-	-	-	-	-	-
21.6		Llave TM trifásica 150 A.	Unidad	2	585.000	1.170.000			-	-	-	-	-	-	-
21.7		Llave TM de 16 A.	Unidad	2	45.500	91.000			-	-	-	-	-	-	-
21.8		Registro eléctrico 40 x 40 m incluye tapa metalica	Unidad	1	455.000	455.000			-	-	-	-	-	-	-
21.9		Ducto de 100 mm. PVC blanco incluye excavación y protección mecánica	Metro lineal	60	36.400	2.184.000			-	-	-	-	-	-	-
21.10		Cable NYY de 4 x 35 mm2 con ducto de 100 mm con conexión a los tableros, incluye los registros intermedios 3 unidades y un registro bajo tablero de la caseta	Metro lineal	70	343.000	24.010.000			-	-	-	-	-	-	-
22	72131601-013	**Limpieza de obra - Caseta de generador**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.495.000**							-		
22.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.495.000	1.495.000			-	-	-	-	-	-	-
					Precio Total	**139.841.723**									

	Anterior	Actual	Acumulado
Monto Bruto Certificado Nº 3	42.273.106	33.712.308	75.985.414
Devolución de Anticipo	8.454.621	8.979.969	17.434.590
Monto Neto Certificado Nº 3	**33.818.485**	**24.732.339**	58.550.824

Son Guaraníes: Veinticuatro Millones, Setecientos Treinta y Dos Mil, Trescientos Treinta y Nueve

Roberto Abel Novosad
Arquitecto
Reg. M.O.P.C. Nº 2.073
Pat. Prof.7901

Ing. Guillermo Estecho
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Escaneado con CamScanner