RIEDER & CIA.

EL RESPALDO DE LA HISTORIA. LA GARANTÍA DEL PRESENTE

Asunción, 06/11/2020

MSc. Silvana Troche

Jefa de Sección Obras Civiles

Circunscripción Judicial de Ñeembucú.

INFORME TÉCNICO MES DE OCTUBRE

Presente:

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con la finalidad de presentarles el informe respecto a los trabajos de mantenimiento preventivo según contrato N° 072/2020, realizado en el corriente mes, conforme lo estipula el Contrato.

REVISIÒN DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA DE CENTRAL TELEFÒNICA: de acuerdo a los ítems 1 al 4, no se encontró ninguna anormalidad. Se procedió al procedimiento de testeo de la UPS ante un eventual corte de energía.

CENTRAL TELEFÓNICA MARCA SIEMENS de acuerdo a los ítems 5 al 11 no se observó problema alguno en la Central Telefónica. Backup de su base de datos.

PC DE GESTIÓN Y SOFTWARE de acuerdo a los ítems 12 al 23 el software de gestión de llamadas está funcionando con normalidad.

Saludos cordiales. Estamos a su disposición ante cualquier consulta

RIEDER & CIA. S.A.C.I.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE NEEMBUCÚ
SECCIÓN OBRAS CIVILES

Planilla de Fiscalización de Mantenimiento Preventivo
Telefonía. Mes de Octubre

Esta ficha consiste en la frecuencia con que debe ser realizado los trabajos por los técnicos de la empresa contratista según Contrato N° 072/2020

Especificación	Mes de Realización		Observación
	Presente	Futura	
Revisión de Alimentación de Energía de Central Telefónica			
Verificación de conexión eléctrica a energía principal y auxiliar.	X		
Ajuste de bornes.			
Verificación de tensión de baterías de respaldo.	X		
Control de sistema e puesta a tierra.	X		
Central Telefónica marca SIEMES			
Control de cableado desde tablero de distribución principal a central telefónica.	X		
Medición de tensión en regletas de distribución.	X		
Marcación de internos.	X		
Control de continuidad y tensión en cableado troncal de acometida.	X		
Verificación de funcionamiento de funciones.	X		
Ajuste perfecto de todas las terminales.			
Control y/o cambio de fusibles.			
PC de Gestión y Software			
Control de cableado de alimentación y de señales de datos.	X		
Pruebas de funcionamiento de CPU, monitor, mouse, teclado.	X		
Verificación de funcionamiento de programas informativos de plataforma (Windows 98 o superior).			
Ajuste de conectores.	X		
Verificación del software de registro y reportes.	X		
Mantenimiento de teléfonos de recepción, digitales y analógicos.	X		
Control de tensión de bornes.	X		
Ajuste de conectores.	X		
Ajuste de micrófonos y parlantes.	X		
Cableado; Verificación de tensión y continuidad en cada tablero de distribución secundario (ajustes)	X		
Limpieza individual de cada dispositivo	X		
Informes acerca del estado del sistema y sugerencias.	X		

PODER JUDICIAL