LA CONSTRUCTORA O.R

CONSTRUCCIONES EN GRAL.
De OSCAR RODAS
RUC. 1683567-0 TELF. 0981857199

CERTIFICADO DE OBRA - LCD

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PASEO PEATONAL SOBRE LA CALLE MONSEÑOR IDELFONSO DIAZ

Certificado Nº: 2
Fecha: 24 de ENERO de 2023

Descripción:	RUBROS DEL CONTRATO	TOTAL CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		ACUMULADO ACTUAL		AVANCE
ITEM	RUBRO	UN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	%
1	Trabajos preliminares: Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	1.600	3.396	5.433.456	1.600	5.433.600	-	-	1.600	5.433.600	100%
2	Construcción de adoquine para paseo peatonal.: Cordón perimetral de H° prefabricado	Metro lineal	232	49.309	11.439.686	200	9.861.800	32	1.577.888	232	11.439.688	100%
3	Colchón de arena lavada espesor 0,15	Metros cúbicos	60	94.461	5.667.684	45	4.250.745	15	1.416.915	60	5.667.660	100%
4	Pavimento tipo adoquín.	Metros cuadrados	750	90.929	68.196.678	400	36.371.600	350	31.825.150	750	68.196.750	100%
5	Vereda peatonal sobre la calle 14 de Mayo.: Cordón perimetral de H° prefabricado	Metro lineal	24	49.309	1.183.416	20	986.180	4	197.236	24	1.183.416	100%
6	Colchón de arena lavada espesor 0,15	Metros cúbicos	12	94.461	1.133.537	8	755.688	4	377.844	12	1.133.532	100%
7	Pavimento tipo pavers de hormigón.	Metros cuadrados	45	103.542	4.659.368	25	2.588.550	20	2.070.840	45	4.659.390	100%
8	Construcción de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	1.846.059	1.846.059	1	1.846.059	-	-	1	1.846.059	100%
9	Equipamiento urbano.: Pergolados metálicos.	Unidad	2	6.833.213	13.666.425	1	6.833.213	1	6.833.213	2	13.666.426	100%
10	Pórtico de acceso con estructura metálica.	Unidad	1	15.857.000	15.857.000	-	-	1	15.857.000	1	15.857.000	100%
11	Bancos metálicos con asiento de madera incorporados a canteros.	Unidad	8	1.789.800	14.318.400	4	7.159.200	4	7.159.200	8	14.318.400	100%
12	Canteros con vegetación.	Unidad	7	1.201.050	8.407.350	3	3.603.150	4	4.804.200	7	8.407.350	100%
13	Construcción de rampa peatonal	Unidad	1	1.846.059	1.846.059	1	1.846.059	-	-	1	1.846.059	100%
		SUMA TOTAL DE CONTRATO			153.655.118		81.535.844		72.119.486		153.655.330	100%

SUBTOTAL CERTIFICADO		72.119.486
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO RECIBIDO (20%)		-
RETENCIÓN - FONDO DE GARANTÍA	5%	3.605.974
TOTAL A COBRAR		68.513.512

TOTAL DE AVANCE

"LA CONSTRUCTORA OR"
R.U.C. 1.683.567-0
Oscar Rodas
La Constructora OR

CERTIFICADO APROBADO

Fiscal de Obras
Municipalidad de Pirayu

Arq. Katerine Solís
Fiscal de Obras
Municipalidad de Pirayú