CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. Nº 02/22 CONTRATO Nº 65/2022 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS FONACIDE. PLURIANAL EJERCICIO 2022-2023 - ID Nº 401.156

OBRA: LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL, REPARACIÓN DE 3 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS

UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA Nº 1.015 RVDO. PADRE GUIDO CORONEL - KM 12 MONDAY

FECHA: 17/05/2023
HOJA: 1/5

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital.	un	1,00	1.780.000	1.780.000	0,00	0	*1,00*
2	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Replanteo y marcacion	m²	94,00	7.120	669.280	94,00	669.280	*0,00*
3	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Limpieza y preparación de terreno.	m²	94,00	4.450	418.300	94,00	418.300	*0,00*
4	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C.	m³	19,00	449.450	8.539.550	19,00	8.539.550	*0,00*
5	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Estructura de H° A° Vigas cumbrera. Según EE.TT.	m³	0,92	3.426.500	3.152.380	0,92	3.152.380	*0,00*
6	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Estructura de H° A° de Dados. Según EE.TT.	m³	0,10	2.235.680	223.568	0,10	223.568	*0,00*
7	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	m³	0,25	2.689.580	672.395	0,25	672.395	*0,00*
8	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Estructura de H° A°- Zapatas. Según EE.TT.	m³	0,15	2.235.680	335.352	0,15	335.352	*0,00*
9	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Estructura de H° A° Vigas inferiores. Según EE.TT.	m³	2,00	3.426.500	6.853.000	2,00	6.853.000	*0,00*
10	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Estructura de H° A° Vigas superiores. Según EE.TT.	m³	1,20	3.426.500	4.111.800	1,20	4.111.800	*0,00*
11	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Muro de nivelación de 0,60. (altura:0,50)	m²	1,50	298.150	447.225	1,50	447.225	*0,00*
12	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Muro de nivelación de 0,45. (altura:0,30)	m²	6,00	222.500	1.335.000	6,00	1.335.000	*0,00*
13	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Muro de nivelación de 0,30. (altura:0,30)	m²	8,00	178.000	1.424.000	8,00	1.424.000	*0,00*
14	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Relleno y compactación.	m³	83,20	57.850	4.813.120	83,20	4.813.120	*0,00*
15	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	m²	34,00	53.400	1.815.600	34,00	1.815.600	*0,00*
16	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. (ambas caras)	m²	50,50	104.130	5.258.565	33,45	3.483.149	*17,05*
17	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Mamposteria de elevación de 0,15 visto una cara con ladrillo comùn prensado.	m²	42,00	133.500	5.607.000	42,00	5.607.000	*0,00*
18	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Mamposteria de elevación de 0,30 para revoque ambas caras.	m²	15,00	182.450	2.736.750	0,00	0	*15,00*
19	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Mamposteria de elevación de 0,30 visto 1 cara con ladrillo comùn prensado.	m²	49,00	238.520	11.687.480	47,10	11.234.292	*1,90*
20	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Sardinel en canteros con ladrillo comùn prensado.	ml	4,00	64.525	258.100	0,00	0	*4,00*
21	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ml	66,00	31.150	2.055.900	66,00	2.055.900	*0,00*
22	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 para revocar.	ml	15,30	164.650	2.519.145	15,06	2.479.629	*0,24*
23	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de techo de tejas. Según EE.TT.	m²	122,50	267.000	32.707.500	0,00	0	*122,50*
24	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m²	232,00	44.500	10.324.000	0,00	0	*232,00*
25	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Revoques de paredes. Según EE.TT. (pilares 0,45x0,45 en galeria)	m²	27,60	44.500	1.228.200	27,11	1.206.395	*0,49*
26	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Revoques de paredes. Según EE.TT. (cantero exterior)	m²	10,00	44.500	445.000	1,94	86.330	*8,06*
27	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT.	m²	21,00	44.500	934.500	0,00	0	*21,00*
28	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm.	m²	83,20	47.170	3.924.544	83,20	3.924.544	*0,00*
29	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm.	m²	83,20	33.820	2.813.824	83,20	2.813.824	*0,00*
30	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de pisos cerámico. Según EE.TT.	m²	83,20	97.900	8.145.280	0,00	0	*83,20*
MONTO PARCIAL					**127.236.358**		**67.701.633**	

Municipalidad C.D.E. TESORERIA 02 JUN 2023 PAGADO

SCDE
SOCIEDAD A[illegible]
RUC: 80[illegible]
C.D.E. - Alto [illegible]ana - Py

Nestor R[illegible]
Rodrigo González
Ing. Civil
Fiscal de Obras

Municipalidad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

Ing. Flaminio Medina S.
Director
Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

CERTIFICADO Nº 1

OBRA: LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL, REPARACIÓN DE 3 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS

UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA Nº 1.015 RVDO. PADRE GUIDO CORONEL - KM 12 MONDAY

FECHA: 17/05/2023
HOJA: 2/5

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
		U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
31	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	m²	41,75	120.150	5.016.263	30,52	3.666.978	*11,23*
32	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ml	50,00	31.150	1.557.500	0,00	0	*50,00*
33	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. Según EE.TT.	un	1,00	1.308.300	1.308.300	0,00	0	*1,00*
34	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0,60x1,80. Según EE.TT.	un	2,00	774.300	1.548.600	0,00	0	*2,00*
35	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	un	1,00	2.492.000	2.492.000	0,00	0	*1,00*
36	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT. (de 1,50x1,70 para aula)	m²	10,20	614.100	6.263.820	0,00	0	*10,20*
37	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT. (1.50 x 1,00 para SSHH y aula)	m²	6,00	614.100	3.684.600	0,00	0	*6,00*
38	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de puerta metalica de 1,00x2,30. Según EE.TT.	un	1,00	1.157.000	1.157.000	0,00	0	*1,00*
39	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Mocheta de revoque. Según EE.TT. (para abertura)	ml	48,80	40.050	1.954.440	0,00	0	*48,80*
40	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m²	210,00	44.500	9.345.000	0,00	0	*210,00*
41	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Pintura de ladrillos vistos. Según EE.TT.	m²	92,00	31.150	2.865.800	0,00	0	*92,00*
42	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Pintura de techo. Según EE.TT.	m²	122,50	33.820	4.142.950	0,00	0	*122,50*
43	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Pintura de estructura de Hº . Según EE.TT.	m²	21,00	44.500	934.500	0,00	0	*21,00*
44	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ml	33,20	40.050	1.329.660	0,00	0	*33,20*
45	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT. (h:2,00m para baño de discapacitados y h:1,50 para sanitarios sexados)	m²	42,00	97.900	4.111.800	0,00	0	*42,00*
46	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	16,20	458.350	7.425.270	0,00	0	*16,20*
47	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Construcción de rampa de Hº . Según EE.TT.	m²	4,50	182.450	821.025	4,50	821.025	*0,00*
48	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Pintura para rampa. Según EE.TT.	m²	4,50	31.150	140.175	0,00	0	*4,50*
49	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de Canaleta. Según EE.TT.	ml.	33,20	72.090	2.393.388	0,00	0	*33,20*
50	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Instalación eléctrica para aula nueva. Según EE.TT.	un	1,00	2.225.000	2.225.000	0,00	0	*1,00*
51	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos electricos para aula nueva. Según EE.TT.	un	1,00	3.115.000	3.115.000	0,00	0	*1,00*
52	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	gl	1,00	2.047.000	2.047.000	0,00	0	*1,00*
53	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	gl	1,00	2.158.250	2.158.250	1,00	2.158.250	*0,00*
54	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	un	1,00	1.526.350	1.526.350	1,00	1.526.350	*0,00*
55	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	un	1,00	489.500	489.500	1,00	489.500	*0,00*
56	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	un	1,00	2.516.030	2.516.030	1,00	2.516.030	*0,00*
57	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. Según EE.TT.	un	4,00	249.200	996.800	0,00	0	*4,00*
MONTO PARCIAL					**73.566.021**		**11.178.133**	

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
02 JUN 2023
RECIBIDO

SCDE
SOCIEDAD A... 47
RUC: 80... 9
C.D.E. - Alto ... aná - Py

Rodrigo González
Ing. Civil
Fiscal de Obras

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Ing. Raminio Medina S.
Director
Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

CERTIFICADO Nº 1

OBRA: LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL, REPARACIÓN DE 3 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS

UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA Nº 1.015 RVDO. PADRE GUIDO CORONEL - KM 12 MONDAY

FECHA: 17/05/2023

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
		U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
58	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos sanitarios de nivel inicial: inodoro infantil con cisterna baja. Según EE.TT.	un	3,00	683.520	2.050.560	0,00	0	*3,00*
59	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT.	un	3,00	167.320	501.960	0,00	0	*3,00*
60	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT. (para SSHH sexado 1,95x0,50m y para SSHH discapacitados 1,00x0,50m)	m2	1,50	680.850	1.021.275	0,00	0	*1,50*
61	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de mueble de MDF. Según EE.TT.	ml	2,00	979.000	1.958.000	0,00	0	*2,00*
62	Provisión e instalación de ducha. Según EE.TT.	un	1,00	267.000	267.000	0,00	0	*1,00*
63	Provisión e instalación de kit de accesorios cromados de seguridad para baño de discapacitados. Según EE.TT.	gl	1,00	1.056.875	1.056.875	0,00	0	*1,00*
64	Provisión e instalación de mampara de madera. Según EE.TT.	un	1,00	445.000	445.000	0,00	0	*1,00*
65	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL - Limpieza final	gl	1,00	1.780.000	1.780.000	0,00	0	*1,00*
	MONTO PARCIAL				**9.080.670**		**0**	
66	REPARACION DE 3 AULAS - Desmonte de techo de teja existente. Según EE.TT.	m2	244,04	22.250	5.429.890	244,04	5.429.890	*0,00*
67	REPARACION DE 3 AULAS - Desmonte de techo de chapa existente. Según EE.TT.	m2	13,36	8.900	118.904	13,36	118.904	*0,00*
68	REPARACION DE 3 AULAS - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	12,00	44.500	534.000	12,00	534.000	*0,00*
69	REPARACION DE 3 AULAS - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	14,00	44.500	623.000	14,00	623.000	*0,00*
70	REPARACION DE 3 AULAS - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	179,00	9.345	1.672.755	179,00	1.672.755	*0,00*
71	REPARACION DE 3 AULAS - Demolición de pilares. Según EE.TT.	un	18,00	93.450	1.682.100	18,00	1.682.100	*0,00*
72	REPARACION DE 3 AULAS - Demolición de zapatas. Según EE.TT.	un	18,00	120.150	2.162.700	18,00	2.162.700	*0,00*
73	REPARACION DE 3 AULAS - Demolición de muros. Según EE.TT.	m2	11,79	17.800	209.862	0,00	0	*11,79*
74	REPARACION DE 3 AULAS - Encuadre de aberturas. Según EE.TT.	m2	4,96	71.200	353.152	4,96	353.152	*0,00*
75	REPARACION DE 3 AULAS - Estructura de H° A°- Zapatas. Según EE.TT.	m3	7,00	2.235.680	15.649.760	7,00	15.649.760	*0,00*
76	REPARACION DE 3 AULAS - Estructura de H° A°- Pilares de H° A°. Según EE.TT.	m3	5,00	2.689.580	13.447.900	2,00	5.379.160	*3,00*
77	REPARACION DE 3 AULAS - Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes. Según EE.TT.	ml	26,46	227.840	6.028.646	19,24	4.383.642	*7,22*
78	REPARACION DE 3 AULAS - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. (Para encuadre de aberturas)	m2	5,19	104.130	540.435	5,19	540.435	*0,00*
79	Revoques de paredes. Según EE.TT. (Para encuadre de aberturas)	m2	10,38	44.500	461.910	10,38	461.910	*0,00*
80	REPARACION DE 3 AULAS - Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. Según EE.TT.	m2	53,38	104.130	5.558.459	53,38	5.558.459	*0,00*
81	REPARACION DE 3 AULAS - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	104,75	44.500	4.661.375	0,00	0	*104,75*
82	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	m2	267,78	267.000	71.497.260	258,50	69.019.500	*9,28*
83	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de chapa termoacustica de 5 cm. Según EE.TT.	m2	267,78	204.700	54.814.566	258,50	52.914.950	*9,28*
84	REPARACION DE 3 AULAS - Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT.	m2	84,23	44.500	3.748.235	0,00	0	*84,23*
85	REPARACION DE 3 AULAS - Carpeta nueva de Hº con espesor de 3 cm.	m2	179,00	33.820	6.053.780	179,00	6.053.780	*0,00*
86	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de pisos cerámico. Según EE.TT.	m2	179,00	97.900	17.524.100	0,00	0	*179,00*
87	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ml	114,34	31.150	3.561.691	0,00	0	*114,34*
88	REPARACION DE 3 AULAS - Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (para guardaobra)	m2	41,41	47.170	1.953.310	41,41	1.953.310	*0,00*

SCDE
SOCIEDAD A[illegible]
RUC: 80[illegible]
C.D.E. - Alto [illegible]aná - Py

Rodrigo González
Ing. Civil
Fiscal de Obras

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Arq. Flaminio Medina S.
Director
Área Urbana
Municipalidad C.D.E.

CERTIFICADO Nº 1

OBRA: LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL, REPARACIÓN DE 3 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS

UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA Nº 1.015 RVDO. PADRE GUIDO CORONEL - KM 12 MONDAY

FECHA: 17/05/2023
HOJA: 4/5

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
		U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
89	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	m2	41,41	120.150	4.975.412	41,41	4.975.412	0,00
90	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,80x2,10. Según EE.TT.	un	3,00	1.085.800	3.257.400	0,00	0	3,00
91	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	27,00	614.100	16.580.700	0,00	0	27,00
92	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	20,00	458.350	9.167.000	0,00	0	20,00
93	REPARACION DE 3 AULAS - Pintura de rejas. Según EE.TT.	m2	4,10	35.600	145.960	0,00	0	4,10
94	REPARACION DE 3 AULAS - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	786,00	44.500	34.977.000	0,00	0	786,00
95	REPARACION DE 3 AULAS - Pintura de estructura de Hº . Según EE.TT.	m2	112,30	44.500	4.997.350	0,00	0	112,30
96	REPARACION DE 3 AULAS - Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ml	65,00	40.050	2.603.250	0,00	0	65,00
97	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de Canaleta. Según EE.TT.	ml	65,00	72.090	4.685.850	65,00	4.685.850	0,00
98	REPARACION DE 3 AULAS - Pintura de rejas. Según EE.TT. . (Para puerta de reja)	m2	1,90	35.600	67.640	0,00	0	1,90
99	REPARACION DE 3 AULAS - Construcción de rampa de Hº . Según EE.TT.	m2	3,31	182.450	603.910	1,66	302.867	1,65
100	REPARACION DE 3 AULAS - Pintura para rampa. Según EE.TT.	m2	3,31	31.150	103.107	0,00	0	3,31
101	REPARACION DE 3 AULAS - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	5,00	1.557.500	7.787.500	0,00	0	5,00
102	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	19,00	144.625	2.747.875	0,00	0	19,00
103	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	11,00	89.000	979.000	0,00	0	11,00
104	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	ml	3,00	445.000	1.335.000	0,00	0	3,00
105	REPARACION DE 3 AULAS - Pintura de baranda metalica. Según EE.TT.	m2	4,80	35.600	170.880	0,00	0	4,80
106	REPARACION DE 3 AULAS - Limpieza final	gl	1,00	1.780.000	1.780.000	0,00	0	1,00
	MONTO PARCIAL				**315.252.623**		**184.455.536**	
107	SANITARIOS SEXADOS - REPARACION - Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual).	gl	1,00	222.500	222.500	1,00	222.500	0,00
108	SANITARIOS SEXADOS - REPARACION - Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes).	gl	1,00	1.335.000	1.335.000	1,00	1.335.000	0,00
109	SANITARIOS SEXADOS - REPARACION - Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	gl	1,00	2.047.000	2.047.000	0,00	0	1,00
110	SANITARIOS SEXADOS - REPARACION - Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	gl	1,00	2.158.250	2.158.250	1,00	2.158.250	0,00
111	SANITARIOS SEXADOS - REPARACION - Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	un	1,00	1.526.350	1.526.350	1,00	1.526.350	0,00
112	Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	un	1,00	489.500	489.500	1,00	489.500	0,00
113	SANITARIOS SEXADOS - REPARACION - Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	un	1,00	2.516.030	2.516.030	1,00	2.516.030	0,00
114	SANITARIOS SEXADOS - REPARACION - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja. Según EE.TT.	un	7,00	683.520	4.784.640	0,00	0	7,00
115	SANITARIOS SEXADOS - REPARACION - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: mingitorio. Según EE.TT.	un	2,00	267.000	534.000	0,00	0	2,00
116	SANITARIOS SEXADOS - REPARACION - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT.	un	7,00	167.320	1.171.240	0,00	0	7,00
117	SANITARIOS SEXADOS - REPARACION - Provisión e instalación de ducha. Según EE.TT.	un	1,00	267.000	267.000	0,00	0	1,00
118	SANITARIOS SEXADOS - REPARACION - Desmonte de azulejo. Según EE.TT.	m2	47,71	10.680	509.543	0,00	0	47,71

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
12 JUN 2023
SECRETARIA
PASADO

SCDE
SOCIEDAD A...
RUC: 8...
C.D.E. - Alto ...aná - Py

Rodrigo González
Ing. Civil
Fiscal de Obras

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

Flaminio Medina S.
Director
Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

CERTIFICADO Nº 1

OBRA: LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL, REPARACIÓN DE 3 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS

UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA Nº 1.015 RVDO. PADRE GUIDO CORONEL - KM 12 MONDAY

FECHA: 17/05/2023

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
		U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
119	SANITARIOS SEXADOS - REPARACION - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar.	m2	24,72	104.130	2.574.094	0,00	0	*24,72*
120	SANITARIOS SEXADOS - REPARACION - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	49,44	44.500	2.200.080	0,00	0	*49,44*
121	SANITARIOS SEXADOS - REPARACION - Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT.	m2	87,54	97.900	8.570.166	0,00	0	*87,54*
122	SANITARIOS SEXADOS - REPARACION - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,70x2,10. Según EE.TT.	un	4,00	801.000	3.204.000	0,00	0	*4,00*
123	SANITARIOS SEXADOS - REPARACION - Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0,60x1,80. Según EE.TT.	un	5,00	774.300	3.871.500	0,00	0	*5,00*
124	SANITARIOS SEXADOS - REPARACION - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	18,16	9.345	169.705	0,00	0	*18,16*
125	SANITARIOS SEXADOS - REPARACION - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm.	m2	20,13	33.820	680.797	0,00	0	*20,13*
126	SANITARIOS SEXADOS - REPARACION - Provisión y colocación de pisos cerámico. Según EE.TT.	m2	20,13	97.900	1.970.727	0,00	0	*20,13*
127	SANITARIOS SEXADOS - REPARACION - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha con pedestal de loza. Según EE.TT.	un	6,00	373.800	2.242.800	0,00	0	*6,00*
	MONTO PARCIAL				**43.044.921**		**8.247.630**	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**568.180.592**		**271.582.932**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	271.582.932	**48%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-54.316.586	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-13.579.147	
MONTO NETO A PERCIBIR	**203.687.199**	

SON GUARANIES: DOSCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE.----------

Nestor R. Gonzalez M.
ING. NÉSTOR RODRIGO FONZALEZ
FISCAL DE OBRA

Rodrigo González
Ing. Civil
Fiscal de Obras

POR LA CONTRATISTA
SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E. - Alto Paraná - Py

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
(RE)CONSTRUIMOS
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
02 JUN 2023
TESORERIA
PAGADO