CONSTRUCCIONES Y HERRERIA
SAN FERNANDO

Construcciones de obras civiles en general

Calle Maldonado – Coronel Oviedo – Paraguay

Ruc – 2802544 – 0 Teléfono: 0981 - 627981

Coronel Oviedo, 15 de DCIIEMBRE de 2021

Señor
SEÑOR ALEJO RIOS, GOBERNADOR
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZU

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
N° 4.335
FECHA: 15/12/2021 HORA: 12:41
Juan Duarte

Presente

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda a fin de hacerle llegar cuanto sigue; que estamos honrando el contrato suscripto con la Institución a su cargo para La Construcción de Empedrados en la Ciudad de Coronel Oviedo, con ID: 401128 Contrato N° 15/2021llegando al 100 % de la Obra.

Por dicho motivo me es propicio solicitar el pago correspondiente dicho avance cual es la suma de guaraníes 231.953.250 (doscientos treinta y un millones novecientos cincuenta y tres mil doscientos cincuenta guaraníes).

Esperando sea favorable lo peticionado me despido deseándole éxito en la labor de siempre y que siga adelante actuando de la mejor manera realizando el mayor esfuerzo como siempre para el bien de nuestro querido Departamento

Construcciones y Herrería San Fernando
Propietario
de Feliciano Rojas Ramos
RUC 2802544-0
0981 627 981
Coronel Oviedo - Paraguay

CONSTRUCCIONES Y HERRERIA SAN FERNADO

Construcciones de Obras Civiles en general
Calle Maldonado - Coronel Oviedo – Paraguay
Ruc – 2802544 – 0 Teléfono: 0981 - 627981

Ítems del llamado Construcción de Empedrados en la ciudad de Coronel Oviedo con ID: 401128

Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

CERTIFICACION N°2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERT.	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERT.	TOTAL ACUMULADO	% TOTAL
1	72131701-002	Construcción de Empedrado calle Proyectada, detrás Residencia Universitaria	Unidad Medida Global	1		79.215.000							
1.1		Cartel de Obra 2.00X 2.50	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1,00	-	1,00	1.000.000	-	1.000.000	100
1.2		Replanteo de obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	1,00	-	1,00	1.000.000	-	1.000.000	100
1.3		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	650	3.000	1.950.000	650,00	-	650,00	1.950.000	-	1.950.000	100
1.4		Cordón Cuneta de Hº , ancho 50cm x 10cm de esp.	Metro lineal	260	110.000	28.600.000	260,00	-	260,00	28.600.000	-	28.600.000	100
1.5		Badén de Hº	Metro lineal	7	120.000	840.000	7,00	-	7,00	840.000	-	840.000	100
1.6		Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	650	7.500	4.875.000	650,00	-	650,00	4.875.000	-	4.875.000	100
1.7		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	650	55.000	35.750.000	650,00	-	650,00	35.750.000	-	35.750.000	100
1.8		Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	650	3.000	1.950.000	650,00	-	650,00	1.950.000	-	1.950.000	100
1.9		Colocación de triturada 6ta terminación	Metros cuadrados	650	3.500	2.275.000	650,00	-	650,00	2.275.000	-	2.275.000	100
1.10		Limpieza Final	Metros cuadrados	650	1.500	975.000	650,00	-	650,00	975.000	-	975.000	100
2	72131701-002	Construcción de empedrado Fracción la Cabaña - Barrio José María Alfonzo Godoy	Unidad Medida Global	1		141.670.000							
2.1		Cartel de Obra 2.00 X 2.50	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1,00	-	1,00	1.000.000	-	1.000.000	100
2.2		Replanteo de obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	1,00	-	1,00	1.000.000	-	1.000.000	100
2.3		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	1.050	3.000	3.150.000	1.050,00	-	1.050,00	3.150.000	-	3.150.000	100
2.4		Cordón Cuenta de H°A°	Metro lineal	410	145.000	59.450.000	410,00	-	410,00	59.450.000	-	59.450.000	100
2.5		Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	1.050	6.000	6.300.000	1.050,00	-	1.050,00	6.300.000	-	6.300.000	100
2.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.050	55.000	57.750.000	1.050,00	-	1.050,00	57.750.000	-	57.750.000	100
2.7		Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	1.050	3.000	3.150.000		1.050,0	1.050,0		3.150.000	3.150.000	100
2.8		Losa de H° A° boca calle 8 mts largo 1,50 mts ancho	Unidad Medida Global	1	4.200.000	4.200.000		1,0	1,0		4.200.000	4.200.000	100
2.9		Colocación de triturada 6ta terminación	Metros cuadrados	1.050	4.000	4.200.000		1.050,0	1.050,0		4.200.000	4.200.000	100
2.10		Limpieza Final	Metros cuadrados	1.050	1.400	1.470.000		1.050,0	1.050,0		1.470.000	1.470.000	100

Construcciones y Herrería "San Fernando" de Feliciano Rojas Barrios Ruc: 2802544-0 0981 627 981 Coronel Oviedo - Paraguay

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

3	721317011-002	Construccion de Empedrado Villa IPVU - Coronel Oviedo				150.590.000							
3,1		Cartel de Obra 2.00 x2.50	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1,00	-	1,00	1.000.000	-	1.000.000	100
3,2		Replanteo de Obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	1,00	-	1,00	1.000.000	-	1.000.000	100
3,3		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	1350	3.000	4.050.000	-	1.350,00	1.350,00	4.050.000	-	4.050.000	100
3,4		Cordónde HA° de 50 cm x30 cm x 10 cm	Metro lineal	450	110.000	49.500.000	-	450,00	450,00	49.500.000	-	49.500.000	100
3,5		Arena o tierra roja (base de empedrado)	Metros cuadrados	1350	7.500	10.125.000	-	1.350,00	1.350,00	10.125.000	-	10.125.000	100
3,6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1350	55.000	74.250.000		1.350,00	1.350,00	74.250.000	-	74.250.000	100
3,7		Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	1350	3.000	4.050.000		1.350,00	1.350,00	4.050.000	-	4.050.000	100
3,8		Colocación de triturada 6ta terminación	Metros cuadrados	1350	3.500	4.725.000		1.350,00	1.350,00	4.725.000	-	4.725.000	100
3,9		Limpieza final	Metros cuadrados	1350	1.400	1.890.000		1.350,00	1.350,00	1.890.000	-	1.890.000	100
4	72131701-002	Construcción de Empedrado Costa Alegre - Coronel Oviedo	Unidad Medida Global	1		186.951.000							
4.1		Cartel de Obra 2.00 x2.50	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1,00	-	1,00	1.000.000	-	1.000.000	100
4.2		Replanteo de Obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	1,00	-	1,00	1.000.000	-	1.000.000	100
4.3		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	840	3.000	2.520.000	840,00	-	840,00	2.520.000	-	2.520.000	100
4.4		Cordón de H° de 50 cm x30 cm x 10 cm	Metro lineal	240	30.000	7.200.000	240,00	-	240,00	7.200.000	-	7.200.000	100
4.5		Arena o tierra roja (base de empedrado)	Metros cuadrados	840	7.500	6.300.000	420,00	420,00	840,00	3.150.000	3.150.000	6.300.000	100
4.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	840	55.000	46.200.000	-	840,00	-		46.200.000	46.200.000	100
4.7		Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	840	3.000	2.520.000	-	840,00	-		2.520.000	2.520.000	100
4.8		Excavación para muro de piedra	Metro lineal	240	10.000	2.400.000	-	240,00	-		2.400.000	2.400.000	100
4.9		Construcción de muro de piedra bruta 0,70x1,00x0,30	Metro lineal	240	320.000	76.800.000	-	240,00	-		76.800.000	76.800.000	100
4.10		Relleno para base de piso de Hº	Metro lineal	240	3.000	720.000	-	240,00	-		720.000	720.000	100
4.11		Piso de Hº = 7 cm	Metro lineal	240	48.000	11.520.000	-	240,00	-		11.520.000	11.520.000	100
4.12		Losa de HºAº boca calle 8mts de largo 1,50mts ancho	Unidad Medida Global	2	3.500.000	7.000.000	-	2,00	-		7.000.000	7.000.000	100
4.13		Losa de HºAº acceso a vivienda 3 mts de largo 1,50mts ancho	Unidad Medida Global	11	1.200.000	13.200.000	-	11,00	-		13.200.000	13.200.000	100
4.14		Badén de HºAº para boca calle	Unidad Medida Global	1	4.455.000	4.455.000	-	1,00	-		4.455.000	4.455.000	100
4.15		Colocación de triturada 6ta terminación	Metros cuadrados	840	3.500	2.940.000	-	840,00	-		2.940.000	2.940.000	100
4.16		Limpieza final	Metros cuadrados	840	1.400	1.176.000	-	840,00	-		1.176.000	1.176.000	100
5	72131701-002	Construcción de Empedrado calle Gral. Díaz e/ Cerro Cora y 25 de diciembre - Coronel Oviedo	Unidad Medida Global	1		211.070.000							
5.1		Cartel de Obra 2.00 x2.50	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1,00	-	1,00	1.000.000	-	1.000.000	100
5.2		Replanteo de Obra	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1,00	-	1,00	1.000.000	-	1.000.000	100

Construcciones y Herrería "San Fernando" de Feliciano Rojas Barrios
Ruc: 2802544-0
0981 627 981
Coronel Oviedo - Paraguay

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

5.3		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	1.800	3.000	5.400.000	1.800,00	-	1.800,00	5.400.000	-	5.400.000	100
5.4		Cordón de Hº de 50 cm x 10 cm de esp.	Metro lineal	600	110.000	66.000.000	600,00	-	600,00	66.000.000	-	66.000.000	100
5.5		Arena o tierra roja (base de empedrado)	Metros cuadrados	1.800	7.500	13.500.000	1.800,00	-	1.800,00	13.500.000	-	13.500.000	100
5.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.800	55.000	99.000.000		1.800,00	1.800,00		99.000.000	99.000.000	100
5.7		Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	1.800	3.000	5.400.000		1.800,00	1.800,00		5.400.000	5.400.000	100
5.8		Retiro y reparación y colocación de tubo existente	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000		1,00	1,00		3.000.000	3.000.000	100
5.9		Colocación de tubo de Hº de 0,80	Metro lineal	7	850.000	5.950.000		7,00	7,00		5.950.000	5.950.000	100
5.10		Cabezales de Hº para tubos celulares	Unidad	2	1.000.000	2.000.000		2,00	2,00		2.000.000	2.000.000	100
5.11		Colocación de triturada 6ta terminación	Metros cuadrados	1.800	3.500	6.300.000		1.800,00	1.800,00		6.300.000	6.300.000	100
5.12		Limpieza final	Metros cuadrados	1.800	1.400	2.520.000		1.800,00	1.800,00		2.520.000	2.520.000	100
		Precio Total				**769.496.000**	*TOTAL CERTIFICACION*			***460.225.000***	**309.271.000**	**769.496.000**	**100,00**

Descuento por anticipo 20%	61.854.200
Fondo de Reparo 5%	15.463.550
MONTO A COBRAR	231.953.250

Firma
Nombre: FELICIANO ROJAS BARRIOS
En calidad de: PROPIETARIO

Construcciones y Herrería "San Fernando" de Feliciano Rojas Barrios Ruc: 2802544-0 0981 627 981 Coronel Oviedo - Paraguay

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú