CONTRATISTA:	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN BLOQUE DE 4 AULAS CON GALERÍA Y TECHOS DE TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL CMDTE. CARMELO PERALTA	AVANCE DE OBRA:	96	%
LA CONSTRUCTORA O.R			FISCALIZACION	
FECHA: 01/12/2022	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 2		Arq. Nicolás Duarte	

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	Cartel de Obra	un	1,00	1.400.000	1.400.000	100%	1,00		1,00	1.400.000	0	1.400.000
2	Marcación y Replanteo	m2	400	3.500	1.400.000	100%	400,00		400,00	1.400.000	0	1.400.000
3	Pintura Techo	m2	400	28.500	11.400.000	100%	280,00	120,00	400,00	7.980.000	3.420.000	11.400.000
4	Envarillado de mampostería en fisuras existentes	m	22,00	45.500	1.001.000	100%	22,00		22,00	1.001.000	0	1.001.000
5	Rampa	un	1	600.000	600.000	100%	1,00		1,00	600.000	0	600.000
6	Revoque	m2	30,00	56000	1.680.000	100%	30,00		30,00	1.680.000	0	1.680.000
7	Reposición de Tejas en zonas dañadas	m2	40,00	106.500	4.260.000	88%	15,00	20,00	35,00	1.597.500	2.130.000	3.727.500
8	Regrueso de Alfagia - Soporte Tejuelita	m2	436,50	46.500	20.297.250	100%	130,00	306,50	436,50	6.045.000	14.252.250	20.297.250
9	Pintura Mampostería Interior y Exterior	m2	1240	25.500	31.620.000	100%	760,00	480,00	1.240,00	19.380.000	12.240.000	31.620.000
10	Pintura Aberturas	m2	70	25.500	1.785.000	100%		70,00	70,00	0	1.785.000	1.785.000
11	Reparación Aberturas	un	5	120.000	600.000	100%	5,00		5,00	600.000	0	600.000
	Reacondicionamiento de Instalación Eléctrica									0	0	0
12	Verificación y Reacond. Instalación de tableros de comando TC	boc.	8,00	86.000	688.000	100%	8,00		8,00	688.000	0	688.000
13	Verificación y Reacond. Alimentación de los circuitos de luces	boc.	10,00	87.500	875.000	100%	10,00		10,00	875.000	0	875.000
14	Verificación y Reacond. Alimentación de los circuitos de tomas	boc.	6,00	87.000	522.000	100%	6,00		6,00	522.000	0	522.000
15	Verificación y Reacond. Alimentación de los circuitos de ventiladores	boc.	8,00	90.000	720.000	100%	8,00		8,00	720.000	0	720.000
16	Artefacto Colgante c/ Foco Led 40w	un	12	320.000	3.840.000	100%		12,00	12,00	0	3.840.000	3.840.000
17	Alumbrado Led c/ Panel Solar 90w c/ Soporte.	un	3	757.000	2.271.000	0%			0,00	0	0	0
18	Guardaobra Perimetral	m2	27,5	62.500	1.718.750	100%	27,50		27,50	1.718.750	0	1.718.750
19	Demolición Piso Cerámica Esmaltada	m2	400,2	17.500	7.003.500	100%	400,20		400,20	7.003.500	0	7.003.500
20	Regularización de Contrapiso	m2	150,00	12.000	1.800.000	100%	150,00		150,00	1.800.000	0	1.800.000
21	Piso Baldosa Calcárea	m2	400,20	124.000	49.624.800	100%	320,00	80,20	400,20	39.680.000	9.944.800	49.624.800
22	Zócalo Calcáreo	m	120	32.000	3.840.000	100%	50,00	70,00	120,00	1.600.000	2.240.000	3.840.000
23	Limpieza Final	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	0%			0,00	0	0	0
MONTO TOTAL					151.446.300					96.290.750	49.852.050	146.142.800

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:	MONTOS
A.1	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	49.852.050
A.2	FONDO DE REPARO	2.492.603
A.3	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**	**47.359.448**

B	RESUMEN DEL CONTRATO	MONTOS
B.1	MONTO DEL CONTRATO	151.446.300
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	146.142.800
B.2	FONDO DE REPAROS ACUMULADOS	7.307.140
B.4	**SALDO DEL CONTRATO**	**5.303.500**

LA CONSTRUCTORA O.R
Ruc [illegible]
OBRAS CIVILES Y VIALES

Arquitecto
Reg. MOPC 2813
Universidad Nacional de Asunción