Asunción, 24 de abril de 2024

INFORME TECNICO

El presente informe tiene por objeto presentar los resultados de ensayos realizados a una muestra de mezcla asfáltica en frió, que fue proveído por la empresa Ortellado Toniolo S.A, , en fecha 22/04/2024, según Orden de Bienes y/o Servicio Nº 09/2024, para la Municipalidad de Asunción, Dirección de Vialidad.

ENSAYO CON LA MEZCLA ASFALTICA EN FRIO

.Promedio de ensayo Marshall	Resultado
Densidad aparente Kg/cm3	2,415
Desidad de J Rice Kg/cm3	2,509
Vacios totales %	6.7
Vacios del Agregados - Mineral	12,67
Relacio Asfaltos - Vacios %	76,41
Estabilidad Marshall Kilos	630
Fluencia mm	3,5
Relación Estabilidad - Fluencia Kg/cm	2317
Volumen de Asfalto en le Probeta cm3	61,33
Altura de la Probeta cm	6,9
Porcentaje de Asfalto	3,95
Peso al aire de la probeta en gr	1200,0

OBSERVACIONES:

- los resultados obtenidos cumplen las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas.-

Nelson Chavez
Técnico Vial
Dirección de Vialidad

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Ing. Mg. Edgardo Gómez
Director
Dirección de Vialidad