CERTIFICADO Nº 1

C.D. Nº 05/22 - CONTRATO Nº 62/2022 "RESTAURACION DE UN AULA, SANITARIOS SEXADOS Y MURALLA PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA Nº 7515 LEIDY NATALIA OLMEDO AGUINAGALDE - ID 420748

LOTE 1: RESTAURACION DE UN AULA, SANITARIOS SEXADOS Y MURALLA PERIMETRAL

FECHA: 07/02/ 2023

UBICACION: ESCUELA BASICA Nº 7515 LEIDY NATALIA OLMEDO AGUINAGALDE

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				RUBRO NO EJECUTA NO COBRA		CERTIFICADO 1		SALDO
		U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0	1,00	2.000.000	0,00
2	REPARACION DE 1 AULA - Desmonte de tejas con recuperación de tirantes y tejuelones. Según EE.TT	m2	128,65	60.000	7.719.000	0	0	128,65	7.719.000	0,00
3	REPARACION DE 1 AULA - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	9,00	50.000	450.000	0	0	9,00	450.000	0,00
4	REPARACION DE 1 AULA - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	6,00	50.000	300.000	0	0	6,00	300.000	0,00
5	REPARACION DE 1 AULA - Encuadre de aberturas. Según EE.TT.	m2	3,28	80.000	262.400	0	0	3,28	262.400	0,00
6	REPARACION DE 1 AULA - Remoción de pintura. Según EE.TT.	m2	321,50	3.500	1.125.250	0	0	321,50	1.125.250	0,00
7	REPARACION DE 1 AULA - Provisión y colocación de chapa termo acústica de 5cm. Según EE.TT.	m2	128,65	230.000	29.589.500	0	0	128,65	29.589.500	0,00
8	REPARACION DE 1 AULA - Provisión y colocación de pisos cerámico. Según EE.TT.	m2	93,00	110.000	10.230.000	0	0	93,00	10.230.000	0,00
9	REPARACION DE 1 AULA - Provisión y colocación de zócalo cerámico. Según EE.TT.	m	41,50	35.000	1.452.500	0	0	41,50	1.452.500	0,00
10	REPARACION DE 1 AULA - Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Según EE.TT.	un	1,00	2.500.000	2.500.000	0	0	1,00	2.500.000	0,00
11	REPARACION DE 1 AULA - Provisión y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. Según EE.TT.	un	3,00	1.470.000	4.410.000	0	0	3,00	4.410.000	0,00
12	REPARACION DE 1 AULA - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	6,70	690.000	4.623.000	0,25	172.500	6,45	4.450.500	0,00
13	REPARACION DE 1 AULA - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	13,00	515.000	6.695.000	0,77	396.550	12,23	6.298.450	0,00
14	REPARACION DE 1 AULA - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	310,00	50.000	15.500.000	0	0	310,00	15.500.000	0,00
15	REPARACION DE 1 AULA - Pintura de estructura de Hº. Según EE.TT.	m2	11,30	50.000	565.000	0	0	11,30	565.000	0,00
16	REPARACION DE 1 AULA - Pintura de canaletas. Según EE.TT.	m	43,50	45.000	1.957.500	0	0	43,50	1.957.500	0,00
17	REPARACION DE 1 AULA - Pintura de baranda metálica. Según EE.TT.	m2	24,00	40.000	960.000	2,40	96.000	21,60	864.000	0,00
18	REPARACION DE 1 AULA - Pintura de rejas. Según EE.TT.	m2	19,95	40.000	798.000	0	0	19,95	798.000	0,00
19	REPARACION DE 1 AULA - Pintura de tirantes	m	240,00	25.000	6.000.000	0	0	240,00	6.000.000	0,00
20	REPARACION DE 1 AULA - Provisión y colocación de Canaleta. Según EE.TT.	m	43,50	81.000	3.523.500	0	0	43,50	3.523.500	0,00
21	REPARACION DE 1 AULA - Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	m	14,00	500.000	7.000.000	0,12	60.000	13,88	6.940.000	0,00
22	REPARACION DE 1 AULA - Acometida. Según EE.TT	un	1,00	1.690.000	1.690.000	0	0	1,00	1.690.000	0,00
MONTO PARCIAL					130.969.750		725.050		**130.244.700**	

Ciudad del Este Municipio
Dir. Obras Municipales

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Area Urbana

24 FEB 2023

SOFIA MOLINAS
FISCAL

POR LA CONTRATISTA

ARQ. SONIA BARRIOS
DIRECTORA DE AREA URBANA

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

CERTIFICADO Nº 1

C.D. Nº 05/22 - CONTRATO Nº 62/2022 "RESTAURACION DE UN AULA, SANITARIOS SEXADOS Y MURALLA PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA Nº 7515 LEIDY NATALIA OLMEDO AGUINAGALDE - ID 420748

LOTE 1: RESTAURACION DE UN AULA, SANITARIOS SEXADOS Y MURALLA PERIMETRAL **FECHA:** 07/02/ 2023

UBICACION: ESCUELA BASICA Nº 7515 LEIDY NATALIA OLMEDO AGUINAGALDE

		ADJUDICACIÓN				RUBRO NO EJECUTA NO COBRA		CERTIFICADO 1		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
23	REPARACION DE 1 AULA - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	1,00	1.860.000	1.860.000	0	0	1,00	1.860.000	0,00
24	REPARACION DE 1 AULA - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	6,00	193.000	1.158.000	0	0	6,00	1.158.000	0,00
25	REPARACION DE 1 AULA - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	6,00	104.000	624.000	0	0	6,00	624.000	0,00
26	SANITARIO SEXADO - Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidráulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes). Según EE.TT.	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0	1,00	1.500.000	0,00
27	SANITARIO SEXADO - Desmonte de azulejo. Según EE.TT.	m2	80,55	12.000	966.600	0	0	80,55	966.600	0,00
28	SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de azulejos cerámico. Según EE.TT.	m2	80,55	110.000	8.860.500	0	0	80,55	8.860.500	0,00
29	SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0,60x1, 80. Según EE.TT.	un	5,00	870.000	4.350.000	0	0	5,00	4.350.000	0,00
30	SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	gl	1,00	2.300.000	2.300.000	0	0	1,00	2.300.000	0,00
31	SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha con pedestal de loza. Según EE.TT.	un	5,00	420.000	2.100.000	0	0	5,00	2.100.000	0,00
32	SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja. Según EE.TT.	un	6,00	768.000	4.608.000	0	0	6,00	4.608.000	0,00
33	SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: mingitorio. Según EE.TT.	un	2,00	300.000	600.000	0	0	2,00	600.000	0,00
34	SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT.	un	6,00	188.000	1.128.000	0	0	6,00	1.128.000	0,00
35	SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de ducha. Según EE.TT.	un	1,00	300.000	300.000	0	0	1,00	300.000	0,00
36	SANITARIO SEXADO - Instalación eléctrica para sanitarios sexados. Según EE.TT.	un	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0	1,00	1.500.000	0,00
37	MURALLA PERIMETRAL - Revoques de paredes. Según EE.TT	m2	60,75	50.000	3.037.500	0	0	60,75	3.037.500	0,00
38	MURALLA PERIMETRAL - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	121,50	50.000	6.075.000	0	0	121,50	6.075.000	0,00
39	Limpieza final	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0	1,00	2.000.000	0,00
MONTO TOTAL					**152.318.250**		**725.050**		**151.593.200**	

El monto correspondiente a los rubros no ejecutados en su totalidad asciende a la suma de **725.050 Gs.**, monto que no ejecuta no cobra.

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1		151.593.200
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	(151.593.200 + 725.050)*0,20*-1	-30.463.650
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%		-7.579.660
MONTO NETO A PERCIBIR		**113.549.890**

SON GUARANIES (IVA INCLUIDO): CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA.--

Municipio Ciudad del Este Div. Obras Municipales

SOFIA MOLINAS
FISCAL

POR LA CONTRATISTA

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

Municipalidad de Ciudad del Este
¡Reconstruyamos!
Dirección de Área Urbana

ABG. SONIA BARRIOS
DIRECTORA DE ÁREA URBANA

24 FEB 2023