PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N°: 1

OBRA:"Construcción de Aula en el predio del Colegio María Auxiliadora" con ID: 435834.
LOCALIDAD: Gral. Bernardino Caballero
CONTRATANTE: Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
CONTRATISTA: CRISTIAN RAMON MARTINEZ **CONTRATO N°: 19/2023** **PORCENTAJE DE AVANCE: 50%**
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 150.309.617 **FECHA: 06-12-2023**

Ítem N°	Descripción*	Unidad	Contractual	Acumulada certificación anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Demolición de rampa existente.	Unidad Medida Globa	1		1	1	100%	1.145.975	1.145.975	0	1.145.975	1.145.975
2	Limpieza y Preparación del terreno.	Metros cuadrados	63,7		63,7	63,7	100%	14.947	952.124	0	952.124	952.124
3	Replanteo.	Metros cuadrados	63,7		63,7	63,7	100%	14.947	952.124	0	952.124	952.124
4	Excavación y carga de cimiento en galería de PBC.	Metros cúbicos	15		15	15	100%	848.132	12.721.980	0	12.721.980	12.721.980
5	Vigas y dado de Hº Aº.	Metros cúbicos	0,82		0,82	0,82	100%	2.989.500	2.451.390	0	2.451.390	2.451.390
6	Encadenado de Hº Aº.	Metros cúbicos	2,17		2,17	2,17	100%	2.989.500	6.487.215	0	6.487.215	6.487.215
7	Rampa.	Unidad Medida Globa	1		1	1	100%	3.487.750	3.487.750	0	3.487.750	3.487.750
8	Muros de Nivelación De 0,45 cm.	Metros cuadrados	6,6		6,6	6,6	100%	279.020	1.841.532	0	1.841.532	1.841.532
9	Muros de Nivelación De 0,30 cm.	Metros cuadrados	10,5		10,5	10,5	100%	199.300	2.092.650	0	2.092.650	2.092.650
10	Muros de Nivelación De 0,60 cm.	Metros cuadrados	3,6		3,6	3,6	100%	298.950	1.076.220	0	1.076.220	1.076.220
11	Relleno y Apisado de interiores.	Metros cúbicos	30		30	30	100%	199.300	5.979.000	0	5.979.000	5.979.000
12	Aislación Asfáltica De paredes.	Metros cuadrados	6,4		6,4	6,4	100%	80.748	516.787	0	516.787	516.787
13	Muros de elevación De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	3,4		3,4	3,4	100%	179.370	609.858	0	609.858	609.858
14	Muros de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	34,5		34,5	34,5	100%	159.440	5.500.680	0	5.500.680	5.500.680
15	Muros de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	13,5		13,5	13,5	100%	159.440	2.152.440	0	2.152.440	2.152.440
16	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	34,3		34,3	34,3	100%	179.370	6.152.391	0	6.152.391	6.152.391
17	Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	12		12	12	100%	29.895	358.740	0	358.740	358.740
18	Pilares De 0,45 cm. x 0,45 cm.	Metro lineal	6,6		6,6	6,6	100%	199.300	1.315.380	0	1.315.380	1.315.380
19	Techo De tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de H° prefabricados.	Metros cuadrados	90,5		42,63	42,63	47%	378.670	34.269.635	0	16.143.300	16.143.300
20	Viga sobre pilares en galería	Unidad Medida Globa	1		1,00	1	100%	2.790.200	2.790.200	0	2.790.200	2.790.200
21	Revoques De paredes interiores y exterior a una capa.	Metros cuadrados	86			0	0%	69.755	5.998.930	0	0	0
22	Revoques De viga cumbrera de Hº Aº.	Metros cuadrados	10,3			0	0%	64.772	667.152	0	0	0
23	Contrapiso de Hº de cascotes.	Metros cuadrados	58			0	0%	39.860	2.311.880	0	0	0
24	Piso cerámica esmaltada	Metros cuadrados	58			0	0%	149.475	8.669.550	0	0	0
25	Alisada de cemento 6 cm guardaobra.	Metros cuadrados	30			0	0%	79.720	2.391.600	0	0	0
26	Zócalo cerámico esmaltado	Metro lineal	34			0	0%	25.909	880.906	0	0	0
27	Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1			0	0%	2.391.600	2.391.600	0	0	0
28	Aberturas de Madera Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	6,84			0	0%	946.675	6.475.257	0	0	0
29	Alfeizar de Ventanas De revoque 1:3 (Cemento-arena)	Metro lineal	5			0	0%	49.825	249.125	0	0	0
30	Pinturas De paredes a la cal.	Metros cuadrados	64,3			0	0%	39.860	2.562.998	0	0	0
31	Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	11,9			0	0%	19.930	237.167	0	0	0

CERTIFICADO APROBADO

Arq. Christine Soli
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
RUC: 2.142.222-2

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N°: 1

OBRA:"Construcción de Aula en el predio del Colegio María Auxiliadora" con ID: 435834.
LOCALIDAD: Gral. Bernardino Caballero
CONTRATANTE: Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
CONTRATISTA: CRISTIAN RAMON MARTINEZ **CONTRATO N°: 19/2023** **PORCENTAJE DE AVANCE: 50%**
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 150.309.617 **FECHA: 06-12-2023**

Ítem N°	Descripción*	Unidad	Contractual	Acumulada certificación anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
32	Pinturas De viga cumbrera a la cal.	Metros cuadrados	10,3			0	0%	22.919	236.066	0	0	0
33	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	6,84			0	0%	28.898	197.662	0	0	0
34	Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3			0	0%	21.923	2.440.030	0	0	0
35	Pinturas De tirantes prefabricados y tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	90,5			0,00	0%	29.895	2.705.498	0	0	0
36	Pinturas De abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	5,5			0,00	0%	21.923	120.577	0	0	0
37	Vidrios Dobles.	Metros cuadrados	6,84			0,00	0%	398.600	2.726.424	0	0	0
38	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cm.	Metro lineal	23			0,00	0%	149.475	3.437.925	0	0	0
39	Instalación Eléctrica.	Unidad Medida Global	1			0,00	0%	5.979.000	5.979.000	0	0	0
40	Artefactos Eléctricos.	Unidad Medida Global	1			0,00	0%	3.388.100	3.388.100	0	0	0
41	Mobiliarios Pizarrones	Unidad	1			0,00	0%	2.192.300	2.192.300	0	0	0
42	Limpieza Final.	Metros cuadrados	60			0,00	0%	19.930	1.195.800	0	0	0
		TOTALES:							150.309.617	0	74.727.736	74.727.736

Menos fondo de reparo 5%:	3.736.387
Monto neto a pagar presente certificado:	**70.991.349**

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
CRISTIAN RAMON MARTINEZ
CONTRATISTA
RUC: 2.142.222-2

FISCAL DE OBRAS
Arq. Victoriano Solís
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero

CERTIFICADO APROBADO