CERTIFICADO DE OBRAS N° 01

FECHA: 10/01/2023

OBRA: CONTRATO LCD N° 214/2022 - CONSTRUCCION DE PASEO PEATONAL SOBRE LA CALLE MONSEÑOR IDELFONSO DIAZ con ID: 420961

EMPRESA CONTRATISTA: LA CONSTRUCTORA OR RUC: 1.683.567-0

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE PIRAYU

MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 153.655.360.-

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Trabajos preliminares: Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	1.600	3.396	5.433.600
2	72101703-004	Construcción de adoquine para paseo peatonal.: Cordón perimetral de H°	Metro lineal	232	49.309	11.439.688
3	72102905-001	Colchón de arena lavada espesor 0,15	Metros cúbicos	60	94.461	5.667.660
4	72131701-004	Pavimento tipo adoquin.	Metros cuadrados	750	90.929	68.196.750
5	72101703-004	Vereda peatonal sobre la calle 14 de Mayo.: Cordón perimetral de H° pref	Metro lineal	24	49.309	1.183.416
6	72102905-001	Colchón de arena lavada espesor 0,15	Metros cúbicos	12	94.461	1.133.532
7	72131701-004	Pavimento tipo pavers de hormigón.	Metros cuadrados	45	103.542	4.659.390
8	72131601-9984	Construcción de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	1.846.089	1.846.089
9	30151509-9999	Equipamiento urbano.: Pergolados metálicos.	Unidad	2	6.833.213	13.666.426
10	72131701-9999	Pórtico de acceso con estructura metálica.	Unidad	1	15.857.000	15.857.000
11	70111713-999	Bancos metálicos con asiento de madera incorporados a canteros.	Unidad	8	1.789.800	14.318.400
12	72101703-005	Canteros con vegetación.	Unidad	7	1.201.050	8.407.350
13	72131601-9984	Construcción de rampa peatonal	Unidad	1	1.846.059	1.846.059
					Precio Total	**153.655.360**

Ing. Katerine Solis
FIRMA FISCAL DE OBRAS
Fiscal de Obras
Municipalidad de Pirayú

LA CONSTRUCTORA "OR"
Itá - Paraguay
RUC: 1.683.567-0
FIRMA CONTRATISTA

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01

FECHA: 10/01/2023

OBRA: CONTRATO LCD N° 214/2022 - CONSTRUCCION DE PASEO PEATONAL SOBRE LA CALLE MONSEÑOR IDELFONSO DIAZ con ID: 420961

EMPRESA CONTRATISTA: LA CONSTRUCTORA OR RUC: 1.683.567-0

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE PIRAYU

MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 153.655.360.-

Item	Denominación del Local	Monto del Contrato	Porcentaje realizado	Monto Bruto de Certificación (Gs.)		
				Anterior	Actual	Acumulado
1	CONSTRUCCION DE PASEO PEATONAL SOBRE LA CALLE MONSEÑOR IDELFONSO DIAZ con ID: 420961	153.655.360	53,06%	-	81.535.874	81.535.874
TOTAL ACUMULADO PRESENTE CERTIFICADO					81.535.874	
TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO ANTERIOR					-	
FONDO DE REPARO (5%)					4.076.794	
TOTAL A COBRAR					77.459.080	

Total a Cobrar: Setenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochenta IVA Incluido

Katerine Solis
de Obras
Pirayú

FISCAL DE OBRAS

LA CONSTRUCTORA "OR"
Itá - Paraguay
RUC: 1.683.567-0

CONTRATISTA

CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

FECHA: 10/01/2023

OBRA: CONTRATO LCD N° 214/2022 - CONSTRUCCION DE PASEO PEATONAL SOBRE LA CALLE MONSEÑOR IDELFONSO DIAZ con ID: 420961

EMPRESA CONTRATISTA: LA CONSTRUCTORA OR RUC: 1.683.567-0

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE PIRAYU

MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 153.655.360.-

% DE AVANCE ACUMULADO HASTA PRESENTE CERTIFICADO: 53,06%

	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN CONTRATO			CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS			PORCENTAJE EJECUTADO
				CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	SUB - TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
1	72131601-9974	Trabajos preliminares: Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	1.600	3.396	5.433.600		1600,00	1600,00		5.433.600	5.433.600	100%
2	72101703-004	Construcción de adoquine para paseo peatonal.: Cordón perimetral de H° prefabricado	Metro lineal	232	49.309	11.439.688		200,00	200,00		9.861.800	9.861.800	86%
3	72102905-001	Colchón de arena lavada espesor 0,15	Metros cúbicos	60	94.461	5.667.660		45,00	45,00		4.250.745	4.250.745	75%
4	72131701-004	Pavimento tipo adoquin.	Metros cuadrados	750	90.929	68.196.750		400,00	400,00		36.371.600	36.371.600	53%
5	72101703-004	Vereda peatonal sobre la calle 14 de Mayo.: Cordón perimetral de H° prefabricado	Metro lineal	24	49.309	1.183.416		20,00	20,00		986.180	986.180	83%
6	72102905-001	Colchón de arena lavada espesor 0,15	Metros cúbicos	12	94.461	1.133.532		8,00	8,00		755.688	755.688	67%
7	72131701-004	Pavimento tipo pavers de hormigón.	Metros cuadrados	45	103.542	4.659.390		25,00	25,00		2.588.550	2.588.550	56%
8	72131601-9984	Construcción de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	1.846.089	1.846.089		1,00	1,00		1.846.089	1.846.089	100%
9	30151509-9999	Equipamiento urbano.: Pergolados metálicos.	Unidad	2	6.833.213	13.666.426		1,00	1,00		6.833.213	6.833.213	50%
10	72131701-9999	Pórtico de acceso con estructura metálica.	Unidad	1	15.857.000	15.857.000							
11	70111713-999	Bancos metálicos con asiento de madera incorporados a canteros.	Unidad	8	1.789.800	14.318.400		4,00	4,00		7.159.200	7.159.200	50%
12	72101703-005	Canteros con vegetación.	Unidad	7	1.201.050	8.407.350		3,00	3,00		3.603.150	3.603.150	43%
13	72131601-9984	Construcción de rampa peatonal	Unidad	1	1.846.059	1.846.059		1,00	1,00		1.846.059	1.846.059	100%
		Precio Total				**153.655.360**					81.535.874	81.535.874	53%

MONTO TOTAL ACUMULADO PRESENTE CERTIFICADO	**81.535.874**
MONTO TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO ANTERIOR	**0,00**
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5%	**4.076.794**
MONTO NETO A PAGAR PRESENTE CERTIFICADO	**77.459.080**

Arq. Katerine Solis
Fiscal de Obras
Municipalidad de Pirayú

CERTIFICADO APROBADO

LA CONSTRUCTORA "OR"
Itá - Paraguay
RUC: 1.683.567-0