ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

En la ciudad de Caacupé, a los 11 días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena - Administradora de Contrato, la Abg. Natalia Fernández - funcionaria de la Sección de Obras Civiles, la Lic. Liz Aguilera – Funcionaria de la Sección de Control y Seguimiento a fin de verificar los trabajos realizados por la Empresa CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L., correspondiente a la Orden de Servicio N° 77, según Contrato N° 12/2023. Se realizaron los siguientes trabajos:

Ítem	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad de Medida	Cant.	P. Unit.	P. total	Observación
1.1	Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	Unidad	4	92.276	369.104	100% Ejecutado
1.2	Limpieza integral del interior de cabinas y de sala de máquina. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	Unidad	4	92.489	369.956	100% Ejecutado
1.3	Limpieza y ajuste de anillo de cabina, incluyendo la verificación de las piezas desgastadas y/o dañadas (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	Unidad	4	86.111	344.444	100% Ejecutado
1.4	Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	Unidad	4	83.305	333.220	100% Ejecutado
1.7	Control de posibles agrietamientos o fisuras en la polea tractora, así como también el estado de las ranuras para los cabos y reajuste de tornillos de la porta llantas. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	Unidad	4	62.000	248.000	100% Ejecutado
1.11	Verificación y control del juego requerido entre las balatas y el varillaje del freno y del amortiguador del sistema de freno. (verificar planilla completa en el PBC). (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	86.111	344.444	100% Ejecutado
1.12	Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	95.807	383.228	100% Ejecutado
1.18	Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente.(cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	62.000	248.000	100% Ejecutado
1.22	Verificación del control digital en sala de máquinas. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	95.809	383.236	100% Ejecutado
1.24	Regulación de plaquetas electrónicas (arranque, parada y nivelación de cabina). (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	86.113	344.452	100% Ejecutado

SECCIÓN DE OBRAS CIVILES XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Abg. Natalia Fernández
Técnico Administrativo
Obras Civiles

Lic. Zunilda Mena Rodriguez
Adm. de Contratos
XIII Circunscripción Judicial

Lic. Liz Magnolia Aguilera P.
Control y Seguimiento
Profesional VII

1.25	Prueba y verificación del software de monitoreo. Limpieza de cuadro de comando. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	148.561	594.244	100% Ejecutado
1.26	Verificación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en los distintos niveles. (sistema de botoneras).Prueba, verificación de intercomunicadores de cabina. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	75.038	300.152	100% Ejecutado
1.27	Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	73.712	294.848	100% Ejecutado
1.29	Revisión de sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	92.006	368.024	100% Ejecutado
1.30	Verificación de funcionamiento de cabina que debe ser silencioso o pobre en ruidos, sistema de apertura y cierre; cerraduras, contactos y rodillo de arrastre. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	75.047	300.188	100% Ejecutado
1.31	Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	62.000	248.000	100% Ejecutado
1.32	Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	86.112	344.448	100% Ejecutado
	TOTAL				**5.817.988**	

Los trabajos descriptos, fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia, en tiempo y forma. No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

PODER JUDICIAL SECCIÓN DE OBRAS CIVILES XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Lic. Zunilda Mena Rodriguez
Adm. de Contratos
Circunscripción Judicial
ADMINISTRADORA DE CONTRATO

Abg. Liz Natalia Fernández
Técnico Administrativo
Obras Civiles
SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

Lic. Liz Magnolia Aguilera R.
Control y Seguimiento
Profesional VII
CONTROL Y SEGUIMIENTO