CERTIFICADO Nº 3

LPN Nº 02/2023 – CONTRATO Nº 30/2023 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE.-

OBRA - LOTE 5: REPARACIÓN DE 3 AULAS Y 2 SALAS MULTIUSOS -
UBICACION: COLEGIO NACIONAL VILLA ELVIRA -

FECHA: 09/02/2024
HOJA: 1/2

		ADJUDICADO				CERT. 1	CERT. 2	RUBROS NO EJECUT. NO COBRA		CERTIFICADO Nº 3		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT.	un.	1,00	1.843.000	1.843.000	1,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
2	REPARACIÓN DE AULAS - Desmonte de techo de teja existente. Según EE.TT	m2	328,55	24.978	8.206.522	328,55	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
3	REPARACIÓN DE AULAS - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un.	6,00	51.733	310.398	6,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
4	REPARACIÓN DE AULAS - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un.	13,00	51.733	672.529	13,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
5	REPARACIÓN DE AULAS - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	240,00	10.491	2.517.840	240,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
6	REPARACIÓN DE AULAS - Demolición de pilares. Según EE.TT.	un.	1,00	107.961	107.961	1,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
7	REPARACIÓN DE AULAS - Demolición de muros. Según EE.TT.	m2	4,80	19.698	94.550	4,80	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
8	REPARACIÓN DE AULAS - Remoción de Pinturas. Según EE.TT	m2	1025,00	3.497	3.584.425	1025,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9	REPARACIÓN DE AULAS - Desmonte de rejas. Según EE.TT	un.	19,00	25.899	492.081	19,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
10	REPARACIÓN DE AULAS - Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. Según EE.TT.	m2	81,22	132.027	10.723.233	81,22	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11	REPARACIÓN DE AULAS - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT	m2	328,55	315.897	103.787.959	328,55	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12	REPARACIÓN DE AULAS - Provisión y colocación de chapa termoacustica de 5 cm. Según EE.TT.	m2	328,55	229.793	75.498.490	328,55	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
13	REPARACIÓN DE AULAS - Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT.	ml	25,00	198.444	4.961.100	25,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
14	REPARACIÓN DE AULAS - Pintura de Tirantes. Según EE.TT.	ml	25,00	35.243	881.075	25,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
15	REPARACIÓN DE AULAS - Provisión y colocación de Canaleta. Según EE.TT.	ml	127,15	86.653	11.017.929	127,15	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
16	REPARACIÓN DE AULAS - Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ml	127,15	46.592	5.924.173	127,15	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
17	REPARACIÓN DE AULAS - Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ml	64,20	44.319	2.845.280	64,20	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
18	REPARACIÓN DE AULAS - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	81,22	51.410	4.175.520	81,22	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
19	REPARACIÓN DE AULAS - Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm.Según EE.TT.	m2	198,60	39.072	7.759.699	198,60	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
20	REPARACIÓN DE AULAS - Carpeta de Hº para escalones. Según EE.TT.	m2	27,40	35.437	970.974	27,40	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
21	REPARACIÓN DE AULAS - Provisión y colocación de pisos cerámico. Según EE.TT.	m2	223,60	113.102	25.289.607	0,00	187,67	35,93	4.063.755	0,00	0	0,00
22	REPARACIÓN DE AULAS - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según	ml	104,94	35.987	3.776.476	0,00	104,94	0,00	0	0,00	0	0,00
23	REPARACIÓN DE AULAS - Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero	un.	3,00	2.757.645	8.272.935	0,00	0,00	0,00	0	3,00	8.272.935	0,00
24	REPARACIÓN DE AULAS - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado	m2	16,17	709.458	11.471.936	0,00	16,17	0,00	0	0,00	0	0,00
25	REPARACIÓN DE AULAS - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	1025,00	47.530	48.718.250	0,00	0,00	179,00	8.507.870	846,00	40.210.380	0,00
26	REPARACIÓN DE AULAS - Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	m2	16,17	450.817	7.289.711	0,00	0,00	0,00	0	16,17	7.289.711	0,00
27	REPARACIÓN DE AULAS - Pintura de rejas. Según EE.TT	m2	32,34	41.128	1.330.080	0,00	0,00	0,00	0	32,34	1.330.080	0,00
28	REPARACIÓN DE AULAS - Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	ml	46,25	517.333	23.926.651	46,25	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
29	REPARACIÓN DE AULAS - Pintura de baranda metalica. Según EE.TT.	m2	92,50	41.387	3.828.298	0,00	0,00	4,50	186.241	88,00	3.642.056	0,00
30	REPARACIÓN DE AULAS - Provisión e instalación de pizarrón de acrílico. Según EE.TT.	un.	3,00	1.733.067	5.199.201	0,00	0,00	0,00	0	3,00	5.199.201	0,00
31	REPARACIÓN DE AULAS - Contrapiso para losa de 7 cm. Según EE.TT.	m2	50,00	54.617	2.730.850	50,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
32	REPARACIÓN DE AULAS - Aislación de losa con Pintura. Según EE.TT	m2	50,00	80.988	4.049.400	0,00	0,00	2,00	161.976	48,00	3.887.424	0,00
33	REPARACIÓN DE AULAS - Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	m2	30,60	141.761	4.337.887	0,00	0,00	0,00	0	30,60	4.337.887	0,00
	MONTO PARCIAL				396.596.019				12.919.842		74.169.674	

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
14 MAR 2024

Sofía Molinas
FISCAL DE OBRA

FANN S.A.
R.U.C. 80050215-9

Nelis R. González
Rodrigo González
Ing. Civil
Jefe de Fiscalización

Ciudad del Este Municipalidad de Ciudad del Este (Recordando Mañanas) Dirección de Área Urbana

Ing. Flaminio Medina S.
Reg. MOPC 5552
Director Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO N° 3

LPN N° 02/2023 – CONTRATO N° 30/2023 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE.-

OBRA - LOTE 5: REPARACIÓN DE 3 AULAS Y 2 SALAS MULTIUSOS -

UBICACION: COLEGIO NACIONAL VILLA ELVIRA -

FECHA: 08/03/2024
HOJA: 2/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	ADJUDICADO CANT.	ADJUDICADO PRECIO UNITARIO	ADJUDICADO PRECIO TOTAL	CERT. 1 CANT.	CERT. 2 CANT.	RUBROS NO EJECUT. NO COBRA CANT.	RUBROS NO EJECUT. NO COBRA MONTO TOTAL	CERTIFICADO N° 3 CANT.	CERTIFICADO N° 3 TOTAL MONTO	SALDO CANT.
34	REPARACIÓN DE AULAS - Instalación eléctrica para aula. Según EE.TT.	un.	3,00	1.799.350	5.398.050	3,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
35	REPARACIÓN DE AULAS - Acometida. Según EE.TT.	un.	1,00	1.688.479	1.688.479	1,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
36	REPARACIÓN DE AULAS - Instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT.	un.	6,00	705.520	4.233.120	0,00	6,00	0,00	0	0,00	0	0,00
37	REPARACIÓN DE AULAS - Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU .Según EE.TT.	un.	3,00	6.099.113	18.297.339	0,00	0,00	0,00	0	3,00	18.297.339	0,00
38	REPARACIÓN DE AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un.	12,00	188.778	2.265.336	0,00	12,00	0,00	0	0,00	0	0,00
39	REPARACIÓN DE AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un.	8,00	105.665	845.320	0,00	8,00	0,00	0	0,00	0	0,00
40	SALAS MULTIUSOS - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm.Según EE.TT.	m2	41,40	39.072	1.617.581	41,40	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
41	SALAS MULTIUSOS - Provisión y colocación de pisos cerámico. Según EE.TT.	m2	41,40	113.102	4.682.423	0,00	41,07	0,33	37.323	0,00	0	0,00
42	SALAS MULTIUSOS - Provisión y colocación de zocalo cerámico. Según EE.TT.	ml	40,06	35.987	1.441.639	0,00	0,00	0,00	0	40,06	1.441.639	0,00
43	SALAS MULTIUSOS - Pintura de paredes Según EE.TT.	m2	184,65	47.530	8.776.415	0,00	0,00	0,00	0	184,65	8.776.415	0,00
44	SALAS MULTIUSOS - Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	un	3,00	2.757.645	8.272.935	0,00	0,00	0,00	0	3,00	8.272.935	0,00
45	SALAS MULTIUSOS - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	4,83	709.458	3.426.682	0,00	4,83	0,00	0	0,00	0	0,00
46	SALAS MULTIUSOS - Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	m2	4,83	450.817	2.177.446	0,00	0,00	3,30	1.487.696	1,53	689.750	0,00
47	SALAS MULTIUSOS - Pintura de rejas. Según EE.TT.	m2	9,66	41.128	397.296	0,00	0,00	6,60	271.444	3,06	125.852	0,00
48	SALAS MULTIUSOS - Instalación eléctrica para aula. Según EE.TT.	un	2,00	1.799.350	3.598.700	2,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
49	SALAS MULTIUSOS - Instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT.	un	2,00	705.520	1.411.040	0,00	2,00	0,00	0	0,00	0	0,00
50	SALAS MULTIUSOS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	4,00	188.778	755.112	0,00	4,00	0,00	0	0,00	0	0,00
51	SALAS MULTIUSOS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	1,00	105.665	105.665	0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00
52	SALAS MULTIUSOS - Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU Según EE.TT.	un	2,00	6.099.113	12.198.226	0,00	0,00	0,00	0	2,00	12.198.226	0,00
53	Servicio de limpieza general de la construccion	gl	1,00	1.978.800	1.978.800	0,00	0,00	0,00	0	1,00	1.978.800	0,00
	MONTO PARCIAL				83.567.604				1.796.463		51.780.956	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				480.163.623				14.716.305		125.950.630	

OBSERVACION: LOS RUBROS NO EJECUTADOS ASCIENDE A LA SUMA DE Gs. 14.716.305.-- NO COBRA.-

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 3		125.950.630 26%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	=(14716305 + 125950630)*20/100*-1	-28.133.387
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%		-6.297.532
MONTO NETO A PERCIBIR		91.519.711

14 MAR 2024

Son Guaranies: NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE.--

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. SOFIA MOLINAS
Fiscal de Obra

ING. RODRIGO GONZALEZ
Jefe de Fiscalizacion

ING. [illegible]MINIO MEDINA
Director
Dirección de Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA
POR LA EMPRESA CONTRATISTA

FANN S.A.
Lic. Alberto Silva Torales
Contratista

FANN S.A.
R.U.C. 80050215-9

Escaneado con CamScanner