GOBERNACION DE ITAPÚA
RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 1

Mes: Diciembre / Enero

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº: 03/2023 - Construcción y Hermoseamiento de la Plaza del Barrio Bernardino Caballero de la Ciudad de Encarnación - Plurianual con ID: 430.296

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº: 03/2023 - Construcción y Hermoseamiento de la Plaza del Barrio Bernardino Caballero de la Ciudad de Encarnación - Plurianual con ID: 430.296	100%	159.313.592	0,00%	0	35,31%	56.250.000	35,31%	56.250.000
A	**Total por Contrato**	**100%**	**159.313.592**	**0,00%**	**0**	**35,31%**	**56.250.000**	**35,31%**	**56.250.000**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	31.862.718	0	11.250.000	11.250.000
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**31.862.718**	**0**	**11.250.000**	**11.250.000**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				45.000.000	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**45.000.000**	

Certificado Básico Nº	**1**
Mes:	**Diciembre / Enero**
Contrato N°:	**103/2023**
Monto Básico:	**159.313.592**
Contratista:	**Juan E. Benitez Ascona**
Fecha de Inicio:	**28-dic-23**
Plazo de Ejecución:	**90 dias**
Fecha de terminación prevista:	**27-mar-24**
Prórroga:	.
Fecha de terminación con prórroga	.

SON GUARANIES: CUARENTA Y CINCO MILLONES.-

Juan E. Benitez Ascona
Contratista-Representante Legal

de: Juan Benitez Ascona
RUC: 1094834-2

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa
Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Diciembre / Enero

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº: 03/2023 - Construcción y Hermoseamiento de la Plaza del Barrio Bernardino Caballero de la Ciudad de Encarnación - Plurianual con ID: 430.296			
CONTRATISTA:	Juan E. Benitez Ascona	**FECHA DE INICIO:**	28-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	159.313.592	**FECHA DE TERMINACION PREVISTA:**	27-mar-24
CONTRATO N°:	103/2023	**PRÓRROGA:**	-
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días	**FECHA DE TERMINACION CON PRÓRROGA:**	-

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº: 03/2023 - Construcción y Hermoseamiento de la Plaza del Barrio Bernardino Caballero de la Ciudad de Encarnación - Plurianual con ID: 430.296

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN – EN PORCENTAJE			PLANILLA DE MEDICIÓN – EN INCIDENCIA			PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO – CANTIDAD EJECUTADA			PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO – CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
							ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	**Preparacion de obra**																	
1.1	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	395,00	2.000	790.000	0,005	0,00%	98,18%	98,18%		0,005	0,005		387,79	387,79	0	775.585	775.585
1.2	Cartel de Obra	Unidad	1,00	1.200.000	1.200.000	0,008	0,00%	100,00%	100,00%		0,008	0,008		1,00	1,00	0	1.200.000	1.200.000
2	**Preparacion de obra**																	
2.1	Excavación para C.P.B.C	Metros cúbicos	7,00	45.000	315.000	0,002	0,00%	0,00%	0,00%						0,00	0	0	0
2.2	Destape de terreno	Unidad	0,00	10.000	0													
2.3	Relleno de arena lavada	Unidad	32,00	60.000	1.920.000	0,012	0,00%	0,00%	0,00%						0,00	0	0	0
3	**Cimiento**																	
3.1	Cimiento de piedra Bruta Colocada	Metros cuadrados	0,00	290.000	0													
4	**Mamposteria**																	
4.1	De nivelación	Metros cuadrados	7,90	155.000	1.224.500	0,008	0,00%	0,00%	0,00%						0,00	0	0	0
4.2	De elevacion de 15 cm con ladrillo laminado	Metros cuadrados	9,30	100.500	934.650	0,006	0,00%	0,00%	0,00%						0,00	0	0	0
4.3	Mamposteria tipo sardinel	Metro lineal	62,00	63.000	3.906.000	0,025	0,00%	0,00%	0,00%						0,00	0	0	0
5	**Servicio de mantenimiento y limpieza de parque - AREA DE JUEGOS**																	
5.1	Hamacas metalicas para tres personas	Unidad	0,00	2.750.000														
5.2	Toboganes	Unidad	0,00	1.855.000														
5.3	Sube y baja triple	Unidad	0,00	3.500.000														
6	**Servicio de mantenimiento de cancha deportiva -SECTOR DE CANCHAS**																	
6.1	Vallado de protección detras de los arcos	Metros cuadrados	115,20	154.000	17.740.800	0,111	0,00%	0,00%	0,00%						0,00	0	0	0
6.2	Postes para cancha de voley	Unidad	2,00	792.000	1.584.000	0,010	0,00%	0,00%	0,00%						0,00	0	0	0
6.3	Carga de arena para reparacion de cancha de futbol	Metros cúbicos	32,60	132.600	7.322.760	0,027	0,00%	0,00%	0,00%						0,00	0	0	0
6.4	Retiro de malezas, aplicacion de abonos y plantación de cesped	Metros cuadrados	0,00	77.777	0													
7	**Colocacion de hormigon armado - Camillero**																	
7.1	Baldosones de Hormigón	Metros cuadrados	375,00	68.000	25.500.000	0,160	0,00%	70,67%	70,67%		0,113	0,113		265,00	265,00	0	18.020.000	18.020.000
7.2	Sentideros con piedra triturada	Metros cúbicos	51,40	69.000	3.551.226	0,022	0,00%	99,98%	99,98%		0,022	0,022		51,39	51,39	0	3.550.535	3.550.535
7.3	Cordon de ladrillos comunes de 15 cm	Metro lineal	270,00	34.700	9.369.000	0,059	0,00%	100,37%	100,37%		0,059	0,059		271,00	271,00	0	9.403.700	9.403.700
8	**Construccion e instalaciones electricas**																	
8.1	Pilar de mamposteria	Unidad	1,00	807.700	807.700	0,005	0,00%	0,00%	0,00%						0,00	0	0	0
8.2	Acometida trifasica	Unidad	1,00	2.070.400	2.070.400	0,013	0,00%	0,00%	0,00%						0,00	0	0	0
8.3	Tablero Principal	Unidad	1,00	553.000	553.000	0,003	0,00%	0,00%	0,00%						0,00	0	0	0
8.4	Faroles dobles	Unidad	12,00	558.970	6.707.640	0,042	0,00%	0,00%	0,00%						0,00	0	0	0
8.5	Registros para electricidad	Unidad	11,00	170.000	1.870.000	0,012	0,00%	90,91%	90,91%		0,011	0,011		10,00	10,00	0	1.700.000	1.700.000
8.6	Linea subterranea trifasica	Metro lineal	134,00	49.700	6.659.800	0,042	0,00%	0,00%	0,00%						0,00	0	0	0
9	**Servicio de provision / montaje de bancos de parques/plazas**																	
9.1	Servicio de colocación de bancos	Unidad	2,00	1.250.000	2.500.000	0,016	0,00%	0,00%	0,00%						0,00	0	0	0
10	**Pergolado metalico**	**Unidad**	**3,00**	**5.150.000**	15.450.000	0,097	0,00%	0,00%	0,00%						0,00	0	0	0
11	**Servicio de provision / montaje de Basureros de parques/plazas**																	
11.1	Servicio de montaje de basureros	Unidad	0,00	498.000	0													
12	**Servicios de paisajismo de plantas interiores - Jardineria**																	
12.1	Servicios de jardineria	Unidad	0,00	7.989.000	0													
	Rubros nuevos																	
	Empastado para cancha, incluye retiro de pasto existente, carga de arena, provision y colocacion de pasto	m2	2080,00	18.000	37.440.000	0,235	0,00%	57,69%	57,69%		0,136	0,136		1.200,01	1.200,01	0	21.600.180	21.600.180
	Provision y colocacion de postes de H° 12/200, incluye excavación y cimentación	unidad	5,00	2.579.423,20	12.897.116	0,081	0,00%	0,00%	0,00%						0,00	0	0	0
	Total				**159.313.592**	**100%**				**0,00%**	**35,31%**	**35,31%**				**0**	**56.250.000**	**56.250.000**

Juan E. Benitez Ascona
Contratista-Representante Legal

JB Construcciones de: Juan Benitez Ascona RUC: 1094804-2

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA – Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

MES: Diciembre / Enero

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº: 03/2023 - Construcción y Hermoseamiento de la Plaza del Barrio Bernardino Caballero de la Ciudad de Encarnación - Plurianual con ID: 430.296

Contrato N°: 103/2023			
Monto del Contrato:	159.313.592	**Fecha de terminación prevista:**	27-mar-24
Plazo Contractual:	90 dias	**Prórroga:**	.
Inicio de Obra:	28-dic-23	**Fecha de terminación con prórroga:**	.

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DICIEMBRE	2.410.000	2.410.000	790.000	790.000	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%
ENERO	30.098.602	32.508.602	55.440.226	56.230.226	18,89%	20,41%	33,80%	35,31%
FEBRERO	52.880.690	85.389.292			33,19%	53,60%		
MARZO	73.924.300	159.313.592			46,40%	100,00%		



JB Construcciones
de: Juan Benitez Ascona
RUC: 1094834-2

Juan E. Benitez Ascona
Contratista-Representante Legal

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapua
Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

Mes: Diciembre / Enero

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº: 03/2023 - Construcción y Hermoseamiento de la Plaza del Barrio Bernardino Caballero de la Ciudad de Encarnación - Plurianual con ID: 430.296			
CONTRATISTA:	Juan E. Benitez Ascona	FECHA DE INICIO:	28-dic-23
MONTO DE LA OFERTA Gs:	159.313.592	FECHA DE TERMIACION	27-mar-24
CONTRATO N°:	103/2023	PRÓRROGAS	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGAS	

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº: 03/2023 - Construcción y Hermoseamiento de la Plaza del Barrio Bernardino Caballero de la Ciudad de Encarnación - Plurianual con ID: 430.296						PLAZO DE EJECUCIÓN				TOTAL
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	
1	**Preparacion de obra**									
1.1	Replanteo y marcacion	Metros	395,00	2.000	790.000	790.000				
1.2	Cartel de Obra	Unidad	1,00	1.200.000	1.200.000		1.200.000			
2	**Preparacion de obra**									
2.1	Excavación para C.P.B.C	Metros cúbicos	7,00	45.000	315.000		315.000			
2.2	Destape de terreno	Unidad	162,00	10.000	1.620.000	1.620.000				
2.3	Relleno de arena lavada	Unidad	16,50	60.000	990.000			990.000		
3	**Cimiento**									
3.1	Cimiento de piedra Bruta Colocada	Metros	7,00	290.000	2.030.000			2.030.000		
4	**Mamposteria**									
4.1	De nivelación	Metros	7,90	155.000	1.224.500			1.224.500		
4.2	De elevacion de 15 cm con ladrillo laminado	Metros	18,75	100.500	1.884.375			1.884.375		
4.3	Mamposteria tipo sardinel	Metro lineal	37,50	63.000	2.362.500				2.362.500	
5	**Servicio de mantenimiento y limpieza de parque - AREA DE JUEGOS**									
5.1	Hamacas metalicas para tres personas	Unidad	2,00	2.750.000	5.500.000				5.500.000	
5.2	Toboganes	Unidad	2,00	1.855.000	3.710.000				3.710.000	
5.3	Sube y baja triple	Unidad	1,00	3.500.000	3.500.000				3.500.000	
6	**Servicio de mantenimiento de cancha deportiva -SECTOR DE CANCHAS**									
6.1	Vallado de protección detrás de los arcos	Metros	115,20	154.000	17.740.800				17.740.800	
6.2	Postes para cancha de voley	Unidad	2,00	792.000	1.584.000			1.584.000		
6.3	Carga de arena para reparacion de cancha de futbol 7	Metros cúbicos	20,00	132.600	2.652.000			2.652.000		
6.4	Retiro de malezas, aplicacion de abonos y plantación de	Metros	75,00	77.777	5.833.275			5.833.275		
7	**Colocacion de hormigon armado - Caminero**									
7.1	Baldosones de Hormigón	Metros	375,00	68.000	25.500.000		12.750.000	12.750.000		
7.2	Senderos con piedra triturada	Metros cúbicos	77,80	69.090	5.375.202		5.375.202			
7.3	Cordon de ladrillos comunes de 15 cm	Metro lineal	272,00	34.700	9.438.400		9.438.400			
8	**Construccion e instalaciones electricas**									
8.1	Pilar de mamposteria	Unidad	1,00	807.700	807.700				807.700	
8.2	Acometida trifasica	Unidad	1,00	2.070.400	2.070.400				2.070.400	
8.3	Tablero Principal	Unidad	1,00	553.000	553.000				553.000	
8.4	Faroles dobles	Unidad	12,00	558.970	6.707.640			6.707.640		
8.5	Registros para electricidad	Unidad	12,00	170.000	2.040.000		1.020.000	1.020.000		
8.6	Linea subterranea trifasica	Metro lineal	134,00	49.700	6.659.800			3.329.900	3.329.900	
9	**Servicio de provision / montaje de bancos de parques/plazas**									
9.1	Servicio de colocación de bancos	Unidad	8,00	1.250.000	10.000.000				10.000.000	
10	**Pergolado metalico**	**Unidad**	**5,00**	**5.150.000**	25.750.000			12.875.000	12.875.000	
11	**Servicio de provision / montaje de Basureros de parques/plazas**									
11.1	Servicio de montaje de basureros	Unidad	7,00	498.000	3.486.000				3.486.000	
12	**Servicios de paisajismo de plantas interiores - Jardineria**									
12.1	Servicios de jardineria	Unidad	1,00	7.989.000	7.989.000				7.989.000	
	Total				159.313.592					100,00%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						2.410.000	30.098.602	52.880.690	73.924.300	159 313.592
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						1,51%	18,89%	33,20%	46,40%	100%

JB Constr...
de: Juan Benitez Ascona
RUC: 1094534-2

Juan E. Benitez Ascona
Contratista-Representante Legal

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

FISCALIZACIÓN DE OBRAS
INFORME DE CERTIFICADO Nº01 – MES DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024

SOLICITANTE / BENEFICIARIO: Comisión Vecinal del Barrio Bernardino Caballero
OBRA: Construcción y Hermoseamiento de la Plaza del Barrio Bernardino Caballero de la Ciudad de Encarnación.

UBICACIÓN: Avda. Costanera – Padre Bolik y Calle Lomas Valentinas	**DISTRITO:** Encarnación	**COORDENADAS UTM:** 612287 - 6977556	**MONTO DE LA OBRA:** 159.313.592 Gs.
EMPRESA CONTRATISTA: JB Construcciones – Juan E. Benítez	**Nº DE TELÉFONO:** 0985-714-263 – Juan E. Benítez	**Nº CONTRATO / ID:** 103/2023 / 430.296	**FECHA DE INICIO:** 28/12/23
MODALIDAD / LOTE: LCD Nº 03/2023 / Lote: único	**PLAZO CONTRACTUAL:** 90 DÍAS CALENDARIO	**TERMINACIÓN PREVISTA:** 27/03/24	**PRÓRROGA:** - **TERMINACIÓN CON PRÓRROGA:** -

FECHA DE VISITA: 30 de enero 2024
AVANCE DE OBRA: 35,31%

OBSERVACIONES GENERALES:
La obra se encuentra con buen avance, dentro del plazo de ejecución con el avance previsto por encima de la curva proyectada.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:

Fernando Cioggioni
Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa