CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A

DIRECCION : Gral Andrada N°779 esq. Bruno Guggiari
TELEFONO : 021-215 081

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
CONTRATACION DE OBRAS

Licitación Pública Nacional para el Mejoramiento vial de varias Calles del Bañado Sur, Barrio San Cayetano con ID: 388824

Contrato UOC3 Nº: 03/2021 — Orden de Inicio: 13/10/2021
Fecha de Contrato: 11/6/2021 — Plazo Contractual + CM2: 216 dias
Monto Contrato Original: 2.090.493.689
Convenio Modificatorio N°2: 415.503.127 — Fondo de Reparo 5%:
Monto del Contrato: 2.505.996.816

CERTIFICADO DE TRABAJOS N° 5
MES Y AÑO: MAYO /2023

AVANCES (%)	DEL MES:	ACUMUL.
% avance proy.		
% avance ejecut.	6,52%	79,22%

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNID.	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CANT. CONTRAC. + CONV II	CERTIFIC. ANTERIORES	PRESENTE CERTIFIC.	ACUMULADO		CERTIFIC. ANTERIORES	PRESENTE CERTIFIC.	ACUMULADO
1	Alfredo Ramos (Brasil) entre 34 y 36 Proyectadas 1100,00 m2	Global		-		-		**147.426.919,0**	**32.077.879,0**	**179.504.798,0**
1,1	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	610,00	96,50	513,50	610,00	43.513	4.199.005	22.343.925	26.542.930
1,2	Desmonte para caja	Metros cúbicos	244,00	96,50	147,50	244,00	22.092	2.131.878	3.258.570	5.390.448
1,3	Compactación de base	Metros cuadrados	610,00	96,50		96,50	6.587	635.646	0	635.646
1,4	Colocación de cordones prefabricados de Hº	Metro lineal	300,00	100,00		100,00	58.379	5.837.900	0	5.837.900
1,5	Remoción de pavimento de H° Hidráulico	Metros cuadrados	-	-		-	67.260	0	0	-
1,6	Pavimento de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e=0,17 m Fck=260 Kg/cm2	Metros cuadrados	610,00	610,00		610,00	206.136	125.742.960	0	125.742.960
1,7	Vigas de borde 25x40 cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin 4Ø12 y est.Ø8 - 1c/20 -120	Metro lineal	31,00	31,00		31,00	189.759	5.882.529	0	5.882.529
1,8	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	305,00	96,50	208,50	305,00	31.057	2.997.001	6.475.384	9.472.385
2	Alfredo Ramos (Brasil) entre 36 y hasta fin de calle 900,00 m2	Global		-		-		**180.578.983,0**	-	**180.578.983,0**
2,1	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	500,00	500,00		500,00	42.763	21.381.500	0	21.381.500
2,2	Desmonte para caja	Metros cúbicos	100,00	100,00		100,00	22.092	2.209.200	0	2.209.200
2,3	Compactación de base	Metros cuadrados	500,00	500,00		500,00	6.587	3.293.500	0	3.293.500
2,4	Colocación de cordones prefabricados de Hº	Metro lineal	230,00	150,00		150,00	58.379	8.756.850	0	8.756.850
2,5	Cunetas de hormigón hidraúlico A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2	Metro lineal	230,00	230,00		230,00	120.506	27.716.380	0	27.716.380
2,6	Badenes de H° hidraúlico de alta dureza inicial e=0,17m Fck= 260 Kg/cm2	Metros cuadrados	50,00	50,00		50,00	206.136	10.306.800	0	10.306.800
2,7	Vigas de borde 25x40 cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin 4Ø12 y est.Ø8 - 1c/20 -120	Metro lineal	35,00	35,00		35,00	189.759	6.641.565	0	6.641.565
2,8	Riego de liga	Litros	1.080,00	1.080,00		1.080,00	6.949	7.504.920	0	7.504.920
2,9	Regularización asfáltica - Tasa 50 Kg/m2	Tonelada	45,00	45,00		45,00	657.363	29.581.335	0	29.581.335
2,10	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - Tasa 100 Kg/m2	Tonelada	90,00	89,98		89,98	657.363	59.149.523	0	59.149.523
2,11	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	130,00	130,00		130,00	31.057	4.037.410	0	4.037.410
3	38 Proyectada entre Paulino Antola (Rojas Silva) y Arroyo Morotí 1700 m2	Global		-		-		**591.569.625,0**	**10.946.273,0**	**602.515.898,0**
3,1	CANAL DE PIEDRA BRUTA CON TAPA DE H° A° 280,00 ml									
3.1.1	Excavación de suelo	Metros cúbicos	630,00	513,00	117,00	630,00	23.746	12.181.698	2.778.282	14.959.980
3.1.2	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	560,00	458,55		458,55	407.650	186.927.908	0	186.927.908
3.1.3	Tapa de canal con losa de H°A° prefabricada	Metros cúbicos	30,00	1,60		1,60	2.050.532	3.280.851	0	3.280.851
3.1.4	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	820,00	557,00	263,00	820,00	31.057	17.298.749	8.167.991	25.466.740
3,2	PAVIMENTO DE H° HIDRAULICO 1700,00 m2			-		-		0		-
3.2.1	Desmonte para caja	Metros cúbicos	336,00	336,00		336,00	22.092	7.422.912	0	7.422.912
3.2.2	Compactación de base	Metros cuadrados	1.700,00	1.232,54		1.232,54	6.587	8.118.741	0	8.118.741
3.2.3	Colocación de cordones prefabricados de Hº	Metro lineal	280,00	220,00		220,00	58.379	12.843.380	0	12.843.380
3.2.4	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.700,00	1.232,54		1.232,54	58.233	71.774.502	0	71.774.502
3.2.5	Cunetas de hormigón hidraúlico A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2	Metro lineal	280,00	-		-	120.506	0	0	-
3.2.6	Pavimento de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e=0,17 m Fck=260 Kg/cm2	Metros cuadrados	1.700,00	1.232,54		1.232,54	206.136	254.070.865	0	254.070.865
3.2.7	Vigas de borde 25x40 cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin 4Ø12 y est.Ø8 - 1c/20 -120	Metro lineal	21,00	21,00		21,00	189.759	3.984.939	0	3.984.939
3.2.8	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	440,00	440,00		440,00	31.057	13.665.080	0	13.665.080
4	Juan B. Ayala (Capitán Figari) entre 38 y 42 Pydas (Prog. 0,00 a 195,0) 1000,00 m2	Global		-		-		**107.312.169,0**	**21.381.500,0**	**128.693.669,0**
4,1	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	750,00	250,00	500,00	750,00	42.763	10.690.750	21.381.500	32.072.250
4,2	Desmonte para caja	Metros cúbicos	200,00	200,00		200,00	22.092	4.418.400	0	4.418.400
4,3	Compactación de base	Metros cuadrados	750,00	750,00		750,00	6.587	4.940.250	0	4.940.250
4,4	Colocación de cordones prefabricados de Hº	Metro lineal	350,00	201,60		201,60	58.379	11.769.206	0	11.769.206

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

Vial. Irigidio Franco
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A

DIRECCION : Gral Andrada N°779 esq. Bruno Guggiari
TELEFONO : 021-215 081

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
CONTRATACION DE OBRAS

Licitación Pública Nacional para el Mejoramiento vial de varias Calles del Bañado Sur, Barrio San Cayetano con ID: 388824

Contrato UOC3 Nº: 03/2021 — Orden de Inicio: 13/10/2021
Fecha de Contrato: 11/6/2021 — Plazo Contractual + CM2: 216 dias
Monto Contrato Original: 2.090.493.689
Convenio Modificatorio N°2: 415.503.127 — Fondo de Reparo 5%:
Monto del Contrato: 2.505.996.816

CERTIFICADO DE TRABAJOS N° 5
MES Y AÑO: MAYO /2023

AVANCES (%)	DEL MES:	ACUMUL.
% avance proy.		
% avance ejecut.	6,52%	79,22%

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNID.	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CANT. CONTRAC. + CONV II	CERTIFIC. ANTERIORES	PRESENTE CERTIFIC.	ACUMULADO		CERTIFIC. ANTERIORES	PRESENTE CERTIFIC.	ACUMULADO
4,5	Cunetas de hormigón hidraúlico A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2	Metro lineal	350,00	152,00		152,00	120.506	18.316.912	0	18.316.912
4,6	Badenes de H° hidraúlico de alta dureza inicial e=0,17m Fck= 260 Kg/cm2	Metros cuadrados	90,00	67,00		67,00	206.136	13.811.112	0	13.811.112
4,7	Vigas de borde 25x40 cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin 4Ø12 y est.Ø8 - 1c/20 -120	Metro lineal	106,00	106,00		106,00	189.759	20.114.454	0	20.114.454
4,8	Riego de liga	Litros	400,00	400,00		400,00	6.949	2.779.600	0	2.779.600
4,9	Regularización asfáltica - Tasa 50 Kg/m2	Tonelada	25,00	25,00		25,00	657.363	16.434.075	0	16.434.075
4,10	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - Tasa 100 Kg/m2	Tonelada	50,00	-		-	657.363	0	0	-
4,11	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	130,00	130,00		130,00	31.057	4.037.410	0	4.037.410
5	Calle sin nombre, entre 42 y 44 Pydas (Prog. 195,0 a Prog. 415,0) 1500,00 m2	Global		-		-		**256.243.660,0**	**62.098.651,0**	**318.342.311,0**
5,1	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	1.100,00	350,00	750,00	1.100,00	42.763	14.967.050	32.072.250	47.039.300
5,2	Desmonte para caja	Metros cúbicos	385,00	150,00	235,00	385,00	22.092	3.313.800	5.191.620	8.505.420
5,3	Compactación de base	Metros cuadrados	1.100,00	550,00	550,00	1.100,00	6.587	3.622.850	3.622.850	7.245.700
5,4	Colocación de cordones prefabricados de Hº	Metro lineal	440,00	-		-	58.379	0	0	-
5,5	Pavimento de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e=0,17 m Fck=260 Kg/cm2	Metros cuadrados	1.100,00	1.100,00		1.100,00	206.136	226.749.600	0	226.749.600
5,6	Vigas de borde 25x40 cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin 4Ø12 y est.Ø8 - 1c/20 -120	Metro lineal	40,00	40,00		40,00	189.759	7.590.360	0	7.590.360
5,7	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	683,00	-	683,00	683,00	31.057	0	21.211.931	21.211.931
6	Rubros varios	Global		-		-		-	-	-
6,1	Cartel de obra	Unidad	2,00	-		-	3.042.888	0	0	0
	RUBROS ADICIONALES EN CALLES EXISTENTES									
7	Juan B. Ayala (Capitan Figari), entre 38 y 42 Pytdas. (prog 0,00 a 195,0)	Global		-		-		**92.555.064,0**	-	**92.555.064,0**
7.1	Pavimento de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e=0,17 m Fck=260 Kg/cm2	Metros cuadrados	500,00	449,00		449,00	206.136	92.555.064	-	92.555.064
8	Calle sin Nombre, entre 42 y 44 Pytdas. (Prog 195,0 a 415,0)	Global		-		-		-	-	-
8.1	Riego de liga	Litros	400,00	-		-	6.949			
8.2	Regularización asfáltica - Tasa 50 Kg/m2	Tonelada	20,00	-		-	657.363			
8.3	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - Tasa 100 Kg/m2	Tonelada	40,00	-		-	657.363			
	CALLES NUEVAS									
9	33 proyectada, entre Rojas Silva y Brasil (Prog. 0,0 a Prog. 110,0) 790,00 m2	Global						**211.676.295**	**36.844.552**	**248.520.847**
9.1	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	790,00	200,00	590,00	790,00	42.763	8.552.600	25.230.170	33.782.770
9.2	Desmonte para caja	Metros cúbicos	276,50	75,00	201,50	276,50	22.092	1.656.900	4.451.538	6.108.438
9.3	Compactación de base	Metros cuadrados	790,00	200,00	590,00	790,00	6.587	1.317.400	3.886.330	5.203.730
9.4	Colocación de cordones prefabricados de Hº	Metro lineal	110,00	-		-	58.379	-	-	-
9.5	Cunetas de hormigón hidraúlico A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2	Metro lineal	190,00	190,00		190,00	120.506	22.896.140	-	22.896.140
9.6	Pavimento de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e=0,17 m Fck=260 Kg/cm2	Metros cuadrados	790,00	790,00		790,00	206.136	162.847.440	-	162.847.440
9.7	Vigas de borde 25x40 cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin 4Ø12 y est.Ø8 - 1c/20 -120	Metro lineal	35,00	35,00		35,00	189.759	6.641.565	-	6.641.565
9.8	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	355,50	250,00	105,50	355,50	31.057	7.764.250	3.276.514	11.040.764
10	Brasil, entre 33 proyectada y 34 proyectada 580,00 m2	Global						**108.550.288**	-	**108.550.289**
10.1	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	230,00	100,00		100,00	42.763	4.276.300	-	4.276.300
10.2	Desmonte para caja	Metros cúbicos	230,00	70,00		70,00	22.092	1.546.440	-	1.546.440
10.3	Compactación de base	Metros cuadrados	580,00	100,00		100,00	6.587	658.700	-	658.700
10.4	Colocación de cordones prefabricados de Hº	Metro lineal	100,00	31,00		31,00	58.379	1.809.749	-	1.809.749
10.5	Cunetas de hormigón hidraúlico A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2	Metro lineal	120,00	120,00		120,00	120.506	14.460.720	-	14.460.720
10.6	Riego de liga	Litros	280,00	230,00		230,00	6.949	1.598.270	-	1.598.270
10.7	Regularización asfáltica - Tasa 50 Kg/m2	Tonelada	17,50	17,50		17,50	657.363	11.503.853	-	11.503.853
10.8	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - Tasa 100 Kg/m2	Tonelada	35,00	25,71		25,71	657.363	16.900.803	-	16.900.803
10.9	Pavimento de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e=0,17 m Fck=260 Kg/cm2	Metros cuadrados	230,00	230,00		230,00	206.136	47.411.280	-	47.411.280

Ing. Oscar R. Rubiani Y.
Representante Legal

Téc. Vial. Trigidio [illegible]
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A

DIRECCION : Gral Andrada N°779 esq. Bruno Guggiari
TELEFONO : 021-215 081

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
CONTRATACION DE OBRAS

Licitación Pública Nacional para el Mejoramiento vial de varias Calles del Bañado Sur, Barrio San Cayetano con ID: 388824

Contrato UOC3 Nº: 03/2021 Orden de Inicio: 13/10/2021
Fecha de Contrato: 11/6/2021 Plazo Contractual + CM2: 216 dias
Monto Contrato Original: 2.090.493.689
Convenio Modificatorio N°2: 415.503.127 Fondo de Reparo 5%:
Monto del Contrato: 2.505.996.816

CERTIFICADO DE TRABAJOS N° 5
MES Y AÑO: MAYO /2023

AVANCES (%)	DEL MES:	ACUMUL.
% avance proy.		
% avance ejecut.	6,52%	79,22%

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNID.	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CANT. CONTRAC. + CONV II	CERTIFIC. ANTERIORES	PRESENTE CERTIFIC.	ACUMULADO		CERTIFIC. ANTERIORES	PRESENTE CERTIFIC.	ACUMULADO
10.10	Vigas de borde 25x40 cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin 4Ø12 y est.Ø8 - 1c/20 -120	Metro lineal	36,00	36,00		36,00	189.759	6.831.324	-	6.831.324
10.11	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	103,50	50,00		50,00	31.057	1.552.850	-	1.552.850
11	39 proyectada, entre Cáp. Figarí y Paí Perez. 600,00 m2	Global						**125.922.330**	**-**	**125.922.330**
11.1	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	425,00	150,00		150,00	42.763	6.414.450	-	6.414.450
11.2	Desmonte para caja	Metros cúbicos	425,00	150,00		150,00	22.092	3.313.800	-	3.313.800
11.3	Compactación de base	Metros cuadrados	600,00	150,00		150,00	6.587	988.050	-	988.050
11.4	Colocación de cordones prefabricados de Hº	Metro lineal	100,00	10,00		10,00	58.379	583.790	-	583.790
11.5	Cunetas de hormigón hidraúlico A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2	Metro lineal	150,00	150,00		150,00	120.506	18.075.900	-	18.075.900
11.6	Riego de liga	Litros	140,00	140,00		140,00	6.949	972.860	-	972.860
11.7	Regularización asfáltica - Tasa 50 Kg/m2	Tonelada	8,75	8,75		8,75	657.363	5.751.926	-	5.751.926
11.8	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - Tasa 100 Kg/m2	Tonelada	17,50	-		-	657.363	-	-	-
11.9	Pavimento de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e=0,17 m Fck=260 Kg/cm2	Metros cuadrados	425,00	380,00		380,00	206.136	78.331.680	-	78.331.680
11.10	Vigas de borde 25x40 cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin 4Ø12 y est.Ø8 - 1c/20 -120	Metro lineal	36,00	36,00		36,00	189.759	6.831.324	-	6.831.324
11.11	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	320,00	150,00		150,00	31.057	4.658.550	-	4.658.550
	TOTAL GENERAL							1.821.835.334	163.348.855	1.985.184.189

Ing. Oscar A. Rubiano
Representante Legal

Téc. Vial, Trigidio Franco
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A DIRECCION: Gral Andrada N°779 esq. Bruno Guggiari TELEFONO: 021-215 081	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION CONTRATACION DE OBRAS	
	Licitación Pública Nacional para el Mejoramiento vial de varias Calles del Bañado Sur, Barrio San Cayetano con ID: 388824	CERTIFICADO DE TRABAJOS N° 05 MES Y AÑO: MAYO / 2023
	Contrato UOC3 Nº: 03/2021 Fecha de Contrato: 11/6/2021 Contrato principal 2.090.493.689 Convenio Modificarorio N° 2 415.503.127 Monto total 2.505.996.816 Orden de Inicio: 13/10/2021 Plazo Contractual+ CM2: 216 dias Fondo de Reparo 5%:	

DESCRIPCION	Monto del Contrato:	CERTIFICACIONES ANTERIORES		CERTIFICADO ACTUAL		CERTIFICADO ACUMULADO	
		% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE
Licitación Pública Nacional para el Mejoramiento vial de varias Calles del Bañado Sur, Barrio San Cayetano con ID: 388824	2.505.996.816	72,70%	1.821.835.334	6,52%	163.348.855	79,22%	1.985.184.189
TOTALES	2.505.996.816						1.985.184.189

	MONTO DEL CONTRATO	CERTIFICAC. ANTERIORES	CERTIFICADO ACTUAL	CERTIFICADO ACUMULADO
a - Monto total de los trabajos	2.505.996.816	1.821.835.334	163.348.855	1.985.184.189
b - Devolucion de Anticipo 20%	418.098.738	364.367.067	32.669.771	397.036.838
c - Fondo de Reparo 5%	125.299.841	91.091.767	8.167.443	99.259.210
SALDO NETO	1.962.598.237	1.366.376.500	122.511.641	1.488.888.141

Ing. Oscar A. Rubia[illegible]
Representante Legal

Téc. Vial. Trigidio Franco[illegible]
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION CONTRATACION DE OBRAS	
DIRECCION: Gral Andrada N°779 esq. Bruno Guggiari TELEFONO: 021-215 081	Licitación Pública Nacional para el Mejoramiento vial de varias Calles del Bañado Sur, Barrio San Cayetano con ID: 388824	
	Contrato UOC3 Nº: 03/2021	
	Fecha de Contrato: Monto total Gs.	11/6/2021 2.505.996.816
	CERTIFICADO Nº 05	
a		Guaranies
a.1	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO	1.985.184.189
a.2	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL CERTIFICADO ANTERIOR	1.821.835.334
a.3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CERTIFICADO	163.348.855
	MONTO CONTRACTUAL	2.505.996.816
b	DETALLE DE LA FACTURA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	
b.1	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	163.348.855
b.2	REAJUSTE DEL MES	
b.3	SUB TOTAL	163.348.855
b.4	DEVOLUCION DEL ANTICIPO DEL PRESENTE MES	32.669.771
b.5	RETENCION DE FONDO DE REPAROS	8.167.443
b.6	DEDUCCIONES DEL PRESENTE CERTIFICADO	0
b.7	MONTO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO	130.679.084
c	DESCRIPCION DE LOS VALORES ESTADISTICOS	
c.1	ANTICIPO	
c.1.a	MONTO DEL ANTICIPO	418.098.738
c.1.b	DEVOLUCION DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	364.367.067
c.1.c	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL MES	32.669.771
c.1.d	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	397.036.838
c.1.e	SALDO DEL ANTICIPO AL PRESENTE CERTIFICADO	21.061.900
c.2	REAJUSTE DE PRECIOS	
c.2.a	REAJUSTE DEL MES	0
c.2.b	REAJUSTE ACUMULADO AL CERTIFICADO ANTERIOR	0
c.2.c	REAJUSTES ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.3	RETENCION DEL FONDO DE REPARO	0
c.3.a	RETENCIONES DEL CERTIFICADO	8.167.443
c.3.b	RETENCIONES ACUMULADAS AL CERTIFICADO ANTERIOR	91.091.767
c.3.c	RETENCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	99.259.210
c.4	FISCALIZACION, RECEPCION, VERIFICACION DE COSTO Y CERTIFICADO DE OBRAS	
c.4.a	DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL CERTIFICADO ANTERIOR	0
c.4.b	DEDUCCIONES DEL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.4.c	DEDUCCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.5	RESUMEN	
c.5.a	MONTO ACUMULADO DE LOS TRABAJOS AL PRESENTE CERTIFICADO	1.985.184.189
c.5.b	SALDO DEL ANTICIPO AL PRESENTE CERTIFICADO	21.061.900
c.5.c	REAJUSTES ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.5.d	RETENCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	99.259.210
c.5.e	DEDUCCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.5.f	MONTO DEVENGADO A LA FECHA	1.906.986.879

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

Téc. Vial: Frigidio Franco
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y
VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Asunción, 17 de Junio del 2024.

Nota Nº 1-2024

Señores:
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Presente

Ref.: Contrato N° 03/2021 MEJORAMIENTO VIAL DE VARIAS CALLES DEL BAÑADO SUR (BARRIO SAN CAYETANO)" ID: 388.824

Asunto: Certificado N°5 - Mayo

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 5, correspondiente al periodo MAYO del 2023.
El monto a ser pagado es de 130.679.084 Gs. (Ciento treinta millones seiscientos setenta y nueve mil ochenta y cuatro-) IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes.

Objeto del Informe	Pedido de Pago del Certificado Mensual N° 5 (MAYO/2023)
Descripción de la Obra	MEJORAMIENTO VIAL DE VARIAS CALLES DEL BAÑADO SUR (BARRIO SAN CAYETANO)" ID: 388.824
Contratista	Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A.
Monto Contrato + Convenio Modificatorio 2	Gs 2.505.996.816
% de Avance Físico Financiero	79.22%
Fecha de Contrato	11 de junio del 2021
Plazo de ejecución Original	216 días
Orden de Inicio	13 de octubre del 2021

Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo muy atentamente.

Ing. Oscar Rubiani
Representante Legal

1(00)

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y
VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

MESA DE ENTRADA D.G.A.F. 27 DEC. 2023

Nota Nº 11-2023

Asunción, 26 de diciembre del 2023.

Señores:
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Presente

Ref.: Contrato N° 03/2021 MEJORAMIENTO VIAL DE VARIAS CALLES DEL BAÑADO SUR (BARRIO SAN CAYETANO)" ID: 388.824

Asunto: Certificado N°5 - Mayo

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar le pago del Certificado N° 5, correspondiente al periodo MAYO del 2023.
El monto a ser pagado es de 130.679.086 Gs. (Ciento treinta millones seiscientos setenta y nueve mil ochenta y seis-) IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes.

Objeto del Informe	Pedido de Pago del Certificado Mensual N° 5 (MAYO/2023)
Descripción de la Obra	MEJORAMIENTO VIAL DE VARIAS CALLES DEL BAÑADO SUR (BARRIO SAN CAYETANO)" ID: 388.824
Contratista	Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A.
Monto Contrato + Convenio Modificatorio 2	Gs 2.505.996.816
% de Avance Físico Financiero	79.22%
Fecha de Contrato	11 de junio del 2021
Plazo de ejecución Original	216 días
Orden de Inicio	13 de octubre del 2021

Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo muy atentamente.

Ing. Oscar Rubiani
Representante Legal

MESA DE ENTRADA D.G.A.F. Hora 14:00 Fecha 30 MAY 2024

Sujeto a revisión de cumplimiento de términos y cálculos. No implica aceptación ni confirmación de pago