Ítems del llamado Servicio de Mantenimiento de Edificios - UNI - Plurianual 2023/2024 con ID: 425908

LOTE NRO: 1

Campus , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 551.057.899 Máximo: 1.102.115.799 , Abastecimiento simultáneo: No								Ejecutado			Monto		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	72101601-001	Reparación de techo de zinc, cambio de ganchos y capuchones de goma y ajustes de chapa	Metros cuadrados	UNIDAD	1	6.850	6.850			-	-	0	0
2	72101601-001	Reparación de techo - mano de obra - ítem 1	Metros cuadrados	UNIDAD	1	3.650	3.650			-	-	0	0
3	72101601-001	Reparación de techo de zinc, cambio de tornillos auto perforante para estructuras, capuchones de goma, sellado con adhesivo sellador de poliuretano	Metros cuadrados	UNIDAD	1	8.100	8.100			-	-	0	0
4	72101601-001	Reparación de techo mano de obra ítem 3	Metros cuadrados	UNIDAD	1	4.050	4.050		50,00	50,00	-	202.500	202.500
5	72101601-001	Reparación de techo remoción y reposición de chapa de zinc N° 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	UNIDAD	1	56.400	56.400			-	-	0	0
6	72101601-001	Reparación de techo mano de obra ítem 5	Metros cuadrados	UNIDAD	1	60.400	60.400		4,50	4,50	-	271.800	271.800
7	72101601-001	Reparación de techo Remoción y reposición de membrana aluminizada una cara de 6mm para techo.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	20.150	20.150			-	-	0	0
8	72101601-001	Reparación de techo mano de obra ítem 7	Metros cuadrados	UNIDAD	1	8.100	8.100			-	-	0	0
9	72101601-001	Reparación de techo - Remoción y reposición de cumbrera de chapa zinc Nº24 con desarrollo de 1,00m fijado a estructura existente.	Metros	UNIDAD	1	68.500	68.500			-	-	0	0
10	72101601-001	Reparación de techo mano de obra ítem 9	Metros	UNIDAD	1	44.300	44.300			-	-	0	0
11	72101601-001	Reparación de techo Remoción y reposición de cenefa de chapa zinc Nº24 fijado a estructura existente.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	64.450	64.450			-	-	0	0
12	72101601-001	Reparación de techo mano de obra ítem 11	Metros cuadrados	UNIDAD	1	36.250	36.250			-	-	0	0
13	72101601-001	Reparación de techo Reposición de babeta de chapa de desarrollo de 60 cm con chapa N.º 26.	Metros	UNIDAD	1	52.350	52.350			-	-	0	0
14	72101601-001	Reparación de techo mano de obra ítem 13	Metros	UNIDAD	1	32.250	32.250			-	-	0	0
15	72101601-001	Reparación de techo Reacondicionamiento de junta de dilatación en horizontal y vertical con productos de poliuretano con tapajuntas de aluminio de 15cm. de ancho.	Metros	UNIDAD	1	40.300	40.300			-	-	0	0
16	72101601-001	Reparación de techo mano de obra ítem 15	Metros	UNIDAD	1	20.150	20.150			-	-	0	0
17	72101601-001	Reparación de techo Reparación de carpeta y contrapiso sobre losa de Hº Aº (incluye demolición, limpieza, corrección de pendiente e impermeabilización).	Metros cuadrados	UNIDAD	1	76.600	76.600			-	-	0	0
18	72101601-001	Reparación de techo mano de obra ítem 17	Metros cuadrados	UNIDAD	1	42.700	42.700			-	-	0	0
19	72101601-001	Reparación de techo Reparación de cielorraso de machimbre de madera sobre estructura existente.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	33.450	33.450			-	-	0	0
20	72101601-001	Reparación de techo mano de obra ítem 19	Metros cuadrados	UNIDAD	1	22.600	22.600			-	-	0	0
21	72101601-001	Reparación de techo - Reposición de cornisa de madera para machimbre.	Metros	UNIDAD	1	7.250	7.250			-	-	0	0
22	72101601-001	Reparación de techo - Mano de obra Ítem 21	Metros	UNIDAD	1	6.450	6.450			-	-	0	0
23	72101601-001	Reparación de techo-Reparación de cielorraso de yeso de 10 mm, con estructura.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	72.500	72.500			-	-	0	0
24	72101601-001	Reparación de techo - Mano de Obra Ítem 23	Metros cuadrados	UNIDAD	1	48.350	48.350			-	-	0	0
25	72101601-001	Reparación de techo-Reparación de cielorraso de yeso de 10 mm, sobre estructura existente.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	60.400	60.400			-	-	0	0

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

26	72101601-001	Reparación de techo - Mano de Obra Ítem 25	Metros cuadrados	UNIDAD	1	36.250	36.250			-	-	0	0
27	72101601-001	Reparación de techo-Reposición de cielorraso de PVC.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	47.550	47.550			-	-	0	0
28	72101601-001	Reparación de techo - Mano de Obra Ítem 27	Metros cuadrados	UNIDAD	1	28.200	28.200			-	-	0	0
29	72101601-001	Reparación de techo-Reposición de material aislante de espuma de polietileno con 2 caras aluminizadas de 10mm para techo.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	22.150	22.150			-	-	0	0
30	72101601-001	Reparación de techo - Mano de Obra Ítem 29	Metros cuadrados	UNIDAD	1	17.350	17.350			-	-	0	0
31	72101601-001	Reparación de techo-Reposición de cielorraso de madera de machimbre con estructura de soporte de armazón de madera (incluye pintura al barniz manos necesarias).	Metros cuadrados	UNIDAD	1	91.500	91.500		6,65	6,65	-	608.475	608.475
32	72101601-001	Reparación de techo - Mano de Obra Ítem 31	Metros cuadrados	UNIDAD	1	47.150	47.150		6,65	6,65	-	313.548	313.548
33	72101601-001	Reparación de techo-Reposición de estructura de soporte metálico para machimbre de PVC con caño estructural de 30x30mm cada 70cm para clavadero.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	63.250	63.250			-	-	0	0
34	72101601-001	Reparación de techo-Mano de obra Ítem 33	Metros cuadrados	UNIDAD	1	39.500	39.500			-	-	0	0
35	72101601-001	Reparación de techo-Reposición en techo de chapa policarbonato de 6mm de espesor, con estructura.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	100.700	100.700			-	-	0	0
36	72101601-001	Reparación de techo - Mano de obra Ítem 35	Metros cuadrados	UNIDAD	1	42.300	42.300			-	-	0	0
37	72101601-001	Reparación de techo-Reposición de machimbre sobre estructura metálica existente.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	48.350	48.350			-	-	0	0
38	72101601-001	Reparación de techo Mano de Obra Ítem 37	Metros cuadrados	UNIDAD	1	28.200	28.200			-	-	0	0
39	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura siliconada para ladrillo visto (manos necesarias).	Metros cuadrados	UNIDAD	1	11.000	11.000			-	-	0	0
40	72131601-012	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 39	Metros cuadrados	UNIDAD	1	11.000	11.000			-	-	0	0
41	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura al látex interior (manos necesarias).	Metros cuadrados	UNIDAD	1	14.000	14.000		431,67	431,67	-	6.043.380	6.043.380
42	72131601-012	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 41	Metros cuadrados	UNIDAD	1	12.000	12.000		431,67	431,67	-	5.180.040	5.180.040
43	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura al látex exterior (manos necesarias).	Metros cuadrados	UNIDAD	1	16.000	16.000		4,66	4,66	-	74.560	74.560
44	72131601-012	Servicio de pintura-Mano de obra Ítem 43	Metros cuadrados	UNIDAD	1	12.500	12.500		4,66	4,66	-	58.250	58.250
45	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura al barniz sintético a manos necesarias con acabado fino de aberturas de madera (incluye marco, lijado previo y limpieza).	Metros cuadrados	UNIDAD	1	45.000	45.000		3,78	3,78	-	170.100	170.100
46	72131601-012	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 45	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.000	35.000		3,78	3,78	-	132.300	132.300
47	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura al látex de mocheta.	Metros	UNIDAD	1	10.000	10.000			-	-	0	0
48	72131601-012	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 47	Metros	UNIDAD	1	7.000	7.000			-	-	0	0
49	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura exterior de canalón.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	19.000	19.000			-	-	0	0
50	72131601-012	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 49	Metros cuadrados	UNIDAD	1	17.000	17.000			-	-	0	0
51	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura al látex interior con enduido.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	30.000	30.000			-	-	0	0
52	72131601-012	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 51	Metros cuadrados	UNIDAD	1	18.000	18.000			-	-	0	0
53	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura al látex exterior con enduido.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	31.000	31.000			-	-	0	0
54	72131601-012	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 53	Metros cuadrados	UNIDAD	1	20.000	20.000			-	-	0	0
55	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura tratamiento antióxido.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	14.000	14.000			-	-	0	0
56	72131601-012	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 55	Metros cuadrados	UNIDAD	1	11.000	11.000			-	-	0	0
57	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura sintética sobre rejas de metal (ambas caras).	Metros cuadrados	UNIDAD	1	20.000	20.000			-	-	0	0
58	72131601-012	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 57	Metros cuadrados	UNIDAD	1	25.000	25.000			-	-	0	0

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC: 80054786

59	72131601-012	Servicio de pintura-Tratamiento con pintura fibrada (incluye malla de tela).	Metros cuadrados	UNIDAD	1	40.000	40.000			-	-	0	0
60	72131601-012	Servicio de pintura - Mano de obra Ítem 59	Metros cuadrados	UNIDAD	1	30.000	30.000			-	-	0	0
61	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura de aberturas metálicas tipo balancín al esmalte sintético (ambas caras).	Metros cuadrados	UNIDAD	1	23.000	23.000			-	-	0	0
62	72131601-012	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 61	Metros cuadrados	UNIDAD	1	18.000	18.000			-	-	0	0
63	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura sintética para aberturas metálicas (ambas caras).	Metros cuadrados	UNIDAD	1	40.000	40.000		12,60	12,60	-	504.000	504.000
64	72131601-012	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 63	Metros cuadrados	UNIDAD	1	25.000	25.000		12,60	12,60	-	315.000	315.000
65	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura al esmalte sintético de barandas (ambas caras).	Metros	UNIDAD	1	15.000	15.000			-	-	0	0
66	72131601-012	Servicio de pintura-Mano de obra Ítem 65	Metros	UNIDAD	1	13.000	13.000			-	-	0	0
67	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura de cielorraso al barniz sintético manos necesarios (incluye lijado previo y limpieza).	Metros cuadrados	UNIDAD	1	20.000	20.000			-	-	0	0
68	72131601-012	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 67	Metros cuadrados	UNIDAD	1	18.000	18.000			-	-	0	0
69	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura de cielorraso al látex (incluye lijado previo y limpieza).	Metros cuadrados	UNIDAD	1	10.000	10.000			-	-	0	0
70	72131601-012	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 69	Metros cuadrados	UNIDAD	1	10.000	10.000			-	-	0	0
71	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura para tratamiento externo de tanque de agua.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	31.450	31.450			-	-	0	0
72	72131601-012	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 71	Metros cuadrados	UNIDAD	1	24.200	24.200			-	-	0	0
73	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura impermeabilizante para tratamiento interno de tanque de agua (incluye malla de tela).	Metros cuadrados	UNIDAD	1	72.500	72.500		93,00	93,00	-	6.742.500	6.742.500
74	72131601-012	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 73	Metros cuadrados	UNIDAD	1	52.500	52.500		93,00	93,00	-	4.882.500	4.882.500
75	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura de canaleta de chapa con esmalte sintético (Incluye antióxido, esmalte, aguarrás y lija).	Metros	UNIDAD	1	15.350	15.350			-	-	0	0
76	72131601-012	Servicio de pintura Mano de Obra Ítem 75	Metros	UNIDAD	1	11.300	11.300			-	-	0	0
77	72131601-012	Servicio de pintura-Impermeabilización de losa con pintura fibrada (incluye malla de tela).	Metros cuadrados	UNIDAD	1	40.000	40.000			-	-	0	0
78	72131601-012	Servicio de pintura Mano de Obra Ítem 77	Metros cuadrados	UNIDAD	1	30.000	30.000			-	-	0	0
79	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caños PVC 1" con accesorios para abastecimiento de agua.	Metros	UNIDAD	1	20.000	20.000		4,00	4,00	-	80.000	80.000
80	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 79	Metros	UNIDAD	1	23.100	23.100		4,00	4,00	-	92.400	92.400
81	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caños PVC 3/4"con accesorios para abastecimiento de agua.	Metros	UNIDAD	1	16.000	16.000			-	-	0	0
82	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 81	Metros	UNIDAD	1	23.100	23.100			-	-	0	0
83	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caños PVC 1/2" con accesorios para abastecimiento de agua.	Metros	UNIDAD	1	11.000	11.000			-	-	0	0
84	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 83	Metros	UNIDAD	1	18.000	18.000			-	-	0	0

Universidad Nacional Rectorado Dirección de Infraestructura y Obras Encarnación - Paraguay

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS Construcciones S.R.L. RUC: 80054285-1

85	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caños PVC 1 1/2" con accesorios para abastecimiento de agua.	Metros	UNIDAD	1	24.000	24.000			-	-	0	0
86	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 85	Metros	UNIDAD	1	25.000	25.000			-	-	0	0
87	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caños PVC 2" con accesorios para abastecimiento de agua.	Metros	UNIDAD	1	33.000	33.000			-	-	0	0
88	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 87	Metros	UNIDAD	1	41.250	41.250			-	-	0	0
89	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de grifo metálico con cierre de medio giro para agua fría.	Unidad	UNIDAD	1	53.600	53.600			-	-	0	0
90	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 89	Unidad	UNIDAD	1	57.700	57.700			-	-	0	0
91	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de llave de paso de 1/2".	Unidad	UNIDAD	1	74.200	74.200			-	-	0	0
92	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 91	Unidad	UNIDAD	1	61.900	61.900			-	-	0	0
93	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de llave de paso de 3/4".	Unidad	UNIDAD	1	70.050	70.050			-	-	0	0
94	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 93	Unidad	UNIDAD	1	61.900	61.900			-	-	0	0
95	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de llave de paso de 1".	Unidad	UNIDAD	1	103.050	103.050			-	-	0	0
96	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 95	Unidad	UNIDAD	1	70.050	70.050			-	-	0	0
97	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de llave de paso de 1 1/2".	Unidad	UNIDAD	1	123.650	123.650			-	-	0	0
98	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 97	Unidad	UNIDAD	1	70.050	70.050			-	-	0	0
99	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de llave de paso de 2".	Unidad	UNIDAD	1	140.100	140.100			-	-	0	0
100	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 99	Unidad	UNIDAD	1	74.200	74.200			-	-	0	0
101	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 100mm) con accesorios.	Metros	UNIDAD	1	26.400	26.400			-	-	0	0
102	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 101	Metros	UNIDAD	1	33.000	33.000			-	-	0	0
103	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 75mm) con accesorios.	Metros	UNIDAD	1	19.000	19.000			-	-	0	0
104	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 103	Metros	UNIDAD	1	32.200	32.200			-	-	0	0

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

105	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 50mm) con accesorios.	Metros	UNIDAD	1	14.100	14.100			-	-	0	0
106	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 105	Metros	UNIDAD	1	29.700	29.700			-	-	0	0
107	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 40mm) con accesorios.	Metros	UNIDAD	1	12.400	12.400			-	-	0	0
108	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 107	Metros	UNIDAD	1	26.400	26.400			-	-	0	0
109	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caño galvanizado de 1" c/ accesorios.	Metros	UNIDAD	1	57.700	57.700			-	-	0	0
110	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 109	Metros	UNIDAD	1	41.250	41.250			-	-	0	0
111	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caño galvanizado de 1/4 "c/ accesorios.	Metros	UNIDAD	1	51.550	51.550			-	-	0	0
112	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de obra Ítem 111	Metros	UNIDAD	1	33.800	33.800			-	-	0	0
113	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caño galvanizado de 2" c/ accesorios.	Metros	UNIDAD	1	82.450	82.450			-	-	0	0
114	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 113	Metros	UNIDAD	1	61.900	61.900			-	-	0	0
115	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Sellado de registro cloacal.	Unidad	UNIDAD	1	94.900	94.900			-	-	0	0
116	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 115	Unidad	UNIDAD	1	83.250	83.250			-	-	0	0
117	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de Registro Cloacal de 70x70x50cm(Incluye mampostería, revoque y con doble tapa (hormigón y chapa tipo LAC antideslizante e=1/8").	Unidad	UNIDAD	1	421.950	421.950		1,00	1,00	-	421.950	421.950
118	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 117	Unidad	UNIDAD	1	255.500	255.500		1,00	1,00	-	255.500	255.500
119	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de grifo de agua cierre automático.	Unidad	UNIDAD	1	199.150	199.150		3,00	3,00	-	597.450	597.450
120	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 119	Unidad	UNIDAD	1	102.300	102.300		3,00	3,00	-	306.900	306.900
121	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de canilla móvil de pared para cocina.	Unidad	UNIDAD	1	138.450	138.450		1,00	1,00	-	138.450	138.450
122	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 121	Unidad	UNIDAD	1	28.850	28.850		1,00	1,00	-	28.850	28.850
123	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de canilla monocomando de mesada.	Unidad	UNIDAD	1	296.700	296.700			-	-	0	0
124	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Item 123	Unidad	UNIDAD	1	28.850	28.850			-	-	0	0
125	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de canilla de bronce tipo pico manguera de 1/2 pulgada.	Unidad	UNIDAD	1	68.400	68.400			-	-	0	0
126	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 125	Unidad	UNIDAD	1	28.850	28.850			-	-	0	0

Ing. Civil Guillermo Estoche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC: 80054285-1

127	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de canilla tipo pico móvil p/agua caliente y fría.	Unidad	UNIDAD	1	130.550	130.550			-	-	0	0
128	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 127	Unidad	UNIDAD	1	88.350	88.350			-	-	0	0
129	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de grifo eléctrico.	Unidad	UNIDAD	1	148.350	148.350			-	-	0	0
130	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 129	Unidad	UNIDAD	1	28.850	28.850			-	-	0	0
131	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Colocación de calefón para canilla.	Unidad	UNIDAD	1	178.000	178.000			-	-	0	0
132	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 131	Unidad	UNIDAD	1	110.850	110.850			-	-	0	0
133	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de cisterna alta.	Unidad	UNIDAD	1	60.200	60.200			-	-	0	0
134	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 133	Unidad	UNIDAD	1	65.150	65.150			-	-	0	0
135	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caño de PVC flexibles.	Unidad	UNIDAD	1	25.150	25.150			-	-	0	0
136	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 135	Unidad	UNIDAD	1	33.000	33.000			-	-	0	0
137	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de caño metálico flexibles.	Unidad	UNIDAD	1	45.350	45.350			-	-	0	0
138	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 137	Unidad	UNIDAD	1	37.100	37.100			-	-	0	0
139	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de rejillas de piso sifonada.	Unidad	UNIDAD	1	57.950	57.950			-	-	0	0
140	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 139	Unidad	UNIDAD	1	65.150	65.150			-	-	0	0
141	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Limpieza de azulejo con ácido muriático.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	3.250	3.250			-	-	0	0
142	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 141	Metros cuadrados	UNIDAD	1	45.350	45.350			-	-	0	0
143	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Limpieza de artefactos con ácido muriático.	Unidad	UNIDAD	1	5.150	5.150			-	-	0	0
144	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 143	Unidad	UNIDAD	1	31.750	31.750			-	-	0	0
145	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Patinado de revestimientos.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	6.050	6.050			-	-	0	0
146	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 145	Metros cuadrados	UNIDAD	1	8.100	8.100			-	-	0	0
147	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reparación de mingitorios y accesorios.	Unidad	UNIDAD	1	65.150	65.150		3,00	3,00	-	195.450	195.450
148	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 147	Unidad	UNIDAD	1	53.600	53.600		3,00	3,00	-	160.800	160.800
149	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de ducto de ventilación (PVC 75mm).	Metros	UNIDAD	1	20.650	20.650			-	-	0	0

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC: 80054285-1

150	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 149	Metros	UNIDAD	1	32.150	32.150			-	-	0	0
151	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de lavatorios blanco sin pedestal.	Unidad	UNIDAD	1	184.600	184.600			-	-	0	0
152	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 151	Unidad	UNIDAD	1	123.650	123.650			-	-	0	0
153	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición lavatorios blanco con pedestal (Incluye sopapa y sifón).	Unidad	UNIDAD	1	204.400	204.400			-	-	0	0
154	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 153	Unidad	UNIDAD	1	123.650	123.650			-	-	0	0
155	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reparación de lavatorio blanco con pedestal.	Unidad	UNIDAD	1	189.550	189.550			-	-	0	0
156	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 155	Unidad	UNIDAD	1	82.450	82.450			-	-	0	0
157	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reparación de lavatorio blanco sin pedestal.	Unidad	UNIDAD	1	115.400	115.400			-	-	0	0
158	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 157	Unidad	UNIDAD	1	33.000	33.000			-	-	0	0
159	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reparación de pedestal para lavatorio blanco.	Unidad	UNIDAD	1	79.950	79.950			-	-	0	0
160	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 159	Unidad	UNIDAD	1	49.500	49.500			-	-	0	0
161	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de tapa acolchonada de inodoros.	Unidad	UNIDAD	1	41.250	41.250			-	-	0	0
162	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 161	Unidad	UNIDAD	1	23.900	23.900			-	-	0	0
163	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de artefactos sanitarios inodoros (Incluye enchufe).	Unidad	UNIDAD	1	211.000	211.000			-	-	0	0
164	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 163	Unidad	UNIDAD	1	128.000	128.000			-	-	0	0
165	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de artefacto sanitario, mochila.	Unidad	UNIDAD	1	43.000	43.000			-	-	0	0
166	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 165	Unidad	UNIDAD	1	25.000	25.000			-	-	0	0
167	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Instalación de cañerías galvanizadas contraincendios d<e 2 1/2" y accesorios.	Metros	UNIDAD	1	72.550	72.550			-	-	0	0
168	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 167	Metros	UNIDAD	1	52.350	52.350			-	-	0	0
169	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de mangueras de incendio (De alta tenacidad) de 2,5" por 30m.	Unidad	UNIDAD	1	1.446.650	1.446.650			-	-	0	0

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

170	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 169	Unidad	UNIDAD	1	106.300	106.300			-	-	0	0
171	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de mesadas de granito natural pulido de (0,7 x 0,6)m con 1 bacha de acero Inoxidable Incluye grifo metálico con cierre de medio giro para agua fría.	Unidad	UNIDAD	1	431.700	431.700			-	-	0	0
172	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 171	Unidad	UNIDAD	1	369.200	369.200			-	-	0	0
173	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de pollera de granito natural pulido de 10 cm de ancho.	Metros	UNIDAD	1	52.750	52.750			-	-	0	0
174	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 173	Metros	UNIDAD	1	27.650	27.650			-	-	0	0
175	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Zócalo de granito natural para mesada de baño (10cm ancho).	Metros	UNIDAD	1	52.750	52.750			-	-	0	0
176	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 175	Metros	UNIDAD	1	27.650	27.650			-	-	0	0
177	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de registro cloacal 40x40x50cm (Incluye mampostería, revoque y con doble tapa (hormigón y chapa tipo LAC antideslizante e=1/8")	Unidad	UNIDAD	1	184.600	184.600			-	-	0	0
178	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 177	Unidad	UNIDAD	1	143.000	143.000		3,00	3,00	-	429.000	429.000
179	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de tapa de HºAº para registro.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	50.050	50.050			-	-	0	0
180	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 179	Metros cuadrados	UNIDAD	1	33.350	33.350			-	-	0	0
181	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de llave esclusas de 1 1/2".	Unidad	UNIDAD	1	119.200	119.200			-	-	0	0
182	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 181	Unidad	UNIDAD	1	54.200	54.200			-	-	0	0
183	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de llave esclusas de 1 1/3".	Unidad	UNIDAD	1	140.900	140.900			-	-	0	0
184	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 183	Unidad	UNIDAD	1	74.100	74.100			-	-	0	0
185	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de llave esclusas de 1 1/4".	Unidad	UNIDAD	1	101.300	101.300			-	-	0	0
186	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 185	Unidad	UNIDAD	1	54.200	54.200			-	-	0	0
187	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de llave esclusas de 2".	Unidad	UNIDAD	1	175.900	175.900			-	-	0	0
188	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 187	Unidad	UNIDAD	1	77.550	77.550			-	-	0	0

Universidad Nacional de Asunción
Dirección de Integración Económica

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC: 80054285-1

189	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de llave esclusas de 3".	Unidad	UNIDAD	1	302.550	302.550			-	-	0	0
190	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 189	Unidad	UNIDAD	1	114.200	114.200			-	-	0	0
191	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de canilla tipo pico manguera cromado de 1/2 pulgada.	Unidad	UNIDAD	1	84.200	84.200		1,00	1,00	-	84.200	84.200
192	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 191	Unidad	UNIDAD	1	25.450	25.450		1,00	1,00	-	25.450	25.450
193	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de ducha eléctrica.	Unidad	UNIDAD	1	94.200	94.200			-	-	0	0
194	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 193	Unidad	UNIDAD	1	41.700	41.700			-	-	0	0
195	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de brazo de metal para ducha eléctrica.	Unidad	UNIDAD	1	29.200	29.200			-	-	0	0
196	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 195	Unidad	UNIDAD	1	4.200	4.200			-	-	0	0
197	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - reposición de flotador para tanque de agua	Unidad	UNIDAD	1	62.550	62.550			-	-	0	0
198	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 197	Unidad	UNIDAD	1	41.700	41.700			-	-	0	0
199	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de válvula esférica termo fusión de 40 mm.	Unidad	UNIDAD	1	172.800	172.800			-	-	0	0
200	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 199	Unidad	UNIDAD	1	33.350	33.350			-	-	0	0
201	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de válvula esférica termo fusión de 32mm.	Unidad	UNIDAD	1	61.150	61.150			-	-	0	0
202	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Mano de obra Item 201	Unidad	UNIDAD	1	33.350	33.350			-	-	0	0
203	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias - Reposición de válvula esférica termofusión de 25 mm	Unidad	UNIDAD	1	58.350	58.350			-	-	0	0
204	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Mano de obra item 203	Unidad	UNIDAD	1	33.350	33.350			-	-	0	0
205	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de válvula esférica termo fusión de 20 mm.	Unidad	UNIDAD	1	50.050	50.050			-	-	0	0
206	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias. Mano de Obra Ítem 205	Unidad	UNIDAD	1	33.350	33.350			-	-	0	0
207	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de tanque de agua fibrada de 3000 lts.	Unidad	UNIDAD	1	2.250.300	2.250.300			-	-	0	0
208	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias - Mano de Obra Ítem 207	Unidad	UNIDAD	1	250.050	250.050			-	-	0	0
209	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de tanque de agua fibrada de 5000 lts.	Unidad	UNIDAD	1	3.333.800	3.333.800			-	-	0	0
210	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Mano de Obra Ítem 209	Unidad	UNIDAD	1	250.050	250.050			-	-	0	0
211	72102602-004	Colocacion de vidrios-Reposición de vidrios traslúcidos para ventana balancín.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	56.000	56.000			-	-	0	0
212	72102602-004	Colocación de vidrios - Mano de Obra Item 211	Metros cuadrados	UNIDAD	1	39.350	39.350			-	-	0	0

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC: 80054285-1

213	72102602-004	Colocacion de vidrios-Reposición de vidrio templado de 8 mm con coloración existente.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	276.650	276.650			-	-	0	0
214	72102602-004	Colocación de vidrios - Mano de Obra Ítem 213	Metros cuadrados	UNIDAD	1	131.550	131.550			-	-	0	0
215	72102602-004	Colocacion de vidrios-Reposición de puerta batiente de Vidrio de 0,9x2,10 m de 10 mm sin freno.	Unidad	UNIDAD	1	651.500	651.500			-	-	0	0
216	72102602-004	Colocación de vidrios - Mano de Obra Ítem 215	Unidad	UNIDAD	1	405.500	405.500			-	-	0	0
217	72102602-004	Colocacion de vidrios-Reposición de puerta batiente de Vidrio de 0,9x2,10 m de 10 mm sin freno y con pivot.	Unidad	UNIDAD	1	697.850	697.850			-	-	0	0
218	72102602-004	Colocación de vidrios - Mano de obra de Ítem 217	Unidad	UNIDAD	1	409.550	409.550			-	-	0	0
219	72102602-004	Colocacion de vidrios-Reposición de puerta batiente de Vidrio de 0,9x2,10 m de 10 mm con freno.	Unidad	UNIDAD	1	663.600	663.600			-	-	0	0
220	72102602-004	Colocación de vidrios - Mano de Obra Ítem 219	Unidad	UNIDAD	1	488.900	488.900			-	-	0	0
221	72102602-004	Colocacion de vidrios-Reposición de puerta batiente de Vidrio de 0,9x2,10 m de 10 mm con freno y con pivot.	Unidad	UNIDAD	1	947.900	947.900			-	-	0	0
222	72102602-004	Colocación de vidrios - Mano de Obra Ítem 221	Unidad	UNIDAD	1	512.900	512.900			-	-	0	0
223	72102602-004	Colocación de vidrios-Reposición de plancha de espejo.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	92.250	92.250			-	-	0	0
224	72102602-004	Colocación de vidrios - Mano de Obra Ítem 223	Metros cuadrados	UNIDAD	1	61.650	61.650			-	-	0	0
225	72102602-004	Colocacion de vidrios-Reposición de vidrio de 8mm incoloro arenado completo.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	283.100	283.100			-	-	0	0
226	72102602-004	Colocación de vidrios - Mano de Obra Ítem 225	Metros cuadrados	UNIDAD	1	136.100	136.100			-	-	0	0
227	72102602-004	Colocacion de vidrios-Reposición de vidrio de 4mm incoloro arenado completo.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	201.400	201.400			-	-	0	0
228	72102602-004	Colocación de vidrios - Mano de Obra Ítem 227	Metros cuadrados	UNIDAD	1	56.400	56.400			-	-	0	0
229	72102602-004	Colocacion de vidrios-Reposición de vidrio de 6mm incoloro arenado completo.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	277.850	277.850			-	-	0	0
230	72102602-004	Colocacion de vidrios - Mano de Obra Item 229	Metros cuadrados	UNIDAD	1	72.500	72.500			-	-	0	0
231	72102602-004	Colocación de vidrios-Reposición de vidrio fume de 4mm.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	201.350	201.350			-	-	0	0
232	72102602-004	Colocación de vidrios - Mano de Obra Ítem 231	Metros cuadrados	UNIDAD	1	48.350	48.350			-	-	0	0
233	72102602-004	Colocacion de vidrios-Reposición de vidrio fume de 6mm.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	225.500	225.500			-	-	0	0
234	72102602-004	Colocacion de vidrios - Mano de Obra Item 233	Metros cuadrados	UNIDAD	1	48.350	48.350			-	-	0	0
235	72102602-004	Colocacion de vidrios-Reposición de vidrio fume de 8mm.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	241.600	241.600			-	-	0	0
236	72102602-004	Colocación de vidrios - Mano de Obra Ítem 235	Metros cuadrados	UNIDAD	1	56.400	56.400			-	-	0	0
237	72102602-004	Colocacion de vidrios-Reposición vidrio de 3 mm para ventana balancín.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	72.500	72.500			-	-	0	0
238	72102602-004	Colocación de vidrios - Mano de Obra Ítem 237	Metros cuadrados	UNIDAD	1	32.250	32.250			-	-	0	0
239	72102304-009	Reparación de desagüe pluvial-Reposición de bajada de pvc 100 mm color blanco con elementos de sujeción con codo de PVC de 100 mm con garganta cilíndrica hasta registro. (Incluye sellado entre garganta cilíndrica y bajada de PVC).	Metros	UNIDAD	1	24.200	24.200			-	-	0	0
240	72102304-009	Reparación de desagüe pluvial - Mano de Obra Ítem 239	Metros	UNIDAD	1	39.500	39.500			-	-	0	0
241	72102304-009	Reparacion de desague pluvial-Conexión de desagüe de aires acondicionados con caños de PVC 1/4" con accesorios hasta la bajada pluvial mas próxima.	Unidad	UNIDAD	1	55.600	55.600			-	-	0	0
242	72102304-009	Reparacion de desagüe pluvial - Mano de Obra Item 241	Unidad	UNIDAD	1	47.550	47.550		1,00	1,00	-	47.550	47.550
243	72102304-009	Reparacion de desague pluvial-Readecuación y limpieza de desagües pluviales.	Metros	UNIDAD	1	10.900	10.900			-	-	0	0
244	72102304-009	Reparación de desagüe pluvial - Mano de Obra Ítem 243	Metros	UNIDAD	1	10.100	10.100		9,00	9,00	-	90.900	90.900
245	72102304-009	Reparacion de desague pluvial-Reposición de rejillas de 30, 40 o 50cm en colectores de agua pluvial.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	214.250	214.250			-	-	0	0
246	72102304-009	Reparación de desagüe pluvial - Mano de Obra Ítem 245	Metros cuadrados	UNIDAD	1	84.600	84.600			-	-	0	0

Ing. Civil Guillermo Estecho
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R
RUC: 80054285

247	72102304-009	Reparacion de desague pluvial-Reposición de canaletas de chapa Nro. 24 con desarrollo de 50cm de desagüe pluvial incluye esmalte sintético y antióxido y garganta circular.	Metros	UNIDAD	1	68.500	68.500			-	-	0	0
248	72102304-009	Reparacion de desagüe pluvial - Mano de Obra Item 247	Metros	UNIDAD	1	48.350	48.350			-	-	0	0
249	72102304-009	Reparacion de desague pluvial-Reparación de canal a cielo abierto de mampostería.	Metros	UNIDAD	1	24.200	24.200			-	-	0	0
250	72102304-009	Reparación de desagüe pluvial - Mano de Obra Ítem 249	Metros	UNIDAD	1	16.150	16.150			-	-	0	0
251	72102304-009	Reparacion de desague pluvial-Reparación de canalón (incluye demolición, limpieza, corrección de pendiente e impermeabilización).	Metros cuadrados	UNIDAD	1	32.250	32.250			-	-	0	0
252	72102304-009	Reparacion de desagüe pluvial - Mano de Obra Ítem 251	Metros cuadrados	UNIDAD	1	16.150	16.150			-	-	0	0
253	72102304-009	Reparacion de desague pluvial-Reparación de canaletas y bajadas (Incluye pintura).	Metros	UNIDAD	1	12.100	12.100			-	-	0	0
254	72102304-009	Reparacion de desagüe pluvial - Mano de Obra Ítem 253	Metros	UNIDAD	1	8.100	8.100			-	-	0	0
255	72131601-005	Mamposteria-Reposición de cordón perimetral elevado con hidrófugo.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	22.600	22.600			-	-	0	0
256	72131601-005	Mampostería - Mano de Obra Ítem 255	Metros cuadrados	UNIDAD	1	15.350	15.350			-	-	0	0
257	72131601-005	Mamposteria-Reparación de mampostería de ladrillos (común, visto) en sectores necesarios con envarillado 2F 8mm.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	68.500	68.500			-	-	0	0
258	72131601-005	Mampostería - Mano de Obra Ítem 257	Metros cuadrados	UNIDAD	1	31.500	31.500			-	-	0	0
259	72131601-005	Mamposteria-Reposición de Envarillado 2 Ø 8 mm con mortero 1:3.	Metros	UNIDAD	1	15.350	15.350			-	-	0	0
260	72131601-005	Mampostería - Mano de Obra Ítem 259	Metros	UNIDAD	1	13.700	13.700			-	-	0	0
261	72131601-005	Mamposteria-Reparación de mampostería de ladrillo común en sectores necesarios.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	55.600	55.600			-	-	0	0
262	72131601-005	Mampostería-Mano de obra Ítem 261	Metros cuadrados	UNIDAD	1	36.300	36.300			-	-	0	0
263	72131601-005	Mamposteria-Reparación de mampostería de ladrillo cerámico laminado (visto) en sectores necesarios.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	112.400	112.400			-	-	0	0
264	72131601-005	Mampostería - Mano de Obra Ítem 263	Metros cuadrados	UNIDAD	1	47.600	47.600			-	-	0	0
265	72131601-005	Mamposteria-Reposición de mampostería ladrillos laminados 21 agujeros visto.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	174.400	174.400			-	-	0	0
266	72131601-005	Mampostería-Mano de obra Ítem 265	Metros cuadrados	UNIDAD	1	71.700	71.700			-	-	0	0
267	72131601-005	Mamposteria-Reposición de mampostería de nivelación con tratamiento hidrófugo.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	90.200	90.200			-	-	0	0
268	72131601-005	Mamposteria-Mano de obra Item 267	Metros cuadrados	UNIDAD	1	60.400	60.400			-	-	0	0
269	72131601-005	Mamposteria-Reparación de mampostería de ladrillo hueco en sectores necesarios.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	48.350	48.350			-	-	0	0
270	72131601-005	Mampostería - Mano de obra Ítem 269	Metros cuadrados	UNIDAD	1	24.200	24.200			-	-	0	0
271	72131601-005	Mamposteria-Reposición de pilar de ladrillo común de 30x30cm.	Metros	UNIDAD	1	69.700	69.700			-	-	0	0
272	72131601-005	Mampostería - Mano de obra Ítem 271	Metros	UNIDAD	1	60.400	60.400			-	-	0	0
273	72131601-005	Mamposteria-Reposición de muro de piedra bruta vista de 30 cm (Incluye terminación tipo mocheta en la parte superior del muro).	Metros cuadrados	UNIDAD	1	76.550	76.550			-	-	0	0
274	72131601-005	Mampostería - Mano de obra Ítem 273	Metros cuadrados	UNIDAD	1	63.650	63.650			-	-	0	0

Ing. Civil Guillermo Estecche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

275	72131601-005	Mampostería-Reposición de mampostería de nivelación.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	125.650	125.650			-	-	0	0
276	72131601-005	Mampostería - Mano de obra Ítem 275	Metros cuadrados	UNIDAD	1	70.900	70.900			-	-	0	0
277	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Mantenimiento de tablero de comando y protección de bomba de agua. Incluye cambio de Relé de falta de fase.	Unidad	UNIDAD	1	257.750	257.750			-	-	0	0
278	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Item 277	Unidad	UNIDAD	1	67.250	67.250			-	-	0	0
279	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Mantenimiento de tablero de comando y protección de bomba de agua. Incluye cambio de Contactores.	Unidad	UNIDAD	1	120.800	120.800			-	-	0	0
280	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 279	Unidad	UNIDAD	1	67.300	67.300			-	-	0	0
281	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Mantenimiento de tablero de comando y protección de bomba de agua. Incluye cambio de Relé Térmico.	Unidad	UNIDAD	1	217.450	217.450			-	-	0	0
282	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Item 281	Unidad	UNIDAD	1	67.300	67.300			-	-	0	0
283	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de electroductos corrugado antillama de 3/4"	Metros	UNIDAD	1	4.450	4.450			-	-	0	0
284	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Item 283	Metros	UNIDAD	1	3.500	3.500			-	-	0	0
285	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de electroductos corrugado antillama de 1".	Metros	UNIDAD	1	5.600	5.600			-	-	0	0
286	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Item 285	Metros	UNIDAD	1	3.700	3.700			-	-	0	0
287	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de equipos de reflectores de 400w incluye reactor y lámpara.	Unidad	UNIDAD	1	297.200	297.200		5,00	5,00	-	1.486.000	1.486.000
288	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Item 287	Unidad	UNIDAD	1	152.650	152.650		5,00	5,00	-	763.250	763.250
289	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de reactor para reflectores de 400W.	Unidad	UNIDAD	1	201.400	201.400			-	-	0	0
290	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 289	Unidad	UNIDAD	1	28.200	28.200			-	-	0	0
291	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de porta lámpara de porcelana de rosca gruesa incluye lámpara de bajo consumo de 80 W.	Unidad	UNIDAD	1	72.500	72.500			-	-	0	0
292	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 291	Unidad	UNIDAD	1	40.300	40.300			-	-	0	0
293	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de focos de bajo consumo de 105 w luz fría.	Unidad	UNIDAD	1	95.000	95.000		13,00	13,00	-	1.235.000	1.235.000
294	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 293	Unidad	UNIDAD	1	50.000	50.000		13,00	13,00	-	650.000	650.000
295	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de foco Led luz blanca 45 W y portafoco.	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000		5,00	5,00	-	400.000	400.000

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC: 80054288-1

296	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Item 295	Unidad	UNIDAD	1	50.000	50.000		5,00	5,00	-	250.000	250.000
297	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de foco Led luz blanca 45W.	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000		37,00	37,00	-	2.220.000	2.220.000
298	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Item 297	Unidad	UNIDAD	1	24.600	24.600		37,00	37,00	-	910.200	910.200
299	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas- Reposición de portafoco para foco de Led luz blanca 45 W.	Unidad	UNIDAD	1	25.000	25.000		4,00	4,00	-	100.000	100.000
300	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 299	Unidad	UNIDAD	1	30.000	30.000		4,00	4,00	-	120.000	120.000
301	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas- Reposición de luminarias led adosadas luz blanca 18 w.	Unidad	UNIDAD	1	90.000	90.000		118,00	118,00	-	10.620.000	10.620.000
302	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra de Ítem 301	Unidad	UNIDAD	1	50.000	50.000		118,00	118,00	-	5.900.000	5.900.000
303	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas- Reposición de luminarias led embutidas luz blanca 18 w.	Unidad	UNIDAD	1	55.000	55.000			-	-	0	0
304	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 303	Unidad	UNIDAD	1	30.000	30.000			-	-	0	0
305	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas- Reposición de luz de emergencia tipo led incluye ductos, cableado y circuito eléctrico.	Unidad	UNIDAD	1	111.500	111.500		3,00	3,00	-	334.500	334.500
306	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 305	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000		3,00	3,00	-	180.000	180.000
307	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas- Reposición de focos de bajo de vapor de mercurio 400 W.	Unidad	UNIDAD	1	112.000	112.000			-	-	0	0
308	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 307	Unidad	UNIDAD	1	53.000	53.000			-	-	0	0
309	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas- Reposición de focos de bajo de vapor de sodio 400 W.	Unidad	UNIDAD	1	112.000	112.000			-	-	0	0
310	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 309	Unidad	UNIDAD	1	53.000	53.000			-	-	0	0
311	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas- Reposición e Instalación de llaves de punto y toma.	Unidad	UNIDAD	1	23.000	23.000			-	-	0	0
312	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 311	Unidad	UNIDAD	1	15.000	15.000			-	-	0	0
313	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de llaves en ventiladores	Unidad	UNIDAD	1	43.200	43.200			-	-	0	0
314	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 313	Unidad	UNIDAD	1	39.500	39.500			-	-	0	0
315	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas- Reposición e instalación de equipos fluorescente 2* 40w, con reactancia electrónica y capacitor para corregir factor de potencia	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000		4,00	4,00	-	240.000	240.000
316	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 315	Unidad	UNIDAD	1	40.000	40.000		4,00	4,00	-	160.000	160.000

Universidad Nacional de Asunción Rectorado Dirección de Infraestructura y Obras Edificio Encarnación - Paraguay

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS Construcciones S.R.L. RUC: 80054285-1

317	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición e instalación de equipos fluorescente 4* 40w, con reactancia electrónica y capacitor para corregir factor de potencia.	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000			-	-	0	0
318	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 317	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000			-	-	0	0
319	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de tapa ciegas.	Unidad	UNIDAD	1	1.500	1.500		1,00	1,00	-	1.500	1.500
320	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de Obra Ítem 319	Unidad	UNIDAD	1	1.300	1.300		1,00	1,00	-	1.300	1.300
321	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de cables de 2mm.	Metros	UNIDAD	1	6.700	6.700			-	-	0	0
322	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 321	Metros	UNIDAD	1	4.450	4.450			-	-	0	0
323	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de cables de 4mm.	Metros	UNIDAD	1	9.700	9.700			-	-	0	0
324	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Item 323	Metros	UNIDAD	1	6.500	6.500			-	-	0	0
325	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de cables de 6mm.	Metros	UNIDAD	1	12.100	12.100			-	-	0	0
326	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 325	Metros	UNIDAD	1	7.250	7.250			-	-	0	0
327	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de placa led adosado de 48W de 60x60cm	Unidad	UNIDAD	1	155.000	155.000		6,00	6,00	-	930.000	930.000
328	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 327	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000		6,00	6,00	-	600.000	600.000
329	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de placa led embutido de 48W de 60x60cm	Unidad	UNIDAD	1	205.400	205.400			-	-	0	0
330	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 329	Unidad	UNIDAD	1	24.000	24.000			-	-	0	0
331	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de Driver para led de 70 W.	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000			-	-	0	0
332	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Mano de obra Ítem 331	Unidad	UNIDAD	1	50.000	50.000			-	-	0	0
333	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de cable multifilar de 10 mm2.	Metros	UNIDAD	1	18.550	18.550			-	-	0	0
334	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 333	Metros	UNIDAD	1	12.100	12.100			-	-	0	0
335	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de terminales de conexión tipo aro para 50 mm2.	Unidad	UNIDAD	1	9.050	9.050			-	-	0	0
336	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 335	Unidad	UNIDAD	1	6.050	6.050			-	-	0	0

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC: 80054285-1

337	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de terminales de conexión tipo aro para 10 mm2.	Unidad	UNIDAD	1	5.600	5.600			-	-	0	0
338	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 337	Unidad	UNIDAD	1	4.150	4.150			-	-	0	0
339	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de terminales de conexión tipo pin para 50 mm2.	Unidad	UNIDAD	1	9.300	9.300			-	-	0	0
340	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Item 339	Unidad	UNIDAD	1	6.550	6.550			-	-	0	0
341	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de terminales de conexión tipo pin para 10 mm2.	Unidad	UNIDAD	1	5.600	5.600			-	-	0	0
342	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 341	Unidad	UNIDAD	1	4.200	4.200			-	-	0	0
343	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de dispositivos de protección contra picos eléctricos (DPS) VCL Slim de 45KA.	Unidad	UNIDAD	1	212.650	212.650			-	-	0	0
344	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 343	Unidad	UNIDAD	1	145.000	145.000			-	-	0	0
345	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de puesta a tierra con jabalina de cobre de 5/8 de 2mts con cableado correspondiente.	Unidad	UNIDAD	1	60.850	60.850			-	-	0	0
346	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 345	Unidad	UNIDAD	1	41.750	41.750			-	-	0	0
347	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de equipo fluorescente de 3x40 W con tubos LED	Unidad	UNIDAD	1	45.000	45.000			-	-	0	0
348	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 347	Unidad	UNIDAD	1	20.000	20.000			-	-	0	0
349	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de equipos eléctricos (focos de bajo consumo con portalámparas de porcelana de rosca fina) 20 W.	Unidad	UNIDAD	1	30.000	30.000			-	-	0	0
350	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 349	Unidad	UNIDAD	1	25.000	25.000			-	-	0	0
351	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de cable canal de 10x5cm.	Metros	UNIDAD	1	35.000	35.000		3,00	3,00	-	105.000	105.000
352	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 351	Metros	UNIDAD	1	22.000	22.000		3,00	3,00	-	66.000	66.000
353	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de cable canal de 4x3cm.	Metros	UNIDAD	1	23.000	23.000			-	-	0	0
354	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 353	Metros	UNIDAD	1	15.000	15.000			-	-	0	0
355	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de cable canal de 2x1cm.	Metros	UNIDAD	1	7.000	7.000			-	-	0	0
356	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 355	Metros	UNIDAD	1	4.000	4.000			-	-	0	0
357	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Seccionar circuitos para luces independientes por cada circuito (mano de obra).	Unidad	UNIDAD	1	109.550	109.550		4,00	4,00	-	438.200	438.200

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC: 80054285-1

358	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de cable de 70 mm NYY para cambio de alimentación desde transformador hasta tablero general.	Metros	UNIDAD	1	79.000	79.000			-	-	0	0
359	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 358	Metros	UNIDAD	1	41.000	41.000			-	-	0	0
360	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de tableros para 50 llaves de 1 corte general TM con barra RST, N y Tierra.	Unidad	UNIDAD	1	682.950	682.950			-	-	0	0
361	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 360	Unidad	UNIDAD	1	377.700	377.700			-	-	0	0
362	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de tableros para 24 llaves de 1 corte general TM con barra RST, N y Tierra.	Unidad	UNIDAD	1	359.200	359.200			-	-	0	0
363	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Item 362	Unidad	UNIDAD	1	201.350	201.350			-	-	0	0
364	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de circuitos para aire con llave de 25 A.	Unidad	UNIDAD	1	118.800	118.800			-	-	0	0
365	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 364	Unidad	UNIDAD	1	103.900	103.900			-	-	0	0
366	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de Terminal tipo ojal de 4 mm.	Unidad	UNIDAD	1	1.000	1.000			-	-	0	0
367	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 366	Unidad	UNIDAD	1	600	600			-	-	0	0
368	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de Terminal tipo ojal de 6 mm.	Unidad	UNIDAD	1	1.500	1.500			-	-	0	0
369	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 368	Unidad	UNIDAD	1	1.000	1.000			-	-	0	0
370	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de Terminal tipo ojal de 10mm.	Unidad	UNIDAD	1	2.300	2.300			-	-	0	0
371	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Item 370	Unidad	UNIDAD	1	1.200	1.200			-	-	0	0
372	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de Terminal tipo ojal de 16mm.	Unidad	UNIDAD	1	2.850	2.850			-	-	0	0
373	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Item 372	Unidad	UNIDAD	1	1.200	1.200			-	-	0	0
374	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de Terminal tipo ojal de 25mm.	Unidad	UNIDAD	1	3.300	3.300			-	-	0	0
375	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Mano de obra Ítem 374	Unidad	UNIDAD	1	1.200	1.200			-	-	0	0
376	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de Terminal tipo ojal de 35mm.	Unidad	UNIDAD	1	4.300	4.300			-	-	0	0
377	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 376	Unidad	UNIDAD	1	2.200	2.200			-	-	0	0
378	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de Terminal tipo ojal de 50 mm.	Unidad	UNIDAD	1	7.500	7.500			-	-	0	0

Ing. Civil Guillermo Estecho
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

379	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 378	Unidad	UNIDAD	1	3.700	3.700			-	-	0	0
380	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de registros de 60x60x70 cmcon chapa negra LAC antideslizante e= 1/8".	Unidad	UNIDAD	1	315.700	315.700			-	-	0	0
381	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Item 380	Unidad	UNIDAD	1	204.150	204.150			-	-	0	0
382	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de Electroductos de 50 mm. incluye excavación.	Metros	UNIDAD	1	16.200	16.200			-	-	0	0
383	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Mano de obra Item 382	Metros	UNIDAD	1	20.200	20.200			-	-	0	0
384	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de Electroductos de 100 mm. incluye excavación.	Metros	UNIDAD	1	28.200	28.200			-	-	0	0
385	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Mano de obra Ítem 384	Metros	UNIDAD	1	21.800	21.800			-	-	0	0
386	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de cable NYY de 4x25mm.	Metros	UNIDAD	1	118.000	118.000			-	-	0	0
387	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Mano de obra Ítem 386	Metros	UNIDAD	1	64.000	64.000			-	-	0	0
388	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de cable NYY de 4x16 mm.	Metros	UNIDAD	1	77.000	77.000			-	-	0	0
389	72102201-002	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas-Mano de obra Ítem 388	Metros	UNIDAD	1	40.000	40.000			-	-	0	0
390	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de cable NYY de 4x10mm.	Metros	UNIDAD	1	28.000	28.000			-	-	0	0
391	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones electricas-Mano de obra Item 390	Metros	UNIDAD	1	20.000	20.000			-	-	0	0
392	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 1x10 A.	Unidad	UNIDAD	1	21.000	21.000			-	-	0	0
393	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Mano de obra Item 392	Unidad	UNIDAD	1	32.000	32.000			-	-	0	0
394	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 1x16 A.	Unidad	UNIDAD	1	21.000	21.000			-	-	0	0
395	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Mano de obra Ítem 394	Unidad	UNIDAD	1	32.000	32.000			-	-	0	0
396	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 1x20 A.	Unidad	UNIDAD	1	21.000	21.000			-	-	0	0
397	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Mano de obra Ítem 396	Unidad	UNIDAD	1	32.000	32.000			-	-	0	0
398	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 1x25 A.	Unidad	UNIDAD	1	26.000	26.000			-	-	0	0
399	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Mano de obra Ítem 398	Unidad	UNIDAD	1	32.000	32.000			-	-	0	0
400	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 1x32 A.	Unidad	UNIDAD	1	27.000	27.000			-	-	0	0
401	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Mano de obra Ítem 400	Unidad	UNIDAD	1	32.000	32.000			-	-	0	0

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLA
Construcciones S.R
RUC: 80054285

402	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x10 A.	Unidad	UNIDAD	1	43.000	43.000			-	-	0	0
403	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 402	Unidad	UNIDAD	1	32.000	32.000			-	-	0	0
404	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de llave de TM de 3x16 A.	Unidad	UNIDAD	1	42.000	42.000			-	-	0	0
405	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Mano de obra Item 404	Unidad	UNIDAD	1	32.000	32.000			-	-	0	0
406	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x20 A.	Unidad	UNIDAD	1	42.000	42.000			-	-	0	0
407	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Mano de obra Ítem 406	Unidad	UNIDAD	1	32.000	32.000			-	-	0	0
408	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x25 A.	Unidad	UNIDAD	1	42.000	42.000			-	-	0	0
409	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Mano de obra - Ítem 408	Unidad	UNIDAD	1	32.000	32.000			-	-	0	0
410	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x32 A.	Unidad	UNIDAD	1	53.000	53.000			-	-	0	0
411	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Mano de obra Ítem 410	Unidad	UNIDAD	1	32.000	32.000			-	-	0	0
412	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x40 A.	Unidad	UNIDAD	1	59.000	59.000			-	-	0	0
413	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Mano de obra Ítem 412	Unidad	UNIDAD	1	32.000	32.000			-	-	0	0
414	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x50 A.	Unidad	UNIDAD	1	64.000	64.000			-	-	0	0
415	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Mano de obra Ítem 414	Unidad	UNIDAD	1	32.000	32.000			-	-	0	0
416	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de llave de TM de 3x63 A.	Unidad	UNIDAD	1	75.000	75.000			-	-	0	0
417	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Mano de obra Ítem 416	Unidad	UNIDAD	1	32.000	32.000			-	-	0	0
418	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x80 A.	Unidad	UNIDAD	1	145.000	145.000			-	-	0	0
419	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Mano de obra Ítem 418	Unidad	UNIDAD	1	35.000	35.000			-	-	0	0
420	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x100 A.	Unidad	UNIDAD	1	165.000	165.000			-	-	0	0
421	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Mano de obra Ítem 420	Unidad	UNIDAD	1	37.000	37.000			-	-	0	0
422	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x160 A.	Unidad	UNIDAD	1	724.800	724.800			-	-	0	0
423	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Mano de obra Ítem 422	Unidad	UNIDAD	1	241.600	241.600			-	-	0	0
424	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x250 A.	Unidad	UNIDAD	1	1.610.650	1.610.650			-	-	0	0

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC: 80054785-1

425	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Mano de obra Ítem 424	Unidad	UNIDAD	1	241.600	241.600			-	-	0	0
426	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de llave de TM de 3x400 A.	Unidad	UNIDAD	1	3.301.800	3.301.800			-	-	0	0
427	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Mano de obra Ítem 426	Unidad	UNIDAD	1	402.700	402.700			-	-	0	0
428	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de ventilador de techo de 7 velocidades, con todos sus accesorios.	Unidad	UNIDAD	1	280.000	280.000			-	-	0	0
429	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Mano de obra Ítem 428	Unidad	UNIDAD	1	132.350	132.350			-	-	0	0
430	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición e instalación de llaves de 2 punto y toma.	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000			-	-	0	0
431	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Mano de obra Ítem 430	Unidad	UNIDAD	1	40.000	40.000			-	-	0	0
432	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición e instalación de llaves de 2 toma.	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000			-	-	0	0
433	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Mano de obra Ítem 432	Unidad	UNIDAD	1	40.000	40.000			-	-	0	0
434	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de alumbrado Led Solar 120 W.	Unidad	UNIDAD	1	148.000	148.000			-	-	0	0
435	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Mano de obra Ítem 434	Unidad	UNIDAD	1	123.000	123.000			-	-	0	0
436	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de luces colgantes aluminio para lámpara.	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000			-	-	0	0
437	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Mano de obra Item 436	Unidad	UNIDAD	1	43.000	43.000			-	-	0	0
438	72131601-013	Limpieza de obra-Limpieza final de obra y retiro de escombros (con retroexcavadora y camión volquete).	Metros cúbicos	UNIDAD	1	80.000	80.000			-	-	0	0
439	72131601-013	Limpieza de obra-Limpieza final de obra y retiro de escombros (con retiro manual y contenedor).	Metros cúbicos	UNIDAD	1	60.000	60.000			-	-	0	0
440	72131601-013	Limpieza de obra-Limpieza y mantenimiento de tanque de agua de fibra de vidrio.	Metros cúbicos	UNIDAD	1	30.000	30.000			-	-	0	0
441	72131601-013	Limpieza de obra-Limpieza y mantenimiento de tanque de agua de Hormigón.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	30.000	30.000			-	-	0	0
442	72131601-013	Limpieza de obra-Limpieza de canalón.	Metros	UNIDAD	1	8.100	8.100			-	-	0	0
443	72131601-013	Limpieza de obra-Limpieza de canalón a cielo abierto.	Metros	UNIDAD	1	12.100	12.100			-	-	0	0
444	72131601-013	Limpieza de obra-Limpieza de canaletas.	Metros	UNIDAD	1	8.100	8.100			-	-	0	0
445	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de alfombra tipo multipiso.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	60.400	60.400			-	-	0	0
446	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Mano de obra Ítem 445	Metros cuadrados	UNIDAD	1	23.400	23.400			-	-	0	0
447	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de zócalo de alfombra.	Metros	UNIDAD	1	8.900	8.900			-	-	0	0
448	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Mano de obra Ítem 447	Metros	UNIDAD	1	6.050	6.050			-	-	0	0

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC: 80054285-1

449	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de contrapiso.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	25.000	25.000			-	-	0	0
450	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Mano de obra Ítem 449	Metros cuadrados	UNIDAD	1	15.000	15.000			-	-	0	0
451	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de carpeta.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	18.000	18.000		17,76	17,76	-	319.680	319.680
452	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Mano de obra Item 451	Metros cuadrados	UNIDAD	1	15.000	15.000		17,76	17,76	-	266.400	266.400
453	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de baldosón de cemento.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	75.000	75.000			-	-	0	0
454	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos-Mano de obra Ítem 453	Metros cuadrados	UNIDAD	1	33.000	33.000			-	-	0	0
455	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de Baldosón de granito reconstituido antideslizante pulido de 40x40 cm.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	155.000	155.000			-	-	0	0
456	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Mano de obra Item 455	Metros cuadrados	UNIDAD	1	52.000	52.000			-	-	0	0
457	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de piso calcáreo 20x20cm color rojo.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	52.400	52.400			-	-	0	0
458	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Mano de obra Ítem 457	Metros cuadrados	UNIDAD	1	25.000	25.000			-	-	0	0
459	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de piso cerámico.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	95.000	95.000		9,30	9,30	-	883.500	883.500
460	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Mano de obra Ítem 459	Metros cuadrados	UNIDAD	1	37.000	37.000		9,30	9,30	-	344.100	344.100
461	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de zócalo cerámico.	Metros	UNIDAD	1	18.000	18.000		132,38	132,38	-	2.382.840	2.382.840
462	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Mano de obra Item 461	Metros	UNIDAD	1	15.000	15.000		132,38	132,38	-	1.985.700	1.985.700
463	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de piso sobre piso de cerámica PEI 5.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	99.000	99.000			-	-	0	0
464	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Mano de obra Item 463	Metros cuadrados	UNIDAD	1	40.000	40.000			-	-	0	0
465	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de zócalo calcáreo.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	15.000	15.000			-	-	0	0
466	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Mano de obra Item 465	Metros cuadrados	UNIDAD	1	14.000	14.000			-	-	0	0
467	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de umbral de cerámica.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	63.650	63.650			-	-	0	0
468	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Mano de obra Item 467	Metros cuadrados	UNIDAD	1	56.400	56.400			-	-	0	0
469	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de piso de granito para escaleras	Metros cuadrados	UNIDAD	1	235.000	235.000			-	-	0	0
470	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Mano de obra Item 469	Metros cuadrados	UNIDAD	1	54.000	54.000			-	-	0	0
471	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de piso porcelanato	Metros cuadrados	UNIDAD	1	111.100	111.100			-	-	0	0
472	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Mano de obra Item 471	Metros cuadrados	UNIDAD	1	51.800	51.800			-	-	0	0
473	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de piso parquet	Metros cuadrados	UNIDAD	1	215.000	215.000			-	-	0	0
474	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Mano de obra Item 473	Metros cuadrados	UNIDAD	1	70.000	70.000			-	-	0	0
475	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de piso granítico.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	160.000	160.000			-	-	0	0
476	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Mano de obra Item 475	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.000	35.000			-	-	0	0
477	72131601-010	Aberturas-Reposición de marco de puerta de madera de cedro.	Unidad	UNIDAD	1	234.000	234.000			-	-	0	0
478	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 477	Unidad	UNIDAD	1	86.400	86.400			-	-	0	0
479	72131601-010	Aberturas-Reparación de ventanas metálicas tipo balancín (sistema de aberturas, soldaduras, destrabar, etc.)	Unidad	UNIDAD	1	85.000	85.000			-	-	0	0

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC: 80054285-1

480	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Item 479	Unidad	UNIDAD	1	49.000	49.000			-	-	0	0
481	72131601-010	Aberturas-Reposición de puerta tablero de cedro (herrajes, cerradura tipo manija y pintura de madera al barniz sintético manos necesarios con acabado fino).	Unidad	UNIDAD	1	733.250	733.250			-	-	0	0
482	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Item 481	Unidad	UNIDAD	1	385.500	385.500			-	-	0	0
483	72131601-010	Aberturas-Reposición de accesorios (par de brazos y otros) en ventanas con sistema de cierre basculante de perfilería de aluminio.	Unidad	UNIDAD	1	60.400	60.400			-	-	0	0
484	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 483	Unidad	UNIDAD	1	40.300	40.300			-	-	0	0
485	72131601-010	Aberturas-Reposición de silicona en frío en aberturas.	Metros	UNIDAD	1	8.900	8.900			-	-	0	0
486	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Item 485	Metros	UNIDAD	1	6.050	6.050			-	-	0	0
487	72131601-010	Aberturas-Reparación de puertas (bisagras y pasadores).	Unidad	UNIDAD	1	43.000	43.000			-	-	0	0
488	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Item 487	Unidad	UNIDAD	1	75.800	75.800		1,00	1,00	-	75.800	75.800
489	72131601-010	Aberturas-Reparación de portones (Incluye bisagras, pasadores y pintura).	Unidad	UNIDAD	1	56.400	56.400		2,00	2,00	-	112.800	112.800
490	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 489	Unidad	UNIDAD	1	24.200	24.200		2,00	2,00	-	48.400	48.400
491	72131601-010	Aberturas-Reposición de puerta metálica de chapa doblada N.º 20 de 1,00m de ancho. Incluye marco, herrajes, cerradura, pintura y colocación (en enfermería).	Unidad	UNIDAD	1	592.800	592.800			-	-	0	0
492	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 491	Unidad	UNIDAD	1	369.700	369.700			-	-	0	0
493	72131601-010	Aberturas-Reparación de puerta de chapa doblada metálica con hojas de vidrio.	Unidad	UNIDAD	1	206.200	206.200			-	-	0	0
494	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 493	Unidad	UNIDAD	1	215.100	215.100			-	-	0	0
495	72131601-010	Aberturas-Reposición de herrajes y cerradura para abertura de chapa doblada incluye pasador superior e inferior.	Unidad	UNIDAD	1	108.800	108.800			-	-	0	0
496	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Item 495	Unidad	UNIDAD	1	72.500	72.500			-	-	0	0
497	72131601-010	Aberturas-Reposición de herrajes para abertura con marco de chapa doblada incluye pasador superior e inferior.	Unidad	UNIDAD	1	72.500	72.500			-	-	0	0
498	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Item 497	Unidad	UNIDAD	1	56.500	56.500			-	-	0	0
499	72131601-010	Aberturas-Reposición de cerradura con manija.	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000			-	-	0	0
500	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Item 499	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000			-	-	0	0
501	72131601-010	Aberturas-Reposición de baranda metálica (incluye pintura).	Metros	UNIDAD	1	190.000	190.000			-	-	0	0
502	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 501	Metros	UNIDAD	1	125.000	125.000			-	-	0	0
503	72131601-010	Aberturas-Reposición de baranda de acero inoxidable.	Metros	UNIDAD	1	563.750	563.750			-	-	0	0
504	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 503	Metros	UNIDAD	1	96.650	96.650			-	-	0	0
505	72131601-010	Aberturas-Reparación de marco de caño galvanizado de 2"con tejido de alambre romboidal de malla de 1" .	Metros cuadrados	UNIDAD	1	399.450	399.450			-	-	0	0
506	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Item 505	Metros cuadrados	UNIDAD	1	240.400	240.400			-	-	0	0
507	72131601-010	Aberturas-Reposición de portón de caño galvanizado de 1 1/2" con malla de tejido de alambre romboidal de 2".	Metros cuadrados	UNIDAD	1	148.200	148.200			-	-	0	0
508	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 507	Metros cuadrados	UNIDAD	1	96.650	96.650			-	-	0	0
509	72131601-010	Aberturas-Reposición de reja fabricado en varilla cuadrada 3/8" y caño de 30x30mm para portón.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	231.950	231.950			-	-	0	0
510	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 509	Metros cuadrados	UNIDAD	1	145.000	145.000			-	-	0	0
511	72131601-010	Aberturas-Reposición de pasador de piso para portón de 40cm.	Unidad	UNIDAD	1	41.000	41.000			-	-	0	0

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC: 80054285-1

512	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 511	Unidad	UNIDAD	1	17.000	17.000			-	-	0	0
513	72131601-010	Aberturas-Reposición de pasador horizontal para portón de 30 cm.	Unidad	UNIDAD	1	26.000	26.000			-	-	0	0
514	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 513	Unidad	UNIDAD	1	17.000	17.000			-	-	0	0
515	72131601-010	Aberturas-Reposición de puerta placa de eucalipto (herrajes, cerradura tipo manija y pintura de madera al barniz sintético manos necesarios con acabado fino).	Unidad	UNIDAD	1	314.900	314.900			-	-	0	0
516	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 515	Unidad	UNIDAD	1	91.100	91.100			-	-	0	0
517	72131601-010	Aberturas-Reposición de accesorios (manija en ventanas con sistema de cierre basculante de perfilería de aluminio).	Unidad	UNIDAD	1	121.800	121.800			-	-	0	0
518	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 517	Unidad	UNIDAD	1	62.100	62.100			-	-	0	0
519	72131601-010	Aberturas-Reposición de marco de perfilería de aluminio para ventana corrediza incluye accesorios .	Metros cuadrados	UNIDAD	1	136.100	136.100			-	-	0	0
520	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 519	Metros cuadrados	UNIDAD	1	64.900	64.900			-	-	0	0
521	72131601-010	Aberturas-Reposición de marco de perfilería de aluminio para ventana basculante incluye accesorios.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	135.500	135.500			-	-	0	0
522	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 521	Metros cuadrados	UNIDAD	1	64.900	64.900			-	-	0	0
523	72131601-010	Aberturas-Reposición de marco de perfilería de aluminio para puerta.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	137.000	137.000			-	-	0	0
524	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 523	Metros cuadrados	UNIDAD	1	64.450	64.450			-	-	0	0
525	72131601-010	Aberturas-Reposición de pasador para puerta de vidrio.	Unidad	UNIDAD	1	40.300	40.300			-	-	0	0
526	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 525	Unidad	UNIDAD	1	24.200	24.200			-	-	0	0
527	72131601-010	Aberturas-Reposición de cerradura para puerta de vidrio.	Unidad	UNIDAD	1	201.350	201.350			-	-	0	0
528	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 527	Unidad	UNIDAD	1	56.400	56.400			-	-	0	0
529	72131601-010	Aberturas-Reposición de pasador para puerta de madera.	Unidad	UNIDAD	1	24.200	24.200			-	-	0	0
530	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 529	Unidad	UNIDAD	1	9.000	9.000			-	-	0	0
531	72131601-010	Aberturas-Reposición de bisagra pivotante para puerta de vidrio.	Unidad	UNIDAD	1	14.500	14.500			-	-	0	0
532	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 531	Unidad	UNIDAD	1	24.200	24.200			-	-	0	0
533	72131601-010	Aberturas-Reposición de bisagra para puerta de aluminio.	Unidad	UNIDAD	1	88.600	88.600			-	-	0	0
534	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 533	Unidad	UNIDAD	1	72.500	72.500			-	-	0	0
535	72131601-010	Aberturas-Reparación de cerradura para puerta de aluminio.	Unidad	UNIDAD	1	72.500	72.500			-	-	0	0
536	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 535	Unidad	UNIDAD	1	40.500	40.500			-	-	0	0
537	72131601-010	Aberturas-Reposición de freno de piso tensión ajustable de puerta de vidrio.	Unidad	UNIDAD	1	362.400	362.400			-	-	0	0
538	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 537	Unidad	UNIDAD	1	241.600	241.600			-	-	0	0
539	72131601-010	Aberturas-Reposición de cierra puertas brazo hidráulico.	Unidad	UNIDAD	1	241.600	241.600			-	-	0	0
540	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 539	Unidad	UNIDAD	1	40.300	40.300			-	-	0	0
541	72131601-010	Aberturas-Reparación de tapa de caja hidrante (incluye vidrio y bisagras).	Unidad	UNIDAD	1	80.550	80.550			-	-	0	0

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC: 80054285-1

542	72131601-010	Aberturas-Mano de obra Ítem 541	Unidad	UNIDAD	1	48.350	48.350			-	-	0	0
543	72131601-008	Revoques-Revoque exterior de mampostería con hidrófugo.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	27.400	27.400		69,97	69,97	-	1.917.178	1.917.178
544	72131601-008	Revoques-Mano de obra Ítem 543	Metros cuadrados	UNIDAD	1	19.500	19.500		69,97	69,97	-	1.364.415	1.364.415
545	72131601-008	Revoques-Revoque interior de mampostería sin hidrófugo.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	23.400	23.400		21,64	21,64	-	506.376	506.376
546	72131601-008	Revoques-Mano de obra Ítem 545	Metros cuadrados	UNIDAD	1	16.400	16.400		21,64	21,64	-	354.896	354.896
547	72131601-008	Revoques-Revoque de losa (grueso + fino).	Metros cuadrados	UNIDAD	1	39.500	39.500			-	-	0	0
548	72131601-008	Revoques-Mano de obra Ítem 547	Metros cuadrados	UNIDAD	1	23.400	23.400			-	-	0	0
549	72103003-001	Servicio de Demolición-Demolición de contrapiso.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	8.000	8.000			-	-	0	0
550	72103003-001	Servicio de Demolicion-Demolición de piso cerámico.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	10.000	10.000		9,30	9,30	-	93.000	93.000
551	72103003-001	Servicio de Demolición-Demolición de baldosa de canto rodado.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	10.000	10.000			-	-	0	0
552	72103003-001	Servicio de Demolición-Demolición de revestimiento cerámico.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	10.000	10.000			-	-	0	0
553	72103003-001	Servicio de Demolición-Demolición de piso calcáreo.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	9.000	9.000			-	-	0	0
554	72103003-001	Servicio de Demolición-Demolición de zócalo.	Metros	UNIDAD	1	2.500	2.500			-	-	0	0
555	72103003-001	Servicio de Demolición-Demolición de artefactos sanitarios.	Unidad	UNIDAD	1	41.000	41.000			-	-	0	0
556	72103003-001	Servicio de Demolición-Demolición de revoque.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	11.000	11.000		8,50	8,50	-	93.500	93.500
557	72103003-001	Servicio de Demolicion-Demolición de Cielorraso (madera, PVC, Yeso, etc.).	Metros cuadrados	UNIDAD	1	12.100	12.100			-	-	0	0
558	72103003-001	Servicio de Demolición-Demolición de canalón a cielo abierto.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	9.700	9.700			-	-	0	0
559	72103003-001	Servicio de Demolición-Demolición de mampostería.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	7.300	7.300			-	-	0	0
560	72103003-001	Servicio de Demolición-Demolición de piso de hormigón.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	13.000	13.000			-	-	0	0
561	72101607-002	Revestimiento de pared o muros-Reposición de revestimiento cerámico.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	100.000	100.000			-	-	0	0
562	72101607-002	Revestimiento de pared o muros-Mano de obra Ítem 561	Metros cuadrados	UNIDAD	1	36.300	36.300			-	-	0	0
563	72101607-002	Revestimiento de pared o muros-Reposición de revestimiento cerámico tipo símil madera para fachada.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	115.000	115.000			-	-	0	0
564	72101607-002	Revestimiento de pared o muros-Mano de obra Ítem 563	Metros cuadrados	UNIDAD	1	56.400	56.400			-	-	0	0
565	72101607-002	Preparación de obra-Excavación de suelo.	Metros cúbicos	UNIDAD	1	64.500	64.500			-	-	0	0
566	72101607-002	Preparación de obra-Relleno y compactación.	Metros cúbicos	UNIDAD	1	48.400	48.400			-	-	0	0
567	72101607-002	Preparación de obra-Mano de obra Ítem 566	Metros cúbicos	UNIDAD	1	39.500	39.500			-	-	0	0
568	72101607-002	Preparación de obra-Mortero de reparación.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	28.200	28.200			-	-	0	0
569	72101607-002	Preparación de obra-Mano de obra Ítem 568	Metros cuadrados	UNIDAD	1	23.400	23.400			-	-	0	0
570	72101607-002	Preparacion de obra-Relleno y compactación con protección mecánica incluyendo colchón de arena.	Metros cúbicos	UNIDAD	1	60.400	60.400			-	-	0	0
571	72101607-002	Preparación de obra-Mano de obra Ítem 570	Metros cúbicos	UNIDAD	1	63.700	63.700			-	-	0	0
572	72131601-003	Cimiento-Reposición de cimiento de PBC con cal.	Metros cúbicos	UNIDAD	1	206.250	206.250			-	-	0	0
573	72131601-003	Cimiento-Mano de obra Ítem 572	Metros cúbicos	UNIDAD	1	100.000	100.000			-	-	0	0

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC: 80054285-1

574	72131601-004	Colocacion de hormigon armado-Reparación de grietas o fisuras del hormigón armado (Incluye limpieza, adhesivo estructural, armaduras, revoque).	Metros cuadrados	UNIDAD	1	201.350	201.350			-	-	0	0
575	72131601-004	Colocación de hormigón armado-Mano de obra Ítem 574	Metros cuadrados	UNIDAD	1	101.500	101.500			-	-	0	0
576	72131601-004	Colocación de hormigón armado-Reparación de grietas o fisuras del hormigón armado, incluye pintura fibrada (canalón).	Metros cuadrados	UNIDAD	1	120.800	120.800			-	-	0	0
577	72131601-004	Colocación de hormigón armado-Mano de obra ítem 576	Metros cuadrados	UNIDAD	1	80.550	80.550			-	-	0	0
578	72131601-004	Colocación de hormigón armado-Reparación de grietas o fisuras de piso de hormigón.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	112.800	112.800			-	-	0	0
579	72131601-004	Colocación de hormigón armado-Mano de obra Ítem 578	Metros cuadrados	UNIDAD	1	64.500	64.500			-	-	0	0
580	72131701-008	Reparación de empedrado-Reposición de empedrado.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	38.000	38.000			-	-	0	0
581	72131701-008	Reparación de empedrado-Mano de obra Ítem 580	Metros cuadrados	UNIDAD	1	23.000	23.000			-	-	0	0
582	72131701-008	Reparacion de empedrado-Reposición de piedra triturada en estacionamiento (Incluye relleno y compactación).	Metros cuadrados	UNIDAD	1	12.000	12.000			-	-	0	0
583	72131701-008	Reparación de empedrado-Mano de obra	Metros cuadrados	UNIDAD	1	10.000	10.000			-	-	0	0
584	72131601-006	Aislación-Reposición de material aislante de espuma de polietileno con 2 caras aluminizadas de 5mm para techo.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	22.200	22.200			-	-	0	0
585	72131601-006	Aislación-Mano de obra Ítem 584	Metros cuadrados	UNIDAD	1	5.700	5.700			-	-	0	0
586	72151911-001	Servicio de instalación de adoquines unitarios-Reposición de adoquín hexagonal.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	96.000	96.000			-	-	0	0
587	72151911-001	Servicio de instalación de adoquines unitarios-Mano de obra Ítem 586	Metros cuadrados	UNIDAD	1	40.000	40.000			-	-	0	0
588	72151911-001	Servicio de instalación de adoquines unitarios-Reposición de adoquín rectangular.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	85.000	85.000			-	-	0	0
589	72151911-001	Servicio de instalación de adoquines unitarios-Mano de obra Ítem 588	Metros cuadrados	UNIDAD	1	40.000	40.000			-	-	0	0
						Precio Total	**59.470.000**	**Monto Certificado Nº 1**			-	**66.913.338**	66.913.338

Son Guaraníes: Sesenta y Seis Millones, Novecientos Trece Mil, Trescientos Treinta y Ocho

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
Encarnación - Paraguay

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC: 80054285-1