CONTRATISTA: SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando Amarilla Servian	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 07/2022 "REPARACIONES VARIAS DE 4 AULAS, UNA VICEDIRECCIÓN, UN SANITARIO SEXADO CON TECHO DE TEJAS Y OBRAS EXTERIORES ESC. BÁS. Nº 295 PANAMERICANA DE YAGUARÓN, CON ID Nº 419.324	FISCALIZACION Arq. ANGEL LOPEZ MONGES
28 de diciembre de 2022	CERTIFICACION N° 3	

ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UN	CANT	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	Avance %	CANTIDADES		MONTO EN GS.		CANT. CERTIFICAC ACUMULADA	MONTO CERTIFICAC ACUMULADA	MONTO OBRA PENDIENTE
							CERTIF. ANTERIOR	CERTIF ACTUAL	CERTIF ANTERIOR	CERTIFIC ACTUAL			
	BLOQUE 1. VICE-DIRECCION, AULA 1 Y AULA 2												
1	Desmonte de tejas y tejuelones afectados	M2	120	29.000	3.480.000	100%	120,00		3.480.000		120,0	3.480.000	
2	Envarillado de paredes en Z	ML	10	31.000	310.000	100%	10,00		310.000		10,0	310.000	
3	Revoque exterior a una capa con hidrófugo	M2	18	32.000	576.000	100%	18,00		576.000		18,0	576.000	
4	Reposición de techo de teja española sobre tejuelon y maderamen de yvyra pyta existente	M2	120	250.000	30.000.000	100%	120,00		30.000.000		120,0	30.000.000	
5	Ajustes de aberturas de madera y herrajes	UN	1	318.000	318.000	100%		1,00		318.000	1,0	318.000	
6	Pintura de techo, tejuelon y madera con barniz	M2	120	25.000	3.000.000	100%		120,00		3.000.000	120,0	3.000.000	
7	Pintura de pared al látex 1 aula	M2	90	29.000	2.610.000	100%		90,00		2.610.000	90,0	2.610.000	
8	Pintura de balancín con esmalte	M2	12	31.093	373.116	100%		12,00		373.116	12,0	373.116	
9	Canaleta de chapa Nº 26 y bajada	ML	32	155.000	4.960.000	0%							4.960.000
	BLOQUE 2. TECHO DE GALERIA												
10	Acondicionamiento de pilar	GL	1	220.205	220.205	0%							220.205
11	Envarillado de paredes	ML	6	29.711	178.266	0%							178.266
12	Pintura de pared al látex	M2	25	29.267	731.675	0%							731.675
13	Pintura de puerta con barniz previa lijada	M2	7	33.323	233.261	0%							233.261
	AULA 1 Y AULA 3												
14	Reparación de desmonte parcial tejas del techo	M2	15	221.000	3.315.000	100%	15,00		3.315.000		15,0	3.315.000	
15	Reposición de techo de teja española sobre tejuelon y maderamen de yvyra pyta existente	M2	15	143.000	2.145.000	100%	15,00		2.145.000		15,0	2.145.000	
16	Desmonte de Instalación eléctrica. y artefactos	GL	1	131.853	131.853	100%	1,00		131.853		1,0	131.853	
17	Instalación eléctrica Boca con 3 puntos	UN	1	167.200	167.200	100%	1,00		167.200		1,0	167.200	
18	Instalación eléctrica Boca con 1 punto	UN	3	93.368	280.104	100%	3,00		280.104		3,0	280.104	
19	Instalación eléctrica Boca con 1 toma corriente	UN	3	102.503	307.509	100%	3,00		307.509		3,0	307.509	
20	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2 x 40w	UN	5	136.752	683.760	0%							683.760
21	Pintura de techo de tejuelon, tejuelon y madera con barniz	M2	50	22.876	1.143.800	0%		50,00		1.143.800			1.143.800
22	Pintura de pared al látex 1 aula	M2	92	29.920	2.752.640	0%		92,00		2.752.640			2.752.640
23	Pintura de balancín con esmalte	M2	12	25.227	302.724	0%		12,00		302.724			302.724
	BLOQUE 3 BAÑO SEXADO												
24	Reparación y desmoNte parcial de tejas del techo	M2	6	222.347	1.334.082	100%	6,00		1.334.082		6,0	1.334.082	
25	Desmonte de instalación eléctrica. Y artefactos	GL	1	201.960	201.960	100%	1,00		201.960		1,0	201.960	
26	Demolición de azulejos rotos	M2	30	27.573	827.190	100%	30,00		827.190		30,0	827.190	
27	Demolición de revoque	M2	10	18.187	181.870	100%	10,00		181.870		10,0	181.870	
28	Envarillado de paredes en Z	ML	6	24.640	147.840	100%	6,00		147.840		6,0	147.840	
29	Revoque interior a 1 capa	M2	10	32.000	320.000	100%	10,00		320.000		10,0	320.000	
30	Revoque exterior a 1 capa con hidrofugo	M2	10	33.000	330.000	100%	10,00		330.000		10,0	330.000	
31	Ajuste de ventana tipo balancín con vidrios	UN	2	75.093	150.186	100%		2,00		150.186	2,0	150.186	

Arq. Angel López Monges
Fiscal de Obras y Proyectos
Municipalidad de Yaguarón

32	Cambio de puerta interior	UN	5	500.000	2.500.000	100%		5,00		2.500.000	5,0	2.500.000	
33	Cambio de puerta exterior tipo tablero	UN	3	870.000	2.610.000	100%		3,00		2.610.000	3,0	2.610.000	
34	Reparación de registro exterior	GL	1	66.880	66.880	100%		1,00		66.880	1,0	66.880	
35	Instalación de mingitorios	UN	3	385.515	1.156.545	100%		3,00		1.156.545	3,0	1.156.545	
36	Instalación de inodoro con sus accesorios	UN	5	304.685	1.523.425	100%		5,00		1.523.425	5,0	1.523.425	
37	Instalación de lavaderos con sus accesorios	UN	5	387.834	1.939.170	100%		5,00		1.939.170	5,0	1.939.170	
38	Reposición de azulejos rotos	UN	30	145.000	4.350.000	0%							4.350.000
39	Pintura de techo, tejuelón y madera con barniz	M2	32	24.930	797.760	0%							797.760
40	Pintura de pared al látex	M2	150	29.000	4.350.000	0%							4.350.000
41	Pintura de puerta con barniz	M2	10	27.573	275.730	0%							275.730
42	Pintura de balancín con esmalte	M2	7	25.813	180.691	100%		7,00		180.691	7,0	180.691	
43	Instalación eléctrica boca de luz	UN	10	114.400	1.144.000	100%		10,00		1.144.000	10,0	1.144.000	
44	Instalación eléctrica, provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1 x 40w	UN	4	118.800	475.200	0%							475.200
45	Colocación de espejos	M2	2	176.000	352.000	0%							352.000
46	Guarda obra, incluye nivelación, relleno, contrapiso y alisada	M2	16	102.000	1.632.000	63%		10,00		1.020.000	10,0	1.020.000	612.000
	MUROS Y ENCAUSADORES												
47	Muro de contención de PBC. Patio interior	M3	20	345.000	6.900.000	100%	20,00		6.900.000		20,0	6.900.000	
48	Relleno de escombros. Patio interior	M3	24	73.000	1.752.000	63%		15,00		1.095.000	15,0	1.095.000	657.000
49	Muro de contención. cerca de portón de acceso.	M3	5	450.000	2.250.000	100%		5,00		2.250.000	5,0	2.250.000	
50	Relleno de escombros. Cerca del portón de acceso	M3	10	150.000	1.500.000	50%		5,00		750.000	5,0	750.000	750.000
	VARIOS												
51	Provisión y colocación de cartel de obra	UN	1	1.100.000	1.100.000	0%							1.100.000
52	Limpieza final	GL	1	1.401.400	1.401.400	0%							1.401.400
	TOTAL				**99.970.042**	**73,7%**			50.955.608	**26.886.177**		73.642.621	26.327.421

A	**TRABAJOS CERTIFICADOS**	
A-1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	50.955.608
A-2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	**26.886.177**
A-3	RETENCION EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO 5%	1.344.309
A-4	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**	**25.541.868**

B	**RESUMEN**	
B-1	MONTO DEL CONTRATO	99.970.042
B-2	MONTO TOTAL DE CERTIFICADOS	77.841.785
B-3	**SALDO DEL CONTRATO**	**22.128.257**
C	**RETENCIONES**	
C-1	RETENCION CONCEPTO DE FONDO DE REPAROS Cert. Nº 1	1.093.300
C-2	RETENCION CONCEPTO DE FONDO DE REPAROS Cert. Nº 2	1.454.480
C-3	RETENCION CONCEPTO DE FONDO DE REPAROS Cert. Nº 3	1.344.309
C-4	**RETENCION ACUMULADA EN CONCEPTO DE FONDO DE REPAROS**	**3.892.089**

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 1513152 - 1

CONTRATISTA

Arq. Angel López Mongo
Fiscal de Obras y Proyecto
Municipalidad de Yaguaro

FISCAL DE OBRA