JV ARQUITECTURA
Arq. Jorge Vergara Arenas
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES

Caacupé, 14 de setiembre del 2022

A

Lic. Diego Riveros

INTENDENTE MUNICIPAL

Presente

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda con el fin de **solicitar el cobro del Certificado N° 02**, por los trabajos de la Obra **"RECONSTRUCCION DE TECHO EN EL COLEGIO VIRGEN DEL LOURDES DE LA COMPAÑÍA CABAÑAS CON ID 416722 - FONACIDE."**, correspondiente al Contrato N° 08/2022.

Adjunto a esta nota, Planilla de Computo métrico, Certificado N° 02.

Sin otro en particular y esperando una respuesta favorable, atentamente.

JORGE VERGARA
ARQUITECTO

Arq. Jorge Vergara
JV ARQUITECTURA

Municipalidad de Caacupé
Mesa de Entrada

Exp. N° 6419 Folio: 257

Caacupé: 14 de Set 2022.

Firma: Hora: 10:34

Aclaración: Julia Medina.

Dirección: Calle Amambay c/ Fulgencio Yegros - Cel.: 0981 874 022

Escaneado con CamScanner

Certificado N°2

Reparaciones de Techo de bloque de aulas en el Colegio Nacional Virgen de Lourdes ID

Item	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CERTIFICADO ANTERIOR			CERTIFICADO ACTUAL		
		de	d	unitario	Precio total	ad	Precio total	%	Cantidad	Precio total	%
1	Cartel de obra 1.50x1,00 m.	gl	1	1.306.725	1.306.725	1	1.306.725	100%	0	-	100%
2	Demoliciones:Desmonte de techo de chapa s/ estructura metálica existente	m2	49,2	35.621	1.752.553	49,2	1.752.553	100%	0	-	100%
3	Demoliciones:Desmonte de tejas de aulas (sin recuperación)	m2	229,5	12.761	2.928.650	229,5	2.928.650	100%	0	-	100%
4	Demoliciones:De mampostería de elevación de 0,15 m.	m2	3	13.424	40.272	3	40.272	100%	0	-	100%
5	Demoliciones:Artefactos eléctricos y ventiladores de techo en aula de techo de chapa	gl	1	281.503	281.503	1	281.503	100%	0	-	100%
6	Estructuras de Hormigón Armado:Dado, apoyo de cumbrera (0,20x0,60 m.) y viga cubrera (0,20x0,45 m.)	m3	0,5	2.819.016	1.409.508	0,5	1.409.508	100%	0	-	100%

Escaneado con CamScanner

7	*Mamposterías :De elevación de ladrillos comunes de 0,30 m.*	m2	10	207.857	2.078.570	10	2.078.570	100%	0	-	100%
8	Revoque interior a una capa	m2	10	39.466	394.660	10	394.660	100%	0	-	100%
9	Revoque exterior a una capa c/ hidrófugo	m2	10	40.548	405.480	10	405.480	100%	10	-	100%
10	Revoque De vigas cumbrera y galería	m2	6,2	55.041	341.254	6,2	341.254	100%	0	-	100%
11	Techo:De tejas y tejuelones prensados a máquina, con tirantes de madera de ybyrapyta de 2"x6". Aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	49,2	340.724	16.763.621	49,2	16.763.621	100%	0	-	100%
12	Techo:Reparación de goteras, colocación de cartón asfáltico y reposición de tejas españolas	m2	229,5	116.905	26.829.698	229,5	26.829.698	100%	0	-	100%
13	Pinturas:De paredes interiores revocadas al látex	m2	430,8	26.557	11.440.756	430,8	11.440.756	100%	0	-	100%
14	Pinturas:De paredes exteriores revocadas al látex	m2	217,5	25.149	5.469.908	217,5	5.469.908	100%	0	-	100%
15	Pinturas:De vigas, tirantes y tejuelones con barniz	m2	278,7	33.733	9.401.387	278,7	9.401.387	100%	0	-	100%
16	Pinturas:De viga cumbrera	m2	37,2	40.840	1.519.248	37,2	1.519.248	100%	0	-	100%
17	Pinturas:De canaletas con esmalte sintético	ml	72	30.728	2.212.416	40,36	1.240.224	56%	31,64	972.192	100%
18	Pinturas:De aberturas de madera con esmalte sintético	un	6	134.072	804.432	6	804.432	100%	0	-	100%

PA

Escaneado con CamScanner

19	Pinturas:De aberturas de metálicas con esmalte sintético	un	11	134.072	1.474.792	11	1.474.792	100%	0	-	100%
20	Reinstalación de artefactos eléctricos	un	4	125.218	500.872	4	500.872	100%	0	-	100%
21	Reinstalación de Ventilador de techo	un	1	187.458	187.458	1	187.458	100%	0	-	100%
22	Varios:Canaleta aérea moldurada y bajadas, modelo similar al existente, zona de techo nuevo	ml	12,7	116.819	1.483.601	-	-	0%	12,7	1.483.601	100%
23	Imprevistos, mermas y roturas	gl	1	1.266.900	1.266.900	-	-	0%	1	1.266.900	100%
24	Limpieza final	gl	1	1.640.175	1.640.175	-	-	0%	1	1.640.175	100%
				Precio Total	**91.934.438**		**86.571.569**			**5.362.869**	100%

Monto del Certificado	**5.362.869**
5% de fondo de reparo	**268.143**
Monto a Facturar	**5.094.726**

P.A

.....

Arq. Jorge Adalberto Vergara Arena
JV ARQUITECTURA

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVIVIOS

Caacupé, 15 de setiembre del 2022

Señor
Lic. Diego Armando Riveros González
Intendente Municipal
PRESENTE

Me dirijo a usted, con relación al Exp. Nº 6919 de la fecha 14/09/2022 perteneciente a la Empresa representada por el **Arq. Jorge Adalberto Vergara Arenas** Adjudicado con el **Contrato Nª 08/2022 "RECONSTRUCCION DE TECHO EN COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL LOURDES – CABAÑAS** donde solicita el pago correspondiente al Certificado Nª 02, de conformidad a la Cláusula 7 del contrato.

El importe del Certificado Nª 02, es de **5.362.869 (Cinco millones, Trescientos sesenta y dos mil Ochocientos sesenta y Nueve)** correspondiente al 100% de las obras .

Asi mismo el monto a ser facturado, descontando el 5% de fondo de Reparo es de **Gs. 5.094.726 (guaraníes Cinco Millones, Noventa y Cuatro mil setecientos veinte y seis) según detalle de trabajos realizados y aprobados se encuentran en la planilla adjuntada**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE · DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Sr. José Luis Lezcano
FISCALIZADOR DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala Solís s/ Boquerón y Alfredo
Teléfonos: 0511 242582 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

LICITACION DE CONTRATACION DIRECTA		REPARACION DE TECHO DE BLOQUE DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DE LURDES					ID: 417113	
		CONTRACTUAL				CERTIFICADO ACTUAL		
Item	Descripción del Bien	Medida	Cantidad	unitario (IVA	Precio total	Cantidad	Precio total	%
1	Cartel de obra 1.50x1,00 m.	gl	1	1.306.725	1.306.725	0	-	0%
2	Demoliciones:Desmonte de techo de chapa s/ estructura metálica existente	m2	49,2	35.621	1.752.553	0	-	0%
3	Demoliciones:Desmonte de tejas de aulas (sin recuperación)	m2	229,5	12.761	2.928.650	0	-	0%
4	Demoliciones:De mampostería de elevación de 0,15 m.	m2	3	13.424	40.272	0	-	0%
5	ventiladores de techo en aula de techo de chapa	gl	1	281.503	281.503	0	-	0%
6	Estructuras de Hormigón Armado:Dado, apoyo de cumbrera (0,20x0,60 m.) y viga cubrera (0,20x0,45 m.)	m3	0,5	2.819.016	1.409.508	0	-	0%
7	Mamposterías :De elevación de ladrillos comunes de 0,30 m.	m2	10	207.857	2.078.570	0	-	0%
8	Revoque interior a una capa	m2	10	39.466	394.660	0	-	0%
9	Revoque exterior a una capa c/ hidrófugo	m2	10	40.548	405.480	0	-	0%
10	Revoque De vigas cumbrera y galería	m2	6,2	55.041	341.254	0	-	0%
11	Techo:De tejas y tejuelones prensados a máquina, con tirantes de madera de ybyrapyta de 2"x6". Aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	49,2	340.724	16.763.621	0	-	0%
12	Techo:Reparación de goteras, colocación de cartón asfáltico y reposición de tejas españolas	m2	229,5	116.905	26.829.698	0	-	0%
13	Pinturas:De paredes interiores revocadas al látex	m2	430,8	26.557	11.440.756	0	-	0%
14	Pinturas:De paredes exteriores revocadas al látex	m2	217,5	25.149	5.469.908	0	-	0%
15	Pinturas:De vigas, tirantes y tejuelones con barniz	m2	278,7	33.733	9.401.387	0	-	0%
16	Pinturas:De viga cumbrera	m2	37,2	40.840	1.519.248	0	-	0%
17	Pinturas:De canaletas con esmalte sintético	ml	72	30.728	2.212.416	31,64	972.192	44%
18	Pinturas:De aberturas de madera con esmalte sintético	un	6	134.072	804.432	0	-	0%

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner

19	Pinturas:De aberturas de metálicas con esmalte sintético	un	11	134.072	1.474.792	0	-	0%
20	Reinstalación de artefactos eléctricos	un	4	125.218	500.872	0	-	0%
21	Reinstalación de Ventilador de techo	un	1	187.458	187.458	0	-	0%
22	Varios:Canaleta aérea moldurada y bajadas, modelo similar al existente, zona de techo nuevo	ml	12,7	116.819	1.483.601	12,7	1.483.601	100%
23	Imprevistos, mermas y roturas	gl	1	1.266.900	1.266.900	1	1.266.900	100%
24	Limpieza final	gl	1	1.640.175	1.640.175	1	1.640.175	100%
				Precio Total	**91.934.438**		**5.362.689**	100%
							268.134	
Retencion de 5% de fondo de reparo							**5.094.555**	
Monto de Factura								

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE · DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS ·

SR. JOSE LUIS LEZCANO
FISCALIZADOR DE OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ

Escaneado con CamScanner