Municipalidad de Asunción

Certificado de Obra Nº: 3 ID: 388777 REVISIÓN: 1 **Fecha:** 22/6/2023

Periodo: 1/05/2023 a 31/05/2023

EMPRESA: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA

Items	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	**Tramo 1 - Rocío Cabriza entre Avenida Sacramento y Capitán Lombardo - Área (m2)= 2.759**										
1.1	**Trabajos Preliminares**										
1.1.1	Excavación	Metros cúbicos	2.818,00	7.311	20.602.398		600,00	600,00		4.386.600	4.386.600
1.1.2	Entibado	Metros cuadrados	1.138,00	110.088	125.257.384		430,00	430,00		47.329.240	47.329.240
1.1.3	Demolición de Canal Existente	Metro lineal	316,00	101.388	32.038.608						
1.2	**Relleno y compactación**										
1.2.1	ASIENTO DE PIEDRA TRITURADA V - e= 0,30 m	Metros cúbicos	408,00	173.861	70.935.288		200,00	200,00		34.772.200	[redacted]
1.2.2	RELLENO COMPACTADO CON DESTAPE DE CANTERA e= 0,50 m	Metros cúbicos	392,00	191.162	74.935.504		150,00	150,00		28.674.300	28.674.300
1.2.3	RELLENO COMPACTADO CON ARENA LAVADA	Metros cúbicos	683,00	73.008	49.864.464						
1.2.4	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	Metros cúbicos	3.663,00	36.378	133.252.614		650,00	650,00		23.645.700	23.645.700
1.3	**Desague pluvial**										
1.3.1	ALCANTARILLA CELULAR SIMPLE ACS 1,40 x 2,70 m	Metro lineal	294,00	3.946.645	1.160.313.630		150,00	150,00		591.996.750	591.996.750
1.3.2	ALCANTARILLA CELULAR SIMPLE ACS 1,0 x 1,0 m	Metro lineal	28,00	1.913.751	53.585.028						
1.3.3	SUMIDEROS DE DOS BOCAS	Unidad	8,00	14.067.980	112.543.840						
1.3.4	REGISTROS tipo 1 - 1,50x3,40 m	Unidad	4,00	28.387.836	113.551.344						
1.3.5	REGISTROS tipo 2 - 3,60x3,60 m	Unidad	5,00	34.922.495	174.612.475						
1.4	**Pavimento**										
1.4.1	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES	Unidad	3,00	777.179	2.331.537						
1.4.2	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	Unidad	3,00	569.710	1.709.130						
1.4.3	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE CORDONES DE Hº PREFABRICADO	Metro lineal	613,00	61.115	37.463.495						
1.4.4	CUNETAS DE HORMIGÓN HIDRÁULICO DE ALTA DUREZA INICIAL A=0,60 m e=0,12 m Fck= 280 kg/cm2	Metro lineal	613,00	80.422	49.298.686						
1.4.5	REMOCIÓN DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	2.759,00	3.723	10.271.757						
1.4.6	BASE TELEFORD - e= 30 cm	Metros cuadrados	2.465,00	58.358	143.852.470						
1.4.7	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS CON CONTRAPISO	Metros cuadrados	613,00	142.539	87.376.407						
1.4.8	RIEGO DE LIGA	Litros	3.311,00	11.135	36.867.985						
1.4.9	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA -Tasa 50 kg/m2	Tonelada	123,00	735.732	90.495.036						
1.4.10	CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - Tasa 100 kg/m2	Tonelada	246,00	786.350	193.442.100						
1.5	**Readecuación del desague cloacal - cañerías y accesorios proveídos por Essap**										
1.5.1	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	519,00	49.948	25.923.012						
1.5.2	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	519,00	65.919	34.211.961						
1.5.3	Remoción de veredas con contrapiso	Metros cuadrados	54,00	11.914	643.356						
1.5.4	Excavación	Metros cúbicos	43,00	11.624	499.832						
1.5.5	Colocación de ramales domiciliarios PVC ø 100 mm	Unidad	54,00	111.125	6.000.750						
1.5.6	Colocación de tuberías de PVC de ø 150 mm	Metro lineal	321,00	33.654	10.802.934						
1.5.7	Asiento de zanja para colectores	Metros cúbicos	16,00	73.008	1.168.128						
1.5.8	Relleno y compactación de zanjas	Metros cúbicos	21,00	17.313	363.573						
1.5.9	Registro con tapa triangular de HºFº de 130kg	Unidad	2,00	4.999.351	9.998.702						
1.5.10	Prueba hidráulica en tuberías	Metro lineal	321,00	4.143	1.329.903						
1.6	**Readecuación de agua corriente - cañerías y accesorios proveídos por Essap**										

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA

Ing. Juan Jiménez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

CONSORCIO NUEVA ESPERANZA

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.- JULIO CESAR DELGADO GUGGIARI Escribano Público Reg. N° 42 Asunción Tel. 0981 282 558 Correo: [illegible]

27 (Ocho) (Veintisiete)

74 (setenta y cuatro)

Municipalidad de Asunción

Certificado de Obra N°: 3 **ID: 388777** **REVISIÓN: 1** **Fecha:** 22/6/2023

Periodo: 1/05/2023 a 31/05/2023

EMPRESA: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA

Item	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1.6.1	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	50,00	49.948	2.497.400						
1.6.2	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	50,00	65.919	3.295.950						
1.6.3	Excavación	Metros cúbicos	304,00	11.624	3.533.696						
1.6.4	Remoción de veredas con contrapiso	Metros cuadrados	562,00	11.914	6.695.668						
1.6.5	Asiento y relleno de material arenoso	Metros cúbicos	38,00	73.008	2.774.304						
1.6.6	En PEAD de diámetro 2"	Metro lineal	642,00	33.223	21.329.166						
1.6.7	En PEAD de diámetro 3/4"(ramales)	Unidad	120,00	22.912	2.749.440						
1.6.8	Válvula 2"	Unidad	2,00	2.139.427	4.278.854						
1.6.9	Prueba hidráulica en tuberías	Metro lineal	1.362,00	4.143	5.642.766						
1.6.10	Interconexiones y derivaciones con tuberías existentes - Diámetro 50 mm a 50 mm	Unidad	2,00	698.825	1.397.650						
1.7	Varios										
1.7.1	Señalización horizontal - pintura termoplástica de colores blanco y amarillo	Metros cuadrados	90,00	148.930	13.403.700						
1.7.2	Cartel de obra	Unidad	1,00	4.467.900	4.467.900	1,00		1,00	4.467.900		4.467.900
2	Tramo 2 - Capitán Lombrado entre Rocío Cabriza y Teniente Narváez - Área (m2)= 606										
2.1	Trabajos preliminares										
2.1.1	EXCAVACIÓN	Metros cúbicos	1.259,00	7.311	9.204.549		1259,00	1259,00		9.204.549	9.204.549
2.1.2	ENTIBADO	Metros cuadrados	188,00	110.068	20.692.784		90,00	90,00		9.906.120	9.906.120
2.2	Relleno y compactación										
2.2.1	ASIENTO DE PIEDRA TRITURADA V - e=0,30 m	Metros cúbicos	135,00	173.661	23.471.235		135,00	135,00		23.471.235	23.471.235
2.2.2	RELLENO COMPACTADO CON DESTAPE DE CANTERA e= 0,50 m	Metros cúbicos	183,00	191.162	34.982.646		183,00	183,00		34.982.646	34.982.646
2.2.3	RELLENO COMPACTADO CON ARENA LAVADA	Metros cúbicos	155,00	73.008	11.316.240		155,00	155,00		11.316.240	11.316.240
2.2.4	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	Metros cúbicos	1.636,00	36.378	59.514.408		1636,00	1636,00		59.514.408	59.514.408
2.3	Desague pluvial										
2.3.1	ALCANTARILLA CELULAR DOBLE ACD 1,40 x 2,70 m	Metro lineal	35,00	7.074.175	247.596.125		35,00	35,00		247.596.125	247.596.125
2.3.2	ALCANTARILLA CELULAR SIMPLE ACS 1,0 x 1,0 m	Metro lineal	10,00	1.913.751	19.137.510		10,00	10,00		19.137.510	19.137.510
2.3.3	SUMIDEROS DE DOS BOCAS	Unidad	2,00	14.067.980	28.135.960						
2.3.4	REGISTROS tipo 3 - 6,60x6,60 m	Unidad	2,00	108.822.005	217.644.010		2,00	2,00		217.644.010	217.644.010
2.4	Pavimento										
2.4.1	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES 2	Unidad	2,00	773.290	1.546.580						
2.4.2	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE 2	Unidad	2,00	567.080	1.134.160						
2.4.3	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE CORDONES DE Hº PREFABRICADO	Metro lineal	110,00	61.115	6.722.650						
2.4.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN	Metros cuadrados	605,00	84.844	51.330.620						
2.4.5	PAVIMENTO DE HORMIGÓN HIDRÁULICO DE ALTA DUREZA INICIAL - Fck=260 kg/cm2	Metros cuadrados	605,00	151.909	91.904.945						
2.4.6	VIGAS DE BORDE 25x40cm - FCK=260kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est.Ø8 - 1c/20 - 120	Metro lineal	43,00	429.606	18.473.058						
2.4.7	REMOCIÓN DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	605,00	3.723	2.252.415						
2.4.8	BASE TELEFORD - e= 30 cm	Metros cuadrados	605,00	58.358	35.306.590						
2.4.9	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS CON CONTRAPISO	Metros cuadrados	110,00	142.056	15.626.160						
2.5	Readecuación del desague cloacal - cañerías y accesorios proveidos por Essap										
2.5.1	Remoción de pavimento de Hº	Metros cuadrados	51,00	103.105	5.258.355						

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA

Ing. Juan Jiménez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

CONSORCIO NUEVA ESPERANZA

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA CONSTE.- LUIS CESAR DENIS LUGGIANI Escribano Público Matrícula N° 42 Publicado y 292 - Cel. 0981 [illegible] Capitán Lombardo esquina [illegible]

28 (Veintiocho) (Nueve)

9

741 Setenta y un mil

Municipalidad de Asunción

Certificado de Obra N°: 3 **ID: 388777** **REVISIÓN: 1** **Fecha:** 22/6/2023

Periodo: 1/05/2023 a 31/05/2023

EMPRESA: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA

Renro	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
2.5.2	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	51,00	65.919	3.361.869						
2.5.3	Remoción de veredas con contrapiso	Metros cuadrados	273,00	11.914	3.252.522						
2.5.4	Excavación	Metros cúbicos	33,00	11.624	383.592						
2.5.5	Colocación de ramales domiciliarios PVC Ø 100 mm	Unidad	10,00	111.125	1.111.250						
2.5.6	Colocación de tuberías de PVC de Ø 150 mm	Metro lineal	109,00	33.854	3.668.286						
2.5.7	Asiento de zanja para colectores	Metros cúbicos	8,00	73.008	584.064						
2.5.8	Relleno y compactación de zanjas	Metros cúbicos	262,00	17.313	4.536.006						
2.5.9	Registro con tapa triangular de HºFº de 130kg	Unidad	4,00	4.999.351	19.997.404						
2.5.10	Prueba hidráulica en tuberías	Metro lineal	55,00	4.143	227.865						
2.6	**Readecuación de agua corriente - cañerías y accesorios provistos por Essap**										
2.6.1	Remoción de pavimento de Hº	Metros cuadrados	50,00	103.105	5.155.250						
2.6.2	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	50,00	65.919	3.295.950						
2.6.3	Excavación	Metros cúbicos	52,00	11.624	604.448						
2.6.4	Remoción de veredas con contrapiso	Metros cuadrados	65,00	11.914	774.410						
2.6.5	Asiento y relleno de material arenoso	Metros cúbicos	7,00	73.008	511.056						
2.6.6	En PEAD de diámetro 2"	Metro lineal	120,00	33.223	3.986.760						
2.6.7	En PEAD de diámetro 3/4" (ramales)	Unidad	10,00	22.912	229.120						
2.6.8	Válvulas 2"	Unidad	2,00	2.139.427	4.278.854						
2.6.9	Prueba hidráulica en tuberías	Metro lineal	180,00	4.143	745.740						
2.6.10	Interconexiones y derivaciones con tuberías existentes - Diámetro 50 mm a 50 mm	Unidad	2,00	698.825	1.397.650						
2.7	**Varios**										
2.7.1	Señalización horizontal - pintura termoplástica de colores blanco y amarillo	Metros cuadrados	30,00	148.930	4.467.900						
3	**Tramo 3 - Teniente Narváez entre Capitán Lombardo y Teniente Felix Cañeto - Área (m2)= 881**										
3.1	**Trabajos preliminares**										
3.1.1	EXCAVACIÓN	Metros cúbicos	2.542,00	7.311	18.584.562		2542,00	2542,00		18.584.562	18.584.562
3.1.2	ENTIBADO	Metros cuadrados	464,00	110.068	51.071.552		464,00	464,00		51.071.552	51.071.552
3.2	**Relleno y compactación**										
3.2.1	ASIENTO DE PIEDRA TRITURADA V - e=0,30 m	Metros cúbicos	258,00	173.861	44.856.138		258,00	258,00		44.856.138	44.856.138
3.2.2	RELLENO COMPACTADO CON DESTAPE DE CANTERA e=0,50 m	Metros cúbicos	238,00	191.162	45.496.556		238,00	238,00		45.496.556	45.496.556
3.2.3	RELLENO COMPACTADO CON ARENA LAVADA	Metros cúbicos	251,00	73.008	18.325.008		251,00	251,00		18.325.008	18.325.008
3.2.4	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE SITIO DE OBRA	Metros cúbicos	3.304,00	36.378	120.192.912		3304,00	3304,00		120.192.912	120.192.912
3.3	**Desagüe pluvial**										
3.3.1	ALCANTARILLA CELULAR DOBLE ACD 1,40 x 2,70 m	Metro lineal	108,00	7.074.175	764.010.900		108,00	108,00		764.010.900	764.010.900
3.3.2	ALCANTARILLA CELULAR SIMPLE ACS 1,0 x 1,0 m	Metro lineal	2,00	1.913.751	3.827.502		2,00	2,00		3.827.502	3.827.502
3.3.3	SUMIDEROS DE DOS BOCAS	Unidad	2,00	14.067.980	28.135.960						
3.3.4	REGISTROS Tipo 4	Unidad	1,00	41.499.917	41.499.917		1,00	1,00		41.499.917	41.499.917
3.4	**Pavimento**										
3.4.1	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES	Unidad	1,00	773.290	773.290						
3.4.2	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	Unidad	1,00	567.080	567.080						
3.4.3	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE CORDONES DE Hº PREFABRICADO	Metro lineal	198,00	61.115	12.100.770						
3.4.4	CUNETAS DE HORMIGÓN HIDRÁULICO DE ALTA DUREZA INICIAL A=0,60 m e=0,12m Fck=260 kg/cm2	Metro lineal	198,00	80.422	15.923.556						

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA

Ing. [illegible]
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

CONSORCIO NUEVA ESPERANZA

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA DE CONSTE.
JULIO CÉSAR DE [illegible] GUGGIARI
Escribano Público Reg. N° 42
Pinabelwy 29 Asunción
Cel. 098 [illegible] 29 558
Correo: [illegible]@gmail.com

29 (Veintinueve) 16 (Diez)

Municipalidad de Asunción

Certificado de Obra N°: 3 ID: 388777 REVISIÓN: 1 **Fecha:** 22/6/2023

Periodo: 1/05/2023 a 31/05/2023

EMPRESA: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA

Item	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
3.4.5	REMOCIÓN DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	881,00	3.723	3.279.963		881,00	881,00		3.279.963	3.279.963
3.4.6	BASE TELEFORD - e= 30 cm	Metros cuadrados	858,00	58.358	50.071.164						
3.4.7	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS CON CONTRAPISO	Metros cuadrados	199,00	142.056	28.127.088						
3.4.8	RIEGO DE LIGA	Litros	939,00	11.135	10.455.765						
3.4.9	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA - Tasa 50 kg/m2	Tonelada	43,00	735.732	31.636.476						
3.4.10	CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - Tasa 100 kg/m2	Tonelada	86,00	786.350	67.626.100						
3.5	**Readecuación del desague cloacal - cañerias y accesorios proveidos por Essap**										
3.5.1	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	126,00	49.948	6.293.448						
3.5.2	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	126,00	65.919	8.305.794						
3.5.3	Remoción de veredas con contrapiso	Metros cuadrados	574,00	11.914	6.838.636						
3.5.4	Excavación	Metros cúbicos	276,00	11.624	3.208.224						
3.5.5	Colocación de ramales domiciliarios PVC Ø 100 mm	Unidad	48,00	111.125	5.334.000						
3.5.6	Colocación de tuberías de PVC de Ø 150 mm	Metro lineal	230,00	33.654	7.740.420						
3.5.7	Asiento de zanja para colectores	Metros cúbicos	16,00	73.008	1.168.128						
3.5.8	Relleno y compactación de zanjas	Metros cúbicos	57,00	17.313	986.841						
3.5.9	Registro con tapa triangular de HºFº de 130kg	Unidad	2,00	4.999.351	9.998.702						
3.5.10	Prueba hidráulica en tuberías	Metro lineal	230,00	4.143	952.890						
3.6	**Readecuación de agua corriente - cañerias y accesorios proveidos por Essap**										
3.6.1	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	50,00	49.948	2.497.400						
3.6.2	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	50,00	65.919	3.295.950						
3.6.3	Excavación	Metros cúbicos	116,00	11.624	1.348.384						
3.6.4	Remoción de veredas con contrapiso	Metros cuadrados	72,00	11.914	857.808						
3.6.5	Asiento y relleno de material arenoso	Metros cúbicos	6,00	73.008	438.048						
3.6.6	En PEAD de diámetro 2"	Metro lineal	240,00	33.223	7.973.520						
3.6.7	En PEAD de diámetro 3/4" (ramales)	Unidad	12,00	22.912	274.944						
3.6.8	Válvulas 2"	Unidad	2,00	2.139.427	4.278.854						
3.6.9	Prueba hidráulica en tuberías	Metro lineal	264,00	4.143	1.093.752						
3.6.10	Interconexiones y derivaciones con tuberías existentes - Diámetro 50 mm a 60 mm	Unidad	2,00	698.825	1.397.650						
4	Varios										
4.1	Señalización horizontal - pintura termoplástica de colores blanco y amarillo	Metros cuadrados	60,00	148.930	8.935.800						
4.2	Cartel de obra	Unidad	1,00	4.467.900	4.467.900						
	Tramo 4 - Teniente Felix Cañete entre Teniente Narváez y Arroyo Miburicaó - Área (m2)=3.176										
4.1	Trabajos preliminares										
4.1.1	EXCAVACIÓN	Metros cúbicos	6.154,00	7.311	44.991.894	5959,00	195,00	6154,00	43.566.249	1.425.645	44.991.894
4.1.2	ENTIBADO	Metros cuadrados	1.208,00	110.068	132.962.144	1067,00	141,00	1208,00	117.442.556	15.519.588	132.962.144
4.2	**Relleno y compactación**										
4.2.1	ASIENTO DE PIEDRA TRITURADA V - e= 0,30 m	Metros cúbicos	670,00	173.861	116.486.870	618,00	52,00	670,00	107.446.098	9.040.772	116.486.870
4.2.2	RELLENO COMPACTADO CON DESTAPE DE CANTERA e= 0,50 m	Metros cúbicos	254,00	191.162	48.555.148	233,00	21,00	254,00	44.540.746	4.014.402	48.555.148
4.2.3	RELLENO COMPACTADO CON ARENA LAVADA	Metros cúbicos	652,00	73.008	47.601.216	595,00	57,00	652,00	43.439.760	4.161.456	47.601.216
4.2.4	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	Metros cúbicos	8.000,00	36.378	291.024.000	7909,00	91,00	8000,00	287.713.602	3.310.398	291.024.000
4.3	**Desague pluvial**										

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA

CONSORCIO NUEVA ESPERANZA

PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.- JULIO CÉSAR DENIS GIGLIARI Escribano Público - Reg. N°42 Ribera 292 / Asunción Cel.: 0961 [redacted] Correo: [redacted]

Ing. Juan Jimenez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

30 (Treinta)

Trescientos setenta y cuatro

Municipalidad de Asunción

Certificado de Obra N°: 3 | **ID: 368777** | **REVISIÓN: 1** | **Fecha:** 22/6/2023

Periodo: 1/05/2023 a 31/05/2023

EMPRESA: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA

Items	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
4.3.1	ALCANTARILLA CELULAR DOBLE ACD 1,40 x 2,70 m	Metro lineal	285,00	7.074.175	2.016.139.875	229,00	56,00	285,00	1.619.986.075	396.153.800	2.016.139.875
4.3.2	ALCANTARILLA CELULAR SIMPLE ACS 1,0 x 1,0 m	Metro lineal	34,00	1.913.751	65.067.534		34,00	34,00		65.067.534	65.067.534
4.3.3	REGISTROS tipo 3 - 6,60x6,60 m	Unidad	3,00	108.822.005	326.466.015	1,00	2,00	3,00	108.822.005	217.644.010	326.466.015
4.3.4	REGISTROS tipo 5 - 1,50x1,50 m	Unidad	2,00	12.449.975	24.899.950	2,00		2,00	24.899.950		24.899.950
4.3.5	REGISTROS tipo 4 - 2,00x6,60 m	Unidad	2,00	41.499.917	82.999.834	2,00		2,00	82.999.834		82.999.834
4.3.6	ESTRUCTURA DE DESCARGA	Unidad	1,00	59.572.000	59.572.000		1,00	1,00		59.572.000	59.572.000
4.4	**Pavimento**										
4.4.1	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES	Unidad	3,00	773.290	2.319.870						
4.4.2	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	Unidad	3,00	567.080	1.701.240						
4.4.3	REMOCION Y REPOSICIÓN DE CORDONES DE Hº PREFABRICADO	Metro lineal	500,00	61.115	30.557.500						
4.4.4	CUNETAS DE HORMIGÓN HIDRÁULICO DE ALTA DUREZA INICIAL A=0,60M e= 0,112M Fck=260kg/cm2	Metro lineal	124,00	80.422	9.972.328						
4.4.5	PAVIMENTO DE HORMIGÓN HIDRÁULICO DE ALTA DUREZA INICIAL - Fck= 260 kg/cm2	Metros cuadrados	846,00	151.909	128.515.014						
4.4.6	VIGAS DE BORDE 25x40cm - FCK=260kg/cm2 - Aprin. 4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	Metro lineal	25,00	429.606	10.740.150						
4.4.7	REMOCIÓN DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	3.178,00	3.723	11.831.694	2950,00	228,00	3178,00	10.982.850	848,844	11.831.694
4.4.8	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS CON CONTRAPISO	Metros cuadrados	500,00	142.056	71.028.000						
4.4.9	RIEGO DE LIGA	Litros	2.865,00	11.135	31.901.775						
4.4.10	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA - Tasa 50 kg/m2	Tonelada	119,00	735.732	87.552.108						
4.4.11	CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - Tasa 100 kg/m2	Tonelada	239,00	786.350	187.937.650						
4.5	**Readecuación del desague cloacal - cañerías y accesorios proveídos por Essap**										
4.5.1	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	50,00	49.948	2.497.400						
4.5.2	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	50,00	65.919	3.295.950						
4.5.3	Remoción de veredas con contrapiso	Metros cuadrados	1.662,00	11.914	19.801.068						
4.5.4	Excavación	Metros cúbicos	399,00	11.624	4.637.976						
4.5.5	Colocación de ramales domiciliarios PVC Ø 100 mm	Unidad	56,00	111.125	6.223.000						
4.5.6	Colocación de tuberías de PVC de Ø 150 mm	Metro lineal	665,00	33.654	22.379.910						
4.5.7	Asiento de zanjas para colectores	Metros cúbicos	60,00	73.008	4.380.480						
4.5.8	Relleno y compactación de zanjas	Metros cúbicos	638,00	17.313	11.045.694						
4.5.9	Registro con tapa triangular de HºFº de 130kg	Unidad	6,00	4.999.351	29.996.106						
4.5.10	Prueba hidráulica en tuberías	Metro lineal	665,00	4.143	2.755.095						
4.6	**Readecuación de agua corriente - cañerías y accesorios proveídos por Essap**										
4.6.1	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	50,00	49.948	2.497.400	50,00		50,00		2.497.400	2.497.400
4.6.2	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	50,00	65.919	3.295.950	50,00		50,00	3.295.950		3.295.950
4.6.3	Excavación	Metros cúbicos	341,00	11.624	3.963.784	341,00		341,00	3.963.784		3.963.784
4.6.4	Remoción de veredas con contrapiso	Metros cuadrados	213,00	11.914	2.537.682	213,00		213,00	2.537.682		2.537.682
4.6.5	Asiento y relleno de material arenoso	Metros cúbicos	43,00	73.008	3.139.344	43,00		43,00	3.139.344		3.139.344
4.6.6	En PEAD de diámetro 2"	Metro lineal	612,00	33.223	20.332.476	612,00		612,00	20.332.476		20.332.476
4.6.7	En PEAD de diámetro 3/4" (ramales)	Unidad	60,00	22.912	1.374.720	60,00		60,00	1.374.720		1.374.720
4.6.8	Válvulas 2"	Unidad	2,00	2.139.427	4.278.854	2,00		2,00	4.278.854		4.278.854
4.6.9	Prueba hidráulica en tuberías	Metro lineal	852,00	4.143	3.529.836	852,00		852,00	3.529.836		3.529.836

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVO A LA VISTA. CONSTE.- Escribano Público Rubén Darío Guiggiari Cap. 0061 - Matrícula 4.[illegible] Asunción Tel. 0981 [illegible] 58 Email: [illegible]@gmail.com

Ing. Juan Jiménez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

CONSORCIO NUEVA ESPERANZA

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA

31 (Treinta y uno)

12 (Doce)

74 (Setenta y cuatro)

Municipalidad de Asunción

Certificado de Obra N°: 3 **ID: 388777** **REVISIÓN: 1** **Fecha:** 22/6/2023

Periodo: 1/05/2023 a 31/05/2023

EMPRESA: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA

Item	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
4.6.10	Interconexiones y derivaciones con tuberías existentes - Diámetro 50 mm a 50 mm	Unidad	2,00	698.825	1.397.650	2,00		2,00	1.397.650		1.397.650
4.7	Varios										
4.7.1	Señalización horizontal - pintura termoplástica de colores blanco y amarillo	Metros cuadrados	60,00	148.930	8.935.800						
4.7.2	Cartel de obra	Unidad	1,00	4.467.900	4.467.900	1,00		1,00	4.467.900		4.467.900
									2.547.123.221	3.251.481.092	5.798.604.313
							Devolución anticipo 20%:		509.424.644	650.296.218	1.159.720.863
							Monto a cobrar:		2.037.698.577	2.601.184.874	4.638.883.450
							Factura Total IVA Incluido:		2.037.698.577	2.601.184.874	4.638.883.450

MONTO CONTRACTUAL Gs. 9.343.268.057
IVA Incluido

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA

CONSORCIO NUEVA ESPERANZA

CONSORCIO
NUEVA ESPERANZA

Ing. Juan Jimenez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.
JULIO CÉSAR DENIS GUGGIARI
Escribano Público Reg. N° 42
Piribebuy 292 Asunción
Cel.: 0981 [redacted]558
Correo: pingo[redacted]@gmail.com

13

32 (Treinta y dos)

74 (setenta y cuatro)

CONSORCIO NUEVA ESPERANZA

R/ resultado Certif. nº 3.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-
TULIO CESAR DARIO GUGGIARI
Escribano Público Inscripto N° 42
Piribebuy 292 - Asunción
Cel.: 0981 129 558
Correo: pingodemiel@gmail.com

Madame Lynch N° 2483- Asunción
Tel.: 021 673-150

25 (Uno) (Veinticinco)

Sujeto a revisión de cumplimiento de términos y cálculos. No implica aceptación ni conformación de pago

Asunción, 28 de junio de 2023.

MESA DE ENTRADA D.G.A.F.
Hora: Fecha: 28 JUN 2023

Señor:
Ing. Mirtha Acha, Directora General de Obras
Municipalidad de Asunción
PRESENTE

Ref.: Ref.: LIICTACION PUBLICA NACIONAL – CONTRATO UOC3 N°02/2022 DESAGUE PLUVIAL Y MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES ROCIO CABRIZA, JOSE DOMINGO LOMBARDO, TTE. GREGORIO NARVAEZ Y TTE. FELIX CAÑETE.
Asunto: Pago de Certificado de Obra N° 3 – Mes del Mayo 2023

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO DE OBRA Nº 3,** correspondiente al mes de mayo del 2023, presentado por la empresa contratista **CONSORCIO NUEVA ESPERANZA,** según Nota presentada por la mencionada empresa en fecha 12 de agosto del 2022, adjudicataria de la Obra del llamado **"Desagüe Pluvial y Mejoramiento Vial de las Calles Rocío Cabriza, Capitán José Domingo Lombardo, Teniente Gregorio Narváez y Teniente Félix Cañete**

El Monto a ser pagado es de **Gs 2.601.184.874 (Son Dos mil seiscientos un millones ciento ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y cuatro) I.V.A incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Certificado de Obra Nº 3 Mayo 2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LIICTACION PUBLICA NACIONAL – CONTRATO UOC3 N°02/2022 DESAGUE PLUVIAL Y MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES ROCIO CABRIZA, JOSE DOMINGO LOMBARDO, TTE. GREGORIO NARVAEZ Y TTE. FELIX CAÑETE
CONTRATISTA	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA
MONTO DEL CONTRATO	9.343.268.057.-
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO	34.80.%
FECHA DE CONTRATO	12 de agosto 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	180 días
ORDEN DE INICIO	13 de enero 2023

Manifestó en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las Manifestó en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por la Municipalidad de Asunción que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre la Municipalidad de Asunción y la Empresa Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificado, y constituyen el avance físico real de la obra.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y copias debidamente foliados.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA

CONSORCIO NUEVA ESPERANZA

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA