Fecha: 20/12/2023

UBICACIÓN: SAN MIGUEL MISIONES

OBJETIVO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO con ID: 423.756

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO. EN SAN MIGUEL MISIONES.

CERTIFICACION 2

PLANILLA DE OFERTA						ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA.	CANT	P. UNIT I.V.A. INCLUIDO.	PRECIO TOTAL	%	Cantidad	Σ	%	Cantidad	Σ	%	Cantidad	Σ
	LISTADO DE RUBROS A REALIZAR.												-	
1	1° Tramo - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.430	1.249	1.786.034	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
2	1° Tramo - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.430	46.232	66.112.053	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
3	1° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	455,4	50.466	22.982.175	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
4	1° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.430	10.206	14.594.451	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
5	1° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.430	3.290	4.705.186	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
6	1° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.430	2.284	3.265.891	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
7	1° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
8	1° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.430	2.437	3.484.402	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
9	2° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	687,4	1.249	858.545	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
10	2° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	687,4	46.232	31.780.018	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
11	2° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	219	50.466	11.052.034	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
12	2° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	687,4	10.206	7.015.543	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
13	2° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	687,4	3.290	2.261.780	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
14	2° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	687,4	2.284	1.569.912	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
15	2° Tramo - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
16	2° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	687,4	2.437	1.674.950	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
17	3° Tramo - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.066,4	1.249	2.580.882	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
18	3° Tramo - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.066,4	46.232	95.534.228	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
19	3° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	658	50.466	33.206.569	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
20	3° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.066,4	10.206	21.089.492	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
21	3° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.066,4	3.290	6.799.159	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
22	3° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.066,4	2.284	4.719.327	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
23	3° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
24	3° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.066,4	2.437	5.035.083	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
25	4° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.090,42	1.249	2.610.882	0%	-	-	0%		-	0%	-	-

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
Intendencia Municipal

Prof. Elvina A. Gonzalez de Diaz
Intendente
Municipalidad de San Migue

26	4° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.090,42	46.232	96.644.726	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
27	4° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	666	50.466	33.610.296	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
28	4° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.090,42	10.206	21.334.638	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
29	4° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.090,42	3.290	6.878.193	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
30	4° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.090,42	2.284	4.774.185	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
31	4° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
32	4° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.090,42	2.437	5.093.611	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
33	5° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.536,74	1.249	1.919.350	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
34	5° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.536,74	46.232	71.046.879	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
35	5° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	489	50.466	24.677.830	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
36	5° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.536,74	10.206	15.683.830	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
37	5° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.536,74	3.290	5.056.397	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
38	5° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.536,74	2.284	3.509.668	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
39	5° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
40	5° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.536,74	2.437	3.744.490	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
41	6° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.756,26	1.249	2.193.525	100%	1.756,26	2.193.525	0%		-	100%	1.756,26	-
42	6° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.756,26	46.232	81.195.772	28%	500,00	23.116.103	48%	850,00	39.297.374	77%	1.350,00	39.297.374
43	6° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	559	50.466	28.210.444	89%	500,00	25.232.955	11%	59,00	2.977.489	100%	559,00	2.977.489
44	6° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.756,26	10.206	17.924.231	0%	-	-	85%	1.500,00	15.308.865	85%	1.500,00	15.308.865
45	6° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.756,26	3.290	5.778.693	0%	-	-	85%	1.500,00	4.935.510	85%	1.500,00	4.935.510
46	6° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.756,26	2.284	4.011.017	28%	500,00	1.141.920	57%	1.000,00	2.283.840	85%	1.500,00	2.283.840
47	6° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
48	6° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.756,26	2.437	4.279.382	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
49	7° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.066,26	1.249	2.580.707	100%	2.066,26	2.580.707	0%		-	100%	2.066,26	-
50	7° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.066,26	46.232	95.527.756	24%	500,00	23.116.103	29%	600,00	27.739.323	53%	1.100,00	27.739.323
51	7° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	658	50.466	33.206.569	38%	250,00	12.616.478	62%	408,00	20.590.091	100%	658,00	20.590.091
52	7° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.066,26	10.206	21.088.064	0%	-	-	73%	1.500,00	15.308.865	73%	1.500,00	15.308.865
53	7° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.066,26	3.290	6.798.698	0%	-	-	73%	1.500,00	4.935.510	73%	1.500,00	4.935.510
54	7° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.066,26	2.284	4.719.007	24%	500,00	1.141.920	34%	700,00	1.598.688	58%	1.200,00	1.598.688
55	7° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
56	7° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.066,26	2.437	5.034.742	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
57	8° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.886,76	1.249	2.356.516	100%	1.886,76	2.356.516	0%		-	100%	1.886,76	-

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
Intendencia Municipal

Prof. Silvia B. González de Díaz
Intendente
Municipalidad de San Miguel

58	8° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Costo por Mil	1.886,76	46.232	87.229.075	40%	750,00	34.674.154	48%	900,00	41.608.985	87%	1.650,00	41.608.985
59	8° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	601	50.466	30.330.012	42%	250,00	12.616.478	58%	351,00	17.713.534	100%	601,00	17.713.534
60	8° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.886,76	10.206	19.256.103	0%	-	-	69%	1.300,00	13.267.683	69%	1.300,00	13.267.683
61	8° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.886,76	3.290	6.208.082	0%	-	-	32%	600,00	1.974.204	32%	600,00	1.974.204
62	8° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.886,76	2.284	4.309.058	27%	500,00	1.141.920	53%	1.000	2.283.840	80%	1.500,00	2.283.840
63	8° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Metro lineal	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
64	8° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.886,76	2.437	4.597.364	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
				MONTO TOTAL:	1.113.415.568			141.928.777	CERTIFICADO		211.823.801			211.823.801

MONTOS TOTALES.

N°	RUBROS	MONTO
I	**MONTO TOTAL DEL CONTRATO.**	**1.113.415.568**
II	**TOTAL CERTIFICADO.**	211.823.801
1	Certificado Anterior.	141.928.777
2	Retencion.	10.591.190
3	Trabajos adicionales y complementarios (ampliación de contrato)	-
4	Monto total a cobrar.	**201.232.611**
	MONTO TOTAL A FACTURAR.	**201.232.611**
III	**AVANCES.**	
1	Avance actual del certificado.	100%
2	Avance total respecto al contrato.	32%

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
Intendencia Municipal

Prof. Elvina H. González de Díaz
Intendente
Municipalidad de San Miguel

Fecha: 20/12/2023

UBICACIÓN: San Miguel Misiones.

OBJETIVO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO con ID: 423.756

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO. EN SAN MIGUEL MISIONES.

ACTA DE MEDICION N°2

PLANILLA DE RUBROS.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA.	CANT	ANTERIOR.	ACTUAL.	ACUMULADO.	%
1	1° Tramo - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.430			-	0%
2	1° Tramo - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.430			-	0%
3	1° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	455,4			-	0%
4	1° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.430			-	0%
5	1° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.430			-	0%
6	1° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.430			-	0%
7	1° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1			-	0%
8	1° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.430			-	0%
9	2° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	687,4			-	0%

Arq. Guillermo Corone
Reg. Prof. 3684

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
Intendencia Municipal

Prof. Elvira H. González de Díaz
Intendente
Municipalidad de San Miguel

10	2° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	687,4			-	0%
11	2° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	219			-	0%
12	2° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	687,4			-	0%
13	2° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	687,4			-	0%
14	2° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	687,4			-	0%
15	2° Tramo - Cartel metalico con soporte	Unidad	1			-	0%
16	2° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	687,4			-	0%
17	3° Tramo - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.066,4			-	0%
18	Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra	Metros cuadrados	2.066,4			-	0%
19	3° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	658			-	0%
20	3° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.066,4			-	0%
21	3° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.066,4			-	0%
22	3° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.066,4			-	0%
23	3° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1			-	0%

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
Intendencia Municipal

Prof. Elvina H. González de Día
Intendente
Municipalidad de San Migue

24	3° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.066,4			-	0%
25	4° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.090,42			-	0%
26	4° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.090,42			-	0%
27	4° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	666			-	0%
28	4° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.090,42			-	0%
29	4° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.090,42			-	0%
30	4° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.090,42			-	0%
31	4° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1			-	0%
32	4° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.090,42			-	0%
33	5° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.536,74			-	0%
34	5° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.536,74			-	0%
35	5° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	489			-	0%
36	5° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.536,74			-	0%

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL - Intendencia Municipal

Prof. Elena R. González de Díaz
Intendente
Municipalidad de San Miguel

37	5° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.536,74			-	0%
38	5° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.536,74			-	0%
39	5° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1			-	0%
40	5° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.536,74			-	0%
41	6° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.756,26	1.756,26		1.756,26	100%
42	6° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.756,26	500,00	850	1.350,00	77%
43	6° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	559	500,00	59	559,00	100%
44	6° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.756,26		1500	1.500,00	85%
45	6° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.756,26		1500	1.500,00	85%
46	6° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.756,26	500,00	1000	1.500,00	85%
47	6° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1			-	0%
48	6° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.756,26			-	0%
49	7° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.066,26	2.066,26		2.066,26	100%

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
Intendencia Municipal

Prof. Elvina H. Gonzalez de Diaz
Intendente
Municipalidad de San Miguel

50	7° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.066,26	500,00	600	1.100,00	53%
51	7° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	658	250,00	408	658,00	100%
52	7° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.066,26		1500	1.500,00	73%
53	7° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.066,26		1500	1.500,00	73%
54	7° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.066,26	500,00	700	1.200,00	58%
55	7° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1			-	0%
56	7° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.066,26			-	0%
57	8° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.886,76	1.886,76		1.886,76	100%
58	8° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Costo por Mil	1.886,76	750,00	900	1.650,00	87%

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
Intendencia Municipal

Prof. Emma H. Gonzalez de Diaz
Intendente
Municipalidad de San Miguel