República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS Y COMEDOR FONACIDE- PLURIANUAL - LPN N 03- 2020 – LOTE N 7 ----------
CONTRATISTA: SAN LUCAS CONSTRUCCIONES
RUC: 4.300.583-7
CONTRATO Nº.: 50/2020 - ID Nº 384984
MONTO: 128.207.550 (CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA). ----------

En la Localidad de 2000 Bertoni del Distrito de San Estanislao, a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil veintiuno se reúnen siendo las 08:30 horas, por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz**, el **Secretario de Obras Publicas Prof. Néstor Ramírez Ferreira, Secretario de Educación Prof. Mario Franco** y el **Ing. Dionisio Paniagua** en carácter de **Fiscal de Obras** y por la otra parte el Sr. **Fidel Melgarejo Chávez** representante de la empresa **San Lucas Construcciones** a fin de realizar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA – FONACIDE - PLURIANUAL - LPN N° 03- 2020 - LOTE N°7 - ESCUELA BASICA N° 2585 DR. MOISÉS BERTONI - LOCALIDAD DE 2.000 BERTONI".----------

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde **100% (cien por ciento)** según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el acta de RECEPCIÓN DEFINITIVA las personas responsables de la ejecución del proyecto.

Se adjunta la planilla de Certificación y fotografías de los trabajos. -

Prof. Néstor Ramírez Ferreira
Secretario de Obras Públicas
Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

Dr. Carlos Alcibíades Giménez
Gobernador de San Pedro

Prof. Mario Franco
Secretario de Educación

Ing. Dionisio Paniagua
Fiscal de Obras
DIONISIO PANIAGUA GAL
Ingeniero Civil
Reg. MOPC

Sr. Fidel Melgarejo Chávez
Contratista
SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

Director y/o
Encargado de Despacho
Prof. Alicia Dejesús Recalde
DIRECTORA DE AREA EDUC. N°7
Mat. N° 7625

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRAS: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS Y COMEDOR FONACIDE- PLURIANUAL- LPN N 03-2020 – LOTE N 7 "

CONTRATO Nº 50-2020 ID Nº 384984

EMPRESA: SAN LUCAS CONSTRUCCIÓNES RUC Nº 4300583-7

UBICACION: LOCALIDAD 2000 BERTONI - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
1	Cartel de Obra	UN	1	1.300.000	1.300.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	5.000	318.500
3	Replanteo	M2	63,7	8.500	541.450
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	460.000	6.440.000
5	Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	2.400.000	2.952.000
6	Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.860.000	4.036.200
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL	1	320.000	320.000
8	De 0,45 m.	M2	3,6	289.000	1.040.400
9	De 0,30 m.	M2	7,5	190.000	1.425.000
10	De 0,60 m. para pilares	M2	0,6	390.000	234.000
11	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	146.000	3.401.800
12	De paredes	M2	6,4	90.000	576.000
13	De 0,15 para revocar	M2	3,4	100.000	340.000
14	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,5	235.000	8.107.500
15	De 0,30 para revocar	M2	13,5	180.000	2.430.000
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	128.000	4.072.960
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	17.000	272.000
18	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML	6,6	150.000	990.000
19	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca	M2	90,5	286.000	25.883.000
20	De paredes interior y exterior a una capa	M2	61	25.000	1.525.000
21	De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	16	60.000	960.000
22	Moldura lineal en balancines	ML	38,6	25.000	970.000
23	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	58	48.000	2.784.000
24	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	58	175.000	10.150.000
25	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML	34	55.000	1.870.000
26	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN	1	1.300.000	1.300.000
27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10,32	280.000	2.889.600
28	De revoque 1 3 (cemento - arena)	ML	25,6	15.000	384.000
29	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	61	13.000	793.000
30	De paredes revocadas al latex	M2	61	23.000	1.403.000
31	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,9	23.000	273.700
32	De viga cumbrera y galería al latex	M2	16	23.000	368.000
33	De balancines con pintura sintética	M2	10,32	35.000	361.200
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109	23.000	2.507.000
35	De tejuelones con barniz	M2	80	18.000	1.440.000
36	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	35.000	192.500
37	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,4	17.000	907.800
38	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23	22.000	506.000
39	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	10,32	186.000	1.919.520
40	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML	23	50.000	1.150.000
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	80.000	1.536.000
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	M2	12	115.000	1.380.000
43	Instalación de tableros de comando TC	UN	12	115.000	1.380.000
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	8	115.000	920.000
45	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10	115.000	1.150.000
46	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	6	115.000	690.000
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	8	115.000	920.000
48	Alimentación de los circuitos del TC	UN	12	115.000	1.380.000
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	UN	34	125.000	4.250.000
50	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	M	25	324.000	8.100.000
51	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	2	250.000	500.000
52	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN	4	200.000	800.000
53	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN	2	115.000	230.000
54	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN	1	350.000	350.000
55	Tablero TC de 6 AG.	UN	1	160.000	160.000
56	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN	1	140.000	140.000
57	Ventilador de techo de 56 "	UN	4	450.000	1.800.000
58	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN	3	160.000	480.000
59	Rampa peatonal	GL	1	986.000	986.000
60	Pizarrones	UN	1	1.300.000	1.300.000
61	Limpieza final	M2	63,7	6.600	420.420
					128.207.550

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Educación