CERTIFICADO Nº 3

LPN Nº 02/2022 – CONTRATO Nº 65/2022 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE. PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 - 2023 - ID Nº 401156.-

OBRA - LOTE 02 - REPARACION DE 12 AULAS, SALAS MULTIUSO Y SANITARIOS

FECHA: 31/ 07/ 2023

UBICACION: ESCUELA BASICA N° 2.983 NIÑOS MARTIRES DE ACOSTA ÑU - KM 7 MONDAY BARRIO CIUDAD NUEVA.--

HOJA:1/3

		ADJUDICACIÓN				CERT. 1	CERT. 2	RUBROS NO EJECUT. NO COBRA		CERTIFICADO N° 3		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital.	un	1,00	1.780.000	1.780.000	0,00	0,00	0,00	0	1,00	1.780.000	0,000
2	PLANTA BAJA-AULAS - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	13,00	44.500	578.500	13,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
3	PLANTA BAJA-AULAS - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	22,00	44.500	979.000	22,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
4	PLANTA BAJA-AULAS - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	350,00	9.345	3.270.750	330,85	0,00	19,15	178.957	0,00	0	0,000
5	PLANTA BAJA-AULAS - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. (para cerrar abertura de ventana)	m2	10,00	104.130	1.041.300	10,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
6	PLANTA BAJA-AULAS - Revoques de paredes. Según EE.TT. (para cerrar abertura de ventana)	m2	20,00	44.500	890.000	20,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
7	PLANTA BAJA-AULAS - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm.	m2	350,00	33.820	11.837.000	330,85	0,00	19,15	647.653	0,00	0	0,000
8	PLANTA BAJA-AULAS - Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	m2	350,00	97.900	34.265.000	288,13	0,00	61,87	6.057.073	0,00	0	0,000
9	PLANTA BAJA-AULAS - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ml	210,00	31.150	6.541.500	158,04	0,00	51,96	1.618.554	0,00	0	0,000
10	PLANTA BAJA-AULAS - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,90x2,10. Según EE.TT.	un	5,00	1.085.800	5.429.000	0,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,000
11	PLANTA BAJA-AULAS - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,80x2,10. Según EE.TT.	un	1,00	1.085.800	1.085.800	0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,000
12	PLANTA BAJA-AULAS - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,70x2,10. Según EE.TT.	un	1,00	801.000	801.000	0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,000
13	PLANTA BAJA-AULAS - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	30,00	614.100	18.423.000	25,43	1,88	2,69	1.651.929	0,00	0	0,000
14	PLANTA BAJA-AULAS - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	30,00	458.350	13.750.500	0,00	0,00	4,57	2.094.660	25,43	11.655.841	0,000
15	PLANTA BAJA-AULAS - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	880,00	44.500	39.160.000	0,00	0,00	17,47	777.415	862,53	38.382.585	0,000
16	PLANTA BAJA-AULAS - Pintura de estructura de Hº . Según EE.TT.	m2	145,00	44.500	6.452.500	0,00	0,00	0,00	0	145,00	6.452.500	0,000
17	PLANTA BAJA-AULAS - Pintura de losa. Según EE.TT.	m2	305,00	40.050	12.215.250	0,00	0,00	0,00	0	305,00	12.215.250	0,000
18	PLANTA BAJA-AULAS - Pintura para rampa. Según EE.TT.	m2	2,75	31.150	85.663	0,00	0,00	0,00	0	2,75	85.663	0,000
19	PLANTA BAJA-AULAS - Pintura para escalones. Según EE.TT.	m2	30,00	31.150	934.500	0,00	0,00	0,00	0	30,00	934.500	0,000
20	PLANTA BAJA-AULAS - Pintura de baranda metalica. Según EE.TT.	m2	60,00	35.600	2.136.000	0,00	0,00	3,12	111.072	56,88	2.024.928	0,000
21	PLANTA BAJA-AULAS - Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	ml	30,00	445.000	13.350.000	0,00	0,00	0,00	0	30,00	13.350.000	0,000
22	PLANTA BAJA-AULAS - Construcción de rampa de Hº . Según EE.TT.	m2	32,55	182.450	5.938.748	0,00	0,00	0,00	0	32,55	5.938.748	0,000
23	PLANTA BAJA-AULAS - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	7,00	1.557.500	10.902.500	0,00	7,00	0,00	0	0,00	0	0,000
24	PLANTA BAJA-AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	24,00	144.625	3.471.000	23,00	0,00	1,00	144.625	0,00	0	0,000
25	PLANTA BAJA-AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	10,00	89.000	890.000	10,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
26	PLANTA BAJA-SALAS MULTIUSO - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,90x2,10. Según EE.TT.	un	1,00	1.085.800	1.085.800	0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,000
27	PLANTA BAJA-SALAS MULTIUSO - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,80x2,10. Según EE.TT.	un	1,00	1.085.800	1.085.800	0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,000
28	PLANTA BAJA-SALAS MULTIUSO - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	1,55	614.100	951.855	0,00	1,52	0,03	18.423	0,00	0	0,000
29	PLANTA BAJA-SALAS MULTIUSO - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	1,55	458.350	710.443	0,00	1,55	0,00	0	0,00	0	0,000
30	PLANTA BAJA-SALAS MULTIUSO - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	1,00	1.557.500	1.557.500	0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,000
31	PLANTA BAJA-SALAS MULTIUSO - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	2,00	144.625	289.250	2,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
32	PLANTA BAJA-SANITARIO - Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes).	gl	1,00	1.335.000	1.335.000	0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,000
33	PLANTA BAJA-SANITARIO - Desmonte de azulejo. Según EE.TT.	m2	26,10	10.680	278.748	0,00	26,10	0,00	0	0,00	0	0,000
34	PLANTA BAJA-SANITARIO - Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT.	m2	43,50	97.900	4.258.650	0,00	43,50	0,00	0	0,00	0	0,000
35	PLANTA BAJA-SANITARIO - Provisión y colocación de puerta de madera para boxes-baño 0,60x1,80. Según EE.TT.	un	3,00	774.300	2.322.900	0,00	3,00	0,00	0	0,00	0	0,000
	MONTO PARCIAL				210.084.456				13.300.360		92.820.014	

PAGADO
18 AGO 2023
TESORERIA
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Hugo Martinez
Fiscal de Obras

SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E - Alto Paraná - Py

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

Ing. Flaminio Medina S.
Reg. MOPC 5552
Director Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

CERTIFICADO N° 3

LPN Nº 02/2022 – CONTRATO Nº 65/2022 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE. PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 - 2023 - ID Nº 401156.-

OBRA - LOTE 02 - REPARACION DE 12 AULAS, SALAS MULTIUSO Y SANITARIOS
UBICACION: ESCUELA BASICA N° 2.983 NIÑOS MARTIRES DE ACOSTA ÑU -
KM 7 MONDAY BARRIO CIUDAD NUEVA.--

FECHA: 31/ 07/ 2023

HOJA:2/3

		ADJUDICACIÓN				CERT. 1	CERT. 2			CERTIFICADO N° 3		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
36	PLANTA BAJA-SANITARIO - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,90x2,10. Según EE.TT.	un	1,00	1.085.800	1.085.800	0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,000
37	PLANTA BAJA-SANITARIO - Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	gl	1,00	2.047.000	2.047.000	0,00	0,00	0,00	0	1,00	2.047.000	0,000
38	PLANTA BAJA-SANITARIO - Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	gl	1,00	2.158.250	2.158.250	0,00	0,00	0,00	0	1,00	2.158.250	0,000
39	PLANTA BAJA-SANITARIO - Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	un	1,00	1.526.350	1.526.350	0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,000
40	PLANTA BAJA-SANITARIO - Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	un	1,00	2.516.030	2.516.030	0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,000
41	PLANTA BAJA-SANITARIO - Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	un	1,00	489.500	489.500	0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,000
42	PLANTA BAJA-SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha con pedestal de loza. Según EE.TT.	un	2,00	373.800	747.600	0,00	0,00	0,00	0	2,00	747.600	0,000
43	PLANTA BAJA-SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja. Según EE.TT.	un	3,00	683.520	2.050.560	0,00	0,00	0,00	0	3,00	2.050.560	0,000
44	PLANTA BAJA-SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT.	un	3,00	167.320	501.960	0,00	0,00	0,00	0	3,00	501.960	0,000
45	PLANTA ALTA-AULAS - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	12,00	44.500	534.000	12,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
46	PLANTA ALTA-AULAS - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	24,00	44.500	1.068.000	24,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
47	PLANTA ALTA-AULAS - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	340,00	9.345	3.177.300	307,78	0,00	32,22	301.096	0,00	0	0,000
48	PLANTA ALTA-AULAS - Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal. Según EE.TT.	m2	320,00	56.070	17.942.400	320,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
49	PLANTA ALTA-AULAS - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	m2	320,00	267.000	85.440.000	320,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
50	PLANTA ALTA-AULAS - Aislación de losa con Pintura. Según EE.TT.	m2	30,00	67.640	2.029.200	30,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
51	PLANTA ALTA-AULAS - Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	m2	10,00	53.400	534.000	10,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
52	PLANTA ALTA-AULAS - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar.	m2	100,00	104.130	10.413.000	100,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
53	PLANTA ALTA-AULAS - Mamposteria tipo Panderete. Según EE.TT.	m2	60,00	44.500	2.670.000	60,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
54	PLANTA ALTA-AULAS - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	170,00	44.500	7.565.000	170,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
55	PLANTA ALTA-AULAS - Revoque de losa interior.	m2	90,50	53.400	4.832.700	90,50	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
56	PLANTA ALTA-AULAS - Contrapiso para losa de 0,7 cm. Según EE.TT. (sobre baño)	m3	1,22	45.390	55.376	1,22	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
57	PLANTA ALTA-AULAS - Carpeta de losa. Según EE.TT. (sobre baño)	m2	17,50	33.820	591.850	17,50	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
58	PLANTA ALTA-AULAS - Aislación de losa con Pintura. Según EE.TT. (sobre baño)	m2	17,50	67.640	1.183.700	17,50	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
59	PLANTA ALTA-AULAS - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm.	m2	340,00	33.820	11.498.800	307,780	0,00	32,22	1.089.680	0,00	0	0,000
60	PLANTA ALTA-AULAS - Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	m2	340,00	97.900	33.286.000	307,780	29,05	3,17	310.343	0,00	0	0,000
61	PLANTA ALTA-AULAS - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ml	208,00	31.150	6.479.200	137,300	68,73	1,97	61.366	0,00	0	0,000
62	PLANTA ALTA-AULAS - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,90x2,10. Según EE.TT.	un	5,00	1.085.800	5.429.000	0,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,000
63	PLANTA ALTA-AULAS - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,80x2,10. Según EE.TT.	un	1,00	1.085.800	1.085.800	0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,000
64	PLANTA ALTA-AULAS - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	31,21	614.100	19.166.061	0,00	31,21	0,00	0	0,00	0	0,000
65	PLANTA ALTA-AULAS - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	31,21	458.350	14.305.104	0,00	31,21	0,00	0	0,00	0	0,000
66	PLANTA ALTA-AULAS - Provisión y colocación de bajada de caño de PVC de 100mm.	ml	51,00	44.500	2.269.500	0,00	0,00	51,00	2.269.500	0,00	0	0,000
67	PLANTA ALTA-AULAS - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	992,00	44.500	44.144.000	0,00	521,43	470,57	20.940.365	0,00	0	0,000
68	PLANTA ALTA-AULAS - Pintura de estructura de H° . Según EE.TT.	m2	132,00	44.500	5.874.000	0,00	132,00	0,00	0	0,00	0	0,000
69	PLANTA ALTA-AULAS - Pintura de losa. Según EE.TT.	m2	307,00	40.050	12.295.350	0,00	307,00	0,00	0	0,00	0	0,000
70	Pintura de baranda metalica. Según EE.TT.	m2	80,00	35.600	2.848.000	0,00	0,00	0,00	0	80,00	2.848.000	0,000
71	Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	ml	40,00	445.000	17.800.000	0,00	40,00	0,00	0	0,00	0	0,000
					327.640.390				24.972.350		10.353.370	

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
16 AGO 2023
TESORERIA
PAGADO

Ciudad del Este Municipalidad
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Hugo Martinez
Fiscal de Obras

SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E - Alto Paraná - Py

Ing. Flaminio Medina S.
Reg. MOPC 5552
Director Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

CERTIFICADO N° 3

LPN Nº 02/2022 – CONTRATO Nº 65/2022 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE. PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 - 2023 - ID Nº 401156.-

OBRA - LOTE 02 - REPARACION DE 12 AULAS, SALAS MULTIUSO Y SANITARIOS
UBICACION: ESCUELA BASICA N° 2.983 NIÑOS MARTIRES DE ACOSTA ÑU -
KM 7 MONDAY BARRIO CIUDAD NUEVA.--

FECHA: 31/ 07/ 2023

HOJA:3/3

		ADJUDICACIÓN				CERT. 1	CERT. 2			CERTIFICADO N° 3		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
72	PLANTA ALTA-AULAS - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	7,00	1.557.500	10.902.500	0,00	7,00	0,00	0	0,00	0	0,000
73	PLANTA ALTA-AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	24,00	144.625	3.471.000	24,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
74	PLANTA ALTA-AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	9,00	89.000	801.000	9,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
75	PLANTA ALTA-SALAS MULTIUSO - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,80x2,10. Según EE.TT.	un	2,00	1.085.800	2.171.600	0,00	2,00	0,00	0	0,00	0	0,000
76	PLANTA ALTA-SALAS MULTIUSO - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	1,36	614.100	835.176	0,00	1,33	0,03	18.423	0,00	0	0,000
77	PLANTA ALTA-SALAS MULTIUSO - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	1,36	458.350	623.356	0,00	1,33	0,03	13.751	0,00	0	0,000
78	PLANTA ALTA-SALAS MULTIUSO - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	1,00	1.557.500	1.557.500	0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,000
79	PLANTA ALTA-SALAS MULTIUSO - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	2,00	144.625	289.250	2,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
80	PLANTA ALTA- SANITARIO - Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes).	gl	1,00	1.335.000	1.335.000	1,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
81	PLANTA ALTA- SANITARIO - Desmonte de azulejo. Según EE.TT.	m2	34,00	10.680	363.120	0,00	34,00	0,00	0	0,00	0	0,000
82	PLANTA ALTA- SANITARIO - Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT.	m2	34,00	97.900	3.328.600	0,00	34,00	0,00	0	0,00	0	0,000
83	PLANTA ALTA- SANITARIO - Provisión y colocación de puerta de madera para boxes-baño 0,60x1,80. Según EE.TT.	un	3,00	774.300	2.322.900	0,00	3,00	0,00	0	0,00	0	0,000
84	PLANTA ALTA- SANITARIO - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,70x2,10. Según EE.TT.	un	1,00	801.000	801.000	0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,000
85	PLANTA ALTA- SANITARIO - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	2,28	614.100	1.400.148	0,00	0,00	1,68	1.031.688	0,60	368.460	0,000
86	PLANTA ALTA- SANITARIO - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	2,28	458.350	1.045.038	0,00	0,00	1,68	770.028	0,60	275.010	0,000
87	PLANTA ALTA- SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha con pedestal de loza. Según EE.TT.	un	3,00	373.800	1.121.400	0,00	0,00	0,00	0	3,00	1.121.400	0,000
88	PLANTA ALTA- SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja. Según EE.TT.	un	3,00	683.520	2.050.560	0,00	0,00	0,00	0	3,00	2.050.560	0,000
89	PLANTA ALTA- SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT.	un	3,00	167.320	501.960	0,00	0,00	0,00	0	3,00	501.960	0,000
	SUB-TOTAL				34.921.108				1.833.890		4.317.390	
90	Limpieza final	gl	1,00	1.780.000	1.780.000	0,00	0,00	0,00	0	1,00	1.780.000	0,000
	TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO				574.425.954				40.106.600		109.270.774	

OBSERVACION: RUBROS NO EJECUTADOS ASCIENDE A LA SUMA DE Gs. 40.106.600.- NO COBRA

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 3		109.270.774	19%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	=(+40106600 + 109270774)*20/100*-1	-29.875.475	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%		-5.463.539	
MONTO NETO A PERCIBIR		**73.931.760**	

Son Guaraníes: SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA.----------

73.931.760

ARQ. HUGO MARTINEZ
Fiscal de Obra

Hugo Martinez
Fiscal de Obras

ING. FLAMINIO MEDINA
Director
Dirección Área Urbana

Ciudad del Este Municipio
Dirección de Área Urbana

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
18 AGO 2023
TESORERIA
PAGADO

SCDE S.A.
Rubén Andrés Cardozo Villalba
Contratista

SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-
C.D.E - Alto Paraná