Fecha: 31/01/2024

UBICACIÓN: SAN MIGUEL MISIONES

OBJETIVO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO con ID: 423.756

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO. EN SAN MIGUEL MISIONES.

CERTIFICACION 3

PLANILLA DE OFERTA						ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA.	CANT	P. UNIT I.V.A. INCLUIDO.	PRECIO TOTAL	%	Cantidad	Σ	%	Cantidad	Σ	%	Cantidad	Σ
	LISTADO DE RUBROS A REALIZAR.												-	
1	1° Tramo - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.430	1.249	1.786.034	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
2	1° Tramo - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.430	46.232	66.112.053	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
3	1° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	455,4	50.466	22.982.175	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
4	1° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.430	10.206	14.594.451	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
5	1° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.430	3.290	4.705.186	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
6	1° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.430	2.284	3.265.891	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
7	1° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
8	1° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.430	2.437	3.484.402	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
9	2° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	687,4	1.249	858.545	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
10	2° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	687,4	46.232	31.780.018	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
11	2° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	219	50.466	11.052.034	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
12	2° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	687,4	10.206	7.015.543	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
13	2° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	687,4	3.290	2.261.780	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
14	2° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	687,4	2.284	1.569.912	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
15	2° Tramo - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
16	2° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	687,4	2.437	1.674.950	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
17	3° Tramo - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.066,4	1.249	2.580.882	0%	-	-	48%	1.000,00	1.248.975	48%	1.000,00	1.248.975
18	3° Tramo - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.066,4	46.232	95.534.228	0%	-	-	15%	320,00	14.794.306	15%	320,00	14.794.306
19	3° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	658	50.466	33.206.569	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
20	3° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.066,4	10.206	21.089.492	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
21	3° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.066,4	3.290	6.799.159	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
22	3° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.066,4	2.284	4.719.327	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
23	3° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
24	3° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.066,4	2.437	5.035.083	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
25	4° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.090,42	1.249	2.610.882	0%	-	-	48%	1.000,00	1.248.975	48%	1.000,00	1.248.975

GRUPO RIO PARANÁ S.A.
Ruc.:80055737-7

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
Intendencia Municipal

Prof. Elvino D. Gonzalez de Dios
Intendente
Municipalidad de San Miguel

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3584

26	4° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.090,42	46.232	96.644.726	0%	-	-	15%	320,00	14.794.306	15%	320,00	14.794.306
27	4° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	666	50.466	33.610.296	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
28	4° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.090,42	10.206	21.334.638	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
29	4° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.090,42	3.290	6.878.193	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
30	4° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.090,42	2.284	4.774.185	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
31	4° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
32	4° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.090,42	2.437	5.093.611	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
33	5° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.536,74	1.249	1.919.350	0%	-	-	65%	1.000,00	1.248.975	65%	1.000,00	1.248.975
34	5° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.536,74	46.232	71.046.879	0%	-	-	16%	250,00	11.558.051	16%	250,00	11.558.051
35	5° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	489	50.466	24.677.830	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
36	5° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.536,74	10.206	15.683.830	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
37	5° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.536,74	3.290	5.056.397	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
38	5° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.536,74	2.284	3.509.668	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
39	5° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
40	5° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.536,74	2.437	3.744.490	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
41	6° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.756,26	1.249	2.193.525	100%	1.756,26	2.193.525	0%		-	100%	1.756,26	-
42	6° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.756,26	46.232	81.195.772	77%	1.350,00	62.413.477	23%	406,26	18.782.296	100%	1.756,26	18.782.296
43	6° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	559	50.466	28.210.444	100%	559,00	28.210.444	0%		-	100%	559,00	-
44	6° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.756,26	10.206	17.924.231	85%	1.500,00	15.308.865	0%		-	85%	1.500,00	-
45	6° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.756,26	3.290	5.778.693	85%	1.500,00	4.935.510	0%		-	85%	1.500,00	-
46	6° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.756,26	2.284	4.011.017	85%	1.500,00	3.425.760	15%	256,26	585.257	100%	1.756,26	585.257
47	6° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
48	6° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.756,26	2.437	4.279.382	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
49	7° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.066,26	1.249	2.580.707	100%	2.066,26	2.580.707	0%		-	100%	2.066,26	-
50	7° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.066,26	46.232	95.527.756	53%	1.100,00	50.855.426	12%	250,00	11.558.051	65%	1.350,00	11.558.051
51	7° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	658	50.466	33.206.569	100%	658,00	33.206.569	0%		-	100%	658,00	-
52	7° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.066,26	10.206	21.088.064	73%	1.500,00	15.308.865	10%	200,00	2.041.182	82%	1.700,00	2.041.182
53	7° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.066,26	3.290	6.798.698	73%	1.500,00	4.935.510	0%		-	73%	1.500,00	-
54	7° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.066,26	2.284	4.719.007	58%	1.200,00	2.740.608	0%		-	58%	1.200,00	-
55	7° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
56	7° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.066,26	2.437	5.034.742	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
57	8° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.886,76	1.249	2.356.516	100%	1.886,76	2.356.516	0%		-	100%	1.886,76	-

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80066737-7

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES

Prof. Elvira B. González de Díaz
Intendente
Municipalidad de San Miguel

Guillermo Coronel
Prof. 3684

58	8° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Costo por Mil	1.886,76	46.232	87.229.075	87%	1.650,00	76.283.138	13%	236,73	10.944.550	100%	1.886,73	10.944.550
59	8° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	601	50.466	30.330.012	100%	601,00	30.330.012	0%		-	100%	601,00	-
60	8° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.886,76	10.206	19.256.103	69%	1.300,00	13.267.683	27%	500,00	5.102.955	95%	1.800,00	5.102.955
61	8° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.886,76	3.290	6.208.082	32%	600,00	1.974.204	50%	950,00	3.125.823	82%	1.550,00	3.125.823
62	8° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.886,76	2.284	4.309.058	80%	1.500,00	3.425.760	20%	387	883.298	100%	1.886,76	883.298
63	8° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Metro lineal	1	986.008	986.008	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
64	8° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.886,76	2.437	4.597.364	0%	-	-	0%		-	0%	-	-
				MONTO TOTAL:	1.113.415.568			353.752.578		CERTIFICADO	97.917.000			97.917.000

MONTOS TOTALES.

N°	RUBROS	MONTO
I	**MONTO TOTAL DEL CONTRATO.**	**1.113.415.568**
II	**TOTAL CERTIFICADO.**	97.917.000
1	Certificado Anterior.	353.752.578
2	Retencion.	4.895.850
3	Trabajos adicionales y complementarios (ampliación de contrato)	-
4	Monto total a cobrar.	**93.021.150**
	MONTO TOTAL A FACTURAR.	**93.021.150**
III	AVANCES.	
1	Avance actual del certificado.	100%
2	Avance total respecto al contrato.	41%

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80055737-7

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

Prof. Elvina H. Gonzalez de Diaz
Intendente
Municipalidad de San Miguel

Fecha: 31/01/2024							
UBICACIÓN: San Miguel Misiones.							
OBJETIVO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO con ID: 423.756							
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO. EN SAN MIGUEL MISIONES.							
ACTA DE MEDICION N°3							
PLANILLA DE RUBROS.							
ITEM	**DESCRIPCION DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA.**	**CANT**	**ANTERIOR.**	**ACTUAL.**	**ACUMULADO.**	**%**
1	1° Tramo - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.430			-	0%
2	1° Tramo - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.430			-	0%
3	1° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	455,4			-	0%
4	1° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.430			-	0%
5	1° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.430			-	0%
6	1° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.430			-	0%
7	1° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1			-	0%
8	1° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.430			-	0%
9	2° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	687,4			-	0%

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80055737-7

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

10	2° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	687,4			-	0%
11	2° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	219			-	0%
12	2° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	687,4			-	0%
13	2° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	687,4			-	0%
14	2° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	687,4			-	0%
15	2° Tramo - Cartel metalico con soporte	Unidad	1			-	0%
16	2° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	687,4			-	0%
17	3° Tramo - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.066,4		1000	1.000,00	48%
18	Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra	Metros cuadrados	2.066,4		320	320,00	15%
19	3° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	658			-	0%
20	3° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.066,4			-	0%
21	3° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.066,4			-	0%
22	3° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.066,4			-	0%
23	3° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1			-	0%

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80093737-7

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

24	3° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.066,4			-	0%
25	4° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.090,42		1000	1.000,00	48%
26	4° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.090,42		320	320,00	15%
27	4° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	666			-	0%
28	4° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.090,42			-	0%
29	4° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.090,42			-	0%
30	4° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.090,42			-	0%
31	4° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1			-	0%
32	4° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.090,42			-	0%
33	5° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.536,74		1000	1.000,00	65%
34	5° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.536,74		250	250,00	16%
35	5° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	489			-	0%
36	5° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.536,74			-	0%

CRUCE RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

37	5° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.536,74			-	0%
38	5° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.536,74			-	0%
39	5° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1			-	0%
40	5° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.536,74			-	0%
41	6° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.756,26	1.756,26		1.756,26	100%
42	6° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.756,26	1.350,00	406,26	1.756,26	100%
43	6° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	559	559,00		559,00	100%
44	6° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.756,26	1.500,00		1.500,00	85%
45	6° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.756,26	1.500,00		1.500,00	85%
46	6° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.756,26	1.500,00	256,26	1.756,26	100%
47	6° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1			-	0%
48	6° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.756,26			-	0%
49	7° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.066,26	2.066,26		2.066,26	100%

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80056737-7

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

50	7° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.066,26	1.100,00	250	1.350,00	65%
51	7° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	658	658,00		658,00	100%
52	7° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.066,26	1.500,00	200,0	1.700,00	82%
53	7° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.066,26	1.500,00		1.500,00	73%
54	7° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.066,26	1.200,00		1.200,00	58%
55	7° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1			-	0%
56	7° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.066,26			-	0%
57	8° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.886,76	1.886,76		1.886,76	100%
58	8° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Costo por Mil	1.886,76	1.650,00	236,73	1.886,73	100%
59	8° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	601	601,00		601,00	100%
60	8° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.886,76	1.300,00	500	1.800,00	95%
61	8° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.886,76	600,00	950	1.550,00	82%
62	8° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.886,76	1.500,00	387,0	1.887,00	100%

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

63	8° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Metro lineal	1			-	0%
64	8° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.886,76			-	0%

CONSORCIO PARANÁ S.A.
Ruc.:80065737-7

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684